



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

CLAVE: **FT-JC-17-00**

OFICIO N° ITIFE/JDC/156C-B.


TLAXCALA. TLAX.. A 30 DE DICIEMBRE DE 2022.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

INFRAESTRUCTURA FOI S.A. DE C.V.
CARLOS ADALBERTO ESCOBAR ORTEGA
REPRESENTANTE LEGAL.
P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-089-2022, CODIGO: PGO-053-2022. OBRA: SECUNDARIA TECNICA NO.56. DESCRIPCIÓN: EDIFICIOS "A, B, C" REHABILITACION GENERAL + OBRA EXTERIOR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SN LORENZO AXOCOMANITLA, SN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABILES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.


ARO. LAURA GARCIA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN


ARO. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

C c p - Licenciado Miguel Piedras Díaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
C c o - Licenciado Wulber Hernández Tezpa. Jefe de Oficina Jurídica
C c p - Archivo VHCA



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-089-2022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQ. LAURA GARCIA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ARQ. ROBERTO AGUI LAR MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA INFRAESTRUCTURA FOI S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR CARLOS ADALBERTO ESCOBAR ORTEGA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	BALPGO-29-089-2022
NUMERO DE CODIGO:	PGO-053-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	SECUNDARIA TECNICA NO.56, SN LORENZO AXOCOMANITLA, SN LORENZO AXOCOMANITLA
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIOS "A, B, C" REHABILITACION GENERAL + OBRA EXTERIOR
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 1,769,824.40 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 40/100M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	70 DIAS NATURALES
DIAS DE PRORROGA	12 DIAS
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	10 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	18 DE DICIEMBRE DE 2022



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-089-2022

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 10 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1,769,824.39
(UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS 39/100M.N.) I.V.A. INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 Y 2 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 530,947.32	
MONTO CONTRATO	\$ 1,769,824.40	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 52,999.48	10/10/2022 AL 24/10/2022
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 579,087.53	25/10/2022 AL 08/11/2022
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	\$ 454,469.94	09/11/2022 AL 23/11/2022
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)	\$ 683,267.43	24/11/2022 AL 30/12/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 1,769,824.39	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.01	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR POR LA CANTIDAD DE: (CERO PESOS 01/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-089-2022

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

INFRAESTRUCTURA FOI S.A. DE C.V.
CARLOS ADALBERTO ESCOBAR ORTEGA



Vo.Bo.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ARQ. LAURA GARCIA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

INSTITUTO TLAXCALTECA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN