



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

CLAVE: **FT-JC-17-00**

OFICIO N° ITIFE/JDC/D-1495/2022

TLAXCALA, TLAX., A 22 DE DICIEMBRE DE 2022.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

**MELECIO PEREZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL.
PRESENTE.**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-095-2022, CODIGO: PGO-107-2022, OBRA: CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 17, DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "E" CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS CON MÓDULO SANITARIO CADA UNA ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR., UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATLTZAYANCA, ATLTZAYANCA, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.


ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

INGENIERA ALEJANDRA FLORES GALLEGOS
SUPERVISOR DE OBRA.



C.c.p.- Licenciado Miguel Piedras Díaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa.

C.c.p.- Licenciado Wilber Hernández Tecpa - Jefe de Oficina Jurídica.

C.c.p.- Archivo/PPC


Recabi Oficio
22/Dic/22
Melecio Perez
Permite



ITIFE

INSTITUTO TLAQUEHUETECANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-095-2022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 12 DE ENERO DE 2023, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERA ALEJANDRA FLORES GALLEGOS EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA MELECIO PEREZ RAMÍREZ REPRESENTADA POR MELECIO PEREZ RAMÍREZ ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	BALPGO-29-095-2022
NUMERO DE CODIGO:	PGO-107-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 17, ATLTZAYANCA, ATLTZAYANCA
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIO "E" CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS CON MODULO SANITARIO CADA UNA ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 972,976.07 (NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	70 dias naturales
DIAS DE PRORROGA	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	10 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	18 DE DICIEMBRE DE 2022

**ITIFE**

INSTITUTO TLAQUEHUACENSE DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-095-2022**I. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 10 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 18 DE DICIEMBRE DE 2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 1,010,733.51
(UN MILLON DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.) IVA INCLUIDO

CONVENIO DE AUMENTO DE MONIO \$ 37,757.44
(TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 44/100 M.N.)IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 291,892.82	
MONTO CONTRATO	\$ 972,976.07	
AUMENTO DE MONTO	\$ 37,757.44	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 154,447.93	10/10/2022 AL 26/10/2022
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 310,980.00	27/10/2022 AL 15/11/2022
ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)	\$ 545,305.58	16/11/2022 AL 18/12/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 1,010,733.53	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ -	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 4,950.62	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-095-2022

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIFAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2023 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

INGENIERA ALEJANDRA FLORES GALLEGOS
SUPERVISOR DE OBRA.

MELECIO PÉREZ RAMÍREZ
MELECIO PÉREZ RAMÍREZ

Vo.Bo.

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION.