



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA


CLAVE: FT-JC-17-00.

OFICIO N° ITIFE/JDC/C-0730/2022.
TLAXCALA, TLAX., A 10 DE JUNIO DE 2022.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
MIGUEL LÓPEZ ROSETE.
REPRESENTANTE LEGAL.
P R E S E N T E.

Recibido 10/06/22
Miguel López Rosete
Representante legal



CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPOT-29-050-2021, CODIGO: PGO-POT-08-2021, OBRA: JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA FONTAINE, DESCRIPCIÓN: EDIFICIO " D " CONSTRUCCIÓN DE AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL Y MÓDULO SANITARIO ADOSADO PARA 1 ER. GRADO Y OBRA EXTERIOR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRÁMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO



INGENIERO JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA.



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

C.c.p.- Lic. Miguel Piedras Días, Director del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Wulber Hernández Tecpa, Jefe de Oficina Jurídica. - Para su conocimiento.
C.c.p.- Archivo.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BALPOT-29-050-2021

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERO JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA CORPORATIVO METRICCA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. REPRESENTADA POR MIGUEL LÓPEZ ROSETE ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BALPOT-29-050-2021

NUMERO DE CODIGO: PGO-POT-08-2021

OBJETO DEL CONTRATO: JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA FONTAINE, TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIO " D " CONSTRUCCIÓN DE AULA 6 X 13 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL Y MÓDULO SANITARIO ADOSADO PARA 1 ER. GRADO Y OBRA EXTERIOR

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 521,675.13
(QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 13/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 77 DÍAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA 17 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 23 DE ENERO DE 2022



ITIFE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BALPOT-29-050-2021

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACION REAL: 08 DE JUNIO DE 2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 456,737.09
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N) IVA INCLUIDO

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1, 2, 3 Y 4 FINIQUITO.

PAGO	MONTO I.V.A.	COBRADO	CON	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$	156,502.54		
MONTO CONTRATO	\$	521,675.13		
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$	30,189.93		08/11/2021 AL 22/11/2021
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$	48,371.01		23/11/2021 AL 07/12/2021
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	\$	176,003.90		08/12/2021 AL 04/01/2022
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)	\$	202,172.25		05/01/2022 AL 08/06/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$	456,737.09		
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$	64,938.04		
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$	34,205.76		

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A EJERCER POR LA CANTIDAD DE: \$ 64.938.04 (SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BALPOT-29-050-2021

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

INGENIERO JORGE ARMANDO RAMOS
RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA.



CORPORATIVO METRICCA

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA
R.F.C. CMC612213Q2
Calle Reforma y Av. Lic. Covadonga Apizaco, Tlax.
Tel: (241) 41 740 61 contacto@metricca.com

CORPORATIVO MÉTRICCA
CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
MIGUEL LÓPEZ ROSETE

Vo.Bo.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE

DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN