



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

UNA NUEVA HISTORIA

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° FAMS-29-001-2022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 02 DE ENERO DE 2023, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQ. LAURA GARCIA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA INCROMEX S. A. DE C. V. REPRESENTADA POR EDGAR RODRIGO MÉNDEZ ACEVES ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: FAMS-29-001-2022

NUMERO DE CODIGO: FAM-SUP-01-2022

OBJETO DEL CONTRATO: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA, IXTENCO, IXTENCO

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIO "A" SALON DE USOS MULTIPLES 4EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "B" 3 AULAS 2EE CU + MODULO SANITARIO 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 15,259,524.98
(QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 98/100M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 91 DIAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA 13

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 18 DE DICIEMBRE DE 2022



UNA NUEVA HISTORIA

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° FAMS-29-001-2022

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONVENIO MODIFICATORIO: \$ 3,527,834.27

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 18,787,359.25
(DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 25/100M.N.)
I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1,2,3,4 Y 5 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 4,577,857.49	
MONTO CONTRATO	\$ 15,259,524.98	
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ 3,527,834.27	
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$ 18,787,359.25	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 1,242,630.42	19/09/2022 AL 18/10/2022
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 3,032,830.59	19/10/2022 AL 03/12/2022
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	\$ 2,832,621.70	04/12/2022 AL 10/12/2022
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO)	\$ 2,978,402.86	11/12/2022 AL 18/12/2022
ESTIMACIÓN 5 (CINCO FINIQUITO)	\$ 8,700,873.68	19/12/2022 AL 31/12/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 18,787,359.25	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



UNA NUEVA HISTORIA

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° FAMS-29-001-2022


I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2023 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE


ARQ. VÍCTOR HUGO CAMACHO
AGUAYO
SUPERVISOR DE OBRA ITIFE.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA


INCROMEX S. A. DE C. V.
EDGAR RODRIGO MÉNDEZ ACEVES



UNA NUEVA HISTORIA

Vo.Bo.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA

ARQ. LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION