

FINIQUITO DEL CONTRATO No. POTFAM-29-003-2022 Contrato POTFAM-29-003-2022

En la ciudad de Tlaxco, siendo las 10.30 horas del día 03 de agosto de 2022, se reunieron en las Oficinas INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUTURA FÍSICA EDUCATIVA del ARQ. LAURA GARCIA TORRES., ubicadas en LIRA Y ORTEGA No. 42, colonia centro Tlaxcala Tlax., las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula VIGUESIMA SEXTA del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: POTFAM-29-003-2022 ✓
Fecha de formalización: 17 DE MAYO DE 2022 ✓
Objeto del Contrato: "CONSTRUCCIÓN" ✓
Monto original del contrato: \$ 660,685.89 (SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.) IVA INCLUIDO.
Plazo de ejecución contractual: 70 días naturales. ✓
Fecha de inicio según contrato: 23 DE MAYO DE 2022 ✓
Fecha de terminación según contrato: 31 DE JULIO DE 2022 ✓

II.- Modificaciones.

Convenio (s) **MODIFICATORIO DE METAS SIN AFECTAR MONTO NI PLAZO DE EJECUCIÓN**
Fecha de formalización del convenio: 29 DE JULIO DE 2022 ✓
No. de Convenio: POTFAM-29-003-2022 ✓
Monto total de excedentes \$ 77,933.89 (SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES pesos 89/100 M. N.) ✓
Porcentaje de modificación: 11.79%
Aumento de Monto \$ 0.00 (PESO 00/100 M.N.)
No. convenio: N/A
Monto según convenio(s): \$ 0.00 (PESO 00/100 M.N.)
Monto modificado: \$ 0.00 (PESO 00/100 M.N.)
Porcentaje de modificación: 0%

OPERADO

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

Pág.1-6

No. Contrato POTFAM-29-003-2022

Monto real ejercido (1): **\$ 660,685.89 (SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.) IVA INCLUIDO.**

Monto pagado por ajuste de costos (2): **\$ 0.00 (PESO 00/100 M.N.)**

Monto total ejercido (1+2): **\$ 660,685.89 (SEISCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N.) IVA INCLUIDO.**

Fecha de inicio real: **23 DE MAYO DE 2022**

Reducción de plazo: **N/A**

Según convenio(s): **N/A**

Plazo de ejecución modificado: **N/A**

Porcentaje de modificación: **N/A**

Fecha de terminación modificada: **N/A**

Fecha de terminación real: **31 DE JULIO DE 2022**

Plazo de ejecución real: **70 DÍAS NATURALES**

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
UNO FINIQUITO	03/08/22	del	23/05/22	al	31/07/22	\$660,685.89	\$660,685.89
TOTAL						\$660,685.89	

Nota No. 2 (Si durante la ejecución de los trabajos se requirió la realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente y fue autorizado el pago en las estimaciones de los trabajos ejecutados previamente a la celebración del o los convenios respectivos, sin rebasar el presupuesto autorizado en el contrato, deberá detallar en la tabla siguiente como se ejercieron

OPERADO

Pág.2-6

No. Contrato POTFAM-29-003-2022

Relación de cantidades adicionales a las previstas originalmente, cuyo pago fue autorizado previamente a la celebración del convenio respectivo

_Pág.3-6

CLAVE	VOLÚMENES EXCEDENTES	EDIF	UNIDAD	PRECIO	CANTIDAD PRESUPUE STADA	CANTIDAD	EXCEDENTE	ESTIMACION QUE SE PAGA
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (ÁREA DE EDIFICIOS), INCLUYE DESPALME DE TERRENO NATURAL HASTA 25 CM DE ESPESOR Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	A	M2	\$ 28.17	8.40	1.60	\$ 45.07	UNO FINIQUITO
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (ÁREA DE EDIFICIOS), INCLUYE DESPALME DE TERRENO NATURAL HASTA 25 CM DE ESPESOR Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	A	M2	\$ 28.17	6.70	6.35	\$ 178.88	UNO FINIQUITO
11070	EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO "A" Y "B" INVESTIGADO EN OBRA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUD Y ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	A	M3	\$ 110.10	68.00	8.77	\$ 965.58	UNO FINIQUITO
11100	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F' C = 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR COMO MÍNIMO, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	A	M2	\$ 137.66	73.00	74.751	\$ 241.04	UNO FINIQUITO
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS	A	M3	\$ 70.59	0.17	0.86	\$ 60.71	UNO FINIQUITO

OPERADO

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

	DE NYLÓN, TORNILLOS, TRABAJO TERMINADO								3-2022
EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA EN MURO TIPO INIFED A BASE DE LÁMINA CAL. 3/16", INCLUYE: PLACA DE 10X15X1/4" ANCLADO CON DOS VARRILLAS DEL No. 3 AL CASTILLO SOLDADAS CON SOLDADURA E60-XX, TRAZO, NIVELACIÓN, EQUIPO, PLACA DE ACERO, BARRENOS DE 9/16" PARA TORNILLOS DE 1/2" CABEZA EXAGONAL, PINTURA PRAIMER, PINTURA ESMALTE, TRABAJO TERMINADO.	A	M2	\$ 2,287.9	0	17.00	\$ 38,894.30	UNO FINIQUITO	
						SUBTOTAL	\$67,184.39		
						IVA	\$10,749.50		
						TOTAL	\$77,933.89		

OPERADO

Nota No. 3 (En caso de que como resultado del finiquito fuera necesario elaborar una última estimación, los datos de la misma se anotaran en el cuadro siguiente.)

Como resultado del finiquito INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA y el Contratista determinaron que existen:

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, misma que será liquidada en los términos de la cláusula respectiva del contrato; 2.- saldos en contra del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, cuyo importe se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir, procediéndose, de acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento y, en su caso, del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato, la fianza No. 2700961 FOLIO No. 0602700961YTVVU+ expedida por AFIANZADORA SOFIMEX, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las

obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago. No. Contrato POTFAM-29-003-2022

Por su parte el Superintendente de Construcción, ARQ. DAGÓBERTO MENA ROJAS a nombre y representación de C. JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMPOALTECA, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número POTFAM-29-003-2022 así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra el INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.


MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **16:00** horas del día 03 DE AGOSTO DE 2022 en la Cd. de TLAXCALA TLAX., levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
--	--


ARQ. JESUS CARRO RODRIGUEZ
Supervisor de Obra

"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"

ARQ. LAURA GARCÍA TORRECA
Servidor Público Responsable

POR (NOMBRE DE LA CONTRATISTA)


ING. JOSE LORENZO GERMAN CORTES
ZEMPOALTECA
Representante Legal

OPERADO

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. POTFAM-29-003-2022 de fecha 17 DE MAYO DE 2022