



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Operado con Fondos de
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica

138

2022

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-024-2022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 13/12/2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQ. LAURA GARCIA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS REPRESENTADA POR YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|--------------------------------------|---|
| NUMERO DE CONTRATO: | BALPGO-29-024-2022 |
| NUMERO DE CODIGO: | PGO-076-2022 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | PRIMARIA BENITO JUAREZ, SANTA CRUZ AQUIAHUAC, SANTA ISABEL TETLATLAHUCA |
| ANOTAR LA DESCRIPCION: | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" PLANTA BAJA 3 AULAS DIDACTICAS + ESCALERA + SERVICIO SANITARIO EST. U 2-C (9 E.E.) + OBRA EXTERIOR. |
| MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: | \$ 3,858,000.23 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 23/100M.N.) I.V.A. INCLUIDO. |
| PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: | 112 DIAS NATURALES |
| DIAS DE PRORROGA | 10 |
| FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: | 18 DE JULIO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: | 6 DE NOVIEMBRE DE 2022 |

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVAOperado con fondos de Apoyo
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica

2022

139

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-024-2022**I. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 18 DE JULIO DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 3,989,103.48
(TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRES PESOS 48/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1, 2, 3 Y 4 FINIQUITO.

| PAGO | MONTO COBRADO CON I.V.A. | FECHA DE ESTIMACIÓN |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ANTICIPO | \$ 1,157,400.07 | |
| MONTO CONTRATO | \$ 3,858,000.23 | |
| CONVENIO MODIFICATORIO AL MONTO | \$ 131,103.25 | |
| MONTO TOTAL | \$ 3,989,103.48 | |
| ESTIMACIÓN 1 (UNO) | \$ 444,167.18 | 18/07/2022 AL 01/08/2022 |
| ESTIMACIÓN 2 (DOS) | \$ 919,570.00 | 02/08/2022 AL 01/09/2022 |
| ESTIMACIÓN 3 (TRES) | \$ 751,600.75 | 02/09/2022 AL 01/10/2022 |
| ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) | \$ 767,002.60 | 02/10/2022 AL 16/10/2022 |
| ESTIMACIÓN 5 (CINCO FINIQUITO) | \$ 1,106,762.95 | 17/10/2022 AL 16/11/2022 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SUMA DE LAS ESTIMACIONES. | \$ 3,989,103.48 | |
| MONTO AL QUE RENUNCIA | \$ 0.00 | |
| CARGOS AL CONTRATISTA. | \$ - | |

SE DETERMINA QUE NO EXISTE SALDO REMANENTE. POR LO QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR POR LA CANTIDAD DE: (CERO PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-024-2022

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 13/12/2022 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ARQ. LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

"Operado con Fondo de Apoyación
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"
2022