



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

202

CLAVE: FT-JC-17-00

OFICIO N° ITIFE/JDC/D-984/2021
TLAXCALA, TLAX., A 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

**ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. ERNESTO RICO CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL.
PRESENTE.**

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"
2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-027-2022, CODIGO: PGO-071-2022, OBRA: SECUNDARIA TÉCNICA No.26, DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "Q" CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EST. U-1C 6 E.E AISLADA Y OBRA EXTERIOR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN**
ARQUITECTA LAURA GARCÉS TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

**INGENIERA ALEJANDRA FLORES GALLEGOS
SUPERVISOR DE OBRA.**

C.c.p.- Licenciado Miguel Piedras Díaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa.
C.c.p.- Archivo/PPC



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples, Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
2022



TLXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-027-2022

EN LA CIUDAD DE TLXCALA, TLXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERA ALEJANDRA FLORES GALLEGOS EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR ING. ERNESTO RICO CASTILLO ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	BALPGO-29-027-2022
NUMERO DE CODIGO:	PGO-071-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	SECUNDARIA TÉCNICA No.26, IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIO "Q" CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EST. U-1C 6 E.E AISLADA Y OBRA EXTERIOR
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 2,265,278.66 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	119 días naturales
DIAS DE PRORROGA	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	25 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2022

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

204

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-027-2022**I. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 25 DE JULIO DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

MONTO REAL EJERCIDO: 2,336,764.94
(DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.) IVA INCLUIDO

CONVENIO DE AUMENTO DE MONTO \$ 71,486.28
(SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.)IVA INCLUIDO

Operación de Aportaciones
Múltiples para Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo de Infraestructura Educativa Básica
2022

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 679,583.60	
MONTO CONTRATO	\$ 2,265,278.66	
AUMENTO DE MONTO	\$ 71,486.28	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 342,132.65	25/07/2022 AL 15/08/2022
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 256,223.48	16/08/2022 AL 31/08/2022
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	\$ 545,925.84	01/09/2022 AL 15/10/2022
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)	\$ 1,192,482.97	16/10/2022 AL 21/10/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 2,336,764.94	
MONTO AL QUE RENUNCIA	-\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-027-2022

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE




INGENIERA ALEJANDRA FLORES GALLEGOS
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. ERNESTO RICO CASTILLO

Vc.Bo.



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Operado con Fondo de Apoyo
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
2022