



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

077

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica
2022

CLAVE: FT-JC-17-00.

OFICIO N° ITIFE/JDC/C-1013/2022.
TLAXCALA, TLAX., A 16 DE NOVIEMBRE DE 2022.

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA.

SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A DE C.V.

CÉSAR ENRIQUE IZQUIERDO PÉREZ.

REPRESENTANTE LEGAL.

P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-032-2022, CODIGO: PGO-066-2022, OBRA: JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY, DESCRIPCIÓN: EDIFICIO " H " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EST. REG. 6.00 X 8.00 MTS (AISLADA) + OBRA EXTERIOR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SANTÍSIMA, SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

INGENIERO JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ

SUPERVISOR DE OBRA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN,
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

C.c.p.- Lic. Miguel Piedras Díaz, Director General del ITIFE. - Para su conocimiento.

C.c.p.- Lic. Noel Morales Anastasio, Encargado de Oficina Jurídica. - Para su conocimiento.

C.c.p.- Archivo.

Recibí oficio
Cesar Enrique Izquierdo Pérez
16/11/2022



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

078

"Operado con Fondo de Apoyos
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V.ii Infraestructura Educativa Básica"
2022

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BALPGO-29-032-2022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERO JORGE ARMANDO RAMOS RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A DE C.V. REPRESENTADA POR CÉSAR ENRIQUE IZQUIERDO PÉREZ ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BALPGO-29-032-2022

NUMERO DE CODIGO: PGO-066-2022

OBJETO DEL CONTRATO: JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY, BARRIO LA SANTÍSIMA, SAN PABLO DEL MONTE

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIO " H " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EST. REG. 6.00 X 8.00 MTS (AISLADA) + OBRA EXTERIOR

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 555,692.60
(QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 91 DÍAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA 22 DÍAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 25 DE JULIO DE 2022

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 23 DE OCTUBRE DE 2022



FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BALPGO-29-032-2022

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 25 DE JULIO DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 645,007.86 , 88
(SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
SIETE PESOS 86/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1, 2, 3 Y 4 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 166,707.78	
MONTO CONTRATO	\$ 555,692.60	
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN	\$ 89,315.28	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 73,124.06	25/07/2022 AL 22/08/2022
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 242,587.87	23/08/2022 AL 27/09/2022
ESTIMACIÓN 3 (TRES)	\$ 318,338.80	28/09/2022 AL 27/10/2022
ESTIMACIÓN 4 (CUATRO FINIQUITO)	\$ 10,957.15	28/10/2022 AL 14/11/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 645,007.86	
MONTO AL QUE RENUNCIA	-\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 695.75	

Operado con fondo de
Múltiples Ramo 33: Aportaciones
Para Entidades Federativas y Municipales
Fondo V. II Infraestructura Educativa
2022

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



TLXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

080

"Operado con Fondo de Apoyo
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"
2022

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BALPGO-29-032-2022

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

INGENIERO JORGE ARMANDO RAMOS
RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA.

PORTA EMPRESA CONSTRUCTORA
SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.
ACERDA ORIENTE 44143 TLAXCALA TLAXCALA, C.P. 90114
TLAXCALA TLAXCALA, C.P. 90114

SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN
CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.
CÉSAR ENRIQUE IZQUIERDO PÉREZ



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN