

CLAVE: FT-JC-17-00

OFICIO N° ITIFE/JDC/1171-1 / 2022.  
TLAXCALA, TLAX., A 28 DE NOVIEMBRE DE 2022.

**ASUNTO:** FINIQUITO DE OBRA.

**DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.**  
**RAYMUNDO CUAHQENTZI GARCIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL.**  
**P R E S E N T E.**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BALPGO-29-058-2022, CODIGO: PGO-073-2022, OBRA: TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, DESCRIPCIÓN: EDIFICIO "H" DEMOLICION DE EDIFICIOS DE 2 NIVELES OBRA EXT. BARRA PERIMETRAL, MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CICLONICA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, TOTOLAC, TLAXCALA. DEBERÁ PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE PARA SU REVISIÓN, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DÍAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

  
**ARQUITECTA LAURA GARCIA TORRES**  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.

  
**INGENIERO VERÓNICA BAUTISTA NETZAHUATL**  
SUPERVISOR DE OBRA.

**"Operado con Fomento de  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios.  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica  
2022"**

C.c.p. Licenciado Miguel Piedras Díaz - Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa.  
C.c.o.- Licenciado Leonel Morales Anastasio - Encargado de Oficina Jurídica.  
C.c.p.- Archivo/PPC



"Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

2022

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-058-2022**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCIA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERO VERONICA BAUTISTA NETZAHUATL EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR RAYMUNDO CUAHQUENTZI GARCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

NUMERO DE CONTRATO:	BALPGO-29-058-2022
NUMERO DE CODIGO:	PGO-073-2022
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, SAN JUAN, TOTOLAC
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFICIO "H" DEMOLICION DE EDIFICIOS DE 2 NIVELES OBRA EXT. BARDA PERIMETRAL, MURO DE CONTENCIÓN Y MALLA CICLONICA
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 945,789.16 ( NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	98 DÍAS NATURALES
DIAS DE PRORROGA	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	22 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	27 DE NOVIEMBRE DE 2022





2022

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-058-2022**

**I. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL: 22 DE AGOSTO DE 2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 27 DE NOVIEMBRE DE 2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 976,281.39  
( NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL  
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 39/100  
M.N.) IVA INCLUIDO .


**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 283,736.75	
MONTO CONTRATO	\$ 945,789.16	
AMPLIACION AL MONTO DE CONTRATO:	\$ 30,492.23	
ESTIMACION 1 (UNO)	\$ 288,921.41	22/08/2022 AL 05/09/2022
ESTIMACION 2 (DOS)	\$ 36,702.26	05/09/2022 AL 20/09/2022
ESTIMACION 3 (TRES)	\$ 188,333.63	21/09/2022 AL 05/10/2022
ESTIMACION 4 (CUATRO)	\$ 275,029.55	06/10/2022 AL 20/10/2022
ESTIMACION 5 (CINCO) FINIQUITO	\$ 187,294.54	21/10/2022 AL 27/11/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 976,281.39	
MONTO AL QUE RENUNCIA	-\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.





Operado con fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"

2022

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BALPGO-29-058-2022**

**I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

INGENIERO VERÓNICA BAUTISTA  
NETZAHUATL  
RESIDENTE DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

**DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.**  
R.F.C. D10090411SCA

DESARROLLO INTEGRAL DEL CENTRO  
S.A. DE C.V.  
RAYMUNDO CUAHQUENTZI GARCIA

Vq.Bo.

ARQUITECTA LAURA GARCIA TORRES  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN