

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

047

"Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
Para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo de Infraestructura Educativa Básica"

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPGO-29-022-2022**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL INGENIERA ALEJANDRA FLORES GALLEGOS EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA MODERNIZACIÓN POBLANA JIGA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR C. ALICIA CAMACHO ROA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

NUMERO DE CONTRATO:	BAPGO-29-022-2022
NUMERO DE CODIGO:	PGO-033-2022
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	JARDIN DE NIÑOS TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, COLONIA NUEVOS HORIZONTES , HUAMANTLA
ANOTAR LA DESCRIPCION:	EDIFI. "B" CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6.00X8.00 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA
MONTO ORIGINAL DE LA OBRA:	\$ 416,319.37 ( CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 37/100 M.N.) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	91 dias naturales
DIAS DE PRORROGA	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	04 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	02 DE OCTUBRE DE 2022

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPGO-29-022-2022****I. MODIFICACIONES.**

FECHA DE INICIO REAL:	04 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACION REAL:	02 DE OCTUBRE DE 2022
AUMENTO DE MONTO AL CONTRATO	\$ 11,713.51 (ONCE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 51/100M.N.)
MONTO REAL EJERCIDO:	\$ 428,032.87 ( CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.) IVA INCLUIDO

**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 (UNO), 2 (DOS) Y 3 FINIQUITO.

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 124,895.81	
MONTO CONTRATO	\$ 416,319.37	
AUMENTO DE MONTO	\$ 11,713.51	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 197,840.54	04/07/2022 AL 22/07/2022
ESTIMACIÓN 2 (DOS)	\$ 176,314.48	23/07/2022 AL 26/08/2022
ESTIMACIÓN 3 (TRES FINIQUITO)	\$ 53,877.85	27/08/2022 AL 02/10/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 428,032.87	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.01	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$	

Operado con Fondo de Apoyos  
 Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
 para Entidades Federativas y Municipios  
 Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica  
 2022

SE DETERMINA QUE EXISTE UN SALDO REMANENTE, QUE EL CONTRATISTA RENUNCIA A COBRAR LA CANTIDAD DE: ( PESO 01/100 M.N.) IVA INCLUIDO, MEDIANTE EL OFICIO SIN NUMERO DE FECHA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2022, EMITIDO POR LA REPRESENTANTE LEGAL, LA C. ALICIA CAMACHO ROA.

RESULTADO DE LA RENUNCIA DEL SALDO REMANENTE DEL FINIQUITO, SE DETERMINA QUE NO EXISTESALDOS A FAVOR NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPGO-29-022-2022**

**I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

INGENIERA ALEJANDRA FLORES GALLEGOS  
SUPERVISOR DE OBRA.

MODERNIZACIÓN POBLANA JIGA, S.A. DE C.V.  
C. ALICIA CAMACHO ROA MODERNIZACIÓN POBLANA

 **ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN.  
DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN

Operado con fondo de Apoyaciones  
Múltiples Ramo 33: Apoyaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica  
2022