



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

158

CLAVE: FT-JC-17-00

OFICIO NO. ITIFE/JDC/996/2022

TLAXCALA, TLAX. A 05 DE DICIEMBRE DE 2022

ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

H & R CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.

C. ENRIQUE RAMIREZ CASTILLA

REPRESENTANTE LEGAL

P R E S E N T E

"Operado con fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"  
2022

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y CLAUSULA DECIMO SEGUNDA DEL CONTRATO: BAPGO-29-068-2022 CODIGO: PGO-064-2022, OBRA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS . DESCRIPCIÓN: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E" UBICADA EN: CHIAUTEMPAN , CHIAUTEMPAN , TLAXCALA. DEBERA PRESENTAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DEL ITIFE, PARA SU REVISION, TRAMITE Y CIERRE ADMINISTRATIVO EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABLES A PARTIR DE ESTA FECHA.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO;

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES

JEFA DE DEPTO. DE CONSTRUCCION

ARG. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ

SUPERVISOR DE OBRA

**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
**INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA  
DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN**

C.c.p. LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ Director General De ITIFE  
C.c.o.- Jefa de Oficina Jurídica.  
C.c.p.- Archivo

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000  
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111  
www.itife.gob.mx



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

159

Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica

2022

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPGO-29-068-2022**

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA H & R CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. REPRESENTADA POR C. ENRIQUE RAMIREZ CASTILLA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

NUMERO DE CONTRATO: BAPGO-29-068-2022

NUMERO DE CODIGO: PGO-064-2022

OBJETO DEL CONTRATO: SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS , CHIAUTEMPAN , CHIAUTEMPAN

ANOTAR LA DESCRIPCION: IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A, B, C, D, E"

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$706,683.31  
( SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 31/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 77 días naturales

DIAS DE PRORROGA 19

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 29/AGO/2022

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 13/NOV/2022

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

160

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPGO-29-068-2022****I. MODIFICACIONES.**

MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO: \$26,136.75  
( VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.) IVA INCLUIDO

FECHA DE INICIO REAL: 29/AGO/2022

FECHA DE TERMINACION REAL: 02/DIC/2022

MONTO REAL EJERCIDO: \$732,820.06  
( SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 06/100 M.N.) IVA INCLUIDO

Operado con fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica  
2022

**III. RELACION DE ESTIMACIONES.**

SE REALIZA EL TRAMITE DE LA ESTIMACIONES: 1, 2 FINIQUITO

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
ANTICIPO	\$ 212,004.99	
MONTO CONTRATO	\$ 706,683.31	
MONTO DEL CONVENIO	\$ 26,136.75	
ESTIMACION 1	\$ 484,377.51	30/10/2022
ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$ 248,442.55	02/12/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 732,820.06	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ 0.00	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ -	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA



**ITIFE**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



**TLAXCALA 161**

UNA NUEVA HISTORIA

FT-JC-19-00

**ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° BAPGO-29-068-2022**

**I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

CONFORME AL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO.,PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

Operado con Fondo de Aportaciones  
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales  
para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica  
2022

POR EL ITIFE

ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DÍAZ  
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

H & R CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.  
C. ENRIQUE RAMIREZ CASTILLA  
CONTRATISTA

Vo.Bo.

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION