



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

050

TLAXCALA, TLAX., A 12 DE ENERO DE 2023.

LIC. MA. B. GENOVEVA LOPEZ SERRANO
DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS ABRAHAM CASTELLANOS.
BARRIO DE AQUIAHUAC, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.
PRESENTE.

SIRVA LA PRESENTE PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y APROVECHO PARA INFORMARLE QUE CON RESPECTO A LOS TRABAJOS DE EDIFICIO "A" SUST. DE CUBIERTA DE MULTYPANEL EDIFICIOS B,C,D Y F IMPERMEABILIZACIÓN , DE LA ESCUELA A SU CARGO, CON NUMERO DE CONTRATO CON ITIFE BAPGO-29-100-2022, CODIGO: PGO-079-2022, LE INFORMO QUE EL DÍA 13 DE ENERO DE 2023, SE LE HARA ENTREGA DEL INMUEBLE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS AL 100%.

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO
SUPERVISOR DE OBRA.

"Operado con Fondo de Apoyos
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipales.
Fondo V II Infraestructura Educativa Básica"

2022

Recibi'
Ma. Genoveva Lopez Serrano
21/ENE/2023

U. S. E. T.
JARDIN DE NIÑOS
"ABRAHAM CASTELLANOS"
CLAVE: 29DJN0155N
BARRIO DE AQUIAHUAC
TETLANOHCAN

2022



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

06.

Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPGO-29-100-2022

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2023, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EL ARQUITECTO JOSÉ ÁNGEL PÉREZ CAMACHO EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA GUCOES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR FELIPE EDUARDO ARANCIBIA SANDOVAL ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS Y LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: BAPGO-29-100-2022

NUMERO DE CODIGO: PGO-079-2022

OBJETO DEL CONTRATO: JARDIN DE NIÑOS ABRAHAM CASTELLANOS, BARRIO DE AQUIAHUAC, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIO "A" SUST. DE CUBIERTA DE MULTYPANEL EDIFICIOS B,C,D Y F IMPERMEABILIZACIÓN

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 494,861.29
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 35 DÍAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 18 DE DICIEMBRE DE 2022



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

063

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPGO-29-100-2022

II. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MONTO REAL EJERCIDO: \$

(PESO 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO

III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

SE REALIZÓ EL TRAMITE DE LAS ESTIMACIONES: 1 Y 2 FINIQUITO

" Operado con Fondo de Apoyos
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica "
2022

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A.	FECHA DE ESTIMACIÓN
ANTICIPO	\$ 148,458.39	
MONTO CONTRATO	\$ 494,861.29	
MONTO DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN	\$ -	
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	\$ 355,824.85	14/11/2022 AL 08/12/2022
ESTIMACIÓN 2 (DOS) FINIQUITO	\$ 139,036.44	09/12/2022 AL 31/12/2022
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.	\$ 494,861.29	
MONTO AL QUE RENUNCIA	\$ -	
CARGOS AL CONTRATISTA.	\$ 5,992.95	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTEN: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

"Operado con Fondo de Aportaciones
Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios
Fondo V. ii Infraestructura Educativa Básica"
2022

FT-JC-19-00

ACTA FINIQUITO DEL CONTRATO N° BAPGO-29-100-2022

IV. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

CONFORME AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFETOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2023 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**GUCOES
CONSTRUCCIONES**

GUCOES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Indiana 260 Desp.206, Col. Nápoles

Ciudad de México, C.P. 03810

R.F.C. GCO 090623 2W8

POR EL ITIFE

ARQUITECTO JOSE ANGEL PÉREZ
SAMACHO
SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

GUCOES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
FELIPE EDUARDO ARANCIBIA SANDOVAL

Vo.Bd.



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ARQUITECTA LAURA GARCÍA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN