

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	CONSTRUCTORA IOBARA S. A. DE C. V.
OBRA :	REHABILITACION ELECTRICA		
UBICACION :	APIZACO, APIZACO		
CONTRATO No.:	BA-29-031-2018	REG. FED. CAUS:	CIO170323JVA
INICIACION PROGRAMADA:	24/09/2018	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2018
TERMINACION PROGRAMADA:	23/10/2018		
FECHA INICIO REAL:	24/09/2018		
FECHA TERMINO REAL:	13/01/2019		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	22	IMPORTE SANCION	\$ 5,686.63
COMPANIA AFIANZADORA:	AFIANZADORA INSURGENTES S. A. DE C. V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 170,282.57
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	10627-00450-5		\$170,282.57
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	10627-00449-3		\$56,760.85

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
EL DIA 26 DE MARZO DE 2019 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :



REHABILITACION ELECTRICA

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

OR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN \_\_\_\_\_ ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	24/09/2018 AL 23/10/2018, 24/10/2018 AL 14/11/2018	\$567,608.57	\$567,608.57
ESTIMACION 1 FINIQUITO	24/09/2018 AL 13/01/2019	\$567,136.56	\$567,136.56
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$567,136.56	\$567,136.56
CARGOS AL CONTRATISTA		\$5,686.63	\$5,686.63
SALDO QUE SE CANCELA.		\$472.01	\$472.01
SUMAS IGUALES.		\$567,608.57	\$567,608.57

RECIBE:		ENTREGA:	
FIRMA:	_____	FIRMA:	CONSTRUCTORA IOBARA S. A. DE C. V.
NOMBRE:	ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ	EMPRESA:	CONSTRUCTORA IOBARA S. A. DE C. V.
CARGO:	DIRECTORA GENERAL DE ITIFE	NOMBRE Y CARGO:	MARCO AURELIO GONZALEZ GUERRERO REPRESENTANTE LEGAL

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	REHABILITACION ELECTRICA	NUM. DE OBRA:	BA-29-031-2018		
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON	CLAVE DE LA ESCUELA:			
LOCALIDAD:	APIZACO	FECHA INICIACION:	24/09/2018	FECHA TERMINACIÓN:	23/10/2018
MUNICIPIO:	APIZACO	FECHA INICIO REAL:	24/09/2018	FECHA TERMINO REAL:	13/01/19

EN LA LOCALIDAD DE APIZACO, MUNICIPIO DE APIZACO, EL DIA 26 DE MARZO DE 2019 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2018. AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
OBRA NUEVA					
AMPLIACION					
REHABILITACION	X				
TERMINACION					
FORNITURA Y MOBILIARIO					X

LOCALES EDUCATIVOS: REHABILITACION ELECTRICA

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:			INVERSION EJERCIDA:	
EDIFICIOS:	PGO	M2	CONSTRUCCION	\$ 567,136.56
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR:	\$
OTROS :		M2	OTROS :	\$
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL:	\$ 567,136.56



**U.S.E.T.**  
ESC. SEC. GRAL.  
"RICARDO F. MAGÓN"  
CLAVE: 29DES0022G  
APIZACO, TLAX.



EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

**SERVICIOS MUNICIPALES:**

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

Las AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.




LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**MTR. CARLOS MOLINA HIDALGO** QUE RECIBE A NOMBRE DE LA  
**SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON**


1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	_____
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
2.- MOBILIARIO	1.3.- REP. GENERALES	%	100
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____
		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.  
COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :   
NOMBRE :  
ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  
CARGO :  
DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :   
NOMBRE :  
MTR. CARLOS MOLINA HIDALGO  
CARGO :  
DIRECTOR(A) A. E.  
ESC. SEC. GRAL.  
"RICARDO F. MAGÓN"  
CLAVE: 29DES0022G  
APIZACO, TLAX.

**EVALUACION DE OBRA ENTREGADA**

**ANEXO 10**

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON

CLAVE: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION ELECTRICA

CONTRATO N°: BA-29-031-2018

IMPORTE: \$ 587,136.56

NOMBRE DEL DIRECTOR: MTRO. CARLOS MOLINA HIDALGO

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 26 DE MARZO DE 2019

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS				
2.-	PINTURA VINILICA				
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)				
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION				
7.-	CANCELERIA				
8.-	PUERTA (S)				
9.-	CERRADURAS				
10.-	HERRERIA				
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	9	✓		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	9	✓		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS				
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



**U.S.E.T.**  
ESC. SEC. GRAL.  
"RICARDO F. MAGÓN"  
CLAVE: 29DES0022G  
APIZACO, TLAX.

