

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	CONSTRUCTORA IOBARA, SA DE CV,
OBRA :	DOMINGO ARENAS		
UBICACION :	SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	REG. FED. CAUS:	CI0170323JVA
CONTRATO No.:	BAL-29-032-2018	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2018
INICIACION PROGRAMADA:	01/OCT/2018		
TERMINACION PROGRAMADA:	23/DIC/2018		
FECHA INICIO REAL:	01/OCT/2018		
FECHA TERMINO REAL:	14/ENE/2019		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	22 dias naturales	IMPORTE SANCION	\$ 0.00
COMPAÑIA AFIANZADORA:	INSURGENTES S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 949,433.99
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	10627-00456-1		\$949,433.99
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	10627-00455-0		\$316,477.99

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.  
 EL DIA 17/ENE/2019 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS  
 OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO 'J' PB: 3 AULAS 2EE C/U + ESCALERA, PA: 3 AULAS 2EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.


SE INCLUYEN

ANEXOS


DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$3,164,779.98	\$3,164,779.98
ESTIMACION 1	01/10/2018 AL 30/10/2018	\$540,429.86	\$540,429.86
ESTIMACION 2	31/10/2018 AL 15/11/2018	\$409,812.19	\$409,812.19
ESTIMACION 3	16/11/2018 AL 30/11/2018	\$619,198.91	\$619,198.91
ESTIMACION 4	01/12/2018 AL 22/12/2018	\$1,052,960.50	\$1,052,960.50
ESTIMACION 5	23/12/2018 AL 07/01/2019	\$310,220.15	\$310,220.15
ESTIMACION 6	08/01/2019 AL 14/01/2019	\$145,718.23	\$145,718.23
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$3,078,339.84	\$3,078,339.84
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$0.00	
SALDO QUE SE CANCELA.		\$86,440.14	\$86,440.14
SUMAS IGUALES.		\$3,164,779.98	\$3,164,779.98

*"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33; Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2018"*

RECIBE

FIRMA:   
 NOMBRE: ING. ANAHÍ GUITIÉRREZ HERNÁNDEZ  
 CARGO: DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:

FIRMA:   
 EMPRESA: CONSTRUCTORA IOBARA, SA DE CV  
 NOMBRE Y CARGO: MARCO AURELIO GONZÁLEZ GUERRERO REPRESENTANTE LEGAL

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00**

OBRA:	DOMINGO ARENAS	NUM. DE OBRA:	PGO-020-2018
NOMBRE DE LA ESCUELA:	DOMINGO ARENAS	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DPR0209R
LOCALIDAD:	SANTA JUSTINA ECATEPEC	FECHA INICIACION:	01/OCT/2018
MUNICIPIO:	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	FECHA TERMINACIÓN:	23/DIC/2018
		FECHA INICIO REAL:	01/OCT/2018
		FECHA TERMINO REAL:	14/ENE/2019

EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUSTINA ECATEPEC, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, EL DIA 17/ENE/2019 A LAS 11:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO; LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018 AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, ESPECÍFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

**TRABAJO EJECUTADO**

	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA					
	X	A	L	T	A	L
OBRA NUEVA						
AMPLIACION						
REHABILITACION						
RECONSTRUCCION						
REFORMA DE EQUIPO Y MOBILIARIO		X				

LOCALES EDUCATIVOS: EDIFICIO 'J' PB: 3 AULAS 2EE C/U + ESCALERA, PA: 3 AULAS 2EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR

OBRA EXTERIOR:

TIPO DE ESTRUCTURA:

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.  
 REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.


AREA REHABILITADA:	INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS: 276.00 M2	CONSTRUCCION	\$	\$3,078,339.84
PAVIMENTOS: M2	OBRA EXTERIOR:	\$	
OTROS: M2	OTROS:	\$	
SUP. TERRENO: M2	TOTAL:	\$	\$3,078,339.84

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA  DRENAJE  ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARÁN LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.



U.S.E.T.  
 Escuela Primaria Domingo Arenas  
 DOMINGO ARENAS  
 Clave: 29DPR0209R  
 Estado de Tlaxcala

www.itife.gob.mx  
 Folio: 101  
 Folio: 102  
 Folio: 103  
 Folio: 104  
 Folio: 105  
 Folio: 106  
 Folio: 107  
 Folio: 108  
 Folio: 109  
 Folio: 110  
 Folio: 111  
 Folio: 112  
 Folio: 113  
 Folio: 114  
 Folio: 115  
 Folio: 116  
 Folio: 117  
 Folio: 118  
 Folio: 119  
 Folio: 120





# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

## ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
EDUCATIVA

047

HOJA 2

NUMERO DE OBRA: PGO-020-2018

SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. TLAX

OS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

**PROF. LUIS PEREZ COCA**  
**DOMINGO ARENAS**

QUE RECIBE A NOMBRE DE LA

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	100
	1.3.- REP. GENERALES	%	
2.- MOBILIARIO		%	
3.- EQUIPO		%	

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.



FIRMA:

U. S. E. T.  
Escuela Primaria Urbana  
**DOMINGO ARENAS**

Colegio: 2209702048

Escuelas: 2209702048

Escuelas: 2209702048

CARGO:

RECIBE POR LA ESCUELA:

PROF. LUIS PEREZ COCA

DIRECTORA

"Operado con Fondo de Aportaciones Múltiples Remo 30;  
Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios;  
Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica 2010"



# TLX

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
BIENIO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

## ITIFE

INSTITUTO TLAQUEHUATECO  
DE LA INGENIERIA REPLICADA  
FISICA-QUIMICA

048

### EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

#### ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA: DOMINGO ARENAS

CLAVE: 29DPR0209R

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO 'J' PB: 3 AULAS 2EE C/U + ESCALERA, PA: 3 AULAS 2EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR

CONTRATO N°: BAL-29-032-2018

IMPORTE: \$3,078,339.84

NOMBRE DEL DIRECTOR: PROF. LUIS PEREZ COCA

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día 17/ENE/2019

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10	/		
2.-	PINTURA VINILICA	10	/		
3.-	PINTURA ESMALTE				
4.-	PISO (CERAMICO)	10	/		
5.-	PLAFONES	10	/		
6.-	IMPERMEABILIZACION	10	/		
	CANCELERIA	10	/		
8.-	PUERTA (S)	10	/		
9.-	CERRADURAS	10	/		
10.-	HERRERIA	10	/		
11.-	CARPINTERIA (Muebles)				
12.-	INSTALACION SANITARIA				
13.-	MUEBLES SANITARIOS				
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)				
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)				
16.-	INSTALACION HIDRAULICA				
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10	/		
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10	/		
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10	/		
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES	10	/		
22.-	ILUMINACION EXTERIOR				
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				

Financiado con Fondo de Aportaciones Múltiples FOMM 2017-2018  
FOMM 2017-2018 para Entidades Federativas y Municipios  
Fondo de Infraestructura Educativa Escuelas 2017-2018



L. S. E. T.  
Escuela Primaria Urbana  
**DOMINGO ARENAS**  
Calle 20000000  
Tlaxcala, Tlaxcala