

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	
OBRA :	SECUNDARIA GENERAL FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL	REG. FED. CAUS. COCL870814561		
UBICACION :	SAN JERONIMO ZACUALPAN , SAN JERONIMO ZACUALPAN	AMO 33, FONDO V. APOETACIONES MULTIPLES,		
CONTRATO No.:	BAL-29-116-2018	COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	2018	
INICIACION PROGRAMADA:	03/12/ 2018	IMPORTE SANCION	\$	797.68
TERMINACION PROGRAMADA:	13/01/ 2019	IMPORTE ANTICIPO :	\$	
FECHA INICIO REAL:	07/01/2019			
FECHA TERMINO REAL:	25/02/2019			
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	42 DIAS NATURALES			
COMPANIA AFIANZADORA:	AFIANZADORA INSURGENTES			
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:				
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO	4301-21523-1	\$121,366.49		

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA
EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" REHABILITACION INTERNA P.B. EDIFICIO "B" ADECUACION Y MODIFICACION , EDIFICIO "L" BODEGA 3 X 8 MTS
ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA
A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE
LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	03/12/ 2018 AL 13/01/ 2019	\$1,213,664.92	\$1,213,664.92
ESTIMACION 1			
ESTIMACION 2 (FINIQUITO)	07/01/2019 AL 26/01/2019	\$508,221.56	
	27/01/2019 AL 25/02/2019	\$705,443.30	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$1,213,664.86	\$1,213,664.86
CARGOS AL CONTRATISTA.		\$797.68	\$797.68
SALDO QUE SE CANCELA.		\$0.06	\$0.06
SUMAS IGUALES.		\$1,213,664.92	\$1,213,664.92

RECIBE:

FIRMA:

NOMBRE:

ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO:

DIRECTORA GENERAL DE I.T.I.F.E.

ENTREGA:

FIRMA:

EMPRESA:

NOMBRE Y CARGO:

LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES

LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES

REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION ITIFE-BENEFICIARIO. FT-JC-10-00

OBRA:	SECUNDARIA GENERAL FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL	NUM. DE OBRA:	BAL-29-116-2018
NOMBRE DE LA ESCUELA:	SECUNDARIA GENERAL FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL	CLAVE DE LA ESCUELA:	29DES0003S
LOCALIDAD:	SAN JERONIMO ZACUALPAN	FECHA INICIACION:	03/12/2018
MUNICIPIO:	SAN JERONIMO ZACUALPAN	FECHA INICIO REAL:	07/01/2019
		FECHA TERMINACION:	13/01/2019
		FECHA TERMINO REAL:	25/02/2019

EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ZACUALPAN, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN, EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 10:00 HRS. SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA, SEGUN DESCRIPCION Y ANEXOS EN SU CASO, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA: RAMO 33, FONDO V, APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II IBFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2018, AUTORIZADOS A ESTE INSTITUTO, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, MEDIANTE EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO

OBRA NUEVA AMPLIACION REHABILITACION TERMINACION EQUIPO Y MOBILIARIO	DESCRIPCION DE LA OBRA REALIZADA				
	A AULA	L LABORATORIO	T TALLER	A ANEXO	L ADAPTACIONES LOCALES
EDIFICIOS EDUCATIVOS:	<u>EDIFICIO "A" REHABILITACION INTERNA P.B. EDIFICIO "B" ADECUACION Y MODIFICACION, EDIFICIO "L" BODEGA 3 X 8 MTS.</u>				
OBRA EXTERIOR:	<u>ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.</u>				
TIPO DE ESTRUCTURA:	<u>REGIONAL</u>				

MOBILIARIO Y EQUIPO EN SU CASO: SE DETALLA EN LA RELACION ANEXA.
REDES EXTERIORES, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES: SE DETALLAN EN PLANO ANEXO.

AREA CONSTRUIDA:	INVERSION EJERCIDA:		
EDIFICIOS	0.00	M2	CONSTRUCCION \$ 1,213,664.86
PAVIMENTOS:		M2	OBRA EXTERIOR: \$
OTROS:		M2	OTROS: \$
SUP. TERRENO:		M2	TOTAL: \$ 1,213,664.86

EN CASO DE NUEVA CREACION, SE ANEXA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.

SERVICIOS MUNICIPALES:

LA OBRA SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACION

LAS AUTORIDADES ESCOLARES GESTIONARAN LA INSTALACION DE LOS SERVICIOS FALTANTES, EN SU CASO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Recibi
25-02-19

U.S.E.T.
ESC. SEC. GRAL.
"CORONEL FELIPE
SANTIAGO XICOHTENCATL"
29DES0003S
ZACUALPAN, TLAX

A

[Signature]

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL C.:

PROF. NOE JUAREZ SANCHEZ

QUE RECIBE A NOMBRE DEL

SECUNDARIA GENERAL FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL

1.- OBRA CIVIL	1.1.- EDIFICACION	%	100
	1.2.- OBRA EXTERIOR	%	_____
	1.3.- REP. GENERALES	%	_____
2.- MOBILIARIO		%	_____
		%	_____
3.- EQUIPO		%	_____
		%	_____

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. COMPETE A LA DIRECCION DEL PLANTEL Y LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EL MANTENIMIENTO, BUENA CONSERVACION Y ADECUADA OPERACION DEL INMUEBLE ESCOLAR Y EQUIPOS QUE RECIBE AL MISMO TIEMPO SE COMPROMETEN A NO HACER MODIFICACIONES NI ADAPTACIONES AL INMUEBLE E INSTALACIONES, SIN LA AUTORIZACION ESCRITA DEL ITIFE.

ENTREGA POR EL ITIFE.

FIRMA :

NOMBRE :

ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

CARGO :

DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE.

RECIBE POR LA ESCUELA :

FIRMA :

NOMBRE :

PROF. NOE JUAREZ SANCHEZ

CARGO :

DIRECTOR(A)



U.S.E.T.
ESC. SEC. GRAL.
"CORONEL FELIPE
SANTIAGO XICOHTENCATL"
29DES0003S
ZACUALPAN, TLAX.

EVALUACION DE OBRA ENTREGADA

ANEXO 10

NOMBRE DE LA ESCUELA:

SECUNDARIA GENERAL FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL

CLAVE:

29DES0003S

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO "A" REHABILITACION INTERNA P.B. EDIFICIO "B" ADECUACION Y MODIFICACION , EDIFICIO "L" BODEGA
3 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

CONTRATO N°:

BAL-29-116-2018

IMPORTE:

\$

1,213,664.92



NOMBRE DEL DIRECTOR:

PROF. NOE JUAREZ SANCHEZ

Esta encuesta deberá remitirse al ITIFE el día

26 DE FEBRERO DE 2018

N°	CONCEPTO	EVALUACION (DE 6 A 10)	ESTADO		PRESENTA DEFICIENCIAS DESCRIBIR
			BUENO	MALO	
1.-	APLANADOS	10			
2.-	PINTURA VINILICA	10			
3.-	PINTURA ESMALTE	10			
4.-	PISO (CERAMICO)	10			
5.-	PLAFONES				
6.-	IMPERMEABILIZACION	10			
7.-	CANCELERIA	10			
8.-	PUERTA (S)	10			
9.-	CERRADURAS	10			
10.-	HERRERIA	10			
11.-	CARPINTERIA (Muebles)	10			
12.-	INSTALACION SANITARIA	10			
13.-	MUEBLES SANITARIOS	10			
14.-	MUEBLES SANITARIOS (LLAVES)	10			
15.-	MUEBLES SANITARIOS (HERRAJES)	10			
16.-	INSTALACION HIDRAULICA	10			
17.-	INSTALACION ELECTRICA	10			
18.-	LAMPARAS INT. Y EXT.	10			
19.-	APAGADORES Y CONTACTOS	10			
20.-	INSTALACION DE GAS				
21.-	PLAZA Y ANDADORES				
22.-	ILUMINACION EXTERIOR	10			
23.-	CISTERNA				
24.-	CERCADO Y PORTON				
25.-	BOMBAS DE AGUA				



NOE JUAREZ SANCHEZ
 U.S.E.T.
 ESC. SEC. GRAL.
 "CORONEL FELIPE
 SANTIAGO XICOHTENCATL"
 29DES0003S
 ZACUALPAN, TLAX.