

ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES DYMAJO, SA DE CV
OBRA :	PRIMARIA BENITO JUÁREZ		
UBICACION :	COAXOMULCO , COAXOMULCO		
CONTRATO No.:	BAL-29-120-2018	REG. FED. CAUS:	SCD1204304WA
INICIACION PROGRAMADA:	03/12/2018	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2018
TERMINACION PROGRAMADA:	23/12/2018		
FECHA INICIO REAL:	07/01/2019		
FECHA TERMINO REAL:	26/03/19		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO	00 DIAS NATURALES	IMPORTE SANCIÓN	\$ 4,246.44
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	IMPORTE ANTICIPO :	\$ 147,522.16
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	4301-21428-5		\$147,522.16
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4301-21429-6		\$60,645.73

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.
EL DIA 27 DE MARZO DE 2019 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, EDIFICIO "B" IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA, EDIFICIO "F" SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS ESTRUCTURA ESPECIAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN

ANEXOS

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO	07/01/2019 AL 27/01/2019	\$491,740.54	\$491,740.54
ESTIMACION 1	07/01/2019 AL 27/01/2019	\$410,427.36	\$410,427.36
ESTIMACION 2 FINIQUITO	23/01/2019 AL 26/03/2019	\$81,283.87	\$81,283.87
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$491,711.23	\$491,711.23
CARGOS AL CONTRATISTA		\$4,246.44	\$4,246.44
SALDO QUE SE CANCELA.		\$29.31	\$29.31
SUMAS IGUALES.		\$491,740.54	\$491,740.54

R E C I B E :

FIRMA: _____
 NOMBRE: ING. ANAHI GUTIERREZ HERNANDEZ
 CARGO: DIRECTOR GENERAL DE I.T.I.F.E.

E N T R E G A :

FIRMA: _____
 EMPRESA: SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES
DYMAJO, SA DE CV
 NOMBRE Y CARGO: JOSÉ ELIÉ DE LOS SANTOS SOLÍS
REPRESENTANTE LEGAL