



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA EJECUTADA FT-JC-09-00

ENTIDAD FEDERATIVA:	TLAXCALA	CONTRATISTA :	VIVYOMEX, S.-DE R.L. DE C.V.
OBRA :	TELESECUNDARIA MA. LUISA XICOHTÉNCATL		
UBICACION :	FELIPE CARRILLO PUERTO, ATLTZAYANCA.		
CONTRATO No.:	BAPGO-29-004-2024	REG. FED. CAUS:	VIV201019CP3
INICIACION PROGRAMADA:	06 DE MAYO DE 2024	PROGRAMA:	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024
TERMINACION PROGRAMADA:	16 DE JUNIO DE 2024		
FECHA INICIO REAL:	06 DE MAYO DE 2024		
FECHA TERMINO REAL:	16 DE JUNIO DE 2024		
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0	IMPORTE SANCIÓN	\$
COMPANIA AFIANZADORA:	INSURGENTES	IMPORTE ANTICIPO :	\$
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	0		
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	4301-26398-0		\$48,455.71

EN EL SITIO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, EL DIA 27 DE JUNIO DE 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

EDIFICIO "A" PINTURA GENERAL Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS , EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS , OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y PINTURA EN FACHADA

EL I.T.I.F.E. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, Y NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDARÁ OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN EL QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO ESTABLECIDO.

, OR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES, Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES REALIZADAS, COPIA DE LA GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION EN SU CASO Y BITACORA DE OBRA.

SE INCLUYEN _____ ANEXOS _____

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE	MONTO
MONTO CONTRATO		\$484,557.11	\$484,557.11
AUMENTO DE MONTO			
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	06/05/2024 AL 30/05/2024	\$420,704.11	\$420,704.11
ESTIMACIÓN 2 (DOS FINIQUITO)	01/08/2024 AL 16/06/2024	\$63,853.00	\$63,853.00
SUMA DE LAS ESTIMACIONES.		\$484,557.11	\$484,557.11
CARGOS AL CONTRATISTA.			
SALDO QUE SE CANCELA.			
SUMAS IGUALES.		\$484,557.11	\$484,557.11

"Operando con Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33: Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo V. II Infraestructura Educativa Básica"

2024

RECIBE :		ENTREGA :	
FIRMA:	<u>DIRECCION GENERAL</u>	FIRMA:	<u>VIVYOMEX S DE RL DE CV</u>
NOMBRE:	LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DIAZ	EMPRESA:	VIVYOMEX S DE RL DE CV
CARGO:	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.	NOMBRE Y CARGO:	C.P. IGNACIO GALAVIZ DIAZ REPRESENTANTE LEGAL