

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AVANCE FINANCIERO ABRIL-JUNIO 2026

CONTRATO	DESCRIPCION	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FINANCIERO
BAPGO-29-046-2025	EDIFICIO D CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LUMINARIA PUNTA POSTE SOLAR	ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	29/09/2025	07/12/2025	100%
BAPGO-29-069-2025	OBRA EXTERIOR TRABAJOS DE SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR AEREO POR PEDESTAL INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA Y MURETE ELECTRICO	JOSE ARTURO AHUACTZIN NAVA	01/12/2025	31/12/2025	33%
BALPGO-29-013-2025	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED	CONSTRUCCIONES MODERNAS Y CONTEMPORANEAS SA DE CV	30/07/2025	07/10/2025	100%
BAPGO-29-045-2025	DEMOLICION DE EDIFICIO D ESTRUCTURA ATIPICA CONSTRUCCION DE EDIFICIO E AULA USAER 6X6MTS BODEGA 3X6MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LUMINARIA PUNTA POSTE SOLAR	ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	29/09/2025	07/12/2025	100%
ECON-29-003-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE MURO SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	CONSTRUCTORA LEDA SA DE CV	19/12/2025	31/12/2025	23%
BALPGO-29-030-2025	EDIFICIO D CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8MTS ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA REHABILITACION DE AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LUMINARIA PUNTA POSTE SOLAR	MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL SA DE CV	12/08/2025	09/11/2025	100%
BAPGO-29-011-2025	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS A B C D E F G OBRA EXTERIOR CARCAMO SECO REHABILITACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	EDIFICADORA MONTERO SA DE CV	15/07/2025	23/08/2025	100%
BAPGO-29-068-2025	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS D F G I	DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE C	20/11/2025	31/12/2025	21%
BAPGO-29-010-2025	REHABILITACION EN GENERAL DE EDIFICIO A C D Y OBRA EXTERIOR REHABILITACION DE REGISTROS RECABLEADO ELECTRICO REHABILITACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA POSTE	EDIFICADORA MONTERO SA DE CV	15/07/2025	23/08/2025	100%
BALPGO-29-048-2025	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA SA DE CV	07/10/2025	22/12/2025	14%
BAPGO-29-054-2025	REHABILITACION GENERAL DE SANITARIOS EN EDIFICIO E Y OBRA EXTERIOR	VAELSA ILUMINACIONES SA DE CV	02/10/2025	09/10/2025	55%
BAPGO-29-057-2025	DEMOLICION DE EDIFICIO D EDIFICIO F CONSTRUCCION DE AULA 6X8MTS BODEGA 3X6MTS EST REGIONAL ADOSADA EDIFI A SUSTITUCION DE CABALLETE DE LAMINA EN CUBIERTA DE MULTIPANEL EDIFICIO B IMOERMEHABILIZACION DE LOSA DE CONCRETO SUM Y COL. DE IMPERMEHABILIZANTE COLOCADO EN FRIJO EN EDIFICIO C Y ALIMENTACION ELECTRICA OE SUST Y REHUBICACION DE MURETE ELECTRICO CON REPARACION DE ACOMETIDA REHABILITACION ELECTRICA GRAL DE CARCAMOS RETIRO DE CANALON EN TECHUMBRE Y SUM Y COL, DE 1 LUMINARIA P.P. SOLAR	ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	03/11/2025	04/11/2025	83%

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AVANCE FINANCIERO ABRIL-JUNIO 2026

CONTRATO	DESCRIPCION	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FINANCIERO
ECON-29-001-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL	GRUPO CONSTRUCTOR GRELY SA DE CV	19/12/2025	31/12/2025	70%
BALPOT-29-023-2025	EDIFICIO B REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS E F G H I J SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ESCALERAS INCLUYE BARANDAL CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE POLICARBONATO SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA SA DE CV	15/05/2025	13/08/2025	100%
BALPOT-29-026-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE DOMO CON ESTRUCTURA METALICA Y LONARIA PLASTIFICADA	CONSTRUCCIONES MODERNAS Y CONTEMPORANEAS SA DE CV	25/07/2025	31/12/2025	88%
BAPOT-29-001-2026	OBRA EXTERIOR DEMOLICION DE BORDA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN BORDA TIPO INIFED DE 2.10 M DE ALTO	CONSTRUCCIV OXO SA DE CV	21/01/2026	24/02/2026	92%
BAPGO-29-047-2025	SUSTITUCION DE LAMPARAS Y DOS PUERTAS TIPO CAPFCE EN EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO G OBRA EXTERIOR DEMOLICION PARCIAL DE BORDA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CILONICA CON CONCERTINA REHABILITACION GENRAL ELECTRICA CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON REPARACION DE ACOMETIDA	YESENIA MENDES LIMA	09/10/2025	12/12/2025	63%
	MOBILIARIO	KRCH SA DE CV			100%
ECON-29-003-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SUSTITUCION DE BORDA PERIMETRAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	CONSTRUCTORA LEDA SA DE CV	19/12/2025	31/12/2025	67%
BAPGO-29-055-2025	OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	VAELSA ILUMINACIONES SA DE CV	09/10/2025	17/12/2025	48%
CEBES-29-003-2025	CONSTRUCCION DE EDIFICIO B 4EE AULA DIDACTICA SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA CONSTRUCCION DE EDIFICIO C 1 EE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA OBRA EXTERIOR	BALDER PROYECTOS OBRAS E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	08/12/2025	31/12/2025	33%
BALPGO-29-070-2025	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO A B D E F G H K N OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15 X 30 MTS EN PLAZA CIVICA REHUBICACION DE LINEA ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES REHABILITACION	CONSTRUCCIONES MODERNAS Y CONTEMPORANEAS SA DE CV	08/12/2025	31/12/2025	20%
POTFAM-29-024-2023	EDIFICIO D CONSTRUCCION DE BODEGA 3X8M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA EDIFICIO D PROTECCION METALICA EN PUERTAS Y VENTANAS EDIFICIO B CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO PARA PRIMER GRADO 1X2M ADOSADA INCLUYE PISO DRENAJE REHABILITACION DE CISTERNA CONSTRUCCION DE CARCAMO SECO LUMINARIA SOLAR Y LETRERO PERMANENTE	RAUL ROMERO MARRERO	25/09/2023	24/12/20263	100%
ECON-29-001-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL	GRUPO CONSTRUCTOR GRELY SA DE CV	19/12/2025	31/12/2025	100%
BALPGO-29-024-2025	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS A C D E G H I OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA DEMOLICION DE CUBIERTA Y GRADAS DE CONCRETO CONSTRUCCION DE 50MTS DE BORDA PERIMETRAL CON UNA ALTURA DE 2.10M SUSTITUCION	YESENIA MENDES LIMA	11/08/2025	24/10/2025	100%

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AVANCE FINANCIERO ABRIL-JUNIO 2026

CONTRATO	DESCRIPCION	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FINANCIERO
ECON-29-004-2025	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO A B C	LEVS SOLUCIONES CORPORATIVAS Y DEFENSA EMPRESARIAL SA DE CV	19/12/2025	31/12/2025	35%
ECON-29-004-2025	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO A B C	LEVS SOLUCIONES CORPORATIVAS Y DEFENSA EMPRESARIAL SA DE CV	19/12/2025	31/12/2025	66%
POTFAM-29-025-2023	EDIFICIO O CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 8X12M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR Y LETRERO PERMANENTE	RAUL ROMERO MARRERO	25/06/2023	24/12/2023	100%
POTFAM-29-023-2023	EDIFICIO F REMODELACION DE SANITARIOS LETRERO PERMANENTE Y DRENAJE	RAUL ROMERO MARRERO	25/09/2023	24/12/20263	100%
BALPOT-29-025-2025	EDIFICIO O AMPLIACION DE GIMNASIO AUDITORIO SEGUNDA ETAPA OBRA EXTERIOR	CONSTRUCTORA DREAMVIOR SA DE CV	01/07/2025	22/09/2025	100%
POTFAM-29-023-2023	REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS ABCD REHABILITACION DE MAMPARAS EN EDIFICIO B CONSTRUCCION DE BARDA COLINDANTE TIPO INIFED	YESENIA MENDES LIMA	15/04/2025	13/06/2025	100%
POTFAM-29-002-2025	REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS A B EDIFICIO B REHABILITACION GENERAL	YESENIA MENDES LIMA	15/04/2025	13/06/2025	100%
FAMS-29-002-2025	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS B C E F G K L U V C2 OBRA EXTERIOR	ALTURATH SA DE CV	20/10/2025	21/12/2025	68
BAPGO-29-068-2025	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS D F G I	DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE C	20/11/2025	31/12/2025	84%
BAPGO-29-043-2025	EDIFICIO E CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 2.5 EE ESTRUCTURA U1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR REUBICACION DE RED SANITARIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	CONSTRUCCION DESARROLLO E INGENIERIA GOMZA SA DE CV	29/09/2025	17/12/2025	15%
GET-INV-2025-9_66-2025		KRCH SA DE CV			100%
BAPGO-29-057-2025	DEMOLICION DE EDIFICIO D EDIFICIO F CONSTRUCCION DE AULA 6X8MTS BODEGA 3X6MTS EST REGIONAL ADOSADA EDIFI A SUSTITUCION DE CABALLETE DE LAMINA EN CUBIERTA DE MULTIPANEL EDIFICIO B IMOERMEABILIZACION DE LOSA DE CONCRETO SUM Y COL. DE IMPERMEABILIZANTE COLOCADO EN FRIIO EN EDIFICIO C Y ALIMENTACION ELECTRICA OE SUST Y REHUBICACION DE MURETE ELECTRICO CON REPARACION DE ACOMETIDA REHABILITACION ELECTRICA GRAL DE CARCAMOS RETIRO DE CANALON EN TECHUMBRE Y SUM Y COL, DE 1 LUMINARIA P.P. SOLAR	ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	03/11/2025	04/11/2025	100%
ECON-29-003-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	CONSTRUCTORA LEDA SA DE CV	19/12/2025	31/12/2025	67%
BAPGO-29-051-2025	CONSTRUCCION DE EDIFICIO D SANITARIO PARA MAESTROS CONSTRUCCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES Y PROYECTOS SA DE CV	09/10/2025	22/12/2025	83%
POTFAM-29-038-2023	REHABILITACION EN EDIFICIO A B D OBRA EXTERIOR Y LETRERO PERMANENTE	MELCAR CONSTRUCTORA SA DE CV	30/10/2023	24/12/2023	100%

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AVANCE FINANCIERO ABRIL-JUNIO 2026

CONTRATO	DESCRIPCION	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FINANCIERO
BAPOT-29-001-2026	OBRA EXTERIOR DEMOLICION DE BARDAS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON BARRA TIPO INIFED DE 2.10 M DE ALTO	CONSTRUCCIV OXO SA DE CV	21/01/2026	24/02/2026	100
BALPGO-29-070-2025	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO A B D E F G H K N OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15 X 30 MTS EN PLAZA CIVICA REHUBICACION DE LINEA ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES REHABILITACION	CONSTRUCCIONES MODERNAS Y CONTEMPORANEAS SA DE CV	08/12/2025	31/12/2025	30%
ECON-29-008-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	GRUPO EMPRESARIAL CCI SA DE CV	19/12/2025	31/12/2025	100%
BAPGO-29-061-2025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 16 X 22 MTS EN CANCHA DEPORTIVA	GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV	04/11/2025	31/12/2025	47%
BAPGO-29-060-2025	OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE BARRA PERIMETRAL Y DEMOLICION DE BARRA	AIC EDIFICIALIA SA DE CV	04/11/2025	23/12/2025	100%
BALPGO-29-050-2025	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A B F OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA SA DE CV	07/10/2025	22/12/2025	72%
BALPGO-29-033-2025	EDIFICIO G CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y CONSTRUCCION ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 MTS C/U 2 EE AISLADA Y OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL SA DE CV	12/08/2025	09/11/2025	100%
BAPGO-29-069-2025	OBRA EXTERIOR TRABAJOS DE SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR AEREO POR PEDESTAL INCLUYE ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA Y MURETE ELECTRICO	JOSE ARTURO AHUACTZIN NAVA	01/12/2025	31/12/2025	67%
BALPOT-29-026-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE DOMO CON ESTRUCTURA METALICA Y LONARIA PLASTIFICADA	CONSTRUCCIONES MODERNAS Y CONTEMPORANEAS SA DE CV	25/07/2025	31/12/2025	97%
CEBES-29-003-2025	CONSTRUCCION DE EDIFICIO B 4EE AULA DIDACTICA SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA CONSTRUCCION DE EDIFICIO C 1 EE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA OBRA EXTERIOR	BALDER PROYECTOS OBRAS E INFRAESTRUCTURA SA DE CV	08/12/2025	31/12/2025	61%
BALPGO-29-048-2025	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA SA DE CV	07/10/2025	22/12/2025	71%
POTFAM-29-037-2023	rehabilitacion de edificio a c d e f g h i j k m letrero permanente	JEAN PAUL PINZON GONZALEZ	23/10/2023	24/12/2023	65%
FAMS-29-005-2025	EDIFICIO Z-C CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE UNIDAD ACADEMICA DE	CONSTRUCTORA DAVENTY S DE RL DE CV	08/12/2025	31/12/2025	56%
2025-29-CE-B-009-W-00-2025	CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA SA DE CV	16/06/2025	27/12/2025	100%
BAPGO-29-054-2025	REHABILITACION GENERAL DE SANITARIOS EN EDIFICIO E Y OBRA EXTERIOR	VAELSA ILUMINACIONES SA DE CV	02/10/2025	09/10/2025	100%
BALPOT-29-004-2026	EDIFICIO H CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL	MALTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	10/02/2026	04/05/2026	16%

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AVANCE FINANCIERO ABRIL-JUNIO 2026

CONTRATO	DESCRIPCION	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FINANCIERO
BALPOT-29-002-2026	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO B C E OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA Y REUBICACION DE MEDIDOR ELECTRICO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	MALTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	10/02/2026	04/05/2026	37%
MOBILIARIO		ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ			100%
BALPGO-29-036-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED	MARTIN MORA GARCIA	12/08/2025	30/10/2025	100%
CEBES-29-002-2025	EDIFICIO E CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON REPARACION DE ACOMETIDA	GUSTAVO FERNANDEZ VAZQUEZ	01/12/2025	31/12/2025	100%
BALPGO-29-032-2025	EDIFICIOS BCEFGH REHABILITACION ELECTRICA EDIFICIO D SUSTITUCION DE PUERTAS OBRA EXTERIOR ADECUACION DE MURETE ELECTRICO PRINCIPAL MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL TRABAJOS EN MURETE SECUNDARIO DESCONEXION DESMONTAJE Y ACOPIO DE TRANSFORMADOR AEREO DEMOLICION DE MURETE Y CONSTRUCCION DE MURETE SECUNDARIO REHABILITACION DE RED ELECTRICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR Y VERIFICACION DE UVIE	MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL SA DE CV	12/08/2025	09/11/2025	100%
BAPGO-29-055-2025	OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	VAELSA ILUMINACIONES SA DE CV	09/10/2025	17/12/2025	100%
BAPGO-29-059-2025	REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIO A EDIFICIO B C D REHABILITACION ELE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	04/11/2025	03/12/2025	72%
BAPGO-29-044-2025	EDIFICIO K CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C AISLADA DE 2.5 EE Y OBRA EXTERIOR	CONSTRUCCION DESARROLLO E INGENIERIA GOMZA SA DE CV	29/09/2025	17/12/2025	100%
BAPGO-29-014-2025	EDIFICIO J CONSTRUCCION DE 2AULAS DIDACTICAS 6X8 MTS C/U ESTRUCTURA	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	01/08/2025	19/10/2025	100%
BAPGO-29-059-2025	REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIO A EDIFICIO B C D REHABILITACION ELE	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	04/11/2025	03/12/2025	100%
BAPGO-29-043-2025	EDIFICIO E CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 2.5 EE ESTRUCTURA U1C AISL	CONSTRUCCION DESARROLLO E INGENIERIA GOMZA SA DE CV	29/09/2025	17/12/2025	100%
BAPGO-29-068-2025	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS D F G I	DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE C	20/11/2025	31/12/2025	100%
ECON-29-005-2025	SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR AEREO DE 75KVA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LUMINARIA PUNTA POSTE SOLAR	LEVS SOLUCIONES CORPORATIVAS Y DEFENSA EMPRESARIAL SA DE CV	19/12/2025	31/12/2025	100%
ECON-29-006-2025	SUSTITUCION DE PUERTAS EN EDIFICIO A D OBRA EXTERIOR REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	LEVS SOLUCIONES CORPORATIVAS Y DEFENSA EMPRESARIAL SA DE CV	19/12/2025	31/12/2025	35%
ECON-29-006-2025	SUSTITUCION DE PUERTAS EN EDIFICIO A D OBRA EXTERIOR REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	LEVS SOLUCIONES CORPORATIVAS Y DEFENSA EMPRESARIAL SA DE CV	19/12/2025	31/12/2025	65%

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AVANCE FINANCIERO ABRIL-JUNIO 2026

CONTRATO	DESCRIPCION	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FINANCIERO
BAPGO-29-052-2025	EDIFICIO A CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 MTS ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES Y PROYECTOS SA DE C	09/10/2025	22/12/2025	85%
BALPGO-29-038-2025	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO B EDIFICIO I CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA REHABILITACION GENERAL RED ELECTRICA REHABILITACION GENERAL DE RED ELECTRICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	UNBEKANNT SA DE CV	12/08/2025	31/12/2025	99%
BALPGO-29-038-2025	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO B EDIFICIO I CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA REHABILITACION GENERAL RED ELECTRICA REHABILITACION GENERAL DE RED ELECTRICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	UNBEKANNT SA DE CV	12/08/2025	31/12/2025	100%
BALPGO-29-037-2025	DEMOLICION DE EDIFICIO A B D E F G H CONSTRUCCION DE EDIFICIO B 13 EE ESTRUCTURA U3C AISLADA OBRA EXTERIOR DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE Y DEMOLICION DE PISOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAZA CIVICA ASTA BANDERA CISTERNA DE 10 M3 BARDAS PERIMETRALES ANDADORES RAMPAS INSTALACION ELECTRICA HIDRAULICA SANITARIOS Y GAS	UNBEKANNT SA DE CV	12/08/2025	31/12/2025	25%
BALPGO-29-037-2025	DEMOLICION DE EDIFICIO A B D E F G H CONSTRUCCION DE EDIFICIO B 13 EE ESTRUCTURA U3C AISLADA OBRA EXTERIOR DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE Y DEMOLICION DE PISOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAZA CIVICA ASTA BANDERA CISTERNA DE 10 M3 BARDAS PERIMETRALES ANDADORES RAMPAS INSTALACION ELECTRICA HIDRAULICA SANITARIOS Y GAS	UNBEKANNT SA DE CV	12/08/2025	31/12/2025	34%
BALPGO-29-037-2025	DEMOLICION DE EDIFICIO A B D E F G H CONSTRUCCION DE EDIFICIO B 13 EE ESTRUCTURA U3C AISLADA OBRA EXTERIOR DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE Y DEMOLICION DE PISOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAZA CIVICA ASTA BANDERA CISTERNA DE 10 M3 BARDAS PERIMETRALES ANDADORES RAMPAS INSTALACION ELECTRICA HIDRAULICA SANITARIOS Y GAS	UNBEKANNT SA DE CV	12/08/2025	31/12/2025	44%

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AVANCE FINANCIERO ABRIL-JUNIO 2026

CONTRATO	DESCRIPCION	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FINANCIERO
BALPGO-29-037-2025	DEMOLICION DE EDIFICIO A B D E F G H CONSTRUCCION DE EDIFICIO B 13 EE ESTRUCTURA U3C AISLADA OBRA EXTERIOR DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE Y DEMOLICION DE PISOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAZA CIVICA ASTA BANDERA CISTERNA DE 10 M3 BARDAS PERIMETRAL ANDADORES RAMPAS INSTALACION ELECTRICA HIDRAULICA SANITARIOS Y GAS	UNBEKANNT SA DE CV	12/08/2025	31/12/2025	68%
FAMS-29-005-2025	EDIFICIO Z-C CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE UNIDAD ACADEMICA DE	CONSTRUCTORA DAVENTY S DE RL DE CV	08/12/2025	31/12/2025	78%
FAMS-29-005-2025	EDIFICIO Z-C CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE UNIDAD ACADEMICA DE	CONSTRUCTORA DAVENTY S DE RL DE CV	08/12/2025	31/12/2025	100%
BAPGO-29-052-2025	EDIFICIO A CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 MTS ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES Y PROYECTOS SA DE CV	09/10/2025	22/12/2025	100%
BAPGO-29-051-2025	CONSTRUCCION DE EDIFICIO D SANITARIO PARA MAESTROS CONSTRUCCION	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES Y PROYECTOS SA DE CV	09/10/2025	22/12/2025	100%
BALPGO-29-067-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 20X 30M	DANIEL TEHOZOL TEXIS	11/11/2025	31/12/2025	100%
BALPGO-29-048-2025	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA SA DE CV	07/10/2025	22/12/2025	71%
BALPGO-29-066-2025	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A B C CONSTRUCCION DE BODEGAS	DANIEL TEHOZOL TEXIS	11/11/2025	31/12/2025	63%
BALPGO-29-050-2025	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A B F OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA SA DE CV	07/10/2025	22/12/2025	100%
BALPGO-29-037-2025	DEMOLICION DE EDIFICIO A B D E F G H CONSTRUCCION DE EDIFICIO B 13 EE ESTRUCTURA U3C AISLADA OBRA EXTERIOR DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE Y DEMOLICION DE PISOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAZA CIVICA ASTA BANDERA CISTERNA DE 10 M3 BARDAS PERIMETRAL ANDADORES RAMPAS INSTALACION ELECTRICA HIDRAULICA SANITARIOS Y GAS	UNBEKANNT SA DE CV	12/08/2025	31/12/2025	87%
BALPGO-29-037-2025	DEMOLICION DE EDIFICIO A B D E F G H CONSTRUCCION DE EDIFICIO B 13 EE ESTRUCTURA U3C AISLADA OBRA EXTERIOR DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE Y DEMOLICION DE PISOS CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED CANCHA DE USOS MULTIPLES PLAZA CIVICA ASTA BANDERA CISTERNA DE 10 M3 BARDAS PERIMETRAL ANDADORES RAMPAS INSTALACION ELECTRICA HIDRAULICA SANITARIOS Y GAS	UNBEKANNT SA DE CV	12/08/2025	31/12/2025	100%
BALPGO-29-066-2025	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A B C CONSTRUCCION DE BODEGAS	DANIEL TEHOZOL TEXIS	11/11/2025	31/12/2025	100%
BALPGO-29-070-2025	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO A B D E F G H K N OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15 X 30 MTS EN PLAZA CIVICA REHUBICACION DE LINEA ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES REHABILITACION	CONSTRUCCIONES MODERNAS Y CONTEMPORANEAS SA DE CV	08/12/2025	31/12/2025	90%
BALPGO-29-065-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE EXOLANADA DE CONCRETO	ILHER SA DE CV	11/11/2025	29/12/2025	70%

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AVANCE FINANCIERO ABRIL-JUNIO 2026

CONTRATO	DESCRIPCION	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FINANCIERO
BALPGO-29-062-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10X15MTS	ILHER SA DE CV	11/11/2025	29/12/2025	68%
BALPGO-29-062-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 10X15MTS	ILHER SA DE CV	11/11/2025	29/12/2025	100%
BALPGO-29-063-2025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 10X15 MTS Y CAMBIO DE LAMINA DE MULTYP	ILHER SA DE CV	11/11/2025	29/12/2025	62%
BALPGO-29-065-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE EXOLANADA DE CONCRETO	ILHER SA DE CV	11/11/2025	29/12/2025	100%
BALPGO-29-063-2025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 10X15 MTS Y CAMBIO DE LAMINA DE MULTYP	ILHER SA DE CV	11/11/2025	29/12/2025	100%
BALPGO-29-064-2025	EDIFICIO C SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE OBRA EXTERIOR SUSTITUC	ILHER SA DE CV	11/11/2025	29/12/2025	100%
BALPGO-29-049-2025	SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETOEN PLAZA CIVICA RENIVELACION DE REG	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA SA DE CV	07/10/2025	22/12/2025	71%
BALPGO-29-070-2025	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO A B D E F G H K N OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 15 X 30 MTS EN PLAZA CIVICA REHUBICACION DE LINEA ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES REHABILITACION	CONSTRUCCIONES MODERNAS Y CONTEMPORANEAS SA DE CV	08/12/2025	31/12/2025	100%
	MOBILIARIO Y EQUIPO	SOLUCIONES Y SUMINISTROS FRIMAR SA DE CV			100%
FIEIEMS-29-004-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SUMINISTR	ILHER SA DE CV	17/12/2025	31/12/2025	70%
FIEIEMS-29-001-2025	EDIFICIO C CONSTRUCCION DE AULA 2 EE 3.24 X 8 MTS C/U ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	ILHER SA DE CV	17/12/2025	31/12/2025	69%
BAPOT-29-009-2026	DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATIPICA DEMOLICION DE COLUMNAS Y EXTRACCION DE CIMENTACION	OSCAR BARRANCO OCAÑA	26/03/2026	24/04/2026	71%
BALPOT-29-005-2026	REHABILITACION GFENERAL DE EDIFICIOS B E OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA Y ELECTRICA PARA CISTERNA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	MALTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	10/02/2026	04/05/2026	49%
FIEIEMS-29-003-2025	OBRA EXTERIOR SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL	ILHER SA DE CV	17/12/2025	31/12/2025	69%
BAPOT-29-008-2026	OBRA EXTERIOR DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATIPICA DEMOLICION DE COLUMNAS Y EXTRACCION DE CIMENTACION	SERGIO GODINEZ MENESES	26/03/2026	24/04/2026	65%
FIEIEMS-29-003-2025	OBRA EXTERIOR SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL	ILHER SA DE CV	17/12/2025	31/12/2025	100%
FIEIEMS-29-001-2025	EDIFICIO C CONSTRUCCION DE AULA 2 EE 3.24 X 8 MTS C/U ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	ILHER SA DE CV	17/12/2025	31/12/2025	100%
BAPOT-29-009-2026	DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATIPICA DEMOLICION DE COLUMNAS Y EXTRACCION DE CIMENTACION	OSCAR BARRANCO OCAÑA	26/03/2026	24/04/2026	100%
BAPOT-29-021-2026	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A B C OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE PISOS DE CONCRETO REMODELACION DE REDF HIDROSANITARIA REMODELACION DE INSTALACION DE GAS COLOCACION DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL	CONSTRUCCIV OXO SA DE CV	05/05/2026	15/06/2026	87%

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AVANCE FINANCIERO ABRIL-JUNIO 2026

CONTRATO	DESCRIPCION	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	AVANCE FINANCIERO
BALPOT-29-027-2025	EDIFICIO I SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON EDIFICIO H SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACION GENERAL DE DOMO DE OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA POZO DE ABSORCION REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA	UNBEKANNT SA DE CV	19/12/2025	31/12/2025	70%
BALPOT-29-026-2025	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE DOMO CON ESTRUCTURA METALICA Y LONARIA PLASTIFICADA	CONSTRUCCIONES MODERNAS Y CONTEMPORANEAS SA DE CV	25/07/2025	31/12/2025	100%
ECON-29-006-2025	SUSTITUCION DE PUERTAS EN EDIFICIO A D OBRA EXTERIOR REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL SUMINISTRO YY COLOCACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	LEVS SOLUCIONES CORPORATIVAS Y DEFENSA EMPRESARIAL SA DE CV	19/12/2025	31/12/2025	100%
BALPOT-29-002-2026	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO B C E OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA Y REUBICACION DE MEDIDOR ELECTRICO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	MALTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	10/02/2026	04/05/2026	85%
BALPOT-29-005-2026	REHABILITACION GFENERAL DE EDIFICIOS B E OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA Y ELECTRICA PARA CISTERNA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	MALTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	10/02/2026	04/05/2026	84%
BALPOT-29-004-2026	EDIFICIO H CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 MTS ESTRUCTUIRA REGIONAL AISLADA OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LUMINARIA PUNTA POSTE SOLRA	MALTE CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SA DE CV	10/02/2026	04/05/2026	72%
BAPOT-29-010-2026	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO D	VAELSA ILUMINACIONES SA DE CV	27/03/2026	29/04/2026	89%
CEBES-29-001-2025	EDIFICIO E CONSTRUCCION DE 3 AULAS DUDACTICAS DE 6 X 8MTS ESTRUCTUR	INFRAESTRUCTURA EDIFICACIONES Y PROYECTOS SA DE C	01/12/2025	31/12/2025	79%
BALPOT-29-006-2026	EDIFICIO G CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 12 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CASETA PARA TANQUE DE GAS CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10M3 CON BOMBA SUMERGIBLE CONSTRUCCION DE NUEVA LINEA DE RED DE DRENAJE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR	MELCAR CONSTRUCTORA SA DE CV	10/02/2026	03/05/2026	67%
BAPGO-29-003-2026	EDIFICIO A B G SUMNISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE	ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	18/05/2026	05/07/2026	71%