

| No. | CODIGO              | NIVEL                                         | No. CONTRATO        | NOMBRE DE LA OBRA                               | LOCALIDAD                                 | MUNICIPIO                                 | CCT        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                | MONTO DEL CONTRATO CON IVA | INICIO     | TERMINO    | CONTRATISTA                                                                               | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1   | EAC-MEJ-118-2018    | PRIMARIA                                      | EACMEJ-29-001-2019  | CARMEN SERDAN                                   | COLONIA LOMA BONITA                       | EL CARMEN TEQUEXQUITLA                    | 29DPR0142Z | Mejoramiento                                                                                                                                                                                               | 689,717.41                 | 18/02/2019 | 21/04/2019 | CESAR CARRASCO CORTES                                                                     | 93%               | 100%          |
| 2   | PGO-POT-232-2019    | JARDIN DE NIÑOS                               | BAL-29-006-2019     | SOR JUANA INES DE LA CRUZ                       | SAN FRANCISCO TENEXEYECAC                 | Natitas                                   | 29DNO2003J | EDIFICIO "D" DESAYUNADOR 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.                                                                                                                           | 533,155.94                 | 04/03/2019 | 05/05/2019 | CONSTRUCV OXO SA DE CV                                                                    | 99%               | 100%          |
| 4   | EAC-MEJ-122-2019    | PRIMARIA                                      | POTFAM-29-008-2019  | AMADO NERVO                                     | LAZARO CARDENAS                           | HUAMANTLA                                 | 29EPR0010H | MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                               | 907,805.04                 | 25/03/2019 | 26/05/2019 | MA. ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA                                                             | 100%              | 100%          |
| 6   | EAC-MEJ-124-2019    | PRIMARIA                                      | POTFAM-29-007-2019  | JAIME TORRES BODET                              | SAN BENTO XALTOCAN                        | YALUQUEMECAN                              | 29DPR0468E | MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                               | 692,170.99                 | 25/03/2019 | 26/05/2019 | GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.                                | 100%              | 100%          |
| 9   | PGO-POT-407-2019    | SECUNDARIA GENERAL                            | BALPOT-29-023-2019  | JAIME TORRES BODET                              | TENANCINGO                                | TENANCINGO                                | 29DSE0020D | REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, C, G, L" Y OBRA EXTERIOR                                                                                                                                                   | 628,774.38                 | 22/07/2019 | 08/09/2019 | CONSTRUCTORA IOBARA, S.A. DE C.V.                                                         | 100%              | 100%          |
| 10  | PGO-POT-402-2019    | PRIMARIA                                      | BALPOT-29-017-2019  | EMILIANO ZAPATA                                 | SAN PEDRO XOCHITEOTLA                     | CHIAUTEMPAN                               | 29DPR0250H | EDIFICIO "D" REHABILITACION DE SANITARIOS                                                                                                                                                                  | 233,000.95                 | 22/07/2019 | 29/09/2019 | MARIANA RODRIGUEZ CHOLLUA                                                                 | 100%              | 100%          |
| 11  | PGO-POT-264-2018    |                                               |                     |                                                 |                                           |                                           |            |                                                                                                                                                                                                            |                            |            |            |                                                                                           | 100%              | 100%          |
| 32  | PGO-049-2019        | PRIMARIA                                      | BALPGO-29-050-2019  | GREGORIO TORRES QUINTERO                        | SAN FRANCISCO TENEXEYECAC                 | Natitas                                   | 29EPR0114C | EDIFICIO "C" SUSTITUCION DE LOSA                                                                                                                                                                           | 311,196.20                 | 26/08/2019 | 03/11/2019 | DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.                                           | 0%                | 0%            |
| 33  | PGO-052-2019        | PRIMARIA                                      | BALPGO-29-051-2019  | BENTO JUAREZ                                    | La Palma                                  | Tlaxco                                    | 29DPR0152G | PRIMARIA, BENTO JUAREZ, LA PALMA, TLAXCO. EDIFICIO "D" DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y TELESECUNDARIA, 17 DE SEPTIEMBRE, VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA. EDIFICIO "C" DESAYUNADOR 8 X 12 | 927,319.61                 | 26/08/2019 | 24/11/2019 | GRUPO BOCARDO, S.A. DE C.V.                                                               | 97%               | 99%           |
| 34  | PGO-055-2019        | TELESECUNDARIAS                               | BALPGO-29-052-2019  | 17 DE SEPTIEMBRE                                | Vicente Guerrero                          | Españita                                  | 29EIV0093F | TELESECUNDARIA, 17 DE SEPTIEMBRE, VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA. EDIFICIO "C" DESAYUNADOR 8 X 12                                                                                                              | 910,337.54                 | 26/08/2019 | 24/11/2019 | JESUS BENTO CORTES CUMATZI                                                                | 19%               | 73%           |
| 39  | PGO-POT-262-2018    | JARDIN DE NIÑOS                               | BALPOT-29-030-2019  | CARMEN RAMOS DEL RIO                            | Xaloztoc                                  | Xaloztoc                                  | 29DJO0088F | JARDIN DE NIÑOS, CARMEN RAMOS DEL RIO, XALOTZOT. EDIFICIO "A, B, C, D" REHABILITACION GENERAL                                                                                                              | 861,324.64                 | 02/09/2019 | 10/11/2019 | MA. ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA                                                             | 100%              | 100%          |
| 48  | PGO-POT-262-2018    | JARDIN DE NIÑOS                               | BALPOT-29-030-2019  | CARMEN RAMOS DEL RIO                            | Xaloztoc                                  | Xaloztoc                                  | 29DJO0088F | JARDIN DE NIÑOS, CARMEN RAMOS DEL RIO, XALOTZOT. EDIFICIO "A, B, C, D" REHABILITACION GENERAL                                                                                                              | 861,324.64                 | 02/09/2019 | 10/11/2019 | MA. ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA                                                             | 100%              | 100%          |
| 49  | PGO-POT-405-2019    |                                               | BALPOT-29-031-2019  | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON                      | Apizaco                                   | Apizaco                                   | 29DJO0007U | TELESECUNDARIA, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, APIZACO. EDIFICIO "I" SANTUARIO 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA                                                                                         | 1,186,139.13               | 02/09/2019 | 10/11/2019 | MARIANA RODRIGUEZ CHOLLUA                                                                 | 100%              | 100%          |
| 64  | FCMS-09-2018        | PLANTELES DEL COLEGIO NACIONAL DE BACHILLERES | FIEIEMS-29-005-2019 | CONALEP 056                                     | Amasac de Guerrero                        | Amasac de Guerrero                        | 29DPT0001P | CONALEP NO. 56, AMASAC DE GUERRERO. EDIFICIO "R" AULA DE IDIOMAS 3 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR                                                                                            | 937,032.13                 | 21/10/2019 | 29/12/2019 | JESUS BENTO CORTES CUMATZI                                                                | 42%               | 99%           |
| 69  | FONEMS-03-2018      | COLEGIO DE BACHILLERES                        | FIEIEMS-29-009-2019 | COBACH PLANTEL 03                               | Capulápan                                 | Capulápan                                 | 29ECB0003T | COBACH PLANTEL NO. 03, CAPULAPAN. EDIFICIO "I" DOS AULAS DE 2.5 E.E. CU ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR                                                                                            | 1,232,995.24               | 21/10/2019 | 19/01/2020 | DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED, S.A. DE C. V.                                      | 98%               | 100%          |
| 70  | FCMS-08-2018        | COLEGIO DE BACHILLERES                        | FIEIEMS-29-010-2019 | COBACH PLANTEL 07                               | José María Morelos Buenavista             | Tlaxco                                    | 29ECB0007P | COBACH NO. 07, JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO. EDIFICIO "C" QUICUILLO PARA ASISTENCIA 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-1C                                                                                      | 636,893.99                 | 21/10/2019 | 29/12/2019 | MACAFER CONSTRUCCIONES, SA DE CV                                                          | 100%              | 100%          |
| 71  | FONEMS-01-2018      | COLEGIO DE BACHILLERES                        | FIEIEMS-29-012-2019 | COBACH PLANTEL 18                               | Altzayanca                                | Altzayanca                                | 29ECB0018V | COBACH PLANTEL NO. 18, ALTZAYANCA. EDIFICIO "H" DOS AULAS DE 2.5 E.E. CU ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR                                                                                           | 1,115,336.55               | 21/10/2019 | 19/01/2020 | MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS                                                             | 100%              | 100%          |
| 72  | FONEMS-02-2018      | COLEGIO DE BACHILLERES                        | FIEIEMS-29-011-2019 | COBACH PLANTEL 13                               | Xolipala                                  | Papalotla de Xicohtencatl                 | 29ECB0013Z | COBACH PLANTEL NO. 13, XOLIPALA, PAPALOTLA DE XICHTENCATL. EDIFICIO "H" DOS AULAS DE 2.5 E.E. CU ESTRUCTURA U-1C                                                                                           | 1,205,188.41               | 21/10/2019 | 19/01/2020 | GRANITO Y DOSA TOLUCA CONSTRUCTORA, S. DE R. L. DE C.V.                                   | 100%              | 100%          |
| 73  | FONEMS-02-2019      | COLEGIO DE BACHILLERES                        | FIEIEMS-29-015-2019 | COBACH PLANTEL 11                               | Panotla                                   | Panotla                                   | 29ECB0011B | COBACH NO. 11, PANOTLA. EDIFICIO "J" AULA 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR                                                                                                                 | 704,011.91                 | 21/10/2019 | 22/12/2019 | VIVIANA MENDOZA RODRIGUEZ                                                                 | 67%               | 100%          |
| 75  | FONEMS-01-2019      | COLEGIO DE BACHILLERES                        | FIEIEMS-29-017-2019 | COBACH PLANTEL 19                               | Xaloztoc                                  | Xaloztoc                                  |            | COBACH NO. 19, SAN COSME XALOTZOT. EDIFICIO "H" AULA 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR                                                                                                      | 702,417.31                 | 21/10/2019 | 22/12/2019 | CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, SA DE C V                                          | 58%               | 100%          |
| 78  | FONEMS-06-2018      | PLANTELES DEL COLEGIO NACIONAL DE BACHILLERES | FIEIEMS-29-021-2019 | CONALEP 056                                     | Amasac de Guerrero                        | Amasac de Guerrero                        | 29DPT0001P | CONALEP NO. 056, AMASAC DE GUERRERO. EDIFICIO "I" REHABILITACION DE SALA AUDIVISUAL. EDIFICIO "Q" 2 AULAS                                                                                                  | 1,325,100.87               | 04/11/2019 | 29/12/2019 | CONSTRUCTORA IOBARA, SA DE CV                                                             | 37%               | 100%          |
| 79  | FONEMS-07-2019      | COLEGIO DE BACHILLERES                        | FIEIEMS-29-022-2019 | COBACH PLANTEL 01                               | Tlaxcala de Xicohtencatl                  | Tlaxcala de Xicohtencatl                  | 29ECB0001V | COBACH NO. 01, TLAXCALA DE XICHTENCATL. EDIFICIO "A, B, E-1, E-2, H" IMPERMEABILIZACION. EDIFICIO "I" REHABILITACION DE                                                                                    | 2,119,031.85               | 04/11/2019 | 29/12/2019 | CONSTRUCV OXO SA DE CV                                                                    | 0%                | 100%          |
| 81  | EAC-MEJ-132-2019    | PREESCOLAR                                    | POTFAM-29-017-2019  | PREESCOLAR DIEGO MUÑOZ CAMARGO                  | CONTLA DE JUAN CUMATZI                    | CONTLA DE JUAN CUMATZI                    | 29DJO0162X | MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                               | 691,316.82                 | 11/11/2019 | 29/12/2019 | GUILLERMO MUÑOZ FERRERA                                                                   | 0%                | 99%           |
| 82  | EAC-MEJ-133-2019    | PREESCOLAR                                    | POTFAM-29-018-2019  | PREESCOLAR LEONARDA GOMEZ BLANCO                | A ANITA HUULOC APIZACO TLA                | Santa Cruz Tlaxcala                       | 29EJNO069Q | MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                               | 692,227.27                 |            |            | ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ                                                                   | 0%                | 100%          |
| 83  | EAC-MEJ-134-2019    | PRIMARIA                                      | POTFAM-29-019-2019  | PRIMARIA DOLFO LOPEZ MATEOS                     | TEPEYANCO TLAXCALA                        | TEPEYANCO TLAXCALA                        | 29DPR0236O | MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                               | 214,857.77                 | 11/11/2019 | 29/12/2019 | LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES                                                             | 0%                | 100%          |
| 84  | FONEMS-09-2019      | CECYTE                                        | FIEIEMS-29-032-2019 | MEDIA SUPERIOR CECYTE N. 09                     | TECOCHCO DE JOSE MARIA MO                 | TECOCHCO DE JOSE MARIA MO                 | 29ETC0009C | EDIFICIO F PB AULA 2.5 EE ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR                                                                                                                                          | 749,472.61                 |            |            | SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DYMAJO SA DE CV                                              | 84%               | 100%          |
| 85  | FONEMS-10-2019      | CONALEP                                       | FIEIEMS-29-033-2019 | MEDIA SUPERIOR CONALEP N. 066                   | AMAXAC DE GUERRERO                        | AMAXAC DE GUERRERO                        | 29DPT0001V | EDIFICIO 5 SALON DE USOS MULTIPLES 4 EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR                                                                                                                            | 989,976.95                 |            |            | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES EME SA DE CV                                | 71%               | 100%          |
| 86  | FONEMS-06-2019      | CECYTE                                        | FIEIEMS-29-023-2019 | MEDIA SUPERIOR CECYTE N. 04                     | ANTORIUM DE LAZARO CARDEN                 | ANTORIUM DE LAZARO CARDEN                 | 29EETC004H | EFICIO A B D REHABILITACION GENERAL                                                                                                                                                                        | 622,720.68                 |            |            | DENISE COTA HUGHES                                                                        | 86%               | 100%          |
| 87  | FONEMS-12-2019      | CECYTE                                        | FIEIEMS-29-031-2019 | MEDIA SUPERIOR CECYTE N. 31                     | PAPALOTLA DE XICHTENCATL                  | PAPALOTLA DE XICHTENCATL                  | 29ETC0031E | EDIFICIO B PB 2 AULAS DE 2.5 EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA PA 1 AULA 2.5 EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA EDIFICIO F TALLER DE                                                                                      | 5,023,207.47               |            |            | CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV | 55%               | 100%          |
| 113 | SUP-REM-POT-01-2019 | SUPERIOR UNIVERSIDAD                          | BALPOT-29-052-2019  | SUPERIOR UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA    | TEPEYANCO                                 | Tlaxcala de Xicohtencatl                  | 29M5U0011U | ADECUACION DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA                                                                                                                                                                 | 1,121,919.09               | 02/12/2019 | 05/01/2020 | CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV | 41%               | 100%          |
| 118 | EAC-MEJ-135-2019    |                                               | POTFAM-29-020-2019  | XICHTENCATL                                     | NATIVITAS                                 | NATIVITAS                                 | 29DPR0232G | MEJORAMIENTO 2DA ETAPA                                                                                                                                                                                     | 503,682.02                 | 09/12/2019 | 26/01/2020 | CORPORACION "H" Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.                                                 | 0%                | 100%          |
| 119 | PGO-095-2019        | SECUNDARIA TECNICA                            | BALPGO-29-104-2019  | ESC. SEC. TEC. NO. 41                           | Colonia Santa Cruz Zacazonetla            | Xaloztoc                                  | 29EST0009D | SECUNDARIA TECNICA NO. 41, COLONIA SANTA CRUZ ZACAZONETLA, XALOTZOT. EDIFICIO "K" AULA 2.5 E.E.                                                                                                            | 838,887.77                 | 28/10/2019 | 15/12/2019 | ALONDRA LOPEZ CARRO                                                                       | 0%                | 0%            |
| 125 | PGO-135-2019        | PRIMARIA                                      | BALPGO-29-125-2019  | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON                      | Acumanalá                                 | Acumanalá de Miguel Hidalgo               | 29DPR0451E | PRIMARIA, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, ACUMANALA DE MIGUEL HIDALGO. EDIFICIO "E" DIRECCION 3 X 8 MTS. ESTRUCTURA                                                                                            | 239,060.41                 | 28/10/2019 | 22/12/2019 | ROBERTO PEREZ RUZ                                                                         | 0%                | 85%           |
| 130 | EAC-MEJ-136-2019    | TELESECUNDARIAS                               | POTFAM-29-021-2019  | METENEHUATZIN                                   | Tetlatla                                  | Tlaxcala de Xicohtencatl                  | 29DPR0232G | Mejoramiento                                                                                                                                                                                               | 1,071,049.99               | 16/12/2019 | 23/02/2020 | REY DAVID MORALES UREA                                                                    | 45%               | 100%          |
| 131 | PACTEN-03-2019      | ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL                 | PACTEN-29-003-2019  | NORMAL RURAL LICENCIADO BENTO JUAREZ            | PANOTLA                                   | PANOTLA                                   | 29DNL0002H | NORMAL RURAL LICENCIADO BENTO JUAREZ, PANOTLA. BARRA PERIMETRAL                                                                                                                                            | 143,618.02                 | 09/12/2019 | 22/12/2019 | ATRIMED ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.                                           | 100%              | 100%          |
| 132 | PACTEN-08-2019      | ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL                 | PACTEN-29-004-2019  | NORMAL URBANA FEDERAL LICENCIADO EMILIO SANCHEZ | ADOLFO LOPEZ MATEOS                       | TLAXCALA DE XICHTENCATL                   | 29DNO0001J | NORMAL URBANA FEDERAL LICENCIADO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, ADOLFO LOPEZ MATEOS, TLAXCALA DE XICHTENCATL.                                                                                                     | 775,109.66                 | 09/12/2019 | 29/12/2019 | CIVILMAC MANTENIMIENTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.                             | 100%              | 100%          |
| 139 | FONEMS-18-2019      | COLEGIO DE BACHILLERES                        | FIEIEMS-29-036-2019 | COBAT 10                                        | Natitas                                   | Tlaxcala de Xicohtencatl                  | 29ECB0010C | edificio "a, b, c, d, e, f" sustitucion de canceleria                                                                                                                                                      | 739,137.51                 | 23/12/2019 | 29/12/2019 | MA. ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA                                                             | 0%                | 100%          |
| 140 | E-AL-SUP-06-2017    | COLEGIO DE BACHILLERES                        | POTFAM-29-022-2019  | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA             | Xalcantzingo                              | Tepeyanco                                 | 29EIV0004H | edificio "ud-5" unidad de docencia 5 estructura de concreto aislada 2da. etapa y obra exterior                                                                                                             | 19,119,440.26              | 30/12/2019 | 19/07/2020 | Rayl Construcciones S.A. De C.V.                                                          | 0%                | 73%           |
| 150 | RP-COBAT-03-2019    | COLEGIO DE BACHILLERES                        | COBATRP-29-001-2020 | COBACH PLANTEL 08                               | Villa Mariano Matamoros                   | Alaculá de Mariano Matamoros              | 29ECB0009O | edificio "I" desayunador 8 x 12 mts. estructura regional aislada y obra exterior                                                                                                                           | 978,059.96                 | 30/03/2020 | 28/06/2020 | MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS                                                             | 100%              | 100%          |
| 151 | RP-COBAT-05-2019    | COLEGIO DE BACHILLERES                        | COBATRP-29-002-2020 | COBACH PLANTEL 11                               | PANOTLA                                   | Panotla, Tlaxcala                         | 29ECB0011H | edificio "k" desayunador 8 x 12 mts. estructura regional aislada y obra exterior                                                                                                                           | 960,372.98                 | 30/03/2020 | 28/06/2020 | CESAR HERNANDEZ TEPEPA                                                                    | 100%              | 100%          |
| 152 | PGO-POT-447-2020    | TELESECUNDARIAS                               | BALPOT-29-004-2020  | TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS                  | Lázaro Cardenas, Tlaxcala                 | Lázaro Cardenas, Tlaxcala                 | 29EIV0004H | rehabilitación general de edificio "a, b, c, d, f, g, h."                                                                                                                                                  | 1,525,999.97               | 20/04/2020 | 19/07/2020 | ETSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.                                                       | 66%               | 100%          |
| 154 | PGO-POT-435-2020    | PREESCOLAR                                    | BALPOT-29-005-2020  | JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS             | Apizaco, Tlaxcala                         | Apizaco, Tlaxcala                         | 29EJNO003E | edificio "a" rehabilitación y cambio de cubierta, edificio "b" rehabilitación, sustitución de barda perimetral                                                                                             | 1,154,587.55               | 20/04/2020 | 19/07/2020 | CONSTRUCCIONES ROSAMO, SA DE CV                                                           | 80%               | 100%          |
| 155 | PGO-POT-436-2020    | PREESCOLAR                                    | BALPOT-29-006-2020  | PREESCOLAR MAKULIXOCHITL                        | Idalpué Tlaxcho, Santa Cruz, Tlax         | Idalpué Tlaxcho, Santa Cruz, Tlax         | 29DCC0015Y | rehabilitación general de edificio "a, b, c, d, e" y construcción de barda perimetral                                                                                                                      | 817,834.31                 | 20/04/2020 | 19/07/2020 | CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                          | 100%              | 100%          |
| 154 | PGO-POT-429-2019    | PREESCOLAR                                    | BALPOT-29-009-2020  | ARCELIA GHENNO VALQUEZ                          | Santa Cruz Tlaxcala                       | Santa Cruz Tlaxcala                       | 29DSE0002D | edificio "I" modulo para sanitarios para discapacitados estructura regional aislada, construcción de rampas de concreto.                                                                                   | 429,966.48                 | 20/04/2020 | 12/07/2020 | ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ                                                                   | 100%              | 100%          |
| 156 | PGO-POT-434-2019    | PREESCOLAR                                    | BALPOT-29-009-2020  | JARDIN DE NIÑOS ANITA C. DE CERVANTES           | Sabinel Cuautla, Tlaxcala de Xicohtencatl | Sabinel Cuautla, Tlaxcala de Xicohtencatl | 29EJNO020Y | Rehabilitación General                                                                                                                                                                                     | 252,200.00                 | 20/04/2020 | 28/06/2020 | MARIBEL HERNANDEZ TEPEPA                                                                  | 91%               | 100%          |
| 157 | PGO-POT-437-2020    | TELESECUNDARIAS                               | BALPOT-29-009-2020  | TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL                  | colita del Monte, Teotlochoch, Tlax       | colita del Monte, Teotlochoch, Tlax       | 29DTV0008H | edificio "a, b, d, e" rehabilitación general y obra exterior.                                                                                                                                              | 818,056.64                 | 20/04/2020 | 12/07/2020 | SERGIO GONZÁLEZ MENESES                                                                   | 98%               | 100%          |
| 158 | PGO-POT-441-2020    | PREESCOLAR                                    | BALPOT-29-010-2020  | JARDIN DE NIÑOS MITL                            | Atlatlan de Antonio Carvajal, Tlax        | Atlatlan de Antonio Carvajal, Tlax        | 29DSE0003E | edificio "a, b, c, d" rehabilitación general y obra exterior.                                                                                                                                              | 723,533.53                 | 20/04/2020 | 12/07/2020 | DULCE DÍAZ SERRANO                                                                        | 51%               | 98%           |
| 159 | PGO-POT-443-2020    | MEDIO SUPERIOR                                | BALPOT-29-011-2020  | MEDIA SUPERIOR COBACH PLANTEL 10                | Tepeyanco, Tlaxcala                       | Tepeyanco, Tlaxcala                       | 29DST0014Q | edificio "a, e, f" sustitución de impermeabilizante.                                                                                                                                                       | 631,952.11                 | 20/04/2020 | 28/06/2020 | CONSTRUCCIONES CIVILES PREFABRICADOS COCIPRESA, S.A. DE C.V.                              | 100%              | 100%          |
| 160 | PGO-POT-450-2020    | PREESCOLAR                                    | BALPOT-29-012-2020  | JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA             | Jafael Tepetitaco, Chautempán, Tlax       | Jafael Tepetitaco, Chautempán, Tlax       | 29EJNO051R | edificio "a, b, c, d" rehabilitación general y obra exterior.                                                                                                                                              | 593,307.58                 | 20/04/2020 | 12/07/2020 | JESUS RAÚL SALAZAR GUTIERREZ                                                              | 100%              | 100%          |
| 161 | IDFL-RF-01-2020     | ESCUELA NORMAL RURAL                          | RF-29-001-2020      | NORMAL RURAL LICENCIADO BENTO JUAREZ            | PANOTLA                                   | Panotla                                   | 29DNL0002H | colector de aguas residuales y canal pluvial.                                                                                                                                                              | 857,756.26                 | 27/04/2020 | 28/06/2020 | CONSTRUCTORA IOBARA, S.A. DE C.V.                                                         |                   | 65%           |