

**RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"
"MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE"**

FINIQUITO DEL CONTRATO No. POTFAM-29-112-2021.

En la ciudad de TLAXCALA, TLAX., siendo las 13:30 horas del día 16 DE JULIO DE 2021, se reunieron en las Oficinas de CONSTRUCCION del INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, ubicadas en LIRA Y ORTEGA No. 42 COL. CENTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula VIGESIMA SEXTA del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: **POTFAM-29-112-2021** ✓

Fecha de formalización: **01/JUNIO/2021** ✓

Objeto del Contrato: **"MANTENIMIENTO"** ✓

Monto original del contrato: \$ 304,862.30 (TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.) ✓

Plazo de ejecución contractual: **112 días naturales.** ✓

Fecha de inicio según contrato: **07 DE JUNIO DE 2021** ✓

Fecha de terminación según contrato: **26 DE SEPTIEMBRE DE 2021** ✓

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

OPERADO

II.- Modificaciones.

CONVENIO (S)

**CONVENIO MODIFICATORIO DE METAS SIN AFECTAR
MONTO NI PLAZO DE EJECUCION** ✓

Fecha de Formalización del Convenio: **15 DE JULIO DE 2021** ✓

No. Convenio: **POTFAM-29-112-2021** ✓

Porcentaje de modificación: **12.00 %** ✓

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.

Pág. 1-6

061
Monto Total de Excedentes: \$ 36,609.50 (TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

Aumento o disminución de
Monto según convenio(s): \$0.00 (CERO PESOS 00/100M.N.)

Monto modificado: (No Aplica).

Porcentaje de modificación: (No Aplica).

Monto total ejercido (1): (No Aplica).

Monto pagado por ajuste de costos (2): \$0.00 (CERO PESOS 00/100M.N.)

Monto total ejercido (1+2): (No Aplica).

Fecha de inicio real: 07 de Junio de 2021

Ampliación o reducción de plazo: 0 días naturales.

Según convenio(s):
Plazo de ejecución modificado: (No Aplica).

Porcentaje de modificación: (No Aplica).

Fecha de terminación modificada: (No Aplica).

Fecha de terminación real: 15 DE JULIO DE 2021

Plazo de ejecución real: 39 días naturales.

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
 CON RECURSOS PÚBLICOS
 FEDERALES"**
OPERADO
III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
1 (UNO)	27/06/2021	del	07/06/2021	al	27/06/2021	\$ 219,539.08	\$ 219,539.08
2 (DOS) FINIQUITO	15/07/2021	del	28/06/2021	al	15/07/2021	\$ 85,323.22	\$ 304,862.30
		del		al			
TOTAL							\$ 304,862.30

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa".

Pág. 2-6



**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

Nota No. 2 (Si durante la ejecución de los trabajos se requirió la realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente y fue autorizado el pago en las estimaciones de los trabajos ejecutados previamente a la celebración del o los convenios respectivos, sin rebasar el presupuesto autorizado en el contrato, deberá detallar en la tabla siguiente como se ejercieron

OPERADO

Relación de cantidades adicionales a las previstas originalmente, cuyo pago fue autorizado previamente a la celebración del convenio respectivo

No. de Partida	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Importe	Estimación en la que se pago
II.- Servicios Sanitarios						
EDIFICIO "D"						
314-2	RETIRO DE FIJO DE TABLAROCA, INCLUYE ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTIL	M2	\$ 120.10	0.40	\$ 48.04	01 (UNO)
DES.085	Desmontaje de coladera de piso. se deberá de considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, demolición de piso, desconexión sanitaria, acarreo, acopio y retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).	PZA	\$ 60.05	1.00	\$ 60.05	01 (UNO)
DES.035	Desmontaje de tarja de 40X40 cm., sin recuperación, se deberá de considerar para este trabajo la desconexión del mueble, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de llaves, cespól, acarreo, acopio y retiro de materiales producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).	PZA	\$ 76.65	1.00	\$ 76.65	01 (UNO)
IHS.305	Coladera de piso una boca con rejilla redonda removible, cespól, plato de doble drenaje, recubrimiento de pintura anticorrosiva, contra de latón, cuerpo de fierro colado, rejilla de acero inoxidable, con roscas de instalación de 5.0 cms de diámetro, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de coladera, materiales menores, herramienta, equipo, fijación, cargas, acarreo, elevaciones, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).	PZA	\$ 471.65	1.00	\$ 471.65	01 (UNO)

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa".





No. de Partida	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Importe	Estimación en la que se pago
CONCEPTOS ATÍPICOS						
ACA.095	Aplicación de pintura esmalte alquidálico en puertas y mamparas metálicas por ambos lados; con las siguientes características: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 0.9-1.2 kg/lit, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-120 U. Krebs, estabilidad de un año, alto contenido de pigmentos, base solvente, resistencia al lavado, tiempo máximo de secado al tacto de cinco horas, acabado brillante, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: Suministro de la pintura materiales, mano de obra, herramientas, andamios, preparación de la superficie, removedor, lijado, primario anticorrosivo, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).	M2	\$ 108.72	5.62	\$ 611.01	02 (DOS) FINIQUITO
IHS.065	Rehabilitación de salida hidrosanitaria, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, ranurado, desconexión y retiro de tubería en mal estado, reposición de la misma (cobre tipo "m" y pvc tipo anger), soldadura, conexiones, limpiador de tubo de pvc, limpieza de tubería acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).	SAL	\$ 511.27	17.00	\$ 8,691.59	02 (DOS) FINIQUITO
5.140	Colocación de herrajes de bronce para tanque bajo, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los herrajes, herramienta, equipo, retiro de herrajes o accesorios existentes, mano de obra, ajustes, fijación, revisión, reparación del mecanismo accionador, pruebas, acopio y retiro de material producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (De acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa Escuelas Dignas).	PZA	\$ 1,502.87	8.00	\$ 12,022.96	02 (DOS) FINIQUITO
078401	Codo de extensión para W.C. (Con tubo de PVC Hidraulico de 2") para tanque dentro del ducto. se deberá considerar para este trabajo: Suministro de los materiales, tuerca estopera en conexión al asiento de W.C., Spud de bronce, tubo pvc hidraulico de 2", codo de pvc de 2", cople de pvc de 2", cri de pvc de 2", pegamento, valvula angular, manguera flexible, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	\$ 960.12	8.00	\$ 7,680.96	02 (DOS) FINIQUITO
078402	LOSA CONCRETO F'c=200KG/CM2 8 CM DE ESPESOR ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR AZULEJO Y LAVABO OVALIN, DE 1.84 x 0.50 MTS. ARMADA CON VARILLA #3, INCLUYE CIMBRA.	PZA	\$ 948.50	2.00	\$ 1,897.00	02 (DOS) FINIQUITO
					SUBTOTAL	\$ 31,559.91
					IVA	\$ 5,049.59
					TOTAL	\$ 36,609.50

Como resultado del finiquito INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA y el Contratista determinaron que existen:

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa".

Pág. 4-6





**ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES”**

064

1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, misma que será liquidada en los términos de la cláusula respectiva del contrato; 2.- saldos en contra del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, cuyo importe se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir, procediéndose, de acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento y, en su caso, del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

OPERADO

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 2580842 expedida por SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A., para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Construcción, ING. DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO a nombre y representación de C. ANAHI AGUILA JUAREZ, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **POTFAM-29-112-2021** así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA y el Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”.

Pág. 5-6







**"ESTA OBRA FUE REALIZADA
CON RECURSOS PÚBLICOS
FEDERALES"**

065

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **14:00** horas del día 16 DE JULIO DE 2021, en la Cd. de TLAXCALA TLAX., levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE	POR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE
 ING. JORGE ARMANDO RAMOS RAMIREZ Supervisor de Obra	 ING. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ VASQUEZ Jefe De Departamento De Construcción

CONTRATISTA


C. ANAHI AGUILA JUAREZ
 Representante Legal

OPERADO

Esta hoja forma parte integrante del Finiquito del Contrato No. POTFAM-29-112-2021 de fecha 01 DE JUNIO DE 2021.

