

No. Contrato: POTFAM-29-105-2021

**RECURSOS DE LA POTENCIACIÓN "FAM"  
"MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE"**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (EN OBRA PÚBLICA)  
ANEXO XI**

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 64 párrafo primero de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 166 de su reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del contrato número POTFAM-29-105-2021.

**I.- LUGAR, FECHA Y HORA.**

En el municipio de AMAXAC DE GUERRERO, del estado de TLAXCALA, siendo las 12:00 horas del día 08 DE NOVIEMBRE DE 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en el plantel COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA PLANTEL ZACUALPAN ubicado en CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

**II.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.**

**EDIFICIO A**

- Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina sin recuperación.
- Suministro y colocación de puerta de multipanel y marco de aluminio, tipo CAPFCE.
- Suministro y colocación de cerradura en puerta tipo CAPFCE phillips modelo 525 AN.

**EDIFICIO B**

- Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina sin recuperación.
- Suministro y colocación de puerta de multipanel y marco de aluminio, tipo CAPFCE.
- Suministro y colocación de cerradura en puerta tipo CAPFCE phillips modelo 525 AN.

**EDIFICIO C**

- Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina sin recuperación.
- Suministro y colocación de puerta de multipanel y marco de aluminio, tipo CAPFCE.
- Suministro y colocación de cerradura en puerta tipo CAPFCE phillips modelo 525 AN.

**EDIFICIO D**

- Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina sin recuperación.
- Suministro y colocación de puerta de multipanel y marco de aluminio, tipo CAPFCE.
- Suministro y colocación de cerradura en puerta tipo CAPFCE phillips modelo 525 AN.

**EDIFICIO E**

- Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina sin recuperación.
- Suministro y colocación de puerta de multipanel y marco de aluminio, tipo CAPFCE.
- Suministro y colocación de cerradura en puerta tipo CAPFCE phillips modelo 525 AN.

**EDIFICIO G**

- Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina sin recuperación.
- Suministro y colocación de puerta de multipanel y marco de aluminio, tipo CAPFCE.
- Suministro y colocación de cerradura en puerta tipo CAPFCE phillips modelo 525 AN.

**EDIFICIO H**

- Desmontaje de puerta fabricada con perfiles tubulares y lámina sin recuperación.
- Suministro y colocación de puerta de multipanel y marco de aluminio, tipo CAPFCE.
- Suministro y colocación de cerradura en puerta tipo CAPFCE phillips modelo 525 AN.

**OPERADO**

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA  
CON RECURSOS PÚBLICOS  
FEDERALES"**

\*Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa\*



No. Contrato: POTFAM-29-105-2021

**OBRA EXTERIOR**

Luminaria tipo solar compuesta por artefacto lumínico autónomo (panel) de 66.5x54 cms 40 watts.  
Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor.

**III.- IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.**

El importe contractual correspondiente al contrato número POTFAM-29-105-2021, es de: \$ 301,947.42 **TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.) con IVA incluido.**

**IV.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.**

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: **07 DE JUNIO DE 2021**  
Fecha de terminación: **26 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
Plazo de ejecución: **112 DÍAS NATURALES**

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: **07 DE JUNIO DE 2021**  
Fecha de terminación: **04 DE NOVIEMBRE DE 2021**  
Plazo de ejecución: **151 DÍAS NATURALES**

**OPERADO**

**ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES**

**V.- RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN Y PAGO.**

ESTIMACIÓN No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (UNO)	07/JUN/2021 AL 04/JUL/2021	\$ 60,069.97	\$ 9,611.20	\$ 69,681.17	PAGADA
2 (DOS)	05/JUL/2021 AL 03/AGO/2021	\$ 52,561.22	\$ 8,409.80	\$ 60,971.02	PAGADA
3 (TRES)	04/AGO/2021 AL 04/SEP/2021	\$ 60,069.97	\$ 9,611.20	\$ 69,681.17	TRAMITE DE PAGO
4 (TRES FINIQUITO)	05/SEP/2021 AL 04/NOV/2021	\$ 87,598.33	\$ 14,015.73	\$ 101,614.06	TRAMITE DE PAGO
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 260,299.49</b>	<b>\$ 41,647.93</b>	<b>\$ 301,947.42</b>	



No. Contrato: POTFAM-29-105-2021**VI.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

El contratista MAURICIO POPOCATL TEMOLTZIN hace entrega a la Residencia de Obra los planos correspondientes a la construcción final, consistentes en:

- PLANO DE CONJUNTO.
- ACTUALIZACIÓN DE LA CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA).

**OPERADO****VII.- CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

- ESTIMACIONES
- PLANOS
- CIT (CEDULA DE INFORMACIÓN TÉCNICA).

**"ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES"****VIII. ENTREGA DE GARANTÍA.**


De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía de Vicios Ocultos, POLIZA DE FIANZA NÚMERO 2613285 expedida por SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido. Consistente en COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA PLANTEL ZACUALPAN, ubicada en SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA.



**ORGANISMO ESTATAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**  
C. ARQ. LAURA GARCÍA TORRES  
Organismo Responsable de la INFE

**CONTRATISTA**

C. ARQ. MAURICIO POPOCATL TEMOLTZIN  
Representante Legal Empresa

**TETISGOS**

C. FABIOLA SÁNCHEZ ÁLVAREZ  
Representante del CEPS o Comité de  
Mejoramiento de la INFE.



C. ING. ALBERTO PALESTINA MORENO  
Subgerente de Supervisión de obra del INIFED en el  
Estado de Tlaxcala.

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Recepción Física del Contrato No. POTFAM-29-105-2021 de fecha 01 DE JUNIO DE 2021.