

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	STATUS
16	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29PSU0011X	FAM-POT-SUP-09-2024	SUPERIOR	COLEGIO DE TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLAN	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	BAPOT-29-060-2024	REHABILITACION ESTRUCTURAL POR DAÑO EN COLUMNAS Y VIGAS DE MADERA EN PLANTA DE SOTANO.	\$ 1,998,312.15	08/07/2024	25/10/2024	MINERVA FLORES MENDEZ	1%	EN PROCESO DE ENTREGA DE DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE
15	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DPR0418X	PGO-035-2024	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	COLONIA LA LOMA XICOHTENCATL	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	BALPGO-29-015-2024	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C 3.24 X 8M. 13 E.E. AISLADO. CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" ESTRUCTURA U-3C 3.24 X 8 M. 13 E.E. AISLADO. OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3. CONSTRUCCION DE BARRA	\$ 24,017,615.30	22/07/2024	23/12/2024	MARTIN MORA GARCIA	7%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
14	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DJN0054P	PGO-039-2024	JARDIN DE NIÑOS	JOSEFINA RAMOS DEL RIO	LA LOMA XICOHTENCATL	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	BALPGO-29-016-2024	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" DIRECCION Y SANITARIOS DE 6 X 8 M + 2 AULAS 4 X 8 M + AULA CON SANITARIO PARA 1º GRADO ESTRUCTURA REGIONAL 4 E.E. AISLADO. EDIFICIO "B" 4 AULAS 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL 4 E.E. AISLADO. EDIFICIO "C" DESAYUNADOR 12 X 8 m + AULA	\$ 11,908,612.78	22/07/2024	23/12/2024	INFRAESTRUCTURA SAGEZZA, S.A. DE C.V.	10%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
13	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DJN0202H	PGO-037-2024	JARDIN DE NIÑOS	J. GUADALUPE XOCHITOTZIN ORTEGA	XICOHTZINCO	XICOHTZINCO	BAPGO-29-017-2024	EDIFICIO "A" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE DRENAJE	\$ 876,016.99	22/07/2024	09/09/2024	GRUPO CONSTRUCTOR GIO, S.A. DE C.V.	100%	PROCESO DE FINIQUITO
12	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	20ETV0017Z	PGO-034-2024	TELESECUNDARIA	MIGUEL GURIDI Y ALCOCER	MANANTIALES	ZACATELCO	BAPGO-29-018-2024	OBRA EXTERIOR: RETIRO DE TECHUMBRE, DEMOLICIÓN DE COLUMNAS CON EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$ 999,096.13	22/07/2024	09/09/2024	GRUPO CONSTRUCTOR GIO, S.A. DE C.V.	100%	PROCESO DE FINIQUITO
11	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DDI0006J	PGO-033-2024	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 4	ZACATELCO	ZACATELCO	BAPGO-29-019-2024	EDIFICIO "B" REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, EDIFICIOS "A,B" MANTENIMIENTO A CANALÓN PLUVIAL, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN FACHADA	\$ 536,642.37	22/07/2024	09/09/2024	GRUPO CONSTRUCTOR GIO, S.A. DE C.V.	100%	PROCESO DE FINIQUITO
10	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DPR0433P	PGO-004-2024	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO	TERCERA SECCION TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	BAPGO-29-020-2024	OBRA EXTERIOR: CISTERNA DE 10 M3	\$ 156,518.08	22/07/2024	09/09/2024	BALDER PROYECTOS, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	40%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
9	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DES0016W	PGO-015-2024	SECUNDARIA GENERAL	GABRIELA MISTRAL	BARRIO SAN BARTOLOME	SAN PABLO DEL MONTE	BAPGO-29-021-2024	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "B,C,D,K" Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 1,452,124.55	22/07/2024	09/09/2024	BALDER PROYECTOS, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	63%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
8	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DJL0290S	PGO-045-2024	JARDIN DE NIÑOS	OCTAVIO PAZ LOZANO	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	AMAXAC DE GUERRERO	BAPGO-29-022-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARRA EN FACHADA PRINCIPAL CON PORTÓN VEHICULAR. PORTÓN DE ACCESO PEATONAL. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA Y TRES LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 504,701.88	22/07/2024	19/09/2024	ALSAER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	PROCESO DE FINIQUITO
7	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29EPR0052G	PGO-011-2024	PRIMARIA	UNION Y PROGRESO	SAN LORENZO XALTELLUCO	CUAXOMULCO	BAPGO-29-023-2024	EDIFICIOS "A,B,C" REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR: ROTULACIÓN CON APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL	\$ 1,813,723.27	22/07/2024	19/09/2024	ALSAER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	PROCESO DE FINIQUITO

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	STATUS
6	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DTV0045X	PGO-022-2024	TELESECUNDARIA	2 DE ENERO DE 1968	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	CUAPIAXTLA	BAPGO-29-024-2024	EDIFICIOS "A,B" REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA GENERAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA POSTE	\$ 1,089,657.66	22/07/2024	09/09/2024	GRUPO LOSPO, S.A DE C.V.	90%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
5	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29ETV0053E	PGO-024-2024	TELESECUNDARIA	JOSE VASCONCELOS	LA SOLEDAD	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	BAPGO-29-025-2024	EDIFICIOS "A,B,C" REHABILITACION ELÉTRICA Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTA DE POSTE SOLAR Y ROTULACIÓN CON APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL	\$ 317,823.42	22/07/2024	04/09/2024	JOSE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	95%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
4	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DST0019L	PGO-030-2024	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA NO. 19	COLONIA MAZATEPEC	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	BAPGO-29-026-2024	EDIFICIOS "F" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, EDIFICIO "C" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, EDIFICIO "I" REHABILITACIÓN DE SNITARIOS, OBRA EXTERIOR: ROTULACIÓN CON APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA	\$ 740,123.37	22/07/2024	04/09/2024	JOSE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	95%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
3	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DST0029S	PGO-031-2024	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA NO.29	ZITALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	BAPGO-29-027-2024	EDIFICIOS "E" ADECUACION DE INSTALACION ELÉCTRICA, OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETA ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	\$ 1,076,727.56	22/07/2024	19/09/2024	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V.	50%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
2	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DPR0143Z	PGO-008-2024	PRIMARIA	TIERRA Y LIBERTAD	COLONIA DELICIAS	ALTZAYANCA	BAPGO-29-028-2024	EDIFICIOS "F" TERMINACIÓN DE DESAYUNADOR EN ESTRUCTURA REGIONAL 8.00 X 12.00 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR: ROTULACIÓN CON APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL	\$ 1,159,678.76	22/07/2024	19/09/2024	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V.	50%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
1	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES. COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DTS0021Z	PGO-043-2024	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA NO. 21	SAN DAMIAN TEXOLOC	SAN DAMIAN TEXOLOC	BAPGO-29-029-2024	EDIFICIOS "A,C" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y OBRA EXTERIOR: ALIMENTACION ELÉCTRICA DE EDIFICIO "H"	\$ 959,439.18	22/07/2024	09/09/2024	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	90%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
										\$ 49,606,813.45				68%	