

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	ESTATUS
9	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29ETV0024J	PGO-POT-020-2025	TELESECUNDARIA	LIC. BENITO JUAREZ	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	BA POT-29-001-2026	OBRA EXTERIOR; DEMOLICION DE BARDA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON BARDA TIPO INIFED DE 2.10 M DE ALTO	\$ 274,026.37	21/01/2026	24/02/2026	CONSTRUCCIV OXO S.A. DED C.V.	100%	FINIQUITADA
8	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DPR0401X	PGO-POT-009-2025	PRIMARIA	Gral. Manuel Ávila Camacho	El Carmen Aztama	Teolocholco	BALPOT-29-002-2026	Rehabilitación general de edificios "B.C.E" obra exterior; construcción de barda perimetral, construcción de murete eléctrico con preparación de acometida eléctrica y reubicación de medidor eléctrico y suministro y colocación de 2 luminarias punta de poste solar	\$ 1,410,400.00	10/02/2026	04/05/2026	Malte Constructora y comercializadora S.A. de C.V.	60%	EN PROCESO DE EJECUCION
7	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DPR0231T	PGO-POT-008-2025	PRIMARIA	Domingo Arenas	Villa Alta	Tepefilia de Lardizabal	BALPOT-29-003-2026	rehabilitación general de edificios "K.L.O.P", obra exterior; sustitución de andadores de concreto, rehabilitación de red eléctrica, rehabilitación de registros eléctricos, rehabilitación de cárcamo seco, rehabilitación de red pluvial, suministro y colocación de 2 luminarias punta de poste solar	\$ 1,434,900.00	10/02/2026	04/05/2026	Malte Constructora y comercializadora S.A. de C.V.	70%	EN PROCESO DE EJECUCION
6	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DP80008T	PGO-POT-015-2025	PRIMARIA	Telpochkali	Xolalpan	San Francisco Tetlanohcan	BALPOT-29-004-2026	Edificio "H" construcción de aula didáctica 6.00 x 8.00 mts. Estructura regional aislada, obra exterior; suministro y colocación de 1 luminaria punta de poste solar	\$ 712,080.00	10/02/2026	04/05/2026	Malte Constructora y comercializadora S.A. de C.V.	49%	EN PROCESO DE EJECUCION
5	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DES0028A	PGO-POT-010-2025	SECUNDARIA GENERAL	José Joaquín Fernández de Lizardi	Barrio Tecpa Morales	La Magdalena Tlatelulco	BALPOT-29-005-2026	Rehabilitación general de edificios "B.E", obra exterior; construcción de red hidráulica y eléctrica para cisternas, suministro y colocación de 4 luminarias punta de poste solar	\$ 2,978,100.00	10/02/2026	04/05/2026	Malte Constructora y comercializadora S.A. de C.V.	33%	EN PROCESO DE EJECUCION
4	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DVT0006V	PGO-POT-017-2025	TELESECUNDARIA	21 de Abril	Francisco Villa	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	BALPOT-29-006-2026	Edificio "G" construcción de desayunador 12.00 x 8.00 mts., estructural regional adosada, obra exterior; construcción de caseta para tanque de gas, construcción de sistema de 10 m2 con bomba sumergible, construcción de nueva línea de red de drenaje, y suministro y colocación de 2 luminarias punta de poste solar	\$ 1,704,850.00	10/02/2026	04/05/2026	Malte Constructora y comercializadora S.A. de C.V.	25%	EN PROCESO DE EJECUCION
3	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DJN0188E	PGO-POT-01-2026	JARDÍN DE NIÑOS	Miguel N. Lira	Loma Bonita	Tlaxcala de Xicohtencatl	BA POT-29-007-2026	Refiro de techumbre	\$ 235,051.38	26/03/2026	24/04/2026	Demetrio Gutierrez Diego	0%	EN PROCESO DE EJECUCION
2	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DPR0430S	PGO-POT-02-2026	PRIMARIA	Benito Juárez	Guardia	Zacatelco	BA POT-29-008-2026	Desmontaje de techumbre atípica, demolición de columnas de extracción de cimentación					0%	EN PROCESO DE EJECUCION
1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES (CONCENTRADORA)	ITIFE	ITIFE-29-01-2026	GENERAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	TLAXCALA DE XICHTENCATL	TLAXCALA DE XICHTENCATL	ITIFE-29-001-2026	CONSTRUCCION DE DRENAJE (SE CUENTA CON FOSA SÉPTICA QUE ESTA A PUNTO DE COLAPSAR)	\$ 357,877.46	09/01/2026	11/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR GIO S.A. DE C.V.	100%	PROCESO DE FINIQUITO
									ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Y EQUIPAMIENTO PARA INSTALACION DEL "ARCHIVO GENERAL DE ITIFE"	\$ 343,463.55	09/01/2026	11/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR GIO S.A. DE C.V.	99%	EN PROCESO DE EJECUCION
									REPARACION Y REHABILITACION DE BAÑOS	\$ 102,294.26	09/01/2026	11/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR GIO S.A. DE C.V.	100%	PROCESO DE FINIQUITO
									MANTENIMIENTO GENERAL (IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y OTROS)	\$ 719,640.59	09/01/2026	11/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR GIO S.A. DE C.V.	100%	PROCESO DE FINIQUITO