

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
44	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29ETV0024J	PGO-POT-020-2025	TELESECUNDARIA	LIC. BENITO JUAREZ	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	BAPOT-29-001-2026	OBRA EXTERIOR: DEMOLICION DE BARDA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON BARDA TIPO INIFED DE 2.10 M DE ALTO	\$ 274,026.37	21/01/2026	24/02/2026	CONSTRUCCIV OXO S.A. DE C.V.	100%	100.00%	FINIQUITADA
43	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DPR0401X	PGO-POT-009-2025	PRIMARIA	Gral. Manuel Ávila Camacho	El Carmen Azteca	Teolocholco	BALPOT-29-002-2026	Rehabilitación general de edificios "B,C,E" obra exterior: Construcción de barda perimetral, construcción de murete eléctrico con preparación de acometida eléctrica y reubicación de medidor eléctrico y suministro y colocación de 2 luminarias punta de poste solar	\$ 1,410,400.00	10/02/2026	04/05/2026	Malte Constructora y comercializadora S.A. de C.V.	100%	84.94%	PROCESO DE FINIQUITO
42	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DPR0231T	PGO-POT-008-2025	PRIMARIA	Domingo Arenas	Villa Alta	Tepetitla de Lardizabal	BALPOT-29-003-2026	Rehabilitación general de edificios "K,L,O,P", obra exterior: sustitución de andadores de concreto, rehabilitación de red eléctrica, rehabilitación de registros eléctricos, rehabilitación de cárcamo seco, rehabilitación de red pluvial, suministro y colocación de 2 luminarias punta de poste solar.	\$ 1,434,900.00	10/02/2026	04/05/2026	Malte Constructora y comercializadora S.A. de C.V.	95%	84.96%	EN PROCESO DE EJECUCION
41	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DPB0008T	PGO-POT-015-2025	PRIMARIA	Telpochkali	Xolalpan	San Francisco Tetlanohcan	BALPOT-29-004-2026	Edificio "H" construcción de aula didáctica 6.00 x 8.00 mts. Estructura regional aislada, obra exterior: suministro y colocación de 1 luminaria punta de poste solar	\$ 712,080.00	10/02/2026	04/05/2026	Malte Constructora y comercializadora S.A. de C.V.	100%	72.23%	PROCESO DE FINIQUITO
40	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DES0028A	PGO-POT-010-2025	SECUNDARIA GENERAL	José Joaquín Fernández de Lizardi	Barrio Tecpa Morales	La Magdalena Tlatelulco	BALPOT-29-005-2026	Rehabilitación general de edificios "B,E", obra exterior: construcción de red hidráulica y eléctrica para cisternas, suministro y colocación de 4 luminarias punta de poste solar	\$ 2,978,100.00	10/02/2026	04/05/2026	Malte Constructora y comercializadora S.A. de C.V.	100%	84.35%	PROCESO DE FINIQUITO
39	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DTV0006V	PGO-POT-017-2025	TELESECUNDARIA	21 de Abril	Francisco Villa	Sanctorum de Lázaro Cárdenas	BALPOT-29-006-2026	Edificio "G" construcción de desayunador 12.00 x 8.00 mts., estructural regional adosada, obra exterior: construcción de caseta para tanque de gas, construcción de cisterna de 10 m2 con bomba sumergible, construcción de nueva línea de red de drenaje, y suministro y colocación de 3 luminarias punta de poste solar	\$ 1,704,850.00	10/02/2026	04/05/2026	Malte Constructora y comercializadora S.A. de C.V.	99%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
38	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DJN0188E	PGO-POT-011-2026	JARDÍN DE NIÑOS	Miguel N. Lira	Loma Bonita	Tlaxcala de Xicohtencatl	BAPOT-29-007-2026	Retiro de techumbre	\$ 235,051.38	26/03/2026	24/04/2026	Demetrio Gutierrez Diego	0%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
37	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DPR0430S	PGO-POT-02-2026	PRIMARIA	Benito Juárez	Guardia	Zacateco	BAPOT-29-008-2026	Desmontaje de techumbre atípica, demolición de columnas de extracción de cimentación	\$ 337,121.02	26/03/2026	24/04/2026	Sergio Godínez Meneses	100%	65.04%	PROCESO DE FINIQUITO
36	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29EPR0095E	PGO-POT-04-2026	PRIMARIA	Progreso	Tlapayatlá	Santa Catarina Ayometla	BAPOT-29-009-2026	Desmontaje de techumbre atípica, demolición de columnas y extracción de cimentación	\$ 311,699.66	26/03/2026	24/04/2026	Oscar Barranco Ocaña	100%	100.00%	FINIQUITADA

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
35	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29ETC0018K	FAM-POT-MS-05-2026	MEDIA SUPERIOR	Cecytle No.18	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	BAPOT-29-010-2026	Rehabilitación general de edificio "D"	\$ 464,088.37	26/03/2026	29/04/2026	Voelsa Iluminación S de R.L de C.V	95%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
34	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29MSU0101U	FAM-POT-SUP-01-2026	SUPERIOR	Universidad Politécnica de Tlaxcala región Poniente	San Diego Recova	Hueyotlipán	BALPOT-29-011-2026	Obra exterior: Reposición de cable eléctrico, retiro de malla ciclónica existente, construcción de barda perimetral de 3 mts. Tipo inifed y concertina	\$ 11,717,220.34	07/04/2026	13/07/2026	Construcciones materiales y equipos integrales Delgadillo Nabor S.A. de C.V	45%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
33	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DCC0008O	PGO-POT-14-2026	JARDÍN DE NIÑOS	Kalpilton Malintsi Tlamachtliitli	San Isidro Buen Suceso	San Pablo del Monte	BALPOT-29-012-2026	Edificio "A" construcción de bodega + módulo sanitario 1 E.E. 6.00x8.00 mts + dirección de 3.00x8.00 mts en estructura regional aislada. Edificio "D" construcción de aula didáctica 6.00 + 8.00 mts estructura regional aislada, edificio "F" demolición de sanitarios atípicos y obra exterior: construcción de nicho para reubicación de medidor eléctrico, suministro y colocación de 4 luminarias punyita de poste solar	\$ 2,841,291.26	15/04/2026	11/08/2026	Dirección de supervisión, prestación y restauración de obras, grupo Juárez, S.A. DE C.V.	0%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
32	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DPR0278N	PGO-POT-03-2026	PRIMARIA	Cuauhtemoc	Santiago Tlaochcalco	Tepeyanco	BALPOT-29-013-2026	Desmontaje de techumbre atípica y demolición de columnas	\$ 154,419.54	15/04/2026	11/08/2026	Dirección de supervisión, prestación y restauración de obras, grupo Juárez, S.A. DE C.V.	100%	0.00%	PROCESO DE FINIQUITO
31	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DPR0451E	PGO-POT-05-2026	PRIMARIA	Jose Maria Morelos y Pavón	Acuamamala	Acuamamala de Miguel Hidalgo	BALPOT-29-014-2026	Desmontaje de techumbre atípica, demolición de columnas y extracción de cimentación	\$ 263,928.36	15/04/2026	11/08/2026	Dirección de supervisión, prestación y restauración de obras, grupo Juárez, S.A. DE C.V.	0%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
30	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DTV0010H	PGO-POT-09-2026	TELESECUNDARIA	Miguel N. Lira	San Andres Ahuashustepec	Tzompantepec	BAPOT-29-015-2026	Rehabilitación general de los edif. "A, B, C, D, F". Obra exterior: sustitución de transformador eléctrico, rehabilitación eléctrica, uvie y suministro, colocación de 4 luminarias punta de poste solar.	\$ 2,012,358.08	28/04/2026	06/07/2026	Homero Luis Barocio Suárez	5%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
29	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DPR0251G	PGO-POT-13-2026	PRIMARIA	18 de Marzo	San Jose Cuamatzingo	Muñoz de Domingo Arenas	BALPOT-29-016-2026	Demolición de los edificios "B, C, D" y sustitución del edificio "D" (4 aulas didacticas est. Regional), impermeabilización de edificio "A". Obra exterior: Rehabilitación eléctrica general, suministro y colocación de 4 luminarias punta de poste solar.	\$ 3,637,737.25	28/04/2026	14/09/2026	Desarrollo de Proyctos Civiles Jared S.A de C.V.	35%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
28	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DST0028T	PGO-POT-07-2026	SECUNDARIA TECNICA	Esc. Sec. Tec. 28	San Pablo Apetatitlán	Apetatitlán de Antonio Carvajal	BALPOT-29-017-2026	Rehabilitación eléctrica de edificios "A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, N". Obra exterior: Rehabilitación general eléctrica, construcción de nicho para tablero de control eléctrico, sustitución de transformador	\$ 2,800,720.15	28/04/2026	14/09/2026	Desarrollo de Proyctos Civiles Jared S.A de C.V.	0%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
27	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DST0054R	PGO-POT-10-2026	SECUNDARIA TECNICA	Esc. Sec. Tec. 54	San Miguel Contla	Santa Cruz Tlaxcala	BALPOT-29-018-2026	Obra exterior: construcciónpn de 200 ml de barda perimetral de 2.10 mts de altura	\$ 1,367,060.77	28/04/2026	27/07/2026	Sensayo Construcciones y servicios S.A de C.V	30%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
26	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DTV0036P	PGO-POT-12-2026	TELESECUNDARIA	Tlaxcaltecas	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	BALPOT-29-019-2026	Edificio "F" construcción de 2 aulas didácticas 6.00 x 8.00 mts. Estructura regional aislada y obra exterior: suministro y colocación de 2 luminarias punta de poste solar	\$ 1,330,474.56	28/04/2026	27/07/2026	Sensayo Construcciones y servicios S.A de C.V	5%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
25	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DS10026V	PGO-POT-14-2026	SECUNDARIA TECNICA	Esc. Sec. Tec. 26	Ignacio Zaragoza	Humanita	BALPOT-29-020-2026	Sustitución de impermeabilizante de los edificios "D, E, I, I", rehabilitación eléctrica general de los edificios "D, E, I, G, I", Obra exterior suministro y colocación de 4 luminarias punta de poste solar, 6 reflectores solares	\$ 2,054,730.13	28/04/2026	27/07/2026	Sensayo Construcciones y servicios S.A de C.V	35%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
24	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29DJN0054P	PGO-POT-15-2026	JARDÍN DE NIÑOS	Josefina Ramos del Rio	Colonia La Loma	Tlaxcala de Xicohtencatl	BAPOT-29-021-2026	Rehabilitación general de edificios "A, B, C" Obra exterior: sustitución de pisos de concreto, remodelación de red hidrosanitaria, remodelación de instalación de gas, colocación de canaletas y bajadas de agua pluvial para captación de aguas pluviales en edificio "B, C" y colocación de bajadas pluviales en techumbre	\$ 659,668.56	05/05/2026	15/06/2026	Construccion OXO S.A de C.V	100%	86.78%	EN PROCESO DE EJECUCION
23	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29EPR0122L	PGO-POT-11-2026	PRIMARIA	Josefa Ortiz Tellez-Giron	San Antonio Tizostoc	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	BAPOT-29-022-2026	Demolición de barda existente y andador, retiro de malla ciclónica y sustitución de andadores y suministro de reja acero al perímetro de los edificios "C y B"	\$ 190,950.65	22/05/2026	18/06/2026	Jose Arturo Ahuactzin Nava	1%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2025	29EIC0007I	FAM-POT-MS-06-2026	MEDIA SUPERIOR	ICATLAX NO. 07	Tlaxco	Tlaxco	BAPOT-29-023-2026	Obra exterior: construcción de pisos en andadores y plaza cívica, delimitación perimetral de 214.50 metros con malla ciclónica, suministro e instalación de 2 portones de acceso e instalación de biodigestor	\$ 1,504,266.55	24/06/2026	08/09/2026	Gabriela Leon Tzompantzi	1%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
21	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29DPR0195E	PGO-004-2026	Primaria	Benito Juárez	San Mateo Aticapac	Calpulalpan	BAPGO-29-001-2026	Obra exterior: construcción de barda perimetral de 2.10 m tipo infied	\$ 221,452.00	18/05/2026	05/07/2026	Armah, Proyectos y construcción, S. DE R.L. DE C.V.	20%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
20	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29DPR0245W	PGO-012-2026	Primaria	Maria Parra	San Felipe Sultepec	Calpulalpan	BAPGO-29-002-2026	Edificio A, B, suministro y colocación de impermeabilizante. Obra exterior: construcción de murete eléctrico	\$ 280,862.16	18/05/2026	05/07/2026	Armah, Proyectos y construcción, S. DE R.L. DE C.V.	15%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
19	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29EPR0133R	PGO-016-2026	Primaria	Niños Heroes de Chapultepec	Santa Ana Chiuauhtempan	Santa Ana Chiuauhtempan	BAPGO-29-003-2026	Edificios I,A,B,G" suministro y colocación de impermeabilizante	\$ 726,273.66	18/05/2026	05/07/2026	Armah, Proyectos y construcción, S. DE R.L. DE C.V.	70%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
18	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29ETV0057A	PGO-021-2026	Telesecundaria	Severino Cuapantecatl	La Magdalena Soltepec	Tlaxco	BAPGO-29-004-2026	Edif. "A" rehabilitación general de servicios sanitarios, obra exterior. Rehabilitación de cisterna, red de drenaje y suministro, colocación de 1 luminaria punta de poste solar	\$ 475,027.72	18/05/2026	05/07/2026	Armah, Proyectos y construcción, S. DE R.L. DE C.V.	50%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
17	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29EST0006G	PGO-019-2026	Secundaria Técnica	Esc. Sec. Tec. 38	Hueyotlipán	Hueyotlipán	BAPGO-29-005-2026	Edificio "A, B, E, G" suministro y colocación de impermeabilizante, obra exterior: suministro y colocación de 4 luminarias punta de poste solar	\$ 1,379,437.04	25/05/2026	26/07/2026	Ilher, S.A. DE C.V	0%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
16	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29DPR0153F	PGO-003-2026	Primaria	General Lázaro Cárdenas	Barrio San Bartolomé	San Pablo del Monte	BALPGO-29-006-2026	Rehabilitación general de edificios "A, B, F, I", construcción de red para desalojo de aguas pluviales, suministro y colocación de 2 luminarias punta de poste solar	\$ 2,101,231.23	29/05/2026	20/08/2026	Yesenia Meneses Lima	0%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
15	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29DES0016W	PGO-011-2026	Secundaria General	Gabriela Mistral	Barrio San Bartolomé	San Pablo del Monte	BALPGO-29-007-2026	Rehabilitación general de edificio "G, H"	\$ 2,112,205.45	29/05/2026	20/08/2026	Yesenia Meneses Lima	0%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
14	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29DPR0030W	PGO-001-2026	Primaria	Profa. Leonarda Gomez Blanco	Xicohtzincó	Xicohtzincó	BALPGO-29-008-2026	Rehabilitación eléctrica general de edificios "A, B, C, I, H", obra exterior: construcción de murete eléctrico con preparación de acometida eléctrica, suministro y colocación de 4 luminarias punta de poste solar	\$ 750,214.88	05/06/2026	20/08/2026	Estructuras y Formados Metálicos, S. DE R.L. de C.V	0%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
13	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29DES0026C	PGO-008-2026	Secundaria General	Roman Saldaña Oropeza	Santa Cruz Guadalupe	Santa Ana Chiauhtempan	BALPGO-29-009-2026	Rehabilitación general de edificios "A, B, C, D, E, F, G, L" obra exterior: construcción nicho para tablero de control eléctrico, sustitución de transformador eléctrico aéreo por pedestal con transición subterránea, suministro y colocación de murete eléctrico prefabrica con preparación de acometida eléctrica trifasica, suministro y colocación de 8 luminarias punta de poste solar	\$ 3,036,802.09	05/06/2026	20/08/2026	Estructuras y Formados Metálicos, S. DE R.L. de C.V	1%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
12	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29DES0032N	PGO-005-2026	Secundaria General	Emiliano Zapata	Santa Isabel Tetlatlahuca	Santa Isabel Tetlatlahuca	BAPGO-29-010-2026	Rehabilitación general de edificios "A, C, E", obra exterior: suministro y colocación de 3 luminarias punta de poste solar	\$ 2,111,847.64	09/06/2026	17/08/2026	Proyectos y obras carreteras, S.A. DE C.V.	0%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
11	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29DJN0257K	PGO-018-2026	Jardin de niños	Joaquín Baranda	Casa Blanca	Tlaxco	BALPGO-29-011-2026	Edificio "B" construcción de aula didáctica 6x8 m. est. Regional aislada y obra exterior suministro y colocación de 2 luminarias punta de poste solar.		09/06/2026	17/08/2026	Proyectos y obras carreteras, S.A. DE C.V.	1%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
10	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29DES0042U	PGO-009-2026	Secundaria General	Francisco Javier Clavijero	San José Teacalco	San José Teacalco	BALPGO-29-012-2026	Rehabilitación general de los edificios "A, B, C, D, E, H" obra exterior, Suministro, colocación de barandal en rampas, andadores, 4 luminarias punta de poste solar, y 4 reflectores	\$ 2,083,270.06	10/06/2026	08/09/2026	Constructora y Desarrolladora DAEMAC, S.A de C.V	5%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
9	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29DML0002I	PGO-014-2026	Centro de Atención Múltiple	Centro de Atención Múltiple No. 02	San Andres Ahuasthuastepec	Tzompantepec	BALPGO-29-013-2026	Edificios "C, D, E, F" sustitución de etableros, obra exterior: sustitución de cableado, reparación de registros eléctricos, rehabilitación de murete eléctrico, suministro y colocación de 6 luminarias punta de poste solar y sustitución de red de drenaje.	\$ 1,416,316.09	10/06/2026	08/09/2026	Constructora y Desarrolladora DAEMAC, S.A de C.V	7%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
8	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29DES0013Z	PGO-017-2026	Secundaria General	Ignacio Manuel Altamirano	Zacatelco	Zacatelco	BALPGO-29-014-2026	Rehabilitación general de edificio "E, L, M" obra exterior: suministro y colocación de 1 luminaria punta de poste solar	\$ 2,201,360.51	16/06/2026	31/08/2026	Yesenia Meneses Lima	0%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
7	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29DJN0067T	PGO-024-2026	Jardin de niños	Estefania Castañeda	Tlaxcala de Xicohtencatl	Tlaxcala	BALPGO-29-015-2026	Obra exterior: demolición de barda y construcción de muro de contención con barda tipo inifed de 2.10 m de alto	\$ 1,145,638.12	16/06/2026	31/08/2026	Yesenia Meneses Lima	0%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
6	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29DES0044S	PGO-020-2026	Secundaria General	General Domingo Arenas	Xitotlahtla, (Cuarta sección)	Zacatelco	BALPGO-29-016-2026	Sustitución de impermeabilizante en edificios "F, H" rehabilitación eléctrica en edificios "A, C, D, F, H, J" obra exterior: rehabilitación general eléctrica, rehabilitación de transformador eléctrico, suministro y colocación 3 luminarias punta de poste solar	\$ 2,615,807.55	26/06/2026	24/08/2026	Balder Proyectos, obras e infraestructua, S.A DE C.V	0%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
5	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29EJN0089D	PGO-025-2026	Jardin de niños	Mili	Jesús Acatitla	Panotla	BALPGO-29-017-2026	Edificio "A": construcción de sanitario paea 1º año, edificio "B": construcción de desayunador de 6.00 x 8.00 mts. Estructura regional aislada, obra exterior: construcción de andador de concreto, rehabilitación parcial de red eléctrica y sanitaria, suministro y colocación de bomba en cárcamo seco, suministro y colocación de 2 luminarias punta de poste solar	\$ 1,392,353.52	26/06/2026	24/08/2026	Balder Proyectos, obras e infraestructua, S.A DE C.V	0%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
4	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29DPR0392F	PGO-007-2026	Primaria	Fracisco I Madero	La Victoria	Tenancingo	BAPGO-29-018-2026	Rehabilitación eléctrica en los edificios "A, B, D y E"; obra exterior: rehabilitación eléctrica general, construcción de nicho para reubicación del medidor eléctrico, suministro y colocación de 2 luminarias solares tipo punta de poste	\$ 420,194.39	17/06/2026	18/08/2026	Armah, Proyectos y construcción , S. DE R.L. DE C.V.	0%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
3	RAMO 33. FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2026	29EPR0079N	PGO-028-2026	Primaria	Fracisco I Madero	Fracisco I Madero	Nanacamilla de Mariano Arista	BAPGO-29-019-2026	Rehabilitación general de los edificios "B, C, D, E, R, H" y obra exterior suministro, colocación de 4 reflectores, 2 luminarias punta de poste solar	\$ 728,347.25	17/06/2026	18/08/2026	Luis Alberto Hernández Águila	0%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION
2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES (CONCENTRADORA)	ITIFE	ITIFE-29-01-2026	GENERAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	ITIFE-29-001-2026	CONSTRUCCION DE DRENAJE (SE CUENTA CON FOSA SÉPTICA QUE ESTA A PUNTO DE COLAPSAR)	\$ 357,877.46	09/01/2026	11/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR GIO S.A. DE C.V.	100%	100.00%	FINIQUITADA
									ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Y EQUIPAMIENTO PARA INSTALACION DEL "ARCHIVO GENERAL DE ITIFE"	\$ 343,463.55	09/01/2026	11/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR GIO S.A. DE C.V.	100%	100.00%	FINIQUITADA
									REPARACION Y REHABILITACION DE BAÑOS	\$ 102,294.26	09/01/2026	11/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR GIO S.A. DE C.V.	100%	100.00%	FINIQUITADA
									MANTENIMIENTO GENERAL (IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y OTROS)	\$ 719,640.59	09/01/2026	11/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR GIO S.A. DE C.V.	100%	100.00%	FINIQUITADA
1	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES (CONCENTRADORA)	ITIFE	ITIFE-29-02-2026	GENERAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	ITIFE-29-002-2026	Edificio "E" remodelación y terminación de área de archivo	\$ 339,199.13	25/06/2026	29/07/2026	Grupo Empresarial CCI, s.a DE C.V.	20%	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCION