



AVANCES DE OBRA TERCER TRIMESTRE 2021 B



No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FISICO	STATUS	SUPERVISOR
1	EAC-REH-097-2021	PRIMARIA	POTFAM-29-088-2021	PRIMARIA XICOHTENCATL	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	29DPR0265J	REHABILITACIÓN GENERAL	210,952.03	17/05/2021	27/06/2021	ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	100%	PROCESO DE FINIQ.	ING. JORGE ARMANDO RAMOS RAMIREZ
9	PGO-014-2021	PRIMARIA	BAPGO-29-009-2021	GRAL LAZARO CARDENAS	Barrio San Bartolome	San Pablo del Monte		PRIMARIA, GENERAL LAZARO CARDENAS, BARRIO SAN BARTOLOME, SAN PABLO DEL MONTE.	74,256.56	07/06/2021	21/07/2021	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	45%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
10	PGO-016-2021	JARDIN DE NIÑOS	BAPGO-29-010-2021	CRISTOBAL COLON	San Marcos Contla	Papalotla de Xicohténcatl		JARDIN DE NIÑOS, CRISTOBAL COLON, SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTENCATL. EDIFICIO 'A' AMPLIACION DE SANITARIOS	785,249.97	07/06/2021	19/09/2021	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	45%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
1	FAM-POT-SUP-10-2021	SUPERIOR	SUPPOT-29-011-2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE	San Diego Recova	Hueyotlipan		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE, SAN DIEGO RECOVA, HUEYOTLIPAN. CONEXION DEL SEVICIO DE	170,576.14	07/06/2021	19/09/2021	Moises Felipe Fernandez Valencia	95%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	ING. VERONICA BAUTISTA NETZAHUATL
1	EDINEN-01-2021	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL	EDINEN-29-001-2021	NORMAL URBANA FEDERAL LICENCIADO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	Adolfo Lopez Mateos	TLaxcala de Xicohtencatl		NORMAL URBANA FEDERAL LICENCIADO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, ADOLFO LOPEZ MATEOS, TLAXCALA DE XICOHTENCATL	96,450.57	14/06/2021	26/09/2021	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	50%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	ING. JORGE ARMANDO RAMOS RAMIREZ
2	EDINEN-02-2021	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL	EDINEN-29-002-2021	NORMAL URBANA FEDERAL LICENCIADO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	Adolfo Lopez Mateos	TLaxcala de Xicohtencatl		NORMAL URBANA FEDERAL LICENCIADO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, ADOLFO LOPEZ MATEOS, TLAXCALA DE XICOHTENCATL. AMPLIACION	144,935.72	14/06/2021	26/09/2021	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	80%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	ING. JORGE ARMANDO RAMOS RAMIREZ
3	EDINEN-05-2021	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL	EDINEN-29-003-2021	NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO JUAREZ	Panotla	Panotla		NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO JUAREZ, PANOTLA. EDIFICIO 'M' REHABILITACION GENERAL (ENFERMERIA, ALMACEN DE	253,139.27	14/06/2021	26/09/2021	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	60%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	ING. JORGE ARMANDO RAMOS RAMIREZ
11	PGO-POT-012-2021	PRIMARIA	BAPOT-29-012-2021	AMADO NERVO	Atlangatepec	Atlangatepec		PRIMARIA, AMADO NERVO, ATLANGATEPEC. EDIFICIO 'C' REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (BARDA	716,785.19	14/06/2021	12/09/2021	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	45%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	ING. VERONICA BAUTISTA NETZAHUATL
# 2	FAM-POT-SUP-01-2021	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL	SUPPOT-29-028-2021	NORMAL URBANA FEDERAL LICENCIADO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	Adolfo Lopez Mateos	TLaxcala de Xicohtencatl		NORMAL URBANA FEDERAL LICENCIADO EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, TLAXCALA DE XICOHTENCATL. CONCRETO HIDRAULICO EN CORREDOR Y ACCESO NORTE	387,662.81	05/07/2021	05/09/2021	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	100%	PROCESO DE FINIQ.	ING. JORGE ARMANDO RAMOS RAMIREZ
# 4	FAM-POT-SUP-02-2021	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL	SUPPOT-29-030-2021	NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO JUAREZ	Panotla	Panotla		NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO JUAREZ, PANOTLA. REHABILITACION DE CUBIERTA MULTIPANEL EDIFICIO 'U' (SALA AUDIO VISUAL, SALON DE MUSICA, LABORATORIO, AULA DE DANZA)	332,789.15	05/07/2021	05/09/2021	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	100%	PROCESO DE FINIQ.	ING. JORGE ARMANDO RAMOS RAMIREZ
# 3	FAM-POT-SUP-03-2021	NORMAL SUPERIOR DE EDUCACION PREESCOLAR	SUPPOT-29-029-2021	FRANCISCA MADERA MARTINEZ	Panotla	Panotla		NORMAL PREESCOLAR FRANCISCA MADERA MARTINEZ, PANOTLA. REHABILITACION GENERAL	386,701.69	05/07/2021	05/09/2021	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	100%	PROCESO DE FINIQ.	ING. JORGE ARMANDO RAMOS RAMIREZ
# 1	PGO-POT-017-2021	PRIMARIA	BAPOT-29-031-2021	JUSTO SIERRA	San Pedro Ecatepec	Atlangatepec		PRIMARIA, JUSTO SIERRA, SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC. REHABILITACION DE EDIFICIO 'A, B, C, E, ' Y OBRA EXTERIOR	370,692.20	05/07/2021	22/08/2021	METZTLI INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	100%	PROCESO DE FINIQ.	ING. VERONICA BAUTISTA NETZAHUATL



AVANCES DE OBRA TERCER TRIMESTRE 2021 B



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FISICO	STATUS	SUPERVISOR
# 34	PGO-050-2021	TELESECUNDARIAS	BAPGO-29-034-2021	5 DE MAYO	San José Teacalco	San José Teacalco		TELESECUNDARIA, 5 DE MAYO, SAN JOSE TEACALCO. EDIFICIO 'A, C, D' REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR	998,947.54	05/07/2021	03/10/2021	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	100%	PROCESO DE FINIQ.	ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
# 35	PGO-052-2021	SECUNDARIA GENERAL	BAPGO-29-035-2021	FCO. J. CLAVIJO	San José Teacalco	San José Teacalco		SECUNDARIA GENERAL, FCO. J. CLAVIJO. SAN JOSE TEACALCO. EDIFICIO 'A, B, C, H, ' REHABILITACION GENERAL, EDIFICIO 'D' REHABILITACION ELECTRICA EN ALIMENTACION Y OBRA EXTERIOR	1,097,278.53	05/07/2021	03/10/2021	CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV	100%	PROCESO DE FINIQ.	ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
# 36	PGO-010-2021	PRIMARIA	BAPGO-29-036-2021	AÑO DE JUAREZ 1972	Contla	Contla de Juan Cuamatzi		PRIMARIA, AÑO DE JUAREZ 1972, CONTLA DE JUAN CUAMATZI. OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE PISOS PARA CONFORMACION DE PLAZA, REJILLA PLUVIAL Y REHABILITACION DE DRENAJES	458,938.65	05/07/2021	02/09/2021	J. ANGEL GARCIA BEDOLLA	100%	PROCESO DE FINIQ.	ING. ALEJANDRA FLORES GALLEGOS
# 37	PGO-011-2021	JARDIN DE NIÑOS	BAPGO-29-037-2021	MELCHOR OCAMPO	Teolocholco	Teolocholco		JARDIN DE NIÑOS, MELCHOR OCAMPO, TEOLOCHOLCO EDIFICIO 'F' CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS AISLADA Y OBRA EXTERIOR	169,310.91	05/07/2021	02/09/2021	J. ANGEL GARCIA BEDOLLA	100%	PROCESO DE FINIQ.	ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
# 6	FAM-POT-SUP-04-2021	NORMAL SUPERIOR DE EDUCACION PRIMARIA	SUPPOT-29-033-2021	NORMAL PRIMARIA PROFRA. LEONARDA GOMEZ BLANCO	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco		NORMAL PRIMARIA PROFRA. LEONARDA GOMEZ BLANCO. APLANADO Y PINTURA EN BARDA PERIMETRAL	102,719.26	05/07/2021	05/09/2021	Thalia Dinorah Acosta Cano	100%	PROCESO DE FINIQ.	ING. JOSE CARLOS HERRERA ZAMORA
# 5	FAM-POT-SUP-05-2021	NORMAL SUPERIOR DE EDUCACION PRIMARIA	SUPPOT-29-032-2021	NORMAL PRIMARIA PROFRA. LEONARDA GOMEZ BLANCO	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco		NORMAL PRIMARIA PROFRA. LEONARDA GOMEZ BLANCO. SANTA APOLONIA TEACALCO. EDIFICIO 'K' BODEGA 3 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	279,632.48	05/07/2021	05/09/2021	Thalia Dinorah Acosta Cano	100%	PROCESO DE FINIQ.	ING. JOSE CARLOS HERRERA ZAMORA
# 2	FAM-POT-SUP-06-2021	NORMAL SUPERIOR DE EDUCACION PRIMARIA	SUPPOT-29-034-2021	NORMAL PRIMARIA PROFRA. LEONARDA GOMEZ BLANCO	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco		NORMAL PRIMARIA PROFRA. LEONARDA GOMEZ BLANCO. SANTA APOLONIA TEACALCO. EDIFICIO 'A, B, C, D' REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR	496,851.14	05/07/2021	05/09/2021	Thalia Dinorah Acosta Cano	100%	PROCESO DE FINIQ.	ING. JOSE CARLOS HERRERA ZAMORA
# 1	PGO-POT-018-2021	JARDIN DE NIÑOS	BAPOT-29-035-2021	ELIA JUAREZ CARRO	Chimalpa	Acuamanala de Miguel Hidalgo		JARDIN DE NIÑOS, ELIA JUAREZ CARRO, CHIMALPA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO. EDIFICIO 'A, B, C, D, E, F, G, ' REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR	832,840.27	05/07/2021	03/10/2021	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	100%	PROCESO DE FINIQ.	ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
# 4	PGO-POT-460-2021	JARDIN DE NIÑOS	BAPOT-29-036-2021	ERASMO PEREZ Y PEREZ	San Bernabe Capula	Nativitas		JARDIN DE NIÑOS, ERASMO PEREZ Y PEREZ, SAN BERNABE CAPULA, NATIVITAS. EDIFICIO 'C' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	399,952.95	05/07/2021	03/10/2021	CESAR HERNANDEZ TEPEPA	100%	PROCESO DE FINIQ.	ING. JOSE CARLOS HERRERA ZAMORA
# 2	FAM-POT-MS-03-2021	COLEGIO DE BACHILLERES	MSPOT-29-038-2021	COBAT 22	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc		COBAT 22, SAN DAMIAN TEXOLOC, TEXOLOC. EDIFICIO 'A, B, G' IMPERMEABILIZACION	242,805.63	05/07/2021	03/10/2021	RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL	75%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO



AVANCES DE OBRA TERCER TRIMESTRE 2021 B



	No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FISICO	STATUS	SUPERVISOR
#	1	FAM-POT-MS-01-2021	PLANTELES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFEC	MSPOT-29-037-2021	CONALEP NO.3	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco		CONALEP NO. 3, SANTA APOLONIA TEACALCO. EDIFICIO 'H' SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE	192,437.91	05/07/2021	03/10/2021	RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL	80%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	ING. JOSE CARLOS HERRERA ZAMORA
#	26	PGO-POT-009-2021	JARDIN DE NIÑOS	BAPOT-29-039-2021	VICENTE GUERRERO	Concepción Hidalgo	Atltzayanca		JARDIN DE NINOS, VICENTE GUERRERO, CONCEPCION HIDALGO, ATLTZAYANCA, EDIFICIO 'C' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA	360,447.12	05/07/2021	22/09/2021	OPRA Construcciones S.A. de C.V.	50%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	ARQ. ALEJANDRO JIMENEZ RODRIGUEZ