

| No. | CODIGO              | NIVEL                       | No. CONTRATO      | NOMBRE DE LA OBRA                   | LOCALIDAD               | MUNICIPIO                 | CCT        | DESCRIPCION   | MONTO DEL CONTRATO CON IVA | INICIO     | TERMINO    | CONTRATISTA  | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO | STATUS            | SUPERVISOR                       |
|-----|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|---|----------------------------|------------|------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| 1   | SUP-REM-POT-03-2018 | SUPERIOR                    | BA-29-004-2019    | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA | EL CARMEN XALPATLAHUAYA | HUAMANTLA                 | 29MSU0011Z | EDIFICIO "T" PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE  | 318,931.80                 | 21/01/2019 | 11/03/2019 | CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.                                 | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ    |
| 2   | PGO-005-2019        | PRIMARIA                    | BA-29-002-2019    | JOSE MA MORELOS                     | Cuapiaxtla              | Cuapiaxtla                | 29DJN0193Q | PRIMARIA, JOSE MARIA MORELOS, CUAPIAXTLA. REHABILITACION GENERAL.   | 632,390.45                 | 03/12/2018 | 21/04/2019 | HEGO URBANIZACIONES, SA DE CV                                      | 100%              | 100%          | PROCESO DE FINIQ. | ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ    |
| 3   | PGO-006-2019        | PRIMARIA                    | BA-29-003-2019    | JUSTO SIERRA                        | San Juan Huactzinco     | San Juan Huactzinco       | 29DPR0347T | PRIMARIA, JUSTO SIERRA, SAN JUAN HUACTZINCO. REHABILITACION GENERAL.  | 676,069.68                 | 03/12/2018 | 21/04/2019 | HEGO URBANIZACIONES, SA DE CV                                      | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ARQ. DAGOBERTO MENA ROJAS        |
| 4   | PGO-POT-398-2018    | PRIMARIA                    | BA-29-001-2019    | GABINO BARREDA                      | Guadalupe Victoria      | Nativitas                 |            | PRIMARIA, GABINO BARREDA, GUADALUPE VICTORIA, NATIVITAS. EDIFICIO "A" DEMOLICION DE EDIFICIO (EXCEDENTES DE SISMO)  | 96,661.45                  | 15/01/2019 | 24/01/2019 | SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V. | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ARQ. DAGOBERTO MENA ROJAS        |
| 5   | PGO-POT-394-2018    | PRIMARIA                    | BA-29-131-2018    | IGNACIO ZARAGOZA                    | Ignacio Zaragoza        | Hueyotlipan               |            | PRIMARIA, IGNACIO ZARAGOZA, HUEYOTLIPAN. EDIFICIO "C" REHABILITACION (EXCEDENTE DE SISMO)   | 65,086.16                  | 07/01/2019 | 13/01/2019 | MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL SA DE CV               | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO  |
| 6   | PGO-POT-400-2019    | JARDIN DE NIÑOS             | BA-29-005-2019    | CATALINA D ERZELL                   | Papalotla               | Papalotla de Xicohténcatl | 29EJN0005F | JARDIN DE NIÑOS, CATALINA D'ERZELL, PAPALOTLA DE XICHTENCATL. EDIFICIO "A" REHABILITACION DE SANITARIO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO                   | 188,715.28                 | 17/12/2018 | 10/03/2019 | RAYIL CONSTRUCCIONES, SA DE CV                                     |                   | 100%          | FINIQ.            | ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA |
| 7   | PGO-007-2019        | JARDIN DE NIÑOS             | BA-29-0001-2019   | RAFAEL RAMIREZ                      | San José Atoyatenco     | Nativitas                 | 29DJN0125T | JARDIN DE NIÑOS, RAFAEL RAMIREZ, SAN JOSE ATOYATENCO, NATIVITAS. EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE BODEGA 3 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 175,775.12                 | 11/03/2019 | 05/04/2019 | CONSTRUCCIOX OXO SA DE CV  | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ARQ. DAGOBERTO MENA ROJAS        |
| 8   |                     |                             |                   |                                     |                         |                           |            |   |                            |            |            |  |                   |               |                   |                                  |
| 9   |                     |                             |                   |                                     |                         |                           |            |   |                            |            |            |  |                   |               |                   |                                  |
| 10  |                     |                             |                   |                                     |                         |                           |            |   |                            |            |            |  |                   |               |                   |                                  |
| 11  |                     |                             |                   |                                     |                         |                           |            |   |                            |            |            |  |                   |               |                   |                                  |
| 12  |                     |                             |                   |                                     |                         |                           |            |   |                            |            |            |  |                   |               |                   |                                  |
| 13  |                     |                             |                   |                                     |                         |                           |            |   |                            |            |            |  |                   |               |                   |                                  |
| 14  | PGO-005-2019        | PRIMARIA                    | BAPGO-29-002-2019 | JOSE MA MORELOS                     | Cuapiaxtla              | Cuapiaxtla                | 29DJN0193Q | PRIMARIA, JOSE MARIA MORELOS, CUAPIAXTLA. REHABILITACION GENERAL.   | 632,390.45                 | 03/12/2018 | 21/04/2019 | HEGO URBANIZACIONES, SA DE CV                                      | 100%              | 100%          | PROCESO DE FINIQ. | ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ    |
| 15  | PGO-006-2019        | PRIMARIA                    | BAPGO-29-003-2019 | JUSTO SIERRA                        | San Juan Huactzinco     | San Juan Huactzinco       | 29DPR0347T | PRIMARIA, JUSTO SIERRA, SAN JUAN HUACTZINCO. REHABILITACION GENERAL.  | 676,069.68                 | 03/12/2018 | 21/04/2019 | HEGO URBANIZACIONES, SA DE CV                                      | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ARQ. DAGOBERTO MENA ROJAS        |
| 16  | PGO-053-2019        | EDUCACION PRIMARIA INDIGENA | BAPGO-29-004-2019 | TELPOCHKALI                         | Xolalpan                | San Francisco Tetlanohcan |            | PRIMARIA, TEPOCHKALI, BARRIO DE XOLALPAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN. EDIFICIOS "A, B, C, D, E" REHABILITACION GENERAL                                       | 286,751.54                 | 31/05/2019 | 14/06/2019 | MA. ELITANIA RODRÍGUEZ GARCÍA                                      | 100%              | 98%           |                   | ARQ. DAGOBERTO MENA ROJAS        |
| 17  | PGO-038-2019        | PRIMARIA                    | BAPGO-29-005-2019 | FAUSTO VEGA SANTANDER               | Muñoz                   | Muñoz de Domingo Arenas   | 29EPR0009S | PRIMARIA FAUSTO VEGA SANTANDER, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS. EDIFICIO "A" APLICACION DE PINTURA, BEBEDEROS, ASTA BANDERA, COMEDRO, CANCHA Y ROTULO DE FACHADA   | 43,371.77                  | 30/05/2019 | 06/06/2019 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES EDB, SA DE CV                            | 100%              | 98%           |                   | ING. ELIZABETH PEREZ SANCHEZ     |

| No. | CODIGO           | NIVEL                      | No. CONTRATO       | NOMBRE DE LA OBRA                  | LOCALIDAD                | MUNICIPIO                     | CCT        | DESCRIPCION   | MONTO DEL CONTRATO CON IVA | INICIO     | TERMINO    | CONTRATISTA   | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO | STATUS            | SUPERVISOR                       |
|-----|------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|---|----------------------------|------------|------------|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| 18  | EAC-MEJ-129-2019 | PREESCOLAR                 | POTFAM-29-012-2019 | MIGUEL N. LIRA                     | SANTA ANA CHIAUTEMPAN    | CHIAUTEMPAN                   | 29EJN0044H | Mejoramiento  | 1,440,404.00               | 24/05/2019 | 15/07/2019 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR EL COMPAS, S.A. DE C.V.     | 0%                | 100%          |                   | ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ   |
| 19  | PGO-POT-390-2018 | PRIMARIA                   | BAPOT-29-007-2019  | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA          | SAN BARTOLOME TENANGO    | TETLATLAHUCA                  | 29DPR0304V | EDIFICIO "B,C,D" IMPERMEABILIZANTE  | 155,618.09                 | 17/06/2019 | 07/07/2019 | DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED, S.A. DE C.V. | 100%              | 40%           |                   | ARQ. DAGOBERTO MENA ROJAS        |
| 20  | PGO-POT-392-2018 | TELESECUNDARIA             | BAPOT-29-008-2019  | FRANCISCO I MADERO                 | FRANCISCO I MADERO       | NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA | 29ETV0038M | CONSTRUCCION DE CISTERNA  | 130,242.00                 | 16/06/2019 | 16/07/2019 | JAQUELINEFLORES LEON                                | 69%               | 5%            |                   | ARQ. JESUS CARRO RODRIGUEZ       |
| 21  |                  |                            |                    |                                    |                          |                               |            |   |                            |            |            |   |                   |               |                   |                                  |
| 22  | PGO-021-2019     | ESC EDUCACION ESPECIAL     | BAPGO-29-006-2019  | CENTROS DE ATENCION MULTIPLE NO. 1 | Ocotlan                  | Tlaxcala de Xicohtencatl      |            | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 1, OCOTLAN, TLAXCALA DE XICOHTENCATL. EDIFICIO ' C ' REHABILITACION GENERAL   | 400,620.48                 | 24/06/2019 | 28/07/2019 | ESCOBAR ANGULO MARGARITO                            | 100%              | 5%            |                   | ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ |
| 23  | PGO-POT-389-2018 | ESC. EDUCACION MULTIPLE 18 | BAPOT-29-010-2019  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 18     | TEOLOCHOLCO              | TEOLOCHOLCO                   | 29DML0018J | REHABILITACIÓN ELECTRICA, EDIFICIO "A, B, C" IMPERMEABILIZANTE  | 348,310.68                 | 01/07/2019 | 30/08/2019 | MARIBEL HERNANDEZ CRUZ                              | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA |
| 24  | PGO-POT-257-2018 | PRIMARIA                   | BAPOT-29-011-2019  | XICOHTENCATL AXAYACATZIN           | TLAXCALA DE XICOHTENCATL | TLAXCALA DE XICOHTENCATL      | 29DPR0033T | REHABILITACION ELECTRICA Y MURETE ELECTRICO   | 134,641.70                 | 01/07/2019 | 30/04/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, S.A DE C.V.                | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ |
| 25  | PGO-056-2019     | JARDIN DE NIÑOS            | BAPGO-29-008-2019  | INNOMINADO                         | COLONIA GUERRERO         | TEPEYANCO                     | 29EJN0101F | EDIFICIO "A,B, C, D" PINTURA EN EXTERIOR E INTERIOR, REHABILITACION ELECTRICA E HIDRAULICA, JUEGOS INFANTILES, SOLDADURA Y PINTURA.                                       | 151,274.72                 | 08/07/2019 | 22/07/2019 | MA. ELITANIA RODRÍGUEZ GARCÍA                       | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ |
| 26  | PGO-POT-393-2018 | SECUNDARIA GENERAL         | BAPOT-29-012-2019  | RAIZ Y COMPROMISO                  | Cuapiaxtla               | Cuapiaxtla                    | 29DES0036J | EDIFICIO "I" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN PLAFON , EDIFICIO "J" SUSTITUCION DE LOSA Y PINTURA, EDIFICIO "L" REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 434,113.67                 | 08/07/2019 | 11/08/2019 | HIJUMAR D.C.A., DE S.A. DE C.V                      | 0%                | 95%           |                   | ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ    |
| 27  | PGO-POT-260-2018 | TELESECUNDARIA             | BAPOT-29-014-2019  | MAXIMO ROJAS                       | SANTIAGO TLALPAN         | HUEYOTLUPAN                   | 29ETV0051G | REHABILITACION ELECTRICA  | 83,697.85                  | 15/07/2019 | 24/07/2019 | CRISTIAN ALEXIS SANTOS PAEZ                         | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ARQ. JESUS CARRO RODRIGUEZ       |
| 28  | PGO-POT-244-2018 | PRIMARIA                   | BAPOT-29-015-2019  | GREGORIO TORRES QUINTERO           | OCOTITLA                 | TETLA DE LA SOLIDARIDAD       | 29DPR0215B | EDIFICIO "A, B, C" IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA. EDIFICIO "D" SUSTITUCION DE LOSA DE MULTIPANEL. EDIFICIO "E" IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA.                                 | 304,240.73                 | 15/07/2019 | 16/08/2019 | EDITH MONTES JIMENES                                | 92%               | 100%          | PROCESO DE FINIQ. | ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ    |
| 29  | PGO-050-2019     | SECUNDARIA GENERAL         | BAPGO-29-009-2019  | RAUL ISIDRO BURGOS                 | XICOHTZINCO              | XICOHTZINCO                   | 29DES0014Y | EDIFICIO "M" REHABILITACION DE LABORATORIO POLIFUNCCIONAL Y OBRA EXTERIOR   | 241,547.69                 | 15/07/2019 | 12/09/2019 | ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.                     | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ |
| 30  | PGO-042-2019     | PRIMARIA                   | BAPGO-29-010-2019  | ANTONINO GONZALEZ ABASCAL          | ZACATELCO                | ZACATELCO                     | 29DPR0135Q | EDIFICIO "H" AULA DIDACTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR  | 342,742.94                 | 15/07/2019 | 12/09/2019 | ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE CV.                     | 100%              | 100%          | PROCESO DE FINIQ. | ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ |
| 31  | PGO-020-2019     | JARDIN DE NIÑOS            | BAPGO-29-011-2019  | EDUARDO ALONSO ESCARCEGA           | XALOZTOC                 | XALOZTOC                      | 29DJN0102I | EDIFICIO "A" ADAPTACION DE MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR   | 74,914.92                  | 22/07/2019 | 09/09/2019 | CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.                  | 0%                | 100%          |                   | ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ    |

| No. | CODIGO           | NIVEL           | No. CONTRATO      | NOMBRE DE LA OBRA         | LOCALIDAD                             | MUNICIPIO                              | CCT        | DESCRIPCION  | MONTO DEL CONTRATO CON IVA | INICIO     | TERMINO    | CONTRATISTA                         | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO | STATUS            | SUPERVISOR                       |
|-----|------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|------------|--|----------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| 32  | PGO-012-2019     | JARDIN DE NIÑOS | BAPGO-29-012-2019 | VICENTE GUERRERO          | CONCEPCION HIDALGO                    | ALTZAYANCA                             | 29DJN0081M | EDIFICIO "C" ADAPTACION DE MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR              | 98,932.50                  | 22/07/2019 | 09/09/2019 | CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.  | 0%                | 100%          |                   | ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ    |
| 33  | PGO-014-2019     | JARDIN DE NIÑOS | BAPGO-29-013-2019 | BENITO JUAREZ             | Cuapiaxtla                            | Cuapiaxtla                             | 29DJN0048E | EDIFICIO "D2 ADAPTACION DE MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR.             | 83,649.27                  | 22/07/2019 | 09/09/2019 | CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.  | 0%                | 100%          |                   | ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ    |
| 34  | PGO-045-2019     | TELESECUNDARIA  | BAPGO-29-014-2019 | IGNACIO ZARAGOZA          | ZITLALTEPEC                           | ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS | 29DTV0032T | EDIFICIO "A, B, B-1, C, D," IMPERMEABILIZACION                           | 251,567.84                 | 22/07/2019 | 09/09/2019 | CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.  | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ    |
| 35  | PGO-POT-401-2019 | JARDIN DE NIÑOS | BAPOT-29-020-2019 | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ        | GUARDIA                               | ZACATELCO                              | 29DJN0144H | EDIFICIO "A, B, C" REHABILITACION GENERAL                                | 611,886.92                 | 22/07/2019 | 08/09/2019 | GRUPO BOCARDO, S.A. DE C.V.         | 0%                | 100%          | PROCESO DE FINIQ. | ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ |
| 36  | PGO-066-2019     | TELESECUNDARIA  | BAPGO-29-015-2019 | MATLALCUEYETL             | SAN ISIDRO BUEN SUCESO                | SAN PABLO DEL MONTE.                   | 29DTV0011G | EDIFICIO "I" IMPERMEABILIZANTE   | 58,821.68                  | 22/07/2019 | 04/10/2019 | DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO            | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA |
| 37  | PGO-016-2019     | JARDIN DE NIÑOS | BAPGO-29-016-2019 | SILVESTRE REVUELTA        | PAPALOTLA                             | PAPALOTLA DE XICOHTENCATL              | 29DJN0087G | EDIFICIO "A" AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 327,697.59                 | 22/07/2019 | 04/10/2019 | DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO            | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA |
| 38  | PGO-POT-230-2018 | JARDIN DE NIÑOS | BAPOT-29-022-2019 | SIMÓN BOLIVAR             | SAN COSME ATLAMAXAC                   | TEPEYANCO                              | 29DJN0019J | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA Y PUERTA DE MALLA CICLONICA            | 23,825.34                  | 22/07/2019 | 25/08/2019 | CONSTRUCTORA ASDRUBAL, S.A. DE C.V. |                   | 100%          | FINIQ.            | ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ |
| 39  | PGO-POT-224-2018 | PRIMARIA        | BAPOT-29-021-2019 | NACIONES UNIDAS           | ACXOTLA DEL MONTE                     | TEOLOCHOLCO                            | 29DPR0455A | EDIFICIO "A" REHABILITACION DE SANITARIOS                                | 386,571.10                 | 22/07/2019 | 25/08/2019 | CONSTRUCTORA ASDRUBAL, S.A. DE C.V. |                   | 100%          |                   | ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA |
| 40  | PGO-POT-242-2018 | PRIMARIA        | BAPOT-29-024-2019 | BENITO JUAREZ             | SANTA MARIA ATLIHUETZIAN              | YAUQUEMECAN                            | 29EPR0113D | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PISO DE CONCERTO EN PLAZA CIVICA            | 348,969.16                 | 22/07/2019 | 24/09/2019 | MARIBEL HERNANDEZ CRUZ              |                   | 95%           |                   | ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO  |
| 41  | PGO-POT-263-2018 | JARDIN DE NIÑOS | BAPOT-29-025-2019 | CRISTOBAL COLON           | SAN MARCOS CONTLA                     | PAPALOTLA DE XICOHTENCATL              | 29DJN0117K | EDIFICIO "A" SUSTITUCION DE LOSA MULTIPANEL                              | 296,330.47                 | 22/07/2019 | 18/08/2019 | CORPORACION DADJAR, S.A. DE C.V.    | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA |
| 42  | PGO-034-2019     | JARDIN DE NIÑOS | BAPGO-29-018-2019 | LUZ MARIA SERRADEL ROMERO | CHIAUTEMPAN                           | CHIAUTEMPAN                            | 29DJN0179X | EDIFICIO "A, B, C, D, E" IMPERMEABILIZACION                              | 273,328.95                 | 22/07/2019 | 20/08/2019 | ALDO TRINIDAD CRUZ MORALES          | 80%               | 100%          |                   | ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ   |
| 43  | PGO-022-2019     | TELESECUNDARIA  | BAPGO-29-017-2019 | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO | CHIAUTEMPAN                            | 29DTV0047V | EDIFICIO "A" REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR                    | 51,223.33                  | 22/07/2019 | 20/08/2019 | ALDO TRINIDAD CRUZ MORALES          | 0%                | 100%          |                   | ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ   |

| No. | CODIGO           | NIVEL                  | No. CONTRATO       | NOMBRE DE LA OBRA                 | LOCALIDAD                | MUNICIPIO                          | CCT        | DESCRIPCION  | MONTO DEL CONTRATO CON IVA | INICIO     | TERMINO    | CONTRATISTA   | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO | STATUS            | SUPERVISOR                       |
|-----|------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--|----------------------------|------------|------------|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| 44  | PGO-015-2019     | PRIMARIA               | BAPGO-29-019-2019  | SANTOS GALICIA XOCHIHUA           | COL. CHIPILO             | TERRENATE                          | 29DPR0056D | EDIFICIO "E" DOS AULAS 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR  | 552,240.09                 | 29/07/2019 | 11/10/2019 | JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ                        | 0%                | 100%          |                   | ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ    |
| 45  | PGO-030-2019     | ESC EDUCACION ESPECIAL | BAPGO-29-022-2019  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 2 | San Andrés Ahuashuatepec | Tzompantepec                       | 29DML0002I | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 2, SAN ANDRES AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC. OBRA EXTERIOR: MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO   | 83,112.35                  | 29/07/2019 | 08/09/2019 | GPO 17 TETHRA, SA DE CV                             | 0%                | 1%            |                   | ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ    |
| 46  | PGO-011-2019     | PRIMARIA               | BAPGO-29-021-2019  | MARIANO MATAMOROS                 | Hueyotlipan              | Hueyotlipan                        | 29DPR0284Y | PRIMARIA, MARIANO MATAMOROS. HUEYOTLIPAN. EDIFICIO ' R ' SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS 2 X 2 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR               | 123,881.79                 | 29/07/2019 | 28/09/2019 | GPO 17 TETHRA, SA DE CV                             | 0%                | 0%            |                   | ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO  |
| 47  | PGO-010-2019     | JARDIN DE NIÑOS        | BAPGO-29-020-2019  | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO         | Jesús Huitznáhuac        | Santa Cruz Tlaxcala                | 29EIN0058K | JARDIN DE NIÑOS, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, JESUS HUITZNAHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA. EDIFICIO ' A ' ADAPTACION DE MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR            | 69,095.78                  | 24/07/2019 | 23/09/2019 | GPO 17 TETHRA, SA DE CV                             | 0%                | 0%            |                   | ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ   |
| 48  | PGO-037-2019     | JARDIN DE NIÑOS        | BAPGO-29-023-2019  | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO         | Calpulalpan              | Calpulalpan                        | 29DIN0017L | JARDIN DE NIÑOS, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALPULALPAN. EDIFICIO ' A ' SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE   | 142,468.90                 | 29/07/2019 | 08/09/2019 | GPO 17 TETHRA, SA DE CV                             | 76%               | 50%           |                   | ARQ. JESUS CARRO RODRIGUEZ       |
| 49  | PGO-001-2019     | PRIMARIA               | BAPGO-29-045-2019  | MAXIXCATZIN                       | SAN FRANCISCO OCOTELULCO | TOTOLAC                            | 29EPR0124J | EDIFICIO "A" DIRECCION 3 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR  | 296,130.08                 | 12/08/2019 | 13/10/2019 | MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ                      | 40%               | 90%           |                   | ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ |
| 50  | PGO-044-2019     | PRIMARIA               | BALPGO-29-061-2019 | MIGUEL HIDALGO                    | Santa María Aquihhuac    | Contla de Juan Cuamatzi            | 29EPR0103X | PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO, SANTA MARIA AQUIAHUAC, CONTLA DE JUAN CUAMATZI. EDIFICIO ' D ' DESAYUNADOR 12 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 897,882.37                 | 09/09/2019 | 17/11/2019 | CELIA VALADEZ PAREDES                               | 0%                | 15%           |                   | ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ   |
| 51  | PGO-008-2019     | JARDIN DE NIÑOS        | BAPGO-29-043-2019  | MAXIMO ROJAS                      | TEOLOCHOLCO              | TEOLOCHOLCO                        | 29DJN0197M | EDIFICIO "A" ADAPTACION DE MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR  | 93,574.62                  | 05/08/2019 | 15/09/2019 | CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 0%                | 100%          |                   | ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA |
| 52  | PGO-003-2019     | JARDIN DE NIÑOS        | BAPGO-29-042-2019  | DIEGO RIVERA                      | MAZATECOCHCO             | MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS | 29DIN0245F | EDIFICIO" F" AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR   | 312,546.83                 | 05/08/2019 | 27/10/2019 | CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 0%                | 90%           |                   | ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA |
| 53  | PGO-057-2019     | JARDIN DE NIÑOS        | BAPGO-29-036-2019  | FELIPE MAZARRASA                  | SANTIAGO TEPETICPAC      | TOTOLAC                            | 29EIN0026S | EDIFICIO" D" AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR   | 326,630.80                 | 05/08/2019 | 13/10/2019 | ALONDRA LOPEZ CARRO                                 | 0%                | 40%           |                   | ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ |
| 54  | PGO-POT-388-2018 | PRIMARIA               | BAPOT-29-026-2019  | IGNACIO ALLENDE                   | Panotla                  | Panotla                            | 29DPR0155D | PRIMARIA, IGNACIO ALLENDE, PANOTLA. EDIFICIO ' A, B, D, E ' REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR   | 205,066.76                 | 13/08/2019 | 16/09/2019 | ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ                             | 0%                | 90%           |                   | ING. ELIZABETH PEREZ SANCHEZ     |
| 55  | PGO-POT-409-2018 | SECUNDARIA TECNICA     | BAPOT-29-028-2019  | E.S.T.NUM.26 HUAMANTLA 450        | Huamantla                | Huamantla                          | 29DST0026V | SECUNDARIA TECNICA NO. 26, HUAMANTLA 450, HUAMANTLA. REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS ' D, H, J ' Y OBRA EXTERIOR                                       | 271,618.26                 | 12/08/2019 | 10/09/2019 | LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES                       | 0%                | 100%          | PROCESO DE FINIQ. | ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ    |

| No. | CODIGO           | NIVEL              | No. CONTRATO      | NOMBRE DE LA OBRA                    | LOCALIDAD                    | MUNICIPIO                          | CCT        | DESCRIPCION  | MONTO DEL CONTRATO CON IVA | INICIO     | TERMINO    | CONTRATISTA                                 | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO | STATUS            | SUPERVISOR                       |
|-----|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|--|----------------------------|------------|------------|---|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| 56  | PGO-POT-406-2019 | TELESECUNDARIAS    | BAPOT-29-029-2019 | FRANCISCO I MADERO                   | Francisco I. Madero          | Nanacamilpa de Mariano Arista      | 29ETV0038M | TELESECUNDARIA, FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA. EDIFICIO ' F ' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR                                 | 372,926.71                 | 19/08/2019 | 27/10/2019 | DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTONICOS, SA DE CV | 0%                | 50%           |                   | ARQ. JESUS CARRO RODRIGUEZ       |
| 57  | PGO-082-2019     | TELESECUNDARIAS    | BAPGO-29-048-2019 | SOR JUANA INES DE LA CRUZ            | San Lorenzo Axocomanitla     | San Lorenzo Axocomanitla           | 29ETV0002Y | TELESECUNDARIA, SOR JUANA INES DE LA CRUZ, SAN LORENZO AXOCOMANITLA REHABILITACION GENERAL   | 381,087.69                 | 21/08/2019 | 04/09/2019 | CONSTRUCCIONES ROSAMO SA DE CV              | 100%              | 100%          | FINIQ.            | ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ |
| 58  | PGO-054-2019     | PRIMARIA           | BAPGO-29-055-2019 | XICOHTENCATL                         | San Jorge Tezoquipan         | Panotla                            | 29DPR0108T | PRIMARIA, XICOHTENCATL, SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA. EDIFICIO ' Q ' MODULO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR   | 474,807.81                 | 26/08/2019 | 13/10/2019 | JOSE ALEJANDRO POPOCATL PORTILLA            | 0%                | 55%           |                   | ING. ELIZABETH PEREZ SANCHEZ     |
| 59  | PGO-POT-410-2019 | TELESECUNDARIAS    | BAPOT-29-032-2019 | FRANCISCO MARQUEZ                    | Mazatecochco                 | Mazatecochco de José María Morelos | 29DTV0044Y | TELESECUNDARIA FRANCISCO MARQUEZ, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE DRENAJE   | 265,116.64                 | 02/09/2019 | 13/10/2019 | GRUPO C G CAPITAL, SA DE CV                 | 0%                | 40%           |                   | ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA |
| 60  | PGO-083-2019     | PRIMARIA           | BAPGO-29-064-2019 | INSURGENTES                          | Soztepec de Ignacio Zaragoza | Huamantla                          | 29DPR0188V | PRIMARIA, INSURGENTES, SOLTEPEC DE IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA. REHABILITACION DE EDIFICIOS ' A, B, C, F, G '  | 179,416.90                 | 16/09/2019 | 05/10/2019 | MA. ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA               | 0%                | 100%          | PROCESO DE FINIQ. | ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ    |
| 61  | PGO-POT-415-2019 | SECUNDARIA TECNICA | BAPOT-29-033-2019 | E.S.T.NUM.26 HUAMANTLA 450           | Huamantla                    | Huamantla                          | 29DST0026V | SECUNDARIA TECNICA NO. 26, HUAMANTLA 450, HUAMANTLA. REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS ' A, B, C, E, K ' Y OBRA EXTERIOR   | 452,107.17                 | 17/09/2019 | 31/10/2019 | LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES               | 0%                | 85%           |                   | ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ    |
| 62  |                  |                    |                   |                                      |                              |                                    |            |  |                            |            |            |   |                   |               |                   |                                  |
| 63  | PGO-084-2019     | PRIMARIA           | BAPGO-29-065-2019 | GRAL LAZARO CARDENAS                 | San Bartolome                | San Pablo del Monte                | 29DPR0153F | PRIMARIA, GENERAL LAZARO CARDENAS, SAN BARTOLOME, SAN PABLO DEL MONTE, OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE BARRA.  | 377,350.69                 | 17/09/2019 | 31/10/2019 | LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES               | 0%                | 15%           |                   | ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA |
| 64  | PGO-POT-413-2019 | JARDIN DE NIÑOS    | BAPOT-29-035-2019 | JUAN ESCUTIA                         | Los Reyes Quiahuixtlán       | Totolac                            | 29EJN0080M | JARDIN DE NIÑOS, JUAN ESCUTIA, LOS REYES QUIAHUIXTLAN, TOTOLAC. EDIFICIO ' A, B ' IMPERMEABILIZACION   | 90,239.83                  | 23/09/2019 | 12/10/2019 | MIGUEL MUNIVE QUIROZ                        | 0%                | 90%           |                   | ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ |
| 65  | PGO-POT-411-2019 | PRIMARIA           | BAPOT-29-034-2019 | CORONEL FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL | San Diego Metepec            | Tlaxcala de Xicohtencatl           | 29DPR0150I | PRIMARIA, CORONEL FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL, SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA DE XICOHTENCATL. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN  | 69,393.71                  | 23/09/2019 | 12/10/2019 | MIGUEL MUNIVE QUIROZ                        |                   | 50%           |                   | ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ |
| 66  | PGO-071-2019     | JARDIN DE NIÑOS    | BAPGO-29-066-2019 | GREGORIO TORRES QUINTERO             | Santa Cruz Guadalupe         | Chiautempan                        | 29DJN0127R | JARDIN DE NIÑOS, GREGORIO TORRES QUINTERO, SANTA CRUZ GUADALUPE, CHIAUTEMPAN. EDIFICIO ' A ' SUSTITUCION DE CUBIERTA DE MULTYPANEL Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACION DE TORRE DE | 260,608.93                 | 23/09/2019 | 22/10/2019 | ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE                |                   | 0%            |                   | ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ   |
| 67  | PGO-POT-412-2019 | SECUNDARIA GENERAL | BAPOT-29-036-2019 | ADRIAN VAZQUEZ SANCHEZ               | Xaloztoc                     | Xaloztoc                           |            | SECUNDARIA GENERAL, ADRIAN VAZQUEZ SANCHEZ, XALOZTOC. OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARRA DE 10 ML.   | 60,326.50                  | 23/09/2019 | 13/10/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V.      | 0%                | 45%           |                   | ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ    |