



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

AVANCES DE OBRA
CORRESPONDIENTES AL 3er.
TRIMESTRE 2017
(FORMATO A)

NO. DE PROG.	No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	STATUS
1 PROGRAMAEXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015														
1	1	PROEXO-003-2018	SUPERIOR	ITAT-29-013-2017	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA	SAN DIEGO XOCOYUCAN	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO, SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, EDIFICIO 'E', CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CAFETERIA Y OBRA EXTERIOR	493,800.81	07/08/2017	10/09/2017	100%	68%	TERMINADA
	2	PROEXO-004-2017	SUPERIOR	ITAT-29-014-2017	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA	SAN DIEGO XOCOYUCAN	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA, SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. CUBIERTA DE CANCHA DE BASQUETBOL	986,953.13	14/08/2017	27/10/2017	50%	53%	EN PROCESO
	2								1,480,753.94			75%	61%	
2 RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2017.														
	1	PGO-004-2017	PRIMARIA	BAL-29-015-2017	GABRIELA MISTRAL	Huamantla	Huamantla	PRIMARIA, GABRIELA MISTRAL, HUAMANTLA. EDIFICIO 'J' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	320,965.25	21/08/2017	05/11/2017	18%	0%	EN PROCESO
	2	PGO-005-2017	PRIMARIA	BAL-29-015-2017	MAXIMO ROJAS	Ignacio Zaragoza	Huamantla	PRIMARIA, MAXIMO ROJAS, IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA. EDIFICIO 'C' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	254,282.82	21/08/2017	05/11/2017	20%	0%	EN PROCESO
	3	PGO-014-2017	SECUNDARIA TECNICA	BAL-29-016-2017	E.S.T.NUM.30 16 DE OCTUBRE DE 1874	Calpulalpan	Calpulalpan	SECUNDARIA TECNICA NO. 30 '16 DE OCTUBRE DE 1874', CALPULALPAN. EDIFICIO 'M' AULA 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	502,455.09	21/08/2017	05/11/2017	25%	0%	EN PROCESO
	4	PGO-020-2017	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-016-2017	IGNACIO ALLENDE	Xaloztoc	Xaloztoc	JARDIN DE NIÑOS, IGNACIO ALLENDE, XALOZTOC. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 21.8 ML.	159,558.91	21/08/2017	05/11/2017	25%	0%	EN PROCESO



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

AVANCES DE OBRA
CORRESPONDIENTES AL 3er.
TRIMESTRE 2017
(FORMATO A)

NO. DE PROG.	No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	STATUS
	5	PGO-012-2017	PRIMARIA	BAL-29-017-2017	FRANCISCO SARABIA	Fco. Sarabia	Calpulalpan	PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, FRANCISCO SARABIA, CALPULALPAN. EDIFICIO 'Q' P.B. 2 DIRECCIONES 1 E.E. C/U + 3 AULAS 2 E.E. C/U + ESCALERA 1 E.E., P.A. 4 AULAS 2 E.E. C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	3,531,319.19	28/08/2017	28/01/2018	15%	0%	EN PROCESO
	6	PGO-010-2017	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-018-2017	DOMINGO ARENAS	San Francisco Temetzontla	Panotla	JARDIN DE NIÑOS, DOMINGO ARENAS, SAN FRANCISCO, TEMETZONTLA. EDIFICIOS 'A,B,C Y D' IMPERMEABILIZACION	70,705.30	11/09/2017	07/01/2018	20%	0%	EN PROCESO
	7	PGO-013-2017	PRIMARIA	BAL-29-018-2017	IGNACIO ZARAGOZA	Benito Juárez	Benito Juárez	PRIMARIA, IGNACIO ZARAGOZA, BENITO JUAREZ. EDIFICIO ' B ' DOS AULAS 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA, EDIFICIO ' C ' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	845,295.20	11/09/2017	07/01/2018	20%	0%	EN PROCESO
	8	PGO-007-2017	TELESECUNDARIAS	BAL-29-019-2017	ALBERTO CORREA	Barrio de Guadalupe	El Carmen Tequexquitla	TV. SECUNDARIA ALBERTO CORREA, BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EDIFICIO 'D' 2 AULAS 6X8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	529,302.38	11/09/2017	07/01/2018	0%	0%	EN PROCESO
	9	PGO-009-2017	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-019-2017	VICENTE GUERRERO	Concepción Hidalgo	Altzayanca	JARDIN DE NIÑOS, VICENTE GUERRERO, CONCEPCION HIDALGO, ALTZAYANCA, EDIFICIO 'B' AULA USAER 6X6 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	215,316.12	11/09/2017	07/01/2018	0%	0%	EN PROCESO
	10	PGO-006-2017	SECUNDARIA TECNICA	BAL-29-020-2017	ESCUELA SEC. TECNICA NO. 44	Santa Anita	Huamantla	SECUNDARIA TECNICA NO. 44, SANTA ANITA, HUAMANTLA. EDIFICIO ' G ' AULA 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	632,415.93	11/09/2017	07/01/2018	5%	0%	EN PROCESO
	11	PGO-042-2017	SECUNDARIA GENERAL	BAL-29-024-2017	FCO. J. CLAVIJERO	San José Teacalco	San José Teacalco	SECUNDARIA GENERAL, FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, SAN JOSE TEACALCO. EDIFICIO ' D ' REHABILITACION ELECTRICA EN LABORATORIO DE COMPUTO, EDIFICIO ' E ' AULA 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	475,445.14	18/09/2017	07/01/2018	0%	0%	EN PROCESO



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

AVANCES DE OBRA
CORRESPONDIENTES AL 3er.
TRIMESTRE 2017
(FORMATO A)

NO. DE PROG.	No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	STATUS
	12	PGO-036-2017	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-025-2017	AMADO NERVO	Santa Justina Ecatepec	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	JARDIN DE NIÑOS, AMADO NERVO, SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. EDIFICIO ' B ' TRES AULAS 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	802,218.49	18/09/2017	28/01/2018	0%	0%	EN PROCESO
	13	PGO-002-2017	PRIMARIA	BAL-29-028-2017	SANTOS GALICIA XOCHIHUA	Col. Chipilo	Terrenate	PRIMARIA, SANTOS GALICIA XOCHIHUA, COL. CHIPILO, TERRENATE. EDIFICIO ' E ' AULA 6 X 8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	333,798.93	02/10/2017	07/01/2018	0%	0%	EN PROCESO
	14	PGO-003-2017	TELESECUNDARIAS	BAL-29-028-2017	28 DE FEBRERO	Toluca de Guadalupe	Terrenate	TELESECUNDARIA, 28 DE FEBRERO, TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE. EDIFICIO ' A ' IMPERMEABILIZACION	126,761.06	02/10/2017	07/01/2018	0%	0%	EN PROCESO
	14								8,799,839.81			11%	0%	
3	ESCUELAS AL CIEN 2016 NIVEL BASICO 2016 (FAM POTENCIADO)													
	1	EAC-DES-007-2017	PRIMARIA	EACDES-29-005-2017	IGNACIO ZARAGOZA	SANTA MARIA TEXCALAC	APIZACO	DESAYUNADOR 8 X 12 METROS, ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	715,181.03	25/09/2017	11/02/2018	0%	0%	EN PROCESO
	2	EAC-DES-008-2017	PRIMARIA	EACDES-29-007-2017	IGNACIO BONILLA VAZQUEZ	ZACAMOALPA	CUAXOMULCO	DESAYUNADOR 8 X 12 METROS, ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	716,308.62	25/09/2017	11/02/2018	0%	0%	EN PROCESO
	3	EAC-DES-009-2017	PRIMARIA	EACDES-29-009-2017	LIC. MAURO ANGÜLO	LA MAGDALENA TLALTELULCO	LA MAGDALENA TLALTELULCO	DESAYUNADOR 8 X 12 METROS, ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	714,965.58	25/09/2017	11/02/2018	0%	0%	EN PROCESO
	4	EAC-MEJ-008-2017	PRIMARIA	EACMEJ-29-010-2017	PATRIA Y LIBERTAD	JESUS TEPATEPEC	NATIVITAS	MEJORAMIENTO	691,231.95	25/09/2017	11/02/2018	0%	0%	EN PROCESO
	5	EAC-DES-012-2017	PRIMARIA	EACDES-29-011-2017	VICENTE GUERRERO	HUAMANTLA	HUAMANTLA	DESAYUNADOR 8 X 12 METROS, ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	715,226.16	25/09/2017	11/02/2018	0%	0%	EN PROCESO



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

AVANCES DE OBRA
CORRESPONDIENTES AL 3er.
TRIMESTRE 2017
(FORMATO A)

NO. DE PROG.	No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	STATUS
	6	EAC-MEJ-007-2017	JARDIN DE NIÑOS	EACMEJ-29-012-2017	OCOTLAN	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	MEJORAMIENTO	691,457.70	25/09/2017	11/02/2018	0%	0%	EN PROCESO
	7	EAC-DES-006-2017	PRIMARIA	EACDES-29-013-2017	CONSTITUCION	LOS REYES QUIAHUIXTLAN	TOTOLAC	DESAYUNADOR 8 X 12 METROS, ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	715,846.15	25/09/2017	11/02/2018	0%	0%	EN PROCESO
	8	ECA-MEJ-29-010-2017	JARDIN DE NIÑOS	EACMEJ-29-014-2017	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	MATLALOHCAN	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	MEJORAMIENTO	691,807.69	25/09/2017	11/02/2018	0%	0%	EN PROCESO
	9	EAC-DES-010-2017	PRIMARIA	EACDES-29-015-2017	JUSTO SIERRA	LOS PILARES	HUAMANTLA	DESAYUNADOR 8 X 12 METROS, ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	715,302.89	25/09/2017	11/02/2018	0%	0%	EN PROCESO
	10	EAC-DES-011-2017	SECUNDARIA	EACDES-29-016-2017	TLAHUICOLE	HERMENEGILDO GALEANA	HUAMANTLA	DESAYUNADOR 8 X 12 METROS, ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	715,302.89	25/09/2017	11/02/2018	0%	0%	EN PROCESO
10									7,082,630.66			0%	0%	