



Clave FI-DA-06-00.
Oficio Núm. ITIFE/JDA/253/2018
Tlaxcala, Tlax., Octubre 16 de 2018
ASUNTO: Reporte RFI 3er trimestre.

004210

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ACUSE

PRESENTE.

Por este medio remito anexos de gestión de proyectos y avance financiero para la validación correspondiente, los cuales se encuentran en proceso de carga en el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los siguientes programas:

- Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Básica 2018 (Nivel Financiero).
- Fondo de Fortalecimiento Financiero 2016. (Gestión de Proyectos).
- Programa Expansión en la Oferta Educativa 2015 y 2016 (Nivel Financiero).
- Programa Escuelas al Cien, ejercicio 2016, 2017 y 2018. (Gestión de proyectos).
- Remanentes del FAM Potenciado ejercicios 2016 y 2017. (Gestión de proyectos).


Así mismo se anexa formato de avance de indicadores 2017 del Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 en su modalidad de infraestructura Básica y reporte de indicadores del Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 en su modalidad de infraestructura Media Superior y Superior remitido a este instituto vía correo electrónico por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala únicamente.



Sin más por el momento, aprecio para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

ING. ANA H. GUTIERREZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL IITE



Cop. An. Dr. A. V. S. M. G. A.

Entidad Federativa: Tlaxcala
 Dependencia Económica: 012

Documento a reportar: 001-00-0000-10000000-000

Municipio	Clase del Recurso	Tipo del Recurso	Recurso	Rubro				Partida		Años Financieros								Observaciones	
				Clase del Proyecto	Programa Fondo Especial	Restricción Financiera	Subprograma	Tip. Gasto	Partida Subsidio	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	20	001	PAU/INFRAESTRUCTURA EDUCACION BASICA 2016	1,730,000	0001	602											Se incluyeron 205,043.814 y la diferencia por 208,956.186,00 correspondiente a Pagos por el Fideicomiso de Fidei
Total:						1,730,000	000			1,730,000.00	00,000,000.00	00,000,000.00	00,000,000.00	00,000,000.00	00,000,000.00	00,000,000.00	00,000,000.00	00,000,000.00	

[Handwritten signature]
 C. P. R. M. J. GARCÍA ALONSO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Tlaxcala
 (Fecha y Firma)

[Handwritten signature]
 C. P. R. M. J. GARCÍA ALONSO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Tlaxcala
 (Fecha y Firma)

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Año	Fondos				Partido		Asignación								
				Clave del Programa	Programa Fondo Común Específico	Recurso Previsional	Restante	Tipo Cero	Partido	Aprobado	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprobado	Disponible	Queda	Pagos	Observaciones	
SUBERGO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	2012	BUDGETO	11	ACTE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2012	1,715,000		0	0	1	12,400,000.00	12,400,000.00	10,400,000.00	6,575,043.77	4,794,959.23	6,794,959.23	6,794,959.23	
Subtotal						1,715,000	0.00			1	12,400,000.00	12,400,000.00	10,400,000.00	6,575,043.77	4,794,959.23	6,794,959.23	6,794,959.23	

[Handwritten signature]
 C. P. VICENTE GARCIA GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Tlaxcala
 Mexico a 15 de Mayo de 2012

[Handwritten signature]
 M. GONZALEZ GONZALEZ
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
 Tlaxcala
 Mexico a 15 de Mayo de 2012

Gestión de Proyectos


Inicio

Unidad Ejecutora: TAJICHA
Organismo: MRE
Título de la obra: [Redacted]
Sub-proyecto: [Redacted]
Proyecto: [Redacted]
Director: [Redacted]

No.	Actividad	Tipo de Servicio	Cant.	Unid. de Medida	Descripción/Unidad Ejecutora	C/C de la actividad	Mon. del proyecto	Avance (%)		Monto (Soles)								
								Plan.	Realizado	Aprobado	Realizado	Reservado (Autorización)	Comprometido	Transferido	Devuelto	Pagado	Retenido	
1	Manejo y mantenimiento de...	PREVENCIÓN	01	LOT	MANEJO Y MANTENIMIENTO DE...	7.1.1.1.1.1.1	100.00	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00					
2	Manejo y mantenimiento de...	PREVENCIÓN	01	LOT	MANEJO Y MANTENIMIENTO DE...	7.1.1.1.1.1.1	100.00	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00					
3	Manejo y mantenimiento de...	PREVENCIÓN	01	LOT	MANEJO Y MANTENIMIENTO DE...	7.1.1.1.1.1.1	100.00	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00					

TOTAL:

1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000 1 100.000


 C/P [Redacted]
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 TAJICHA


 [Redacted]
 ASISTENTE


Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TUXTELA
 Demanda: ORE
 Ubicación: 3ER Distrito
 Localidad: 2018
 Nombre a honorar:
 Modal de cuentas del proyecto:
 Cód. del contrato:

Municipio	Tipo de Servicio	Año	Clave del Proyecto	Programa Funct. Comunit. Específico	FOUO SISTEMA	Mód. de Proyecto	Avance (%)		Avance Financiero						
							Clase	Ejecución	Aprobado	Utilizado	Reservado (Reservado)	Comprometido	Disembolsado	Cobrado	Pagado
WAXACUBPA DE MARGARITA	FIDEICOMISO	22	007	FAE POTENCIADO REMANENTES	TLA1618040082429	PGD-PO1-012-2018	90.00	82.00	792,508.75	792,508.75	792,508.75	792,508.75	853,418.43	853,418.43	853,418.43
HUMBATLA	FIDEICOMISO	22	007	FAE POTENCIADO REMANENTES	TLA1618040082422	PGD-PO1-013-2018	100.00	88.00	1,771,605.58	1,771,605.58	1,771,605.58	1,771,605.58	1,758,789.82	1,758,789.82	1,758,789.82
NAYITAB	FIDEICOMISO	22	007	FAE POTENCIADO REMANENTES	TLA1617030000029	PGD-PO1-142-2018	100.00	05.00	1,058,184.12	1,058,184.12	1,058,184.12	1,058,184.12	887,900.44	887,900.44	887,900.44
CHALTEMPAN	FIDEICOMISO	22	007	FAE POTENCIADO REMANENTES	TLA1617010084019	PGD-PO1-147-2018	100.00	03.00	1,874,482.34	1,874,482.34	1,874,482.34	1,874,482.34	1,874,482.34	1,874,482.34	1,874,482.34
PANOTLA	FIDEICOMISO	22	007	FAE POTENCIADO REMANENTES	TLA1613010084022	PGD-PO1-155-2018	100.00	99.00	2,280,275.94	2,280,275.94	2,280,275.94	2,280,275.94	2,258,937.51	2,258,937.51	2,258,937.51

OTROS

2,280,275.94 2,280,275.94 2,280,275.94 2,280,275.94 2,280,275.94 2,258,937.51 2,258,937.51


 C.F. MICHELA GONZALEZ RIVERA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 (Nombre y firma)


 C.F. MICHELA GONZALEZ RIVERA
 (Nombre y firma)

Geómetra de Proyectos

Anexo B

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia: RFE
 Tipo de Proyecto: Remanentes de FPM Potenciado
 Fecha de corte: 30/01/2017
 Localidad: 2017

No.	Ubicación	Tipo de Proyecto	Año	Ciclo del Proyecto	Programa Fondo Común de Desarrollo Especializado	PROYECTO/ACTIVIDAD	Año del Proyecto	Avance (%)		Avance Financiero								
								Financ.	Fisic.	Compras	Mano de obra	Materiales	Comentarios	Reservado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
1	CHALE TIRAN TLAXCALA	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010002	H00-PRO-011-2017	100%	100%	1,199,926.43	1,199,926.43	1,199,926.43	1,199,926.43	1,199,926.43	1,199,926.43	1,199,926.43	1,199,926.43	
2	BAZTESORCO DE JOSE MARIA MORELOS	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010004	H00-PRO-02-2017	100%	100%	625,460.99	625,460.99	625,460.99	625,460.99	625,460.99	625,460.99	625,460.99	625,460.99	
3	TURCOX DE MOCHTENCATL	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010004	H00-PRO-076-2017	100%	100%	1,025,880.99	1,025,880.99	1,025,880.99	1,025,880.99	1,025,880.99	1,025,880.99	1,025,880.99	1,025,880.99	
4	MARICUYA DE MOCHTENCATL	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010009	H00-PRO-075-2017	100%	100%	75,899.99	75,899.99	75,899.99	75,899.99	75,899.99	75,899.99	75,899.99	75,899.99	
5	LOMA BONITA TLAXCALA DE MOCHTENCATL	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010002	H00-PRO-030-2017	100%	100%	8,939.17	8,939.17	8,939.17	8,939.17	8,939.17	8,939.17	8,939.17	8,939.17	
6	SUBSTANCIA ORDIZ EN LAZARO DE TARRAGUA	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010018	H00-PRO-071-2017	89%	89%	40,903.99	40,903.99	40,903.99	40,903.99	40,903.99	40,903.99	40,903.99	40,903.99	
7	SAN SEBASTIAN SAN PABLO DEL TACAHUAC	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010008	H00-PRO-073-2017	100%	100%	19,939.92	19,939.92	19,939.92	19,939.92	19,939.92	19,939.92	19,939.92	19,939.92	
8	CONDOPON HIDALGO ALTAJUNCA	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010002	H00-PRO-065-2017	89%	89%	86,771.89	86,771.89	86,771.89	86,771.89	86,771.89	86,771.89	86,771.89	86,771.89	
9	HUEHUETLAN VERGELTARO SARRADA SALDUTOC TLAXCALA	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010009	H00-PRO-068-2017	100%	100%	499,990.99	499,990.99	499,990.99	499,990.99	499,990.99	499,990.99	499,990.99	499,990.99	
10	SAN GABRIEL CUAUTLA TLAXCALA	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010009	H00-PRO-066-2017	100%	100%	291,871.94	291,871.94	291,871.94	291,871.94	291,871.94	291,871.94	291,871.94	291,871.94	
11	SAN GABRIEL CUAUTLA TLAXCALA	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010009	H00-PRO-067-2017	100%	100%	354,794.97	354,794.97	354,794.97	354,794.97	354,794.97	354,794.97	354,794.97	354,794.97	
12	CALPULAPAN TLAXCALA	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010002	H00-PRO-064-2017	100%	100%	191,179.90	191,179.90	191,179.90	191,179.90	191,179.90	191,179.90	191,179.90	191,179.90	
13	LOMA BONITA TLAXCALA	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010009	H00-PRO-065-2017	100%	100%	89,377.89	89,377.89	89,377.89	89,377.89	89,377.89	89,377.89	89,377.89	89,377.89	
14	PANOTLA	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010010	H00-PRO-066-2017	100%	100%	103,229.97	103,229.97	103,229.97	103,229.97	103,229.97	103,229.97	103,229.97	103,229.97	
15	PANOTLA	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010010	H00-PRO-067-2017	100%	100%	909,970.13	909,970.13	909,970.13	909,970.13	909,970.13	909,970.13	909,970.13	909,970.13	
16	TLACOATEPEC SALDUTOC	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010014	H00-PRO-068-2017	100%	100%	349,990.99	349,990.99	349,990.99	349,990.99	349,990.99	349,990.99	349,990.99	349,990.99	
17	TUXTLA DE GUADALUPE TEPICAPATE	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010014	H00-PRO-065-2017	91%	91%	393,939.94	393,939.94	393,939.94	393,939.94	393,939.94	393,939.94	393,939.94	393,939.94	
18	ALCOZCOX TEPICAPATE	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010019	H00-PRO-066-2017	89%	89%	340,900.99	340,900.99	340,900.99	340,900.99	340,900.99	340,900.99	340,900.99	340,900.99	
19	CHILTEMPIL TLAXCALA	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010020	H00-PRO-064-2017	89%	89%	999,419.99	999,419.99	999,419.99	999,419.99	999,419.99	999,419.99	999,419.99	999,419.99	
20	TLACALCATEPEC SANTA CATARINA BOMETA	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010021	H00-PRO-060-2017	100%	100%	1,344,221.94	1,344,221.94	1,344,221.94	1,344,221.94	1,344,221.94	1,344,221.94	1,344,221.94	1,344,221.94	
21	SAN SEBASTIAN ATLANAPA TLAXCALA DE MOCHTENCATL	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010019	H00-PRO-060-2017	90%	90%	99,299.91	99,299.91	99,299.91	99,299.91	99,299.91	99,299.91	99,299.91	99,299.91	
22	TEPICO DE ARRIAGA HUEHUETLAN	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010011	H00-PRO-064-2017	100%	100%	291,934.89	291,934.89	291,934.89	291,934.89	291,934.89	291,934.89	291,934.89	291,934.89	
23	SAN GABRIEL CUAUTLA TLAXCALA DE MOCHTENCATL	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010019	H00-PRO-060-2017	100%	100%	102,474.99	102,474.99	102,474.99	102,474.99	102,474.99	102,474.99	102,474.99	102,474.99	
24	LA MADALENA CUENTUTLA ESPAÑA	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010019	H00-PRO-060-2017	89%	89%	329,899.99	329,899.99	329,899.99	329,899.99	329,899.99	329,899.99	329,899.99	329,899.99	
25	EROTLA TLANCATEPEC	PROYECTO	2017	001	REMANENTES DEL FPM POTENCIADO	TLAX/1902010021	H00-PRO-060-2017	100%	100%	92,992.75	92,992.75	92,992.75	92,992.75	92,992.75	92,992.75	92,992.75	92,992.75	

Gestión de Proyectos

Anexo B

Subsistema: TAVOLA
 Dependencia: DFE
 Dirección: Dirección de Gestión de Proyectos
 Año: 2018

Actividad	Tipo de Recurso	Área	Ciclo de Proyecto	Programa Fondo Especial Regional	Código Proyecto	Fecha de Inicio	Avance (%)		Avance Financiero							
							Presup.	Realizado	Asignado	Modificado	Reservado (Reservado)	Comprometido	Disponible	Disponible	Reservado	
COBERTURA ESCOLAR	SUBSIDIO	ED	VY3	FORTEALEZAMIENTO FINANCIERO 2018	14.018000000000000	095-26-174-2018	44%	94%	10,284,211.85	10,284,211.85	10,284,211.85	10,284,211.85	10,284,211.85	10,284,211.85	10,284,211.85	10,284,211.85
COBERTURA ESCOLAR	SUBSIDIO	ED	VY3	FORTEALEZAMIENTO FINANCIERO 2018	14.018000000000000	0085-26-174-2018	32%	87%	88,218,894.20	88,218,894.20	88,218,894.20	88,218,894.20	88,218,894.20	88,218,894.20	88,218,894.20	88,218,894.20
OTRAS CONCLUYEN							100%	100%	21,285,141.20	21,285,141.20	21,285,141.20	21,285,141.20	21,285,141.20	21,285,141.20	21,285,141.20	21,285,141.20

2018

0 JANUARIUM 0 FEBRUARIUM 0 MARTIUM 0 APRILIS 0 MAIUM 0 JUNIUM 0 JULIUM 0 AUGUSTUM 0 SEPTUAGINTI 0 OCTUBRARIUM 0 NOVEMBERIUM

[Handwritten Signature]
 C. FRODOLO GONZALEZ RIVERA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 DFE
 TAVOLA

[Handwritten Signature]
 C. FRODOLO GONZALEZ RIVERA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 DFE
 TAVOLA

Clave FT-DA-06-00.

Oficio Núm. Alcance oficio No.
ITIFE/JDA/253/2018

Tlaxcala, Tlax., Octubre 18 de 2018

ASUNTO: Reporte RFT 3er trimestre.

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



PRESENTE.

Por este medio remito anexos de gestión de proyectos para la validación correspondiente, los cuales se encuentran cargados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los siguientes programas:

- Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Básica 2018 (Gestión de Proyectos).
- Programa Escuelas al Cien, ejercicio 2016, 2017 y 2018. (Gestión de proyectos).

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ANAHÍ GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL ITIFE


INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. Archivo:
MMR/acr

Calculo del Presupuesto

Presupuesto

Nombre del Proyecto: **CLAFOLLA**
 Ubicación: **SEE**
 Fecha de Ejecución: **2011**

Nombre del Proyecto: **CLAFOLLA**
 Ubicación: **SEE**
 Fecha de Ejecución: **2011**

No.	Actividad	Código de Actividad	Cant.	Unidad	Descripción de la Actividad	Código de Materiales	Cant.	Unidad	Descripción de los Materiales	Materiales		Análisis de Costos					
										Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado
1	Mano de obra	01-01-00000	100	HR	Mano de obra calificada	01-01-00000	100	HR	Mano de obra calificada	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Materiales	02-01-00000	100	M2	Materiales de construcción	02-01-00000	100	M2	Materiales de construcción	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Equipos	03-01-00000	100	HR	Equipos de construcción	03-01-00000	100	HR	Equipos de construcción	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Subtotal																
5	Total																

SENA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 Director General
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 Director General
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Gestión de Proyectos

Nombre/Identificación: **LOGGAL**
 Dirección: **ISS**
 Dirección a donde se va a realizar el estudio: **San Diego**
 Fecha: **1 de mayo 2010**

Código	Tipo de Servicio	Unidad	Ciclo de Trabajo	Programa / Proyecto / Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Módulo / Submódulo	Asignación		Análisis Financiero								
							Activo	Pasivo	Activos	Activos	Activos	Activos	Activos	Activos	Activos	Activos	Activos
							0%	0%	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00
							0%	0%	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00
							0%	0%	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00
							0%	0%	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00	0.000.00

CALIDAD • CREDITO • TRANSPARENCIA • EFICIENCIA • LIDERAZGO • INNOVACION • SOSTENIBILIDAD


 CT MICHELLE V. GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 ISS


 DR. MICHELLE V. GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 ISS

Compte de Proximité

Année


N° de l'entreprise: **700000000**
 N° de l'établissement: **000**
 N° de l'unité: **000**


N° de l'année: **2010**
 N° de l'exercice: **01**

N°	Description	Date	Type	Montant	N° de l'opération	N° de l'opération	Montant		Montant								
							HT	TVA	HT	TVA	HT	TVA	HT	TVA	HT	TVA	
1
2
3

TVA

TVA


 Le Directeur Général
 de l'Administration


 Le Directeur Général
 de l'Administration

Guía de Propiedad

Anexo B

Identificación:
 Unidad: **UNIDAD 01**
 Identificación:
 Ubicación: **UNIDAD 01**

Identificación:
 Unidad: **UNIDAD 01**
 Identificación:
 Ubicación: **UNIDAD 01**

Código	Descripción	Superficie	Categoría	Tipo de Propiedad	Identificación	Código Catastral	Código Municipal	Superficie		Superficie		Superficie		Superficie	Superficie	Superficie
								Total	Utilizada	Total	Utilizada	Total	Utilizada			
01000001
01000002
01000003
01000004
01000005
01000006
01000007
01000008
01000009
01000010
01000011
01000012
01000013
01000014
01000015
01000016
01000017
01000018
01000019
01000020
01000021
01000022
01000023
01000024
01000025
01000026
01000027
01000028
01000029
01000030

UNIDAD

IDENTIFICACION Y UBICACION DE LA UNIDAD Y SU SUPERFICIE Y CATEGORIA

[Handwritten signature]
 C. J. ...
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 ...

[Handwritten signature]
 ...