



No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO
178	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EPO0001C	FAM-POT-SUP-10-2024	SUPERIOR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	TEPEYANCO	BALPOT-29-001-2024	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN DOMOS DE EDIFICIOS UD-1 Y UD2. SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE. CUBIERTA DE POLICARBONATO EN DOMO Y CERRADURAS EN EDIFICIO UD-3 Y OBRA EXTERIOR.	\$ 2,995,000.81	01/04/2024	09/06/2024	MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%
177	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EPO0002B	FAM-POT-SUP-07-2024	SUPERIOR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE	SAN DIEGO RECOVA	HUEYOTILPAN	BALPOT-29-002-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	\$ 2,895,906.11	01/04/2024	19/05/2024	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	100%
176	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EPO0001C	FAM-POT-SUP-05-2023	SUPERIOR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	TEPEYANCO	BALPOT-29-003-2024	EDIFICIO "B" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA, EDIFICIO "G", SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y REPARACION DE FALSO PLAFON EN GIMNASIO, REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO.	\$ 3,850,495.81	01/04/2024	23/06/2024	NEMECIO ODILON QUIEBRAS TENAHUA	100%
175	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DJN0029Q	PGO-POT-068-2023	JARDÍN DE NIÑOS	NIÑOS HEROES	EL CARMEN AZTAMA	TEOLOCHOLCO	BAPOT-29-004-2024	EDIFICIO "C" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6 X 8 MTS. REGIONAL AISLADA, EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN AULA EXISTENTE PARA 1º Y OBRA EXTERIOR.	\$ 662,101.34	01/04/2024	30/06/2024	CAMINOS Y DIRECCIONES, S.A. DE C.V.	100%
174	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DST0010U	PGO-POT-086-2023	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA No. 10	XOLALPAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	BAPOT-29-005-2023	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "L" 2 AULAS DIDACTICAS 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, REHABILITACION DE REGISTROS, SUSTITUCION DE TABLEROS ELECTRICOS Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR.	\$ 1,696,978.98	01/04/2024	30/06/2024	CAMINOS Y DIRECCIONES, S.A. DE C.V.	100%
173	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DJN0209A	PGO-POT-070-2023	JARDÍN DE NIÑOS	CARLOS A. CARRILLO	SAN JOSÉ TETEL	YAUHQUEMEHCAN	BAPOT-29-006-2024	EDIFIE "E" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO "C" CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN AULA EXISTENTE PARA 1º Y OBRA EXTERIOR	\$ 617,499.25	01/04/2024	16/06/2024	SERGIO GODINEZ MENESES	100%
172	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29ETV0048T	PGO-POT-082-2023	TELESECUNDARIA	TIERRA Y LIBERTAD	SANTA MARIA TEXCALAC	APIZACO	BAPOT-29-007-2024	EDIFICIO "C" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	\$ 442,977.22	01/04/2024	16/06/2024	SERGIO GODINEZ MENESES	100%
171	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EJN0031D	PGO-POT-066-2023	JARDÍN DE NIÑOS	JOSEFINA RAMOS DEL RIO	COLONIA SAN ISIDRO	APIZACO	BAPOT-29-008-2024	EDIFICIO "E" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6 X 8 MTS. CON MODULO SANITARIO PARA 1º. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO Y TRES LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 768,336.79	01/04/2024	16/06/2024	SERGIO GODINEZ MENESES	100%
170	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EJN0143I	PGO-POT-063-2023	JARDÍN DE NIÑOS	NETZAHUALCOYOTL	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	TLAXCO	BAPOT-29-009-2024	EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR	\$ 131,627.52	01/04/2024	02/06/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	100%
169	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DPR0197C	PGO-POT-091-2023	PRIMARIA	IGNACIO ZARAGOZA	LA TRASQUILA	ATLANGATEPEC	BAPOT-29-010-2024	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" BODEGA DE 3X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	\$ 319,714.28	01/04/2024	02/06/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	100%
168	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EJN0014N	PGO-POT-065-2023	JARDÍN DE NIÑOS	JUSTO SIERRA	LA TRINIDAD TENEXTECAC	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	BAPOT-29-011-2024	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B", CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR	\$ 121,744.53	01/04/2024	02/06/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	100%
167	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DJN0033C	PGO-POT-069-2023	JARDÍN DE NIÑOS	JOSE MA. MORELOS Y PAVON	SAN DIEGO XOCOYUCAN	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	BAPOT-29-012-2024	EDIFICIO "B" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA, EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN AULA EXISTENTE PARA 1º Y OBRA EXTERIOR	\$ 520,750.74	01/04/2024	02/06/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	100%
166	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EJN0077Z	PGO-POT-060-2023	JARDÍN DE NIÑOS	ROSARIO CASTELLANOS	SAN ANTONIO ATOTONILCO	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	BAPOT-29-013-2024	EDIFICIO "C" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA, EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN AULA EXISTENTE PARA 1º Y OBRA EXTERIOR.	\$ 622,747.28	01/04/2024	02/06/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	100%

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO
165	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EJN0057L	PGO-POT-059-2023	JARDÍN DE NIÑOS	DOMINGO ARENAS	SAN FRANCISCO TEMEZONTLA	PANOTLA	BAPOT-29-014-2024	EDIFICIO "C" CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR	\$ 109,449.27	01/04/2024	02/06/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	100%
164	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DPR0032U	PGO-POT-049-2023	PRIMARIA	GENERAL MÁXIMO ROJAS	IGNACIO ZARAGOZA	HUAMANTLA	BAPOT-29-015-2024	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	\$ 2,092,401.47	01/04/2024	02/06/2024	GRUPO LOPSPO, S.A. DE C.V.	100%
163	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DJN0170F	PGO-POT-072-2023	JARDÍN DE NIÑOS	JOSE CLEMENTE OROZCO	GENERAL FRANCISCO VILLA	HUAMANTLA	BAPOT-29-016-2024	EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 MTS. CON SANITARIOS PARA 1º ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR Y 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 635,058.45	01/04/2024	02/06/2024	GRUPO LOPSPO, S.A. DE C.V.	100%
162	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29MSU0011Z	FAM-POT-SUP-08-2024	SUPERIOR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUJAYA	HUAMANTLA	BAPOT-29-017-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER	\$ 1,918,235.45	01/04/2024	12/05/2024	ALEX RICARDO FLORES SANCHEZ	100%
161	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DPR0409P	PGO-POT-048-2023	PRIMARIA	FRANCISCO JAVIER MINA	BARRIO SAN NICOLAS	SAN PABLO DEL MONTE	BAPOT-29-018-2024	EDIFICIO "B" REHABILITACION DE SANITARIOS	\$ 470,607.52	01/04/2024	02/06/2024	SERGIO GODINEZ MENESES	100%
160	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DPR0153F	PGO-POT-050-2023	PRIMARIA	GENERAL LAZARO CARDENAS	BARRIO SAN BARTOLOME	SAN PABLO DEL MONTE	BAPOT-29-019-2024	EDIFICIO "M" CONSTRUCCION DE AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	\$ 467,708.60	01/04/2024	02/06/2024	SERGIO GODINEZ MENESES	100%
159	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DJN0202H	PGO-POT-074-2023	JARDÍN DE NIÑOS	J. GUADALUPE XOCHITOTZIN ORTEGA	XICOHTIZINCO	XICOHTIZINCO	BAPOT-29-020-2024	EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR	\$ 105,092.47	01/04/2024	02/06/2024	SERGIO GODINEZ MENESES	100%
158	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EJN0025T	PGO-POT-067-2023	JARDÍN DE NIÑOS	GUADALUPE BERNAL DE CUELLAR	SAN BUENA AVENTURA	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	BAPOT-29-021-2024	EDIFICIO J2A)2 CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR.	\$ 106,673.58	01/04/2024	26/05/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	100%
157	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DES0023F	PGO-POT-092-2023	SECUNDARIA GENERAL	GABINO A PALMA	OCOTLAN	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	BAPOT-29-022-2024	REHABILITACION DE EDIFICIOS "C, E, I, F, G, H" Y OBRA EXTERIOR.	\$ 1,211,573.02	01/04/2024	26/05/2024	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ	100%
156	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DPR0348S	PGO-POT-090-2023	PRIMARIA	MARIA OLVERA	LA AURORA	TEPEYANCO	BAPOT-29-023-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE NICHOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR Y REVISION DE CABLEADO ELÉCTRICO	\$ 280,766.68	01/04/2024	02/06/2024	GRUPO LOPSPO, S.A. DE C.V.	100%
155	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DJN0058L	PGO-POT-076-2023	JARDÍN DE NIÑOS	FRAY JULIAN GARCES	TEPEYANCO	TEPEYANCO	BAPOT-29-024-2024	EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR	\$ 133,914.05	01/04/2024	02/06/2024	GRUPO LOPSPO, S.A. DE C.V.	100%
154	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DJN0030F	PGO-POT-073-2023	JARDÍN DE NIÑOS	XICOHTENCATL	SAN PEDRO XALCALTZINCO	TEPEYANCO	BAPOT-29-025-2024	EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA. EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN AULA EXISTENTE PARA 1º Y OBRA EXTERIOR	\$ 579,584.59	01/04/2024	02/06/2024	GRUPO LOPSPO, S.A. DE C.V.	100%
153	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DVT0008T	PGO-POT-085-2023	TELESECUNDARIA	DOMINGO ARENAS	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	BAPOT-29-026-2024	OBRA EXTERIOR DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TECHUMBRE EN CANCHA	\$ 99,027.58	01/04/2024	02/06/2024	GRUPO LOPSPO, S.A. DE C.V.	100%



No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO
152	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EJN0106D	PGO-POT-079-2023	JARDÍN DE NIÑOS	FRANCISCO GABILONDO SOLER	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	BAPOT-29-027-2024	EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR	\$ 95,520.22	01/04/2024	02/06/2024	GRUPO LOPSPO, S.A. DE C.V.	100%
151	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EJN0092S	PGO-POT-080-2023	JARDÍN DE NIÑOS	AQUILELES SERDAN	SANTA ISABEL XOLOXOTLA	SANTA ISABEL XOLOXOTLA	BAPOT-29-028-2024	EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR	\$ 151,728.81	01/04/2024	02/06/2024	GRUPO LOPSPO, S.A. DE C.V.	100%
150	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EJN0081L	PGO-POT-078-2023	JARDÍN DE NIÑOS	JUANA DE ARCO	SAN JOSE TEACALCO	SAN JOSE TEACALCO	BAPOT-29-029-2024	EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR	\$ 132,748.36	01/04/2024	02/06/2024	GRUPO LOPSPO, S.A. DE C.V.	100%
149	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29ECB0014Z	FAM-POT-MS-04-2023	MEDIO SUPERIOR	COBAT 14	NATIVITAS	NATIVITAS	BAPOT-29-030-2024	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE 2.10 M. DE ALTURA, COLOCACION DE MALLA CICLONICA, CONCERTEÑA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 939,494.88	01/04/2024	26/05/2024	MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%
148	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EIC0007I	FAM-POT-MS-03-2023	MEDIO SUPERIOR	ICATLAX	TLAXCO	TLAXCO	BAPOT-29-031-2024	EDIFICIO "F" CONSTRUCCION DE AULA 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	\$ 931,520.10	01/04/2024	16/06/2024	ALEX RICARDO FLORES SANCHEZ	100%
147	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29ETV0094E	PGO-POT-083-2023	TELESECUNDARIA	QUETZALCOAPAN	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	TZOMPANTEPEC	BAPOT-29-032-2024	EDIFICIO "E" CONSTRUCCION DE BODEGA 3 X 8 MTS. C ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO "A.B" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, LUMINARIAS Y OBRA EXTERIOR.	\$ 598,717.75	08/04/2024	09/06/2024	ALVARO CORDERO SANCHEZ	100%
146	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EPR0064L	PGO-POT-051-2023	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	TZOMPANTEPEC	BAPOT-29-033-2024	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A, C, D, F, G, H" Y OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE BARDA, CONSTRUCCION DE MURO DE OCNTENCION Y REHABILITACION ELECTRICA.	\$ 762,093.27	08/04/2024	09/06/2024	ALVARO CORDERO SANCHEZ	100%
145	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DPR0282Z	PGO-POT-061-2023	PRIMARIA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	COSTLA	CUAXOMULCO	BAPOT-29-034-2024	REHABILITACION ELECTRIA DE EDIFICIO "A", EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	\$ 548,322.63	08/04/2024	09/06/2024	ALVARO CORDERO SANCHEZ	100%
144	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DJN0083K	PGO-POT-064-2023	JARDÍN DE NIÑOS	MANUEL AVILA CAMACHO	FRANCISCO I. MADERO.	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	BAPOT-29-035-2024	EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR	\$ 126,062.39	08/04/2024	09/06/2024	ALVARO CORDERO SANCHEZ	100%
143	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DPR0382Z	PGO-POT-087-2023	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO	TOCATLAN	TOCATLAN	BALPOT-29-036-2024	EDIFICIO "C" CONSTRUCCION DE SANITARIOS 6X8 MTS. CONSTRUCCION DE 2 BODEGAS 3X8 MTS. C/U Y CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 8X12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO "F" CONSTRUCCION DE AULA USAR 6X6 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR. CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10M ³ .	\$ 5,013,635.05	15/04/2024	30/06/2024	JAVIER ROMERO DOMINGUEZ	100%
142	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DPR0382Z	PGO-POT-081-2023	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TOCATLAN	TOCATLAN	BALPOT-29-037-2024	EDIFICIO "A" PLANTA BAJA CONSTRUCCION DE 2 DIRECCIONES DE 2. E.E. C/U + ESCALERA 1 E.E. + SALON DE USOS MULTIPLES 4 E.E. ESTRUCTURA U-2C AISLADA, OBRA EXTERIOR Y 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 3,611,542.11	15/04/2024	30/06/2024	ALVARO CORDERO SANCHEZ	100%
141	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DPN0001E	FAM-POT-SUP-06-2024	SUPERIOR	UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA TLAXCALA (UPIIT)	TLAXCALA DE XICHTENCATL	TLAXCALA DE XICHTENCATL	BAPOT-29-038-2024	EDIFICIO "B" SUSTITUCION DE TUBERIA SANITARIA EN LOSA DE ENTREPISO, EDIFICIO "C" CONSTRUCCION DE SANITARIOS 6X8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10M ³ , SUMINISTRO Y COLOCACION DE 17 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR, 10 REFLECTORES LED SOLAR DE SOBREPONER EN LOSA Y 8 REFLECTORES	\$ 2,148,668.41	22/04/2024	30/06/2024	MIGUEL ANGEL AGUIRRE ROJAS	100%
140	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DJN0025U	PGO-POT-095-2024	JARDÍN DE NIÑOS	AMADO NERVO	SANTA JUSTINA ECATEPEC	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	BAPOT-29-039-2024	EDIFICIO "B" CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR	\$ 98,024.63	22/04/2024	26/05/2024	HOMELAND & POLITHAN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	100%



No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO
139	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DES0022G	PGO-POT-104-2024	SECUNDARIA GENERAL	RICARDO FLORES MAGON	APIZACO	APIZACO	BA POT-29-040-2024	OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE LAMINA DAÑADA EN TECHUMBRE. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 480,152.77	22/04/2024	26/05/2024	HOMELAND & POLITHAN CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	100%
138	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EJN0046F	PGO-POT-094-2024	JARDÍN DE NIÑOS	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	XOCHICALCO	ZACATELCO	BA POT-29-041-2024	EDIFICIO "C" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURAREGIONAL AISLADA. EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º Y OBRA EXTERIOR	\$ 674,046.23	22/04/2024	23/06/2024	ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	100%
137	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DJN0245F	PGO-POT-071-2023	JARDÍN DE NIÑOS	DIEGO RIVERA	SAN COSME MAZATECOCHCO	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	BA POT-29-042-2024	EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN AULA EXISTENTE PARA 1º. EDIFICIOS "A, B, C, D, F" REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS, UVIE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEIS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 457,138.41	22/04/2024	23/06/2024	ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	100%
136	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DJN0010S	PGO-POT-097-2024	JARDÍN DE NIÑOS	MARIA CURIE	XOLALPAN	SAN PABLO DEL MONTE	BA POT-29-043-2024	OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE 25.40 MTS. DE BARDA PERIMETRAL.	\$ 115,856.07	22/04/2024	23/06/2024	ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	100%
135	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EJN008C	PGO-POT-096-2024	JARDÍN DE NIÑOS	ANTONIO J HERNANDEZ	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	TZOMPANTEPEC	BALPOT-29-044-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, BARDA Y ASTA BANDERA.	\$ 401,132.03	29/04/2024	30/06/2024	APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	100%
134	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DCC0009N	PGO-POT-093-2024	JARDÍN DE NIÑOS	JUAN DE LA BARRERA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	BALPOT-29-045-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, BARDA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 944,627.36	29/04/2024	30/06/2024	APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	100%
133	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DPR0174S	PGO-POT-103-2024	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	ACXOTLA DEL MONTE	TEOLOCHOLCO	BALPOT-29-046-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUATRO LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 509,514.28	29/04/2024	30/06/2024	APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	100%
132	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DPR0347T	PGO-POT-099-2024	PRIMARIA	JUSTO SIERRA	TERRENATE	TERRENATE	BALPOT-29-047-2024	OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO.	\$ 152,164.08	29/04/2024	30/06/2024	APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	100%
131	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EPR0020O	PGO-POT-100-2024	PRIMARIA	MIGUEL ALEMAN	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	TZOMPANTEPEC	BALPOT-29-048-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL, DRENAJE SANITARIO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 290,524.13	29/04/2024	30/06/2024	APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	100%
130	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EPR0144X	PGO-POT-101-2024	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	BARRIO DE CUAUHTLA	TEOLOCHOLCO	BALPOT-29-049-2024	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A, B, D" Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS DE PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 1,245,938.55	29/04/2024	30/06/2024	APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	100%
129	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DST0032F	PGO-POT-102-2024	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA No. 32	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	BALPOT-29-050-2024	OBRA EXTERIOR: RETIRO DE CUBIERTA METALICA EN TRE EDIFICIOS "H,I", REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS, CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, REHABILITACION DE 5 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS DE PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 333,948.36	29/04/2024	30/06/2024	APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	100%
128	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DJN0001K	PGO-POT-075-2023	JARDÍN DE NIÑOS	ESOPO	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	BALPOT-29-051-2024	EDIFICIO "F" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6 X 8 MTS. CON MODULO SANITARIO PARA 1º ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	\$ 638,652.73	29/04/2024	30/06/2024	PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	100%
127	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DJN0270E	PGO-POT-077-2023	JARDÍN DE NIÑOS	NETZAHUALCOYOTL	TLACATECPAC	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	BALPOT-29-052-2024	EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR	\$ 85,685.80	29/04/2024	30/06/2024	PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	100%

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO
126	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DPR0257A	PGO-POT-084-2023	PRIMARIA	LAZARO CÁRDENAS	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	CHIAUTEMPAN	BALPOT-29-053-2024	EDIFICIO "E" TERMINACION DE DESAYUNADOR, OBRA EXTERIOR Y UVIE	\$ 932,685.76	29/04/2024	30/06/2024	PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	100%
125	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EJN0051R	PGO-POT-057-2023	JARDÍN DE NIÑOS	ESTEFANIA CASTAÑEDA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	CHIAUTEMPAN	BALPOT-29-054-2024	EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR	\$ 107,885.29	29/04/2024	30/06/2024	PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	100%
124	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DJN0182K	PGO-POT-058-2023	JARDÍN DE NIÑOS	LUIS G. URBINA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	CHIAUTEMPAN	BALPOT-29-055-2024	EDIFICIO "G" CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6 X 8 MTS. ADOSADA, ESTRUCTURA REGIONAL Y EDIFICIO "F" CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR	\$ 567,198.74	29/04/2024	30/06/2024	PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	100%
123	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DST0057O	PGO-POT-089-2023	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA NO. 57	ACUAMANALA	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	BALPOT-29-056-2024	SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN EDIFICIOS "A, B, C, D" EDIFICIO "F" SUSTITUCION DE LUMINARIAS Y REHABILITACION ELECTRICA, OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO, REHABILITACION DE REGISTROS, 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 794,754.24	29/04/2024	30/06/2024	PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	100%
122	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29DPR0061P	PGO-POT-088-2023	PRIMARIA	TLAHUICOLE	ACXOTLA DEL MONTE	TEOLOCHOLCO	BALPOT-29-057-2024	REHABILITACION EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR.	\$ 599,578.38	29/04/2024	30/06/2024	PROYECTOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	100%
121	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29EIT0001E	FAM-POT-SUP-11-2024	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO	TLAXCO	TLAXCO	BALPOT-29-058-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	\$ 3,003,315.88	29/04/2024	09/06/2024	ISRAEL MENA ACAMETITLA	100%
120	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29MSU0011Z	FAM-POT-SUP-04-2023	SUPERIOR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	HUAMANTLA	BALPOT-29-059-2024	REHABILITACION GENERAL DE SANITARIOS EN EDIFICIOS "C, E, F, H, J", REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "M" Y OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE PALAPAS	\$ 3,079,752.53	29/04/2024	30/06/2024	ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO	100%
119	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2023	29PSU0011X	FAM-POT-SUP-09-2024	SUPERIOR	COLEGIO DE TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLAN	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	BAPOT-29-060-2024	REHABILITACION ESTRUCTURAL POR DAÑO EN COLUMNAS Y VIGAS DE MADERA EN PLANTA DE SOTANO.	\$ 1,998,312.15	08/07/2024	25/10/2024	MINERVA FLORES MENDEZ	100%
118	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DES0013Z	PGO-001-2024	SECUNDARIA GENERAL	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	ZACATELCO	ZACATELCO	BAPGO-29-001-2024	REHABILITACION ELECTRIA DE EDIFICIOS "A, B, C, D., E, F, G, I, K, M, N, O", Y OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, REHABILITACION ELECTRICA Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR.	\$ 1,045,750.00	18/03/2024	19/05/2024	ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%
117	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29EPR0085Y	PGO-013-2024	PRIMARIA	ANDRES GARCIA	SAN JOSE TEXOPA	XALTOCAN	BAPGO-29-002-2024	EDIFICIO "B" REPARACION DE LOSA EN AZOTE, OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL Y PINTURA EN FACHADA	\$ 411,932.69	06/05/2024	16/06/2024	VIVYOMEX, S. DE R.L. DE C.V.	100%
116	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DES0031O	PGO-017-2024	SECUNDARIA GENERAL	JUSTO SIERRA	HUAMANTLA	HUAMANTLA	BAPGO-29-003-2024	EDIFICIO "A" REHABILITACION GENERAL DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO Y OBRA EXTERIOR: PINTURA EN FACHADA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 351,426.74	06/05/2024	16/06/2024	VIVYOMEX, S. DE R.L. DE C.V.	100%
115	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29ETV0006U	PGO-023-2024	TELESECUNDARIA	MA. LUISA XICOHTENCATL	FELIPE CARRILLO PUERTO	ATLZAYANCA	BAPGO-29-004-2024	EDIFICIO "A" PINTURA GENERAL Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS, EDIFICIO "B" SUSTITUCION DE LUMINARIAS, OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y PINTURA EN FACHADA.	\$ 484,557.11	06/05/2024	16/06/2024	VIVYOMEX, S. DE R.L. DE C.V.	100%

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO
114	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DPR0435N	PGO-005-2024	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	SAN MATEO INOPHIL	TZOMPANTEPEC	BAPGO-29-005-2024	EDIFICIO "A, B" SUSTITUCION DE LUMINARIAS, EDIFICIO "C" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y PINTURA EN FACHADA.	\$ 366,040.76	06/05/2024	09/06/2024	YESENIA MENESES LIMA	100%
113	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DTV0059C	PGO-027-2024	TELESECUNDARIA	12 DE MAYO	SAN MIGUEL BUNAVISTA	CUAXOMULCO	BAPGO-29-006-2024	EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA DISCAPACITADOS, ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIO: CONSTRUCCION DE RAMPAS	\$ 508,390.72	06/05/2024	09/06/2024	YESENIA MENESES LIMA	100%
112	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DIX0001B	PGO-007-2024	PRIMARIA	GENERAL DE DIVISION JOSE AMARILLAS	SAN PABLO APEATITLAN	APEATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	BAPGO-29-007-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M ³ .	\$ 211,295.43	06/05/2024	09/06/2024	YESENIA MENESES LIMA	100%
111	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DPB0006V	PGO-014-2024	PRIMARIA	XICOHTENCATL	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	SAN PABLO DEL MONTE	BAPGO-29-008-2024	EDIFICIO "D" SUSTITUCION DE CANCELERIA, OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE BARDA, PINTURA EN FACHADA, REHABILITACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACION Y 2 LUMINARAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 676,132.52	27/05/2024	07/07/2024	GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI, S.A. DE C.V.	100%
110	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29ETV0030U	PGO-021-2024	TELESECUNDARIA	JOSE MARIANO SANCHEZ	SANTIAGO TLACOCHCALCO	TEPEYANCO	BAPGO-29-009-2024	REHABILITACION ELECTRIA DE EDIFICIOS "A, B, C, F", Y OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE 3 LUMINARIAS EN TECHUMBRE, REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 317,957.55	27/05/2024	07/06/2024	GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI, S.A. DE C.V.	100%
109	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DST0012S	PGO-032-2024	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA NO. 14	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	BAPGO-29-010-2024	EDIFICIO "I" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 357,053.58	27/05/2024	07/07/2024	GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI, S.A. DE C.V.	100%
108	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29EJN0045G	PGO-003-2024	JARDÍN DE NIÑOS	ADOLFO LOPEZ MATEOS	TLATEMPAN	APEATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	BALPGO-29-011-2024	EDIFICIO "A" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS EN AULA, EDIFICIO "B" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN AREA DE SUPERVISION Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS.	\$ 277,102.86	03/06/2024	04/08/2024	TCP TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%
107	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29EPR0102Y	PGO-006-2024	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	BALPGO-29-012-2024	DEMOLICION DE EDIFICIO "F" Y OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL EN PARTE POSTERIOR DEL PLANTEL	\$ 808,931.63	03/06/2024	04/08/2024	TCP TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%
106	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DTV0007U	PGO-026-2024	TELESECUNDARIA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	APIZACO	APIZACO	BALPGO-29-013-2024	EDIFICIO "C,H" SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO EN ANDADOR OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO, REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO, CONSTRUCCION DE RAMPAS Y PINTURA EN FACHADAS TURNO MATUTINO Y VESPERTINO.	\$ 2,119,421.37	03/06/2024	04/08/2024	TCP TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%
105	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DES0019T	PGO-018-2024	SECUNDARIA GENERAL	12 DE OCTUBRE	SAN ANTONIO	ATLZAYANCA	BALPGO-29-014-2024	OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$ 896,543.93	03/06/2024	04/08/2024	TCP TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO
104	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DPR0418X	PGO-035-2024	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	COLONIA LA LOMA XICOHTENCATL	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	BALPGO-29-015-2024	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" ESTRUCTURA U-2C 3.24 X 8M. 13 E.E. AISLADO. CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" ESTRUCTURA U-3C 3.24 X 8 M. 13 E.E. AISLADO. OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, ANDADORES, RAMPAS, PLAZA DE ACCESO CON PORTÓN, MURO DE PRESENTACIÓN, MUÑETE ELÉCTRICO CON SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" DIRECCIÓN Y	\$ 24,017,615.30	22/07/2024	23/12/2024	MARTIN MORA GARCIA	100%
103	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DJN0054P	PGO-039-2024	JARDIN DE NIÑOS	JOSEFINA RAMOS DEL RIO	LA LOMA XICOHTENCATL	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	BALPGO-29-016-2024	SANITARIOS DE 6 X 8 M + 2 AULAS 6 X 8 M + AULA CON SANITARIO PARA 1º GRADO ESTRUCTURA REGIONAL 4 E.E. AISLADO. EDIFICIO "B" 4 AULAS 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL 4 E.E. AISLADO. EDIFICIO "C" DESAYUNADOR 12 X 8 m + AULA DE USOS MULTIPLES 12 X 8 m + BODEGA 3 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL 4.5 E.E. AISLADO. OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA. TECHUMBRE DE 15 X 20 M. CISTERNA DE 10 M3. BARRA PERIMETRAL, PLAZA DE ACCESO CON PORTÓN Y MUÑETE ELÉCTRICO	\$ 11,908,612.78	22/07/2024	23/12/2024	INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA, S.A. DE C.V.	100%
102	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DJN0202H	PGO-037-2024	JARDIN DE NIÑOS	J. GUADALUPE XOCHITOTZIN ORTEGA	XICOHTZINCO	XICOHTZINCO	BAPGO-29-017-2024	EDIFICIO "A" REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE DRENAJE	\$ 876,016.99	22/07/2024	09/09/2024	GRUPO CONSTRUCTOR GIO, S.A. DE C.V.	100%
101	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	20ETV0017Z	PGO-034-2024	TELESECUNDARIA	MIGUEL GURIDI Y ALCOCER	MANANTIALES	ZACATELCO	BAPGO-29-018-2024	OBRA EXTERIOR: RETIRO DE TECHUMBRE. DEMOLICIÓN DE COLUMNAS CON EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	\$ 999,096.13	22/07/2024	09/09/2024	GRUPO CONSTRUCTOR GIO, S.A. DE C.V.	100%
100	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DDI0006J	PGO-033-2024	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 4	ZACATELCO	ZACATELCO	BAPGO-29-019-2024	EDIFICIO "B" REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, EDIFICIOS "A,B" MANTENIMIENTO A CANALÓN PLUVIAL, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN FACHADA	\$ 537,642.37	22/07/2024	09/09/2024	GRUPO CONSTRUCTOR GIO, S.A. DE C.V.	100%
99	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DPR0433P	PGO-004-2024	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO	TERCERA SECCION TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	BAPGO-29-020-2024	OBRA EXTERIOR: CISTERNA DE 10 M3	\$ 156,518.08	22/07/2024	09/09/2024	BALDER PROYECTOS, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	100%
98	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DES0016W	PGO-015-2024	SECUNDARIA GENERAL	GABRIELA MISTRAL	BARRIO SAN BARTOLOME	SAN PABLO DEL MONTE	BAPGO-29-021-2024	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "B,C,D,K" Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 1,452,124.55	22/07/2024	09/09/2024	BALDER PROYECTOS, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	100%
97	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DJL0290S	PGO-045-2024	JARDIN DE NIÑOS	OCTAVIO PAZ LOZANO	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	AMAXAC DE GUERRERO	BAPGO-29-022-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARRA EN FACHADA PRINCIPAL CON PORTÓN VEHICULAR, PORTÓN DE ACCESO PEATONAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA Y TRES LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 504,701.88	22/07/2024	19/09/2024	ALSAER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	100%
96	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29EPR0052G	PGO-011-2024	PRIMARIA	UNION Y PROGRESO	SAN LORENZO XALTRELILCO	CUAXOMULCO	BAPGO-29-023-2024	EDIFICIOS "A,B,C" REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR: ROTULACIÓN CON APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL	\$ 1,813,723.27	22/07/2024	19/09/2024	ALSAER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	100%
95	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MULTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DTV0045X	PGO-022-2024	TELESECUNDARIA	2 DE ENERO DE 1968	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	CUAPIAXTLA	BAPGO-29-024-2024	EDIFICIOS "A,B" REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA GENERAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA POSTE	\$ 1,089,657.66	22/07/2024	09/09/2024	GRUPO LOSPO, S.A DE C.V.	100%

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO
94	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29ETV0053E	PGO-024-2024	TELESECUNDARIA	JOSE VASCONCELOS	LA SOLEDAD	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	BAPGO-29-025-2024	EDIFICIOS "A,B,C" REHABILITACION ELETRICA Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELECTRICOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTA DE POSTE SOLAR Y ROTULACIÓN CON APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL	\$ 317,823.42	22/07/2024	04/09/2024	JOSE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	100%
93	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DST0019L	PGO-030-2024	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA NO. 19	COLONIA MAZATEPEC	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	BAPGO-29-026-2024	EDIFICIOS "F" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, EDIFICIO "C" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, EDIFICIO "I" REHABILITACIÓN DE SNITARIOS, OBRA EXTERIOR: ROTULACIÓN CON APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 740,123.37	22/07/2024	04/09/2024	JOSE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	100%
92	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DST0029S	PGO-031-2024	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA NO.29	ZITALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	BAPGO-29-027-2024	EDIFICIOS "E" ADECUACION DE INSTALACION ELÉCTRICA, OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REHABILITACIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y ROTULACION CON APLICACIÓN CON PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL	\$ 1,076,727.56	22/07/2024	19/09/2024	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V.	100%
91	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DPR0143Z	PGO-008-2024	PRIMARIA	TIERRA Y LIBERTAD	COLONIA DELICIAS	ALTAYANCA	BAPGO-29-028-2024	EDIFICIOS "F" TERMINACIÓN DE DESAYUNADOR EN ESTRUCTURA REGIONAL 8.00 X 12.00 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR: ROTULACIÓN CON APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL	\$ 1,159,678.76	22/07/2024	19/09/2024	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V.	100%
90	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DTS0021Z	PGO-043-2024	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA NO. 21	SAN DAMIAN TEXOLOC	SAN DAMIAN TEXOLOC	BAPGO-29-029-2024	EDIFICIOS "A,C" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y OBRA EXTERIOR: ALIMENTACION ELECTRICA DE EDIFICIO "H"	\$ 959,439.18	22/07/2024	09/09/2024	CONSTRUCCIONES Y ASFSLTOS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	100%
89	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DPR0329D	PGO-038-2024	PRIMARIA	NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	SANTA ANITA HUILOAC	APIZACO	BAPGO-29-030-2024	OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL, RELLENO DE FOSA SEPTICA EN PLAZA CIVICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 298,264.57	30/09/2024	15/12/2024	C.O.B.E CONSTRUCCIONES BETANCOURT S.A. DE C.V.	100%
88	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29EPR0016B	PGO-010-2024	PRIMARIA	VICENTE GUERRERO	SAN BARTOLOME MATLALOHCAN	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	BAPGO-29-031-2024	SUSTITUCIÓN DE EDIFICIOS "A" 3 E.E. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA 6X8 MTS, OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE BARDA CON FACHADA PRINCIPAL POR MURO CONTENCIÓN CON BANDA Y ROTULACION CON APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL Y SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PARTE POSTERIOR DEL PLANTEL	\$ 2,024,551.06	30/09/2024	15/12/2024	C.O.B.E CONSTRUCCIONES BETANCOURT S.A. DE C.V.	100%
87	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DPR0382Z	PGO-012-2024	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA MARIA TOCATLAN	TOCATLAN	BALPGO-29-032-2024	TERMINACIÓN DE EDIFICIO "A", PLANTA ALTA 4 AULAS DE 2 E.E. C/U + TERMINACIÓN DE ESCALERA ESTRUCTURA U-2C.	\$ 2,153,033.58	10/10/2024	25/12/2024	MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%
86	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29EJN0053P	PGO-002-2024	JARDÍN DE NIÑOS	JUSTO SIERRA	COLONIA CUAUHTEMOC	HUAMANTLA	BALPGO-29-034-2024	EDIFICIO "E" CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO DE 6.00 X 5.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PARTE POSTERIOR Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 1,133,862.58	10/10/2024	25/12/2024	MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	95%
85	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.		PGO-025-2024	TELESECUNDARIA	MALINTZI	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	HUAMANTLA	BALPGO-29-033-2024	EDIFICIO "A" ADECUACIÓN DE BASE PARA TINACOS, EDIFICIO "C" REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, EDIFICIO "D" REHABILITACION GENERAL, OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y ROTULACIÓN CON APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL.	\$ 354,942.68	10/10/2024	25/12/2024	MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%
84	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2024.	29DST0048G	PGO-044-2024	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TÉCNICA N°48	SAN JOSÉ ATOTONILCO	TLAXCO	BALPGO-29-035-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PROTOTIPO INIFED CON CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$ 3,874,231.87	10/10/2024	11/12/2024	CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.	100%

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO
83	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DML0018J	PGO-009-2024	ESC EDUCACION ESPECIAL	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 18	TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	BAPGO-29-036-2024	EDIFICIO "D" CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA CON SANITARIO "PARA 1ER GRADO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS. AISLADA Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CON CONCERTINA Y 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 838,632.39	16/10/2024	24/12/2024	YESENIA MENESES LIMA	100%
82	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29EJN0058K	PGO-028-2024	JARDIN DE NIÑOS	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	JESÚS HUITZNAHUAC	SANTA CRUZ TLAXCALA	BAPGO-29-037-2024	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "B"	\$ 103,213.33	16/10/2024	26/11/2024	CESAR HERNÁNDEZ TEPEPA	100%
81	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DPR0352E	PGO-019-2024	PRIMARIA	REVOLUCION	LÁZARO CÁRDENAS	LAZARO CARDENAS	BAPGO-29-038-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON BARDA REJA	\$ 333,761.59	16/10/2024	26/11/2024	CESAR HERNÁNDEZ TEPEPA	100%
80	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DES0006P	PGO-066-2024	SECUNARIA GENERAL	SANTOS GALICIA XOCHIHUA	SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	BAPGO-29-039-2024	OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE BARDA Y MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA	\$ 480,892.74	16/10/2024	10/12/2024	JOSE LORENZO GERMAN CORTES ZEMPOALTECATL	100%
79	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DST0051U	PGO-050-2024	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA NO. 51	TLACOMULCO	OCOTLÁN	BAPGO-29-040-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	\$ 1,995,172.72	16/10/2024	24/12/2024	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DREMI S.A. DE C.V	100%
78	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29EPR0075R	PGO-071-2024	PRIMARIA	IGNACIO ALLENDE	COLHUACA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	BAPGO-29-041-2024	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "B"	\$ 191,019.02	16/10/2024	05/11/2024	ITZEL GABY LUCERO LÓPEZ	100%
77	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DTV0058A	PGO-054-2024	TELESECUNDARIA	JOSÉ DE LA LUZ FERNÁNDEZ LÓPEZ	SAN JUAN OCOTITLA	ALTZAYANCA	BAPGO-29-042-2024	EDIFICIOS "A,B" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTES Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA. OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE 50 MTS. DE BARDA CON UNA ALTURA DE 2.10 MTS. Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTYA DE POSTE SOLAR	\$ 788,127.01	16/10/2024	10/12/2024	GRUPO CONSTRUCTOR PEGASO, S.A. DE C.V.	100%
76	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DPR0187W	PGO-068-2024	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	EL CARMEN XALPATLAHUJAYA	HUAMANTLA	BAPGO-29-043-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	\$ 2,269,433.28	16/10/2024	24/12/2024	ILHER, S.A. DE C.V.	100%
75	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29EPR0144X	PGO-067-2024	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	BARRIO DE CUAUHTLA	TEOLOCHOLCO	BALPGO-29-044-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA	\$ 1,271,946.53	24/10/2024	12/02/2025	VIVYOMEX S. DE R.L. DE C.V.	100%
74	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DPR0060Q	PGO-029-2024	PRIMARIA	ERENDIRA	SAN MARCOS	SANTA CRUZ TLAXCALA	BALPGO-29-045-2024	OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE BARDA, CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 506,214.87	24/10/2024	12/02/2025	VIVYOMEX S. DE R.L. DE C.V.	100%
73	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DPB00003Y	PGO-016-2024	PRIMARIA	NETZAHUALCOYOTL	TECPA DE MORALES	LA MAGDALENA TLALTELULCO	BALPGO-29-046-2024	DEMOLIVION DE EDIFICIO "D" ESTRUCTURA ATIPICA DOS NIVELES, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" DE 3 AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS. C/U Y BODEGA DE 3 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELECTRICO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 2,060,227.28	24/10/2024	12/02/2025	VIVYOMEX S. DE R.L. DE C.V.	100%
72	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DES00030P	PGO-060-2024	SECUNDARIA GENERAL	AGUSTIN MELGAR	PANZACOLA	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	BALPGO-29-047-2024	DEMOLICION DE EDIFICIOS "C, E", CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" 2 AULAS 2 E.E. 6 X 8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" 2 AULAS 2 E.E. 6 X 8 MTS. C/U ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO 2 E.E. 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 2,498,466.28	24/10/2024	12/02/2025	VIVYOMEX S. DE R.L. DE C.V.	100%

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO
71	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29EML0001I	PGO-052-2024	ESC EDUCACION ESPECIAL	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 01 ESTATAL	EZQUITLA	ZACATELCO	BALPGO-29-048-2024	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS " A, B, C, D " OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 2,060,272.75	24/10/2024	12/02/2025	VIVYOMEX S. DE R.L. DE C.V.	100%
70	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DST0015P	PGO-072-2024	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA NO. 13	PANZACOLA	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	BALPGO-29-049-2024	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS " C, M " Y OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR AEREO POR PEDESTAL, CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, REHABILITACION ELECTRICA GENERAL, VERIFICACION UVIE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10	\$ 3,215,804.08	24/10/2024	12/02/2025	VIVYOMEX S. DE R.L. DE C.V.	100%
69	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DJN0005G	PGO-073-2024	JARDIN DE NIÑOS	IGNACIO ALLENDE	SANTA MARTHA	SAN COSME XALOZTOC	BALPGO-29-050-2024	EDIFICIOS "A,B,C,D,G,H" REHABILITACION DE CANCELERIA Y SUSTITUCION DE VIDRIOS, OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 220,928.68	24/10/2024	22/01/2025	SUPERVISIÓN ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	100%
68	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29EPR0039M	PGO-046-2024	PRIMARIA	IGNACIO ZARAGOZA	ZACATELCO	ZACATELCO	BALPGO-29-050-2024	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "C"	\$ 747,533.92	24/10/2024	22/01/2024	SUPERVISIÓN ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	100%
67	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DTV0073T	PGO-047-2024	TELESECUNDARIA	JOSE VAZCONCELOS	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	TLAXCO	BALPGO-29-050-2024	OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 370,057.01	24/10/2024	22/01/2024	SUPERVISIÓN ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	100%
66	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DTS0030H	PGO-048-2024	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA NO. 30	EL CALVARIO	CALPULALPAN	BALPGO-29-050-2024	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "H,I,L,J" Y OBRA EXTERIOR: SUSTITUCION DE CHANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRAS E INTERRUPTOR PRINCIPAL	\$ 1,806,422.13	24/10/2024	22/01/2024	SUPERVISIÓN ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	100%
65	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	20DTS0009E	PGO-065-2024	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA NO. 09	SAN ANDRES AHUASHUASTEPEC	TZOMPANTEPEC	BALPGO-29-050-2024	OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE BORDA Y MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL	\$ 552,204.85	24/10/2024	22/01/2024	SUPERVISIÓN ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	100%
64	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DML0015M	PGO-070-2024	ESC EDUCACION ESPECIAL	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 15	IXTLAHUACA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	BALPGO-29-051-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE.	\$ 1,300,070.65	24/10/2024	15/01/2025	CONSTRUCTORA DAVENTY S. DE RL DE C.V.	100%
63	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DML0003H	PGO-049-2024	ESC EDUCACION ESPECIAL	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 03	BARRIO TLALTEPANGO	SAN PABLO DEL MONTE	BALPGO-29-052-2024	EDIFICIO " E " CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS 6 X 8 MTS. 2 E.E. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 954,241.34	24/10/2024	15/01/2025	CONSTRUCTORA DAVENTY S. DE RL DE C.V.	100%
62	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DML0016L	PGO-051-2024	ESC EDUCACION ESPECIAL	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 16	XICOHTIZINCO	XICOHTIZINCO	BALPGO-29-053-2024	EDIFICIO " C " CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES 2 E.E. 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSSADA Y OBRA EXTERIOR.	\$ 946,479.99	24/10/2024	15/01/2025	CONSTRUCTORA DAVENTY S. DE RL DE C.V.	100%
61	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DML0012P	PGO-064-2024	ESC EDUCACION ESPECIAL	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 12	NATIVITAS	NATIVITAS	BALPGO-29-054-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL.	\$ 1,483,678.49	24/10/2024	15/01/2025	CONSTRUCTORA DAVENTY S. DE RL DE C.V.	100%
60	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DJN0304E	PGO-053-2024	JARDIN DE NIÑOS	JUAN AMOS COMENIO	PUEBLO DE JESÚS	HUAMANITLA	BALPGO-29-055-2024	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO " C " DESAYUNADOR DE 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	\$ 1,406,963.56	25/10/2024	23/01/2025	MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO
59	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DPR0311E	PGO-056-2024	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	XALTITLA	ATLZAYANCA	BALPGO-29-056-2024	EDIFICIO "A, B" REHABILITACIÓN GENERAL, EDIFICIO "G" CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR 8 X 12 MTS., ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	\$ 1,753,264.05	25/10/2024	23/01/2025	MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%
58	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DML0011Q	PGO-063-2024	ESC EDUCACIÓN ESPECIAL	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 11	GUADALUPE IXCOTLA	CHIAUTEMPAN	BALPGO-29-057-2024	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "C, D" OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL 150 ML. Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y REHABILITACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 1,850,885.62	25/10/2024	23/01/2025	MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	100%
57	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DTV0065K	PGO-061-2024	TELESECUNDARIA	ALBERTO CORREA	BARRIO DE GUADALUPE	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	BALPGO-29-058-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 1,818,795.53	25/10/2024	16/01/2025	ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%
56	RAMO 33, FONDO V. APORTACIONES MÚLTIPLES, COMPONENTE II INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024.	29DML0014N	PGO-062-2024	ESC EDUCACION ESPECIAL	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 14	HUEYOTLIPAN	HUEYOTLIPAN	BALPGO-29-059-2024	OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL, SUSTITUCIÓN DE ANDADORES, DESAZOLVE DE 2 FOSAS SEPTICAS, CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 1,761,232.11	25/10/2024	16/01/2025	ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%
55	POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" EJERCICIO 2018	29DPR0389S	EAC-001-2024	PRIMARIA	PRIMARIA VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA	CALPULALPAN	CALPULALPAN	POTFAM-29-001-2024	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C", SEGUNDA ETAPA, OBRA EXTERIOR Y LETRERO PERMANENTE	\$ 2,368,326.38	29/04/2024	27/07/2024	SONIA LOPEZ DE LA ROSA	100%
54	POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" EJERCICIO 2023	29DTV0054E	EAC-007-2024	TELESECUNDARIA	JUAN ESCUTIA	APIZACO	APIZACO	POTFAM-29-002-2024	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS "A,B,C,D,E" REHABILITACIÓN GENERAL Y LETRERO PERMANENTE	\$ 804,200.80	30/09/2024	01/12/2024	ALVARO CORDERO SÁNCHEZ	100%
53	POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" EJERCICIO 2023	29DML0003H	EAC-008-2024	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 3	SAN PABLO DEL MONTE	SAN PABLO DEL MONTE	POTFAM-29-003-2024	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A,B,C,D" OBRA EXTERIOR Y LETRERO PERMANENTE	\$ 1,341,745.56	09/10/2024	10/12/2024	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ ÁGUILA	100%
52	POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" EJERCICIO 2023	29DPR0394D	EAC-009-2024	PRIMARIA	BENTO JUAREZ	TENANCINGO	TENANCINGO	POTFAM-29-004-2024	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,C" LETRERO PERMANENTE	\$ 1,169,992.54	09/10/2024	10/12/2024	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ ÁGUILA	100%
51	POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" EJERCICIO 2023	29DML00021	EAC-010-2024	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 2	TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	POTFAM-29-005-2024	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOS EDIFICIOS "A,B,C,D,E,F,G" CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y LETRERO PERMANENTE	\$ 1,558,234.22	09/10/2024	10/12/2024	LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ ÁGUILA	100%
50	POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" EJERCICIO 2023	29DJN0158K	EAC-002-2024	JARDÍN DE NIÑOS	VENUSTIANO CARRANZA	HUAMANTLA	HUAMANTLA	POTFAM-29-006-2024	REHABILITACION DE LUMINARIAS EDIFICIOS "A,B,C,E" EDIFICIO "A" CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1º EN AULA EXISTENTE, OBRA EXTERIOR LETRERO PERMANENTE	\$ 252,175.17	16/10/2024	17/12/2024	CONSTRUCCIV OXO S.A. DE C.V.	100%

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO
49	POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" EJERCICIO 2023	29ETV0029E	EAC-003-2024	TELESECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	POTFAM-29-007-2024	SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 2.10M	\$ 297,947.58	16/10/2024	17/12/2024	CONSTRUCCIV OXO S.A. DE C.V.	100%
48	POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" EJERCICIO 2023	29DTV0043Z	EAC-004-2024	TELESECUNDARIA	DOROTEO ARANGO	HUAMANTLA	HUAMANTLA	POTFAM-29-008-2024	REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS "A,B,D" REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION DE MURETE ELÉCTRICO Y LEITERO PERMANENTE	\$ 500,497.61	16/10/2024	17/12/2024	CONSTRUCCIV OXO S.A. DE C.V.	100%
47	POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" EJERCICIO 2023	29DES0037I	EAC-005-2024	SECUNDARIA GENERAL	JOAQUIN CISNEROS MOLINA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	POTFAM-29-009-2024	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,C,D,E,F,G,H", OBRA EXTERIOR Y LEITERO PERMANENTE	\$ 906,259.06	16/10/2024	17/12/2024	EDIFICACIONES SKM&L S.A. DE C.V.	100%
46	POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" EJERCICIO 2023	29DST0054R	EAC-006-2024	SECUNDARIA TÉCNICA	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 54 SIERVOS DE LA NACIÓN	SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	POTFAM-29-010-2024	REHABILITACION GENERAL EDIFICIOS "A,B,C,H" REHABILITACION GENERAL EDIFICIOS "C", OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN Y LEITERO PERMANENTE	\$ 726,624.59	16/10/2024	17/10/2024	EDIFICACIONES SKM&L S.A. DE C.V.	100%
45	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2024	29EPO0001C	FAM-SUP-01-2024	SUPERIOR	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	TEPEYANCO	UPT-29-001-2024	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA EDIFICIO UD-7 Y OBRA EXTERIOR	\$ 22,848,961.90	02/10/2024	10/03/2025	SUPERVISIÓN ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	100%
44	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2024	29EUI0001D	FAM-SUP-03-2024	SUPERIOR	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA	IXTENCO	IXTENCO	FAMS-29-001-2024	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" AULA DE USOS MÚLTIPLES 4 E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA, CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E" 3 AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E. C/U Y MODULO SANITARIO DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE INVERNADERO, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE INCLUYE MODIFICACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 10 Y 20 M3, CONSTRUCCION DE BARRA	\$ 18,006,496.96	02/10/2024	25/03/2025	UNBEKANNT, S.A. DE C.V.	100%
43	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2024	29MSU0011Z	FAM-SUP-04-2024	SUPERIOR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUJAYA	HUAMANTLA	FAMS-29-002-2024	OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A CFE	\$ 3,198,649.52	10/10/2024	11/12/2024	C.O.B.E CONSTRUCCIONES BETANCOURT S.A. DE C.V.	100%
42	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2024	29DIT0001F	FAM-SUP-02-2024	SUPERIOR	INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA	SAN DIEGO XOCOYUCAN	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	FAMS-29-003-2024	EDIFICIOS "K,L" REHABILITACION GENERAL DE PLANTAS DE ALIMENTOS (CÁRNICOS, LÁCTEOS, FRUTOS Y HORTALIZAS)	\$ 3,568,059.42	25/11/2024	16/02/2025	ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	100%
41	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2024	29EPO0002B	FAM-SUP-05-2024	SUPERIOR	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE	SAN DIEGO RECOVA	HUEYOTLIPAN	FAMS-29-004-2024	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A CFE	\$ 1,804,520.49	09/12/2024	26/01/2025	LI1 S.A. DE C.V.	100%
40	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES MEDIO SUPERIOR (FAM) 2024	29DTA0001N	FAM-MS-01-2024	MEDIO SUPERIOR	CEBITA 134	SAN FRANCISCO TEILANOHCAN	SAN FRANCISCO TEILANOHCAN	FAMMS-29-001-2024	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, SUSTITUCIÓN DE 4 POSTES CON TABLEROS DE USOS MÚLTIPLES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	\$ 2,898,933.63	23/12/2024	16/03/2025	AGO OPERADORES S.A. DE C.V	100%
39	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES MEDIO SUPERIOR (FAM) 2024	29EC80011B	FAM-MS-02-2024	MEDIO SUPERIOR	COBACH PLANTEL 11	PANOTLA	PANOTLA	FAMMS-29-002-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL CON CONCERTINA	\$ 2,414,378.66	23/12/2024	02/03/2025	GRUPO CONSTRUCTOR DEL VALLE DE TEXMELUCAN, S.A. DE C.V.	100%
38	RECURSOS PROPIOS (2024)	29PSU0006L	RP-SUP-01-2024	SUPERIOR	ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	APIZACO	APIZACO	CRI-29-001-2024	EDIFICIO "C" PLANTA BAJA 2 AULAS E.E. C/U + MODULO SANITARIO 2 E.E. ESTRUCTURA U-2C 3.24 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3	\$ 3,104,879.63	10/10/2024	15/01/2025	CAMINOS Y DIRECCIONES S.A. DE C.V.	100%
37	EXPANSION DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	29DDI0002N	EXP-EDU-2024	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 01	SANTAMARIA ACUITLAPILCO	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	EXPEDU-29-001-2024	REHABILITACION DE PUERTAS, VENTANAS Y PASAMANOS EN EDIFICIO "A,B", EDIFICIO "E" SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA	\$ 116,263.16	25/11/2024	22/12/2024	SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	100%

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO
36	EXPANSION DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	29DDI0004L	EXP-EDU-02-2024	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 03	SAN PABLO APEATITLAN	APEATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	EXPEDU-29-002-2024	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "A"	\$ 116,260.64	25/11/2024	22/12/2024	SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	100%
35	EXPANSION DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	20DI0003M	EXP-EDU-03-2024	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 02		APIZACO	EXPEDU-29-003-2024	EDIFICIO "A" REHABILITACION DE SANITARIOS OBRA EXTERIOR: MANTENIMIENTO A TECHUMBRE	\$ 125,972.67	25/11/2024	22/12/2024	SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	100%
34	EXPANSION DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	29DDI0005K	EXP-EDU-04-2024	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 05		HUAMANTLA	EXPEDU-29-004-2024	EDIFICIO "A" SUSTITUCION DE PUERTAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO LAMINADO, EDIFICIO "B" SUSTITUCION DE CHAPA EN PUERTA DE MADERA OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL, REHABILITACION EN PUERTAS Y BARANDAL DE HERRERIA	\$ 174,463.58	25/11/2024	22/12/2024	SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	100%
33	EXPANSION DE LA EDUCACIÓN INICIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	29DDI0007I	EXP-EDU-05-2024	CENTRO DE ATENCION INFANTIL	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 06	PANOTLA	PANOTLA	EXPEDU-29-005-2024	EDIFICIO "A" REHABILITACION DE PLAFON EN PLANTA BAJA, EDIFICIO "B" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN SALA NEUROMOTORA OBRA EXTERIOR REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL POR FISURAS	\$ 72,631.75	25/11/2024	22/12/2024	SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	100%
32	FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	29DNL0001I	FORTEE-SUP-01-2024	SUPERIOR	ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	FORTEESUP-29-001-2024	EDIFICIO "C" REHABILITACION DE SANITARIOS OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE 2 PALAPAS Y RED NUEVA DE DRENAJE	\$ 1,066,523.35	24/11/2024	26/01/2025	SUPERVISION, ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	100%
31	FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	20DNL0003G	FORTEE-SUP-02-2024	SUPERIOR	ESCUELA NORMAL PREESCOLAR PROFA. FRANCISCA MADERA MARTINEZ		PANOTLA	FORTEESUP-29-002-2024	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "B", OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE JARDINERAS	\$ 234,268.14	25/11/2024	12/01/2025	H & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	100%
30	FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	29ENL0001H	FORTEE-SUP-03-2024	SUPERIOR	ESCUELA NORMAL PRIMARIA PROFA. LEONARDA GOMEZ BLANCO	TEACALCO	SANTA APOLONIA TEACALCO	FORTEESUP-29-003-2024	EDIFICIO "M" CONSTRUCCION DE CAFETERIA 8X12 MTS. 2 E.E. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EN OBRA NEGRA	\$ 455,529.88	25/11/2024	12/01/2025	H & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	100%
29	FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	29DNL0002H	FORTEE-SUP-04-2024	SUPERIOR	NORMAL RURAL LICENCIADO BENITO JUAREZ	PANOTLA	PANOTLA	FORTEESUP-29-004-2024	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS "B, B1, C, E, F, G, K, L, Y" REMODELACION DE LABORATORIO DE QUIMICA EN EDIFICIO "U", OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE PALAPAS Y SUSTITUCION DE PISO EN ANDADORES Y BANQUETAS	\$ 698,205.15	25/11/2024	12/01/2025	H & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	100%
28	FONDO DE OPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 2024	29DPR0231T	FOFET-BAS-02-2024	PRIMARIA	DOMINGO ARENAS	VILLA ALTA	TEPETITLA DE LARDIZABAL	FOFETBAS-29-001-2024	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A", "B" OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL Y REACONDICIONAMIENTO DE CÁRCAMO SECO	\$ 350,036.40	25/11/2024	12/01/2025	SUPERVISION, ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	100%
27	FONDO DE OPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO TLAXCALTECA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 2024	29DES0020I	FOFET-BAS-01-2024	SECUNDARIA GENERAL	ARCELIA GHENNO VAZQUEZ	SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	FOFETBAS-29-002-2024	OBRA EXTERIOR: SUMINISTROY COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL AL PREDIO	\$ 134,713.06	25/11/2024	12/01/2025	SUPERVISION, ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	100%
26	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DST0001M	PGO-POT-002-2024	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA NO. 01	COLONIA LA LOMA XICOHTENCATL	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	BAPOT-29-061-2024	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN EDIFICIO "E", SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE LOS EDIFICIOS "E, O"; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PUNTAS DE POSTE SOLAR.	\$ 883,400.67	29/11/2024	13/02/2024	ISRAEL MENA ACAMETITLA	100%
25	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DPR0104X	PGO-POT-006-2024	PRIMARIA	FRANCISCO I. MADERO	SANTA MARIA TEXCALAC	APIZACO	BAPOT-29-062-2024	EDIFICIO " J " CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA 6 X 8 MTS. C/U Y OBRA EXTERIOR.	\$ 1,104,168.05	29/11/2024	13/02/2024	ISRAEL MENA ACAMETITLA	100%
24	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29ETV0048T	PGO-POT-008-2024	TELESECUNDARIA	TIERRA Y LIBERTAD	SANTA MARIA TEXCALAC	APIZACO	BAPOT-29-063-2024	EDIFICIO " B " CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN 3 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA, EDIFICIO " C " CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	\$ 778,240.23	29/11/2024	13/02/2025	ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO	100%



No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO
23	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DPR0462K	PGO-POT-016-2024	PRIMARIA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	UNIDAD HABITACIONAL SANTA CRUZ	CHIAUTEMPAN	BAPOT-29-064-2024	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO " B " OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE CUBRETIACOS, REHABILITACIÓN DE CARCAMO SECO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 521,760.22	29/11/2024	13/02/2025	ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO	100%
22	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DES0001U	PGO-POT-011-2024	SECUNDARIA GENERAL	HEROE DE NACAZARI	APIZACO	APIZACO	BAPOT-29-065-2024	OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE BARDA Y REJA EN FACHADA.	\$ 458,493.98	29/11/2024	16/01/2024	JOSE ROBERTO ZAHUANITLA TLALPA	100%
21	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DJN0213N	PGO-POT-012-2024	JARDÍN DE NIÑOS	JOSE MANUEL DE HERRERA	EL LLANITO	CHIAUTEMPAN	BAPOT-29-066-2024	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS "A. B". SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN EDIFICIO "D" OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 473,915.65	29/11/2024	09/01/2025	GRUPO EMPRESARIAL CCI S.A. DE C.V.	100%
20	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DPR0235P	PGO-POT-001-2024	PRIMARIA	XICOHTENCATL	IXTLAHUACA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	BAPOT-29-067-2024	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "C", EDIFICIO "E" CONSTRUCCION DE BODEGA 3X8 MTS, ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 827,043.49	09/12/2024	09/02/2025	ISRAEL MENA ACAMETITLA	100%
19	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29MSU0011Z	FAM-POT-SUP-12-2024	SUPERIOR	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	HUAMANTLA	BAPOT-29-068-2024	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO " D ", OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE CUBRETIACOS.	\$ 1,060,345.29	09/12/2024	12/01/2024	COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT S.A. DE C.V.	100%
18	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DML0019I	PGO-POT-003-2024	ESC EDUCACION ESPECIAL	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 19	SAN TADEO HUILOAPAN	PANOTLA	BAPOT-29-069-2024	OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓNICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 340,083.50	09/12/2024	12/01/2025	ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO	100%
17	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29EJN0065U	PGO-POT-005-2024	JARDIN DE NIÑOS	LUZ MA. SERRADELL	CHIAUTZINGO	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	BAPOT-29-070-2024	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A", OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE BARDA EN FACHADA	\$ 643,539.51	11/12/2024	03/02/2024	CONSTRUCCIV OXO S.A. DE C.V.	100%
16	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DPR0196D	PGO-POT-013-2024	PRIMARIA	ISIDRO CANDIA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	AMAXAC DE GUERRERO	BAPOT-29-071-2024	EDIFICIO "A" REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, EDIFICIO "B" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON ACOMETIDA ELECTRICA, CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA GENERAL, REHABILITACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL DE 2.10 M. DE ALTURA, RETIRO DE MALLA CICLONICA CON RECUPERACION Y COLOCACION DE CONCERTINA Y SUSTITUCION DE PORCION DE MALLA CICLONICA, REHABILITACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 481,041.58	01/12/2024	03/02/2024	CONSTRUCCIV OXO S.A. DE C.V.	100%
15	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DJN9287E	PGO-POT-017-2024	JARDIN DE NIÑOS	MANUEL SANTILLAN	TENANTITLA	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	BAPOT-29-072-2024	PERIMETRAL DE 2.10 M. DE ALTURA, RETIRO DE MALLA CICLONICA CON RECUPERACION Y COLOCACION DE CONCERTINA Y SUSTITUCION DE PORCION DE MALLA CICLONICA, REHABILITACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 1,011,632.59	11/12/2024	13/02/2025	SERGIO GODINEZ MENESES	100%
14	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DJN0117K	PGO-POT-018-2024	JARDIN DE NIÑOS	MALINALLI	SAN MARCOS CONTLA	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	BAPOT-29-073-2024	SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN GENERAL EN EDIFICIOS "A,B,C,E,F" OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN FACHADA Y ASTA BANDERA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 439,114.13	11/12/2024	13/02/2025	SERGIO GODINEZ MENESES	100%
13	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DTV0044Y	PGO-POT-028-2024	TELESECUNDARIA	FRANCISCO MARQUEZ	SAN COSME MAZATECOCHCO	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	BAPOT-29-074-2024	OBRA EXTERIOR: REHABILITACION ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA CON REUBICACION DE MEDIDOR Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR.	\$ 336,486.65	11/12/2024	13/02/2025	SERGIO GODINEZ MENESES	100%
12	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DTV0012F	PGO-POT-015-2024	TELESECUNDARIA	28 DE FEBRERO	TOLUCA DE GUADALUPE	TERRENATE	BAPOT-29-075-2024	OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL, MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR Y UVIE	\$ 482,621.82	11/12/2024	04/03/2025	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	100%
11	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DTV0069G	PGO-POT-009-2024	TELESECUNDARIA	EMILIO AZCARRAGA VIDAURRETA	AGRICOLA DE DOLORES	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	BAPOT-29-076-2024	EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA, EDIFICIO "E" CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER 6X6 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	\$ 926,209.85	11/12/2024	04/03/2025	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	100%
10	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DPR0402W	PGO-POT-024-2024	PRIMARIA	LAZARO CARDENAS	SAN JOSE ATOYATENCO	NATIVITAS	BAPOT-29-077-2024	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "B"	\$ 664,316.91	11/12/2024	08/02/2025	CESAR HERNANDEZ TEPEPA	100%
9	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DES0011A	PGO-POT-078-2024	SECUNDARIA GENERAL	IGNACIO RAMIREZ	SANTA JUSTINA EXATEPEC	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	BAPOT-29-078-2024	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS EN EDIFICIO "A,B,C,K" Y OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y REHABILITACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.	\$ 1,383,442.63	11/12/2024	08/02/2025	CESAR HERNANDEZ TEPEPA	100%
8	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DPR0424H	PGO-POT-004-2024	PRIMARIA	LUIS G SALAMANCA	LAS ANIMAS	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	BAPOT-29-079-2024	EDIFICIO "B" CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 4 E ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 1,846,012.28	23/12/2024	12/03/2024	EISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%

No.	PROGRAMA	CCT	CODIGO	NIVEL	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	NO. CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO CON I.V.A.	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FÍSICO
7	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DTV0063M	PGO-POT-007-2024	TELESECUNDARIA	GONZALO RAMIREZ GUTIERREZ	GUADALUPE TEXCALAC	APIZACO	BAPOT-29-080-2024	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A,B,C" Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 3X8 MTS. EN EDIFICIO "C" ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR	\$ 679,781.44	23/12/2024	20/02/2024	ETSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%
6	REMANENTES DEL FAM POTENCIADO 2024	29DTS0045J	PGO-POT-010-2024	SECUNDARIA TECNICA	SECUNDARIA TECNICA NO. 45	SANTA MARIA TEXCALAC	APIZACO	BAPOT-29-081-2024	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "B,C,E,I"	\$ 662,386.08	23/12/2024	20/02/2024	ALSAER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	100%
5	FONDO DE INVERSION ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2024	29EMS0006X	FIEIEMS-29-01-2024	MEDIO SUPERIOR	EMSAD NO. 6	CAPULA, SAN BERNABE CAPULA	NATIVITAS	FIEIEMS-29-001-2024	OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE	\$ 2,359,570.76	11/12/2024	08/02/2025	ALVARO CORDERO SÁNCHEZ	96%