

No.	CÓDIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	SUPERVISOR
1	EAC-MEJ-119-2018	PRIMARIA	EACMEJ-29-001-2018	CARMEN SERDAN	COLONIA LOMA BONITA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	29DPR0142Z	Mejoramiento	689,717.41	18/02/2019	21/04/2019	CESAR CARRASCO CORTES	0%	0%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
2	PGO-POT-232-2019	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-006-2019	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	SAN FRANCISCO TENEXEYACAC	Nativitas	29DJN020J	EDIFICIO 'D' DESAYUNADOR 8 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	533,155.94	04/03/2019	05/05/2019	CONSTRUCY/OJO SA DE CV	99%	99%	ARG. DAGOBERTO MENA ROJAS
4	EAC-MEJ-122-2019	PRIMARIA	POTAM-29-008-2019	AMADO NERVO	LÁZARO CÁRDENAS	HUAMANTLA	29EPR010H	MEJORAMIENTO	907,805.04	26/03/2019	26/05/2019	MA ELITANA RODRIGUEZ GARCIA	83%	83%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
6	EAC-MEJ-124-2019	PRIMARIA	POTAM-29-007-2019	JAMIE TORRES BODET	SAN BENITO XALTOCAN	YAUHQUEMECAN	29DPR0468E	MEJORAMIENTO	692,170.99	25/03/2019	26/05/2019	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	78%	78%	ARG. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
9	PGO-POT-407-2019	SECUNDARIA GENERAL	BALPOT-29-023-2019	JAMIE TORRES BODET	TENANCINGO	TENANCINGO	29DSE0025D	REHABILITACION DE EDIFICIOS 'A', 'C', 'G', 'L' Y OBRA EXTERIOR	628,774.38	22/07/2019	08/09/2019	CONSTRUCTORA IOBARA, S.A. DE C.V.	90%	90%	ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA
10	PGO-POT-402-2019	PRIMARIA	BALPOT-29-017-2019	EMILIANO ZAPATA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	CHIAUTEMPAN	29DPR0250H	EDIFICIO 'D' REHABILITACION DE SANITARIOS	233,000.95	22/07/2019	29/09/2019	MARIANA RODRIGUEZ CHOLLULA	0%	0%	ARG. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
11	PGO-POT-264-2018												83%	83%	
14	PGO-023-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-027-2019	MOISES SAENZ	El Rosario	Tlaxco	29DJN0142J	JARDIN DE NIÑOS, MOISES SAENZ, EL ROSARIO TLAXCO. EDIFICIO 'B' ADAPTACION DE MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR	92,428.17	05/08/2019	27/10/2019	LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ	100%	100%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
17	PGO-027-2019	SECUNDARIA TÉCNICA	BALPGO-29-030-2019	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 57 INNOVADA	ACUAMANALA	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	29DT0057D	EDIFICIO 'A' ADMINISTRATIVO 9 E.E. ESTRUCTURA U-I-C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	2,514,624.55	05/08/2019	24/11/2019	SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DYMAJO, S.A. DE C.V.	100%	100%	ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA
18	PGO-051-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-031-2019	EL PENSADOR MEXICANO	Barrio San Cosme	San Pablo del Monte	29DPR0084Z	PRIMARIA, EL PENSADOR MEXICANO, BARRIO SAN COSME, SAN PABLO DEL MONTE. EDIFICIO 'B' P.B. 4 AULAS DE 2 E.E. CU + ESCALERA ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	3,197,860.64	05/08/2019	24/11/2019	CONSTRUCTORA IOBARA, SA DE CV	100%	100%	ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA
21	PGO-029-2019	TELESECUNDARIAS	BALPGO-29-033-2019	GONZALO RAMIREZ GUTIERREZ	Guadalupe Teacalco	Ajzaco	29DT0003M	TELESECUNDARIA, GONZALO RAMIREZ GUTIERREZ, GUADALUPE TEACALCO, APÍZACO. EDIFICIO 'A' IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACION DE SANITARIOS, EDIFICIO 'B' IMPERMEABILIZANTE Y OBRA EXTERIOR	620,284.41	05/08/2019	27/10/2019	PEDRO ARROYO SALINAS	100%	100%	ING. CLAUDIA ALDAIVE LOBATO
25	PGO-063-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-039-2019	SIMÓN BOLÍVAR	SAN COSME ATLAMAXAC	TEPEYANCO	29DJN0019J	EDIFICIO 'A' SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA	32,836.89	05/08/2019	27/10/2019	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DAEMAC, S.A. DE C.V.	100%	100%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
26	PGO-064-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-040-2019	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	BARRIO DE XOCHICALCO	ZACATELCO	29EJN046F	EDIFICIO 'B' 10ULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	714,371.76	05/08/2019	27/10/2019	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DAEMAC, S.A. DE C.V.	100%	100%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
29	PGO-POT-253-2018	PRIMARIA	BALPOT-29-027-2019	BENITO JUAREZ	San Juan Quetzacoapan	Tzompantepec	29EPR0064L	SAN JUAN QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC. EDIFICIO 'A', B, C, D, F, G	564,342.48	12/08/2019	06/10/2019	MUÑOZ FERRERA GUILLERMO	100%	100%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
30	PGO-011-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-049-2019	GENERAL DOMINGO ARENAS	SANTA APOLOXIA TEACALCO	SANTA APOLOXIA TEACALCO	29DJN0037Z	EDIFICIO 'A' ADAPTACION DE BAÑOS	80,985.11	26/08/2019	03/11/2019	DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	100%	100%	ARG. DAGOBERTO MENA ROJAS
32	PGO-048-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-050-2019	GREGORIO TORRES QUINTERO	SAN FRANCISCO TENEXEYACAC	Nativitas	29EPR0114C	EDIFICIO 'C' SUSTITUCION DE LOSA	311,196.20	26/08/2019	03/11/2019	DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	0%	0%	ARG. DAGOBERTO MENA ROJAS
33	PGO-052-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-051-2019	BENITO JUAREZ	La Palma	Tlaxco	29DPR0152G	JMA, TLAXCO, EDIFICIO 'D' DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REI	927,319.61	26/08/2019	24/11/2019	GRUPO BOCARDO, S.A. DE C.V.	97%	97%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
34	PGO-055-2019	TELESECUNDARIAS	BALPGO-29-052-2019	17 DE SEPTIEMBRE	Vicente Guerrero	Espanita	29ETV0093F	TELESECUNDARIA, 17 DE SEPTIEMBRE, VICENTE GUERRERO, ESPANITA. EDIFICIO 'C' DESAYUNADOR 8 X 12 MESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	910,337.54	26/08/2019	24/11/2019	JESÚS BENITO CORTES CUAMATZI	19%	19%	ARG. JESUS CARRO RODRIGUEZ
35	PGO-040-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-053-2019	JOSEFINA RAMOS DEL RIO	San Juan Bautista Mier	Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos	29EJN0087F	JARDIN DE NIÑOS, JOSEFINA RAMOS DEL RIO, SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS. EDIFICIO 'C' DESAYUNADOR 12 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	876,352.81	26/08/2019	24/11/2019	GRUPO MACARRIN SA DE CV	100%	100%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
36	PGO-031-2019	SECUNDARIA GENERAL	BALPGO-29-054-2019	DOMINGO ARENAS	Xitotla	Zacateco	29DSE0044S	SECUNDARIA GENERAL, DOMINGO ARENAS, XITOTTLA, ZACATECO. EDIFICIO 'A' ADMINISTRATIVO 9 E.E. ESTRUCTURA U-I-C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	2,399,932.36	26/08/2019	15/12/2019	SIPSA DYES, S.A. DE C.V.	100%	100%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
37	PGO-065-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-056-2019	JOSEFA O DE DOMINGUEZ	Chiautempán	Chiautempán	29EPR0102Y	PRIMARIA, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CHIAUTEMPAN. EDIFICIO 'D' P.B. CINCO AULAS 2 E.E. CU + ESCALERA ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	3,205,089.88	02/09/2019	22/12/2019	ANAVALL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%	ARG. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
38	PGO-061-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-057-2019	HIMNO NACIONAL	Belén Azotlán	Apetatitlán de Antonio Carvajal	29EPR0094F	PRIMARIA, HIMNO NACIONAL, BELÉN AZOTLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL. EDIFICIO 'B' P.B. DESAYUNADOR 4 E.E. + ESCALERA 1 E.E. + DOS AULAS 2 E.E. CU ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	3,119,673.91	02/09/2019	08/12/2019	GRUPO VINGTEC, SA DE C V	100%	100%	ARG. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
39	PGO-POT-262-2018	JARDIN DE NIÑOS	BALPOT-29-030-2019	CARMEN RAMOS DEL RIO	Xaloztoc	Xaloztoc	29DJN0088F	JARDIN DE NIÑOS, CARMEN RAMOS DEL RIO, XALOZTOC. EDIFICIO 'A', B, C, D' REHABILITACION GENERAL	861,324.64	02/09/2019	10/11/2019	MA. ELITANA RODRIGUEZ GARCÍA	46%	100%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
44	PGO-040-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-053-2019	JOSEFINA RAMOS DEL RIO	San Juan Bautista Mier	Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos	29EJN0087F	JARDIN DE NIÑOS, JOSEFINA RAMOS DEL RIO, SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS. EDIFICIO 'C' DESAYUNADOR 12 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	876,352.81	26/08/2019	24/11/2019	GRUPO MACARRIN SA DE CV	100%	100%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
45	PGO-031-2019	SECUNDARIA GENERAL	BALPGO-29-054-2019	DOMINGO ARENAS	Xitotla	Zacateco	29DSE0044S	SECUNDARIA GENERAL, DOMINGO ARENAS, XITOTTLA, ZACATECO. EDIFICIO 'A' ADMINISTRATIVO 9 E.E. ESTRUCTURA U-I-C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	2,399,932.36	26/08/2019	15/12/2019	SIPSA DYES, S.A. DE C.V.	100%	100%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
46	PGO-065-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-056-2019	JOSEFA O DE DOMINGUEZ	Chiautempán	Chiautempán	29EPR0102Y	PRIMARIA, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CHIAUTEMPAN. EDIFICIO 'D' P.B. CINCO AULAS 2 E.E. CU + ESCALERA ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	3,205,089.88	02/09/2019	22/12/2019	ANAVALL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%	ARG. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
47	PGO-061-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-057-2019	HIMNO NACIONAL	Belén Azotlán	Apetatitlán de Antonio Carvajal	29EPR0094F	PRIMARIA, HIMNO NACIONAL, BELÉN AZOTLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL. EDIFICIO 'B' P.B. DESAYUNADOR 4 E.E. + ESCALERA 1 E.E. + DOS AULAS 2 E.E. CU ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	3,119,673.91	02/09/2019	08/12/2019	GRUPO VINGTEC, SA DE C V	100%	100%	ARG. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
48	PGO-POT-262-2018	JARDIN DE NIÑOS	BALPOT-29-030-2019	CARMEN RAMOS DEL RIO	Xaloztoc	Xaloztoc	29DJN0088F	JARDIN DE NIÑOS, CARMEN RAMOS DEL RIO, XALOZTOC. EDIFICIO 'A', B, C, D' REHABILITACION GENERAL	861,324.64	02/09/2019	10/11/2019	MA. ELITANA RODRIGUEZ GARCÍA	46%	100%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
49	PGO-POT-405-2019	TELESECUNDARIAS	BALPOT-29-031-2019	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	Ajzaco	Ajzaco	29DT0000TU	TELESECUNDARIA, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, APÍZACO. EDIFICIO 'I' SANITARIO 8 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO 'K' SANITARIOS INFED ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,186,139.13	02/09/2019	10/11/2019	MARIANA RODRIGUEZ CHOLLULA	30%	30%	ARG. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
51	PGO-075-2019	SECUNDARIA TECNICA	BALPGO-29-059-2019	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33	San Jorge Tezoquipan	Panotla	29DST0033E	SECUNDARIA TECNICA NO. 33, SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA. EDIFICIO 'H' DOS AULAS 5 E.E. ESTRUCTURA U-I-C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,147,600.25	09/09/2019	17/11/2019	ESCORBAR ANGLUO MARGARITO	100%	100%	ING. ELIZABETH PEREZ SANCHEZ
52	PGO-047-2019	TELESECUNDARIAS	BALPGO-29-060-2019	ACXOTECATL	Santa María Ahluettzan	Yauhquemecan	29DT0057B	TELESECUNDARIA, ACXOTECATL, SANTA MARIA AHLUETTZAN, YAUHQUEMECAN. EDIFICIO 'C' DESAYUNADOR 12 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	883,591.01	09/09/2019	17/11/2019	CONSORCIO DE MEXICO ET, SA DE CV	100%	100%	ARG. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
53	PGO-044-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-061-2019	MIGUEL HIDALGO	Santa María Ahluettzan	Contla de Juan Cuamatzi	29EPR0103X	PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO, SANTA MARIA AHLUETTZAN, CONTLA DE JUAN CUAMATZI. EDIFICIO 'D' DESAYUNADOR 12 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	897,882.37	09/09/2019	17/11/2019	CELIA VALADEZ PAREDES	100%	100%	ARG. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
54	PGO-036-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-060-2019	EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	Tenancingo	Tenancingo	26DJN0116L	JARDIN DE NIÑOS, EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, TENANCINGO. EDIFICIO 'C', E, D'. BODEGA SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, CONSTRUCCION DE BARRA LINDERO CON MURO CIEGO TIPO INFED	564,650.55	09/09/2019	20/10/2019	BASERH7 & ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	100%	100%	ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA
55	PGO-079-2019	SECUNDARIA GENERAL	BALPGO-29-063-2019	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Chiautempán	Chiautempán	29DSE0029Z	SECUNDARIA GENERAL, VALENTIN GOMEZ FARIAS, CHIAUTEMPAN. EDIFICIO 'I' BODEGA 3 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y REHABILITACION ELECTRICA	585,673.03	09/09/2019	27/10/2019	INMOBILIARIA INTERNACIONAL EST 1980, S.A. DE C.V.	100%	100%	ARG. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ

AVANCES DE OBRA TRANSPARENCIA 1ER TRIMESTRE 2020 FORMATO 28 A

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	SUPERVISOR
56	PGO-039-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-067-2019	ESTEFANIA CASTANEDA	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco		JARDIN DE NIÑOS, ESTEFANIA CASTANEDA, SAN JUAN HUACTZINCO. EDIFICIO 'B' DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL, ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	848,023.91	30/09/2019	15/12/2019	CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	100%	100%	ARG. DAGOBERTO MENA ROJAS
60	PGO-043-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-070-2019	CARLOS FUENTES	Xaltocan	Xaltocan		PRIMARIA, CARLOS FUENTES, MALTOCAN EDIFICIO 'C' DESAYUNADOR 12 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL, AISLADA Y OBRA EXTERIOR	880,487.83	07/10/2019	15/12/2019	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	100%	100%	ARG. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
61	PGO-POT-416-2019	SECUNDARIA GENERAL	BALPOT-29-037-2019	JOSE VASCONCELOS	Papalotla	Papalotla de Xicohtencatl		SECUNDARIA GENERAL, JOSE VASCONCELOS, PAPAOLTA DE XICHOHTENCATL, EDIFICIO 'D, G, J' REHABILITACION GENERAL.	1,165,669.23	07/10/2019	01/12/2019	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	100%	100%	ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA
62	PGO-076-2019	SECUNDARIA TECNICA	BALPGO-29-071-2019	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 28	Apetitlán	Apetitlán de Antonio Carvajal	29DST0028T	SECUNDARIA TECNICA NO. 28, APETITILAN DE ANTONIO CARVAJAL, EDIFICIO 'H' REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR	680,140.65	07/10/2019	24/11/2019	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED, S.A. DE C.V.	100%	100%	ARG. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
63	PGO-POT-408-2019	PRIMARIA	BALPOT-29-038-2019	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	La Magdalena Tlaxelulco	La Magdalena Tlaxelulco	29EPR0410E	PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LA MAGDALENA TLAXELULCO, EDIFICIO 'B' P.A. 4 AULAS 2 E.E. CU + ESCALERA 1 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,425,212.22	07/10/2019	15/12/2019	MA. ELITIANA RODRIGUEZ GARCIA	100%	100%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
64	FCMS-09-2018	PLANTELES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFEC	FEIEMS-29-005-2019	CONALEP 056	Amaxac de Guerrero	Amaxac de Guerrero	29DPT0001P	CONALEP NO. 56, AMAXAC DE GUERRERO, EDIFICIO 'R' AULA DE IDIOMAS 3 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	937,032.13	21/10/2019	29/12/2019	JESÚS BENTO CORTES CUAMATZ	22%	%	ARG. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
65	FCMS-15-2018	PLANTELES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFEC	FEIEMS-29-006-2019	CONALEP NO.3	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	29DPT0003N	CONALEP NO. 3, 251, SANTA APOLOONA TEACALCO, EDIFICIO 'T' SERVICIOS SANITARIOS 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,179,105.48	21/10/2019	29/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. DE C.V.	100%	100%	ARG. DAGOBERTO MENA ROJAS
66	FCMS-11-2018	BACHILLERATO GENERAL	FEIEMS-29-014-2019	EMSAO BENITO JUAREZ	Benito Juárez	Benito Juárez	29EMS0018B	EMSAO, BENITO JUAREZ, BENITO JUAREZ, EDIFICIO 'C' AULA 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	606,102.50	21/10/2019	29/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED, SOCIEDAD POR ACCIÓN SIMPLIFICADA DE C. V.	100%	100%	ARG. JESUS CARRO RODRIGUEZ
67	FCMS-13-2018	PLANTELES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFEC	FEIEMS-29-007-2019	CONALEP 101	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	29DPT0002O	CONALEP 101, SAN JERONIMO ZACUALPAN, EDIFICIO 'U' AULA DE IDIOMAS 3 E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	845,239.86	21/10/2019	29/12/2019	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	100%	100%	ARG. DAGOBERTO MENA ROJAS
68	FCMS-10-2018	COLEGIO DE BACHILLERES	FEIEMS-29-008-2019	COBACH PLANTEL 04	Chautempan	Chautempan	29ECB0004S	COBACH NO. 4, CHAUTEMPAN, EDIFICIO 'G' CUBICULO PARA ASESORIA 2.5 EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	779,628.72	21/10/2019	29/12/2019	RAYMUNDO ROMERO FLORES	100%	100%	ARG. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
69	FONEMS-03-2018	COLEGIO DE BACHILLERES	FEIEMS-29-009-2019	COBACH PLANTEL 03	Calpulalpan	Calpulalpan	29ECB0003T	COBACH PLANTEL NO. 03, CALPULALPAN, EDIFICIO 'L' DOS AULAS DE 2.5 E.E. CU ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,232,995.24	21/10/2019	19/01/2020	DESARROLLO DE PROYECTOS CIVILES JARED, S.A. DE C.V.	60%	60%	ARG. JESUS CARRO RODRIGUEZ
70	FCMS-08-2018	COLEGIO DE BACHILLERES	FEIEMS-29-010-2019	COBACH PLANTEL 07	Jose Maria Morelos Buenavista	Tlaxco	29ECB0007P	COBACH NO. 07, JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO, EDIFICIO 'G' CUBICULO PARA ASESORIA 2.5 EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	636,893.99	21/10/2019	29/12/2019	MACAFER CONSTRUCCIONES, SA DE CV	91%	91%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
71	FONEMS-01-2018	COLEGIO DE BACHILLERES	FEIEMS-29-013-2019	COBACH PLANTEL 16	Atzacayanca	Atzacayanca	29ECB0018V	COBACH PLANTEL NO. 16, ALTZAYANCA, EDIFICIO 'H' DOS AULAS DE 2.5 E.E. CU ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1,115,336.55	21/10/2019	19/01/2020	MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS	64%	64%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
72	FONEMS-02-2018	COLEGIO DE BACHILLERES	FEIEMS-29-011-2019	COBACH PLANTEL 13	Xolalpa	Papalotla de Xicohtencatl	29ECB0013Z	COBACH PLANTEL NO. 13, XOLALPA, PAPAOLTA DE XICHOHTENCATL, EDIFICIO 'H' DOS AULAS DE 2.5 E.E. CU ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,205,188.41	21/10/2019	19/01/2020	GRANITO Y BASALTO CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	70%	70%	ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA
73	FONEMS-02-2019	COLEGIO DE BACHILLERES	FEIEMS-29-015-2019	COBACH PLANTEL 11	Panotla	Panotla	29ECB0011B	COBACH NO. 11, PANOTLA, EDIFICIO 'J' AULA 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	704,011.91	21/10/2019	22/12/2019	VIVIANA MENDOZA RODRIGUEZ	51%	51%	ING. ELIZABETH PEREZ SANCHEZ
74	FONEMS-06-2019	COLEGIO DE BACHILLERES	FEIEMS-29-016-2019	COBACH PLANTEL 08	Villa Mariano Matamoros	Itacaula de Mariano Matamoros	29ECB0008O	COBAT NO. 8, VILLA MARIANO MATAMOROS, ITACAUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, OBRA EXTERIOR, DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO	19,312.31	21/10/2019	22/12/2019	VIVIANA MENDOZA RODRIGUEZ	100%	100%	ING. ELIZABETH PEREZ SANCHEZ
75	FONEMS-01-2019	COLEGIO DE BACHILLERES	FEIEMS-29-017-2019	COBACH PLANTEL 19	Xalotoc	Xalotoc		COBACH NO. 19, SAN COSME XALOTOC, EDIFICIO 'H' AULA 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	702,417.31	21/10/2019	22/12/2019	CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, SA DE C V	40%	40%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
76	EAC-MEJ-131-2019												100%	100%	
77	FONEMS-04-2018	PLANTELES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFEC	FEIEMS-29-020-2019	CONALEP 101	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	29DPT0002O	CONALEP NO. 101, SAN JERONIMO ZACUALPAN, EDIFICIO 'A' REHABILITACION DE AULA AUDIOVISUAL, EDIFICIO 'J' AULA 2 EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL	1,487,398.47	04/11/2019	29/12/2019	RAYMUNDO ROMERO FLORES	100%	100%	ARG. DAGOBERTO MENA ROJAS
78	FONEMS-06-2018	PLANTELES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFEC	FEIEMS-29-021-2019	CONALEP 056	Amaxac de Guerrero	Amaxac de Guerrero	29DPT0001P	CONALEP NO. 056, AMAXAC DE GUERRERO, EDIFICIO 'I' REHABILITACION DE SALA AUDIOVISUAL, EDIFICIO 'Q' 2 AULAS DIDACTICAS 2EE CU ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,325,100.87	04/11/2019	29/12/2019	CONSTRUCTORA IOBARA SA DE CV	37%	37%	ARG. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
79	FONEMS-07-2019	COLEGIO DE BACHILLERES	FEIEMS-29-022-2019	COBACH PLANTEL 01	Tlaxcala de Xicohtencatl	Tlaxcala de Xicohtencatl	29ECB0001V	COBACH NO. 01, TLAXCALA DE XICHOHTENCATL, EDIFICIO 'A, B, E-1, E-2, H' IMPERMEABILIZACION, EDIFICIO 'I' REHABILITACION DE SANITARIOS, EDIFICIO 'O' SANITARIOS 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	2,119,031.85	04/11/2019	29/12/2019	CONSTRUCCION OXO SA DE CV	0%	0%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
80	FCMS-06-2018	COLEGIO DE BACHILLERES	FEIEMS-29-030-2019	COBACH PLANTEL 12	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	29ECB0012A	COBACH NO. 12, SANTA CRUZ TLAXCALA, EDIFICIO 'M' CUBICULO PARA ASESORIA 2.5 EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	631,202.31	11/11/2019	29/12/2019	CIATSA COMERCIALIZADORA, SA DE CV	100%	100%	ARG. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
82	EAC-MEJ-133-2019	PREESCOLAR	POTFAM-29-018-2019	PREESCOLAR LEONARDA GOMEZ BLANCO	SANTA ANITA HUILCAC APACAC TLAXCALA	Santa Cruz Tlaxcala	29EJN069Q	MEJORAMIENTO	692,227.27			ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ	0%	0%	
88	PGO-101-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-090-2019	XICHOHTENCATL	San Martín Notario	Huamantla	29EPR0038N	PRIMARIA, XICHOHTENCATL, SAN MARTIN NOTARIO, HUAMANTLA, EDIFICIO 'A' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL, ADOSADA Y OBRA EXTERIOR.	306,499.63	28/10/2019	22/12/2019	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	100%	100%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
89	PGO-122-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-091-2019	JUAN AMOS COMENIO	Pueblo de Jesus	Huamantla	29EJN0135Z	JARDIN DE NIÑOS, JUAN AMOS COMENIO, PUEBLO DE JESUS, HUAMANTLA, EDIFICIO 'B' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL, ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	307,868.65	28/10/2019	22/12/2019	CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO SA DE CV	100%	100%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ

AVANCES DE OBRA TRANSPARENCIA 1ER TRIMESTRE 2020 FORMATO 28 A

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	SUPERVISOR
90	PGO-080-2019	SECUNDARIA GENERAL	BALPGO-29-092-2019	DOMINGO ARENAS	Xicotztlá	Zacateco	29DPR0185Y	SECUNDARIA GENERAL, DOMINGO ARENAS, XICOTZTLA, ZACATECO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PIEDESTAL 75 KVA Y UVVE	437,754.11	28/10/2019	22/12/2019	SARYCSA Y ASOCIADOS, SA DE CV	100%	100%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
91	PGO-091-2019	SECUNDARIA GENERAL	BALPGO-29-093-2019	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Zacateco	Zacateco	29DES0013Z	SECUNDARIA GENERAL, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, ZACATECO. EDIFICIO 'K' SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE	196,155.28	28/10/2019	22/12/2019	SARYCSA Y ASOCIADOS, SA DE CV	100%	100%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
92	PGO-POT-414-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPOT-29-048-2019	JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	SANTA CRUZ ACQUAHUAC	TETLATLAHUCA	29DJN0012Q	OBRA EXTERIOR BARRA PERMETRAL Y CANAL DE DESAGUE PLUVIAL	224,330.96	28/10/2019	24/11/2019	SARYCSA Y ASOCIADOS SA DE CV	100%	100%	
93	PGO-123-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-094-2019	ENRIQUE PESTALOZZI	San Vicente Xicotztlá	Nativitas	29DJN0073D	JARDIN DE NIÑOS, ENRIQUE PESTALOZZI, SAN VICENTE XLOXOCHTLA, NATIVITAS, EDIFICIO 'A' REHABILITACION DE SANITARIOS, EDIFICIOS 'B, C, D, E, F' REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR	340,532.60	28/10/2019	01/12/2019	CONSTRUCTORA MMET, SA DE CV	100%	100%	ARG. DAGOBERTO MENA ROJAS
95	PGO-116-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-096-2019	ESTEFANIA CASTAÑEDA	Tetlatlahuca	Tetlatlahuca	29DJN0059K	JARDIN DE NIÑOS, ESTEFANIA CASTAÑEDA, TETLATLAHUCA, EDIFICIO 'C' AULA USAER 6 X 6 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	408,231.97	28/10/2019	22/12/2019	Grupo Constructor Xamel SA DE CV	100%	100%	ARG. DAGOBERTO MENA ROJAS
96	PGO-121-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-097-2019	EMILIANO ZAPATA	Exquilita	Zacateco	29DPR0002Z	PRIMARIA, EMILIANO ZAPATA, EXQUILITA, ZACATECO, EDIFICIO 'F' DIRECCION 3 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	260,833.99	28/10/2019	22/12/2019	Grupo Constructor Xamel SA DE CV	100%	100%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
97	PGO-POT-420-2019												100%	100%	
98	PGO-085-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-098-2019	GRAL LAZARO CARDENAS	San Bartolome	San Pablo del Monte	29DPR0153F	PRIMARIA, GENERAL LAZARO CARDENAS, SAN BARTOLOME, SAN PABLO DEL MONTE, EDIFICIO 'D' TRES AJULAS 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	886,032.21	28/10/2019	22/12/2019	CONSTRUCTORA IOBARA, SA DE CV	100%	100%	ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA
99	PGO-096-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-099-2019	JOSEFINA CASTAÑEDA DEL POZO	Panotla	Panotla	29DJN0159J	JARDIN DE NIÑOS, JOSEFINA CASTAÑEDA DEL POZO, PANOTLA, EDIFICIO 'A' REHABILITACION DE SANITARIOS Y PINTURA EN EDIFICIO, EDIFICIO 'C, D' IMPERMEABILIZACION, EDIFICIO 'A, B, C, D' REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR	379,994.08	28/10/2019	22/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR ICCOED, SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA DE C. V.	100%	100%	ING. ELIZABETH PEREZ SANCHEZ
#	PGO-099-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-111-2019	MIGUEL N LIRA	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	29DPR0088W	PRIMARIA, MIGUEL N. LIRA, SANTA ANA NOPALUCAN, EDIFICIO 'H' REHABILITACION DE SANITARIOS	371,638.65	28/10/2019	22/12/2019	MARIBEL HERNANDEZ CRUZ	100%	100%	ING. ELIZABETH PEREZ SANCHEZ
#	PGO-100-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-112-2019	PROGRESO	Tlapayatlá	Santa Catarina Ayometla	29EPR0095E	PRIMARIA, PROGRESO, Tlapayatlá, SANTA CATARINA AYOMETLA, CONSTRUCCION DE BARRA 65 ML.	388,016.90	28/10/2019	22/12/2019	MARIBEL HERNANDEZ CRUZ	100%	100%	
#	PGO-081-2019	SECUNDARIA GENERAL	BALPGO-29-100-2019	IGNACIO RAMIREZ	Santa Justina Ecatepec	Itacuítlá de Mariano Matamoros	29DES0011A	SECUNDARIA GENERAL, IGNACIO RAMIREZ, SANTA JUSTINA ECATEPEC, ITACUITLA DE MARIANO MATAMOROS, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	669,079.30	28/10/2019	15/12/2019	ROSA PEREZ MUNIVE	100%	100%	ING. ELIZABETH PEREZ SANCHEZ
#	PGO-077-2019	TELESECUNDARIAS	BALPGO-29-103-2019	MUNICIPIO DE TLAXCALA	San Sebastian Atlahapa	Tlaxcala de Xicotztlá	29ETV0059Z	TELESECUNDARIA, MUNICIPIO DE TLAXCALA, SAN SEBASTIAN ATLAHAPA, TLAXCALA, REHABILITACION ELECTRICA, CONSTRUCCION DE BARRA CON REJIA Y MURETE DE PRESENTACION	615,061.86	28/10/2019	15/12/2019	DENISSE COTA HUGUES	100%	100%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
#	PGO-131-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-101-2019	MIGUEL HIDALGO	El Alto	Chautempan	29DPR0148U	PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO, EL ALTO, CHAUTEMPAN, REHABILITACION GENERAL	1,448,221.16	28/10/2019	15/12/2019	PAVIMIENTOS, TERRACERIAS Y DRENAJES PROFUNDOS ANGELOPOLITANOS, S. DE R. L. DE C. V.	100%	100%	ARG. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
#	PGO-102-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-102-2019	FERNANDO MONTES DE OCA	Vila Alta	Tepetitla de Lardizabal	29DJN0038Y	JARDIN DE NIÑOS, FERNANDO MONTES DE OCA, VILA ALTA, TEPETTILA DE LARDIZABAL, EDIFICIO 'C' DESAUNADOR 12 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	934,758.52	28/10/2019	15/12/2019	NAVELI PADILLA CERWANTES	100%	100%	ING. ELIZABETH PEREZ SANCHEZ
#	PGO-093-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-106-2019	GABINO BARREDA	Apatzaco	Apatzaco	29EJN0037Y	JARDIN DE NIÑOS, GABINO BARREDA, APATZACO, EDIFICIO 'D' AULA USAER 6 X 6 ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	284,399.64	28/10/2019	15/12/2019	MARCO ANTONIO ZEMPAOLTECA DIAZ	100%	100%	ARG. VICTOR HUGO CAMACHO AGUIAYO
#	PGO-117-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-109-2019	JOSEFA O DE DOMINGUEZ	San Antonio Tizostoc	Itacuítlá de Mariano Matamoros	29EPR0122L	PRIMARIA, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SAN ANTONIO TIZOSTOC, ITACUITLA DE MARIANO MATAMOROS, CONSTRUCCION DE CISTERNA	174,611.57	28/10/2019	15/12/2019	CONSTRUCCION OXO SA DE CV	100%	100%	ARG. VICTOR HUGO CAMACHO AGUIAYO
#	PGO-118-2019	SECUNDARIA GENERAL	BALPGO-29-110-2019	CRISANTO CUELLAR ABARCA	Tepetitla	Tepetitla de Lardizabal	29DES009M	SECUNDARIA GENERAL, CRISANTO CUELLAR ABARCA, TEPETTILA DE LARDIZABAL, REHABILITACION DE SANITARIOS	504,524.07	28/10/2019	15/12/2019	CONSTRUCCION OXO SA DE CV	100%	100%	ARG. VICTOR HUGO CAMACHO AGUIAYO
#	PGO-125-2019	TELESECUNDARIAS	BALPGO-29-113-2019	ALBERTO CORREA	Barrio de Guadalupe	El Carmen Tequexquilita	29DTV0065K	TELESECUNDARIA, ALBERTO CORREA, BARRIO DE GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUILTA, REHABILITACION DE TRANSFORMADOR	109,513.57	28/10/2019	15/12/2019	RAYL CONSTRUCCIONES, SA DE CV	100%	100%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
#	PGO-133-2019	TELESECUNDARIAS	BALPGO-29-114-2019	28 DE FEBRERO	Toluca de Guadalupe	Terreñate	29DTV0012F	TELESECUNDARIA, 28 DE FEBRERO, TOLUCA DE GUADALUPE, TERREÑATE, REHABILITACION DE TRANSFORMADOR Y PUESTA EN MARCHA	113,116.60	28/10/2019	15/12/2019	RAYL CONSTRUCCIONES, SA DE CV	100%	100%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
#	PGO-POT-424-2019	SECUNDARIA TECNICA	BALPOT-29-050-2019	SECUNDARIA TECNICA N. 11 JOSE MIGUEL GURIDI Y ALDO CER	NOPALUCAN	Tlaxcala de Xicotztlá	29DST0011T	EDIFICIO C REFORZAMIENTO EN ESTRUCTURA METALICA, OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE ANDADOR CON ADOQUINAMIENTO Y CISTERNA	1,923,204.05	28/10/2019	15/12/2019	CONSTRUCCIONES CIVILES PREFABRICADOS COCIPRESA SA DE CV	100%	100%	
#	SUP-REM-POT-01-2019	SUPERIOR UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA	BALPOT-29-052-2019	SUPERIOR UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA	TEPEYANCO	Tlaxcala de Xicotztlá	29MSU0011U	ADECUACION DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	1,121,919.09	02/12/2019	05/01/2020	CONSTRUCCIONES INGENIERIA ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SA DE CV	41%	41%	
#	PGO-097-2019	EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	BALPGO-29-107-2019	PRIMARIA INDIGENA HUITZILPOPOCHTLI	San Isidro Buen Suceso	San Pablo del Monte	29DPR0009S	PRIMARIA INDIGENA HUITZILPOPOCHTLI, SAN ISIDRO BUEN SUCESSO, SAN PABLO DEL MONTE, EDIFICIO 'D' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	304,783.82	28/10/2019	15/12/2019	ARRNG CONSTRUCCIONES, SA DE CV	100%	100%	ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA
#	PGO-119-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-108-2019	OVIDIO DECROLY	Barrio La Santísima	San Pablo del Monte	29DJN0016M	JARDIN DE NIÑOS, OVIDIO DECROLY, BARRIO LA SANTISIMA, SAN PABLO DEL MONTE, EDIFICIO 'F' BARRAS 4 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	195,858.37	28/10/2019	15/12/2019	ARRNG CONSTRUCCIONES, SA DE CV	100%	100%	ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA
#	PGO-128-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-126-2019	24 DE JULIO	El Rosario	Tlaxco	29EPR0069G	PRIMARIA, 24 DE JULIO, EL ROSARIO, TLAXCO, CONSTRUCCION DE CISTERNA	140,180.87	28/10/2019	15/12/2019	EMILIO COYOTZI VASQUEZ	100%	100%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CGT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	SUPERVISOR
#	PGO-132-2019	SECUNDARIA TECNICA	BALPGO-29-127-2019	E.S.T NUM 7 GABRIEL M. HERNANDEZ	Tlaxco	Tlaxco	29DST0007G	SECUNDARIA TECNICA NO. 7, GABRIEL M. HERNANDEZ, EDIFICIO 'J' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	282,998.09	28/10/2019	15/12/2019	EMILIO COYTOTZI VASQUEZ	100%	100%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
#	EAC-MEJ-135-2019		POTFAM-29-020-2019										0%	0%	
#	PGO-095-2019	SECUNDARIA TECNICA	BALPGO-29-104-2019	ESC.SEC.TEC. NO. 41	Colonia Santa Cruz Zacazonetla	Xaloztoc	29EST0009D	SECUNDARIA TECNICA NO. 41, COLONIA SANTA CRUZ ZACAZONETLA, XALOZTOC, EDIFICIO 'K' AULA 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	838,887.77	28/10/2019	15/12/2019	ALONDRA LOPEZ CARRO	0%	0%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
#	PGO-111-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-105-2019	DON VICENTE GUERRERO	San Simón Tlahuahuapotec	Xalcoacan	29DJN0088D	JARDIN DE NIÑOS, DON VICENTE GUERRERO, SAN SIMON TLAHUAHUAPOTEC, XALCOACAN, EDIFICIO 'D' TRES AULAS 8 X 8 MTS + BODEGA DE 3 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,133,873.19	28/10/2019	22/12/2019	METZTL INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	100%	100%	ARG. VICTOR HUGO CAMACHO AGUIAYO
#	PGO-130-2019	TELESECUNDARIAS	BALPGO-29-117-2019	REVOLUCION MEXICANA	San Bartolomé Matlahuacán	Tetla de la Solidaridad	29ETV0060D	TELESECUNDARIA, REVOLUCION MEXICANA, SAN BARTOLOME MATLAHUACAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD, AMPLIACION DE SANITARIOS	414,084.77	28/10/2019	22/12/2019	ALDO TRINIDAD CRUZ MORALES	100%	100%	
#	PGO-129-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-122-2019	FRANCISCO I MADERO	Jesús Acatlá	Panotla	29EPR0004X	PRIMARIA, FRANCISCO I. MADERO, JESUS ACATILLA, PANOTLA, AMPLIACION DE SANITARIOS	584,131.61	28/10/2019	22/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV	100%	100%	ING. ELIZABETH PEREZ SANCHEZ
#	PGO-092-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-120-2019	PLAN DE AYALA	Emiliano Zapata	Huamantla	29DPR0295D	PRIMARIA, PLAN DE AYALA, EMILIANO ZAPATA, HUAMANTLA, EDIFICIO 'P' BODEGA 3 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	257,562.81	28/10/2019	22/12/2019	HERNANDEZ FLORES REYES	100%	100%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
#	PGO-124-2019	SECUNDARIA TECNICA	BALPGO-29-123-2019	E.S.T NUM 13 JESUS REYES HEROLLES	Panzacola	Papalotla de Xicotencatl	29DST0015P	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 13 JESUS REYES HEROLLES, PANZACOLA, PAPALOTLA DE XICOTENCATL, EDIFICIO 'D' REHABILITACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL	156,710.38	28/10/2019	22/12/2019	ROBERTO PEREZ RUIZ	100%	100%	ING. JORGE ARMANDO RAMOS RAMIREZ
#	PGO-135-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-125-2019	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	Acamánala	Acamánala de Miguel Hidalgo	29DPR0451E	PRIMARIA, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, ACAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, EDIFICIO 'E' DIRECCION 3 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	239,060.41	28/10/2019	22/12/2019	ROBERTO PEREZ RUIZ	0%	0%	ING. JORGE ARMANDO RAMOS RAMIREZ
#	PGO-092-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-120-2019	PLAN DE AYALA	Emiliano Zapata	Huamantla	29DPR0295D	PRIMARIA, PLAN DE AYALA, EMILIANO ZAPATA, HUAMANTLA, EDIFICIO 'P' BODEGA 3 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	257,562.81	28/10/2019	22/12/2019	HERNANDEZ FLORES REYES	100%	100%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
#	PGO-136-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-121-2019	JOSE MA MORELOS	Benito Juárez	Huamantla	29EPR0023L	PRIMARIA, JOSE MARIA MORELOS, BENITO JUAREZ, HUAMANTLA, EDIFICIO 'K' DOS AULAS 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	628,530.92	28/10/2019	22/12/2019	HERNANDEZ FLORES REYES	100%	100%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
#	PGO-137-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-119-2019	BENITO JUAREZ	Toluca de Guadalupe	Terenate	29DPR0437L	PRIMARIA, BENITO JUAREZ, TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE, EDIFICIO 'D' DOS AULAS 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	620,674.91	28/10/2019	22/12/2019	PASCUAL SANCHEZ CUENCA	100%	100%	ARG. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
#	PGO-138-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-118-2019	SIMON BOLIVAR	San Cosme Atlamaxac	Tepeyanco	29DJN0019J	JARDIN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR, SAN COSME ATLAMAXAC, TEPEYANCO, EDIFICIO 'B' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO 'F' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO 'G' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTER	1,058,179.45	28/10/2019	22/12/2019	GOMORA MUÑOZ MARIN	100%	100%	
#	EAC-MEJ-136-2019	TELESECUNDARIAS	POTFAM-29-021-2019	METENEHUATZIN	Tetlatla	Tlaxcala de Xicotencatl		mejoramiento	1,071,049.99	16/12/2019	23/02/2020	REY DAVID MORALES UREA	45%	45%	
#	PGO-107-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-131-2019	CUAUHTEMOC	San Nicolas	San Pablo del Monte	29DPR0175R	PRIMARIA, CUAUHEMOC, SAN NICOLAS, SAN PABLO DEL MONTE, EDIFICIO 'D' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	319,385.31	28/10/2019	22/12/2019	MONICA RUIZ TORRES	100%	100%	ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA
#	PGO-094-2019	SECUNDARIA GENERAL	BALPGO-29-132-2019	XICOTENCATL AXAYACATZIN	Santa Cruz Quilehita	Santa Cruz Quilehita	29DES0038H	SECUNDARIA GENERAL, XICOTENCATL AXAYACATZIN, SANTA CRUZ QUILEHITA, REHABILITACION ELECTRICA	670,394.92	28/10/2019	02/02/2020	XICOTENCATL HUERTA CHAN KUK	100%	100%	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
#	PGO-028-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-128-2019	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	Santa Cruz Techachalco	Panotla	29DPR0321L	PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, SANTA CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA, EDIFICIO 'C, D, F' REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR	192,707.21	28/10/2019	22/12/2019	EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	100%	100%	ING. JORGE ARMANDO RAMOS RAMIREZ
#	PGO-113-2019	TELESECUNDARIAS	BALPGO-29-129-2019	DOMINGO ARENAS	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	29ETV0011F	TELESECUNDARIA, DOMINGO ARENAS, EMILIANO ZAPATA, SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR	52,627.32	28/10/2019	22/12/2019	EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	100%	100%	ING. NANCY MARIA DE CONSUELO ROMERO ROJAS
#	PGO-120-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-130-2019	ALEJANDRO GUILLOT	Colonia Isma Paraso	Apatzaco	29DJN0241J	JARDIN DE NIÑOS, ALEJANDRO GUILLOT, COLONIA LOMA PARAISO, APATZACO, EDIFICIO 'D' AULA DE USOS MULTIPLES 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	373,199.31	28/10/2019	22/12/2019	MUÑOZ FERRERA GUILLERMO	100%	100%	ARG. VICTOR HUGO CAMACHO AGUIAYO
#	FONEMS-16-2019	COLEGIO DE BACHILLERES	FIEMMS-29-037-2019	COBAT 14	Nativitas	Tlaxcala de Xicotencatl		edificio "a, b, c, d, e, f" sustitucion de canceleria	1,061,427.62	23/12/2019	29/12/2019	MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	100%	100%	
#	FONEMS-16-2019	COLEGIO DE BACHILLERES	FIEMMS-29-038-2019	COBAT 10	Nativitas	Tlaxcala de Xicotencatl		edificio "a, b, c, d, e, f" sustitucion de canceleria	739,137.51	23/12/2019	29/12/2019	MA ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	0%	0%	
#	E-AL-SUP-06-2017	COLEGIO DE BACHILLERES	POTFAM-29-022-2019	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA	Xalcatzingo	Tepeyanco		edificio "u-s" unidad de docencia 5 estructura de concreto aislada 2da. etapa y obra exterior	19,119,440.26	30/12/2019	19/07/2020	Rayl Construcciones S.A. De C.V.	0%	0%	
#	PGO-129-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-122-2019	FRANCISCO I MADERO	Jesús Acatlá	Panotla	29EPR0004X	PRIMARIA, FRANCISCO I. MADERO, JESUS ACATILLA, PANOTLA, AMPLIACION DE SANITARIOS	584,131.61	28/10/2019	22/12/2019	GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV	100%	100%	ING. ELIZABETH PEREZ SANCHEZ