

AVANCES FINANCIEROS ANEXO B 2020

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
1	PGO-POT-400-2019	JARDIN DE NIÑOS	BA-29-005-2019	CATALINA D ERZELL	Papalotla	Papalotla de Xicohténcatl	29EJN0005F	JARDIN DE NIÑOS, CATALINA D'ERZELL, PAPANOTLA DE XICHTENCATL. EDIFICIO 'A '	188,715.28	17/12/2018	10/03/2019	RAYIL CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0%	100%
2	EAC-MEJ-129-2019	PREESCOLAR	POTFAM-29-012-2019	MIGUEL N. LIRA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	29EJN0044H	Mejoramiento	1,440,404.00	24/05/2019	15/07/2019	CORPORATIVO CONSTRUCTOR EL COMPAS, S.A. DE C.V.	85%	100%
3	PGO-POT-393-2018	SECUNDARIA GENERAL	BAPOT-29-012-2019	RAIZ Y COMPROMISO	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	29DES0036J	EDIFICIO "I" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN PLAFON , EDIFICIO "J" SUSTITUCION	434,113.67	08/07/2019	11/08/2019	HUUMAR D.C.A., DE S.A. DE C.V	100%	100%
4	PGO-POT-401-2019	JARDIN DE NIÑOS	BAPOT-29-020-2019	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	GUARDIA	ZACATELCO	29DJN0144H	EDIFICIO "A, B, C" REHABILITACION GENERAL	611,886.92	22/07/2019	08/09/2019	GRUPO BOCARDO, S.A. DE C.V.	0%	100%
5	PGO-POT-230-2018	JARDIN DE NIÑOS	BAPOT-29-022-2019	SIMÓN BOLIVAR	SAN COSME ATLAMAXAC	TEPEYANCO	29DJN0019J	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA Y PUERTA DE MALLA CICLONICA	23,825.34	22/07/2019	25/08/2019	CONSTRUCTORA ASDRUBAL, S.A. DE C.V.	0%	100%
6	PGO-POT-224-2018	PRIMARIA	BAPOT-29-021-2019	NACIONES UNIDAS	ACKOTLA DEL MONTE	TEOLOCHOLCO	29DPR0455A	EDIFICIO "A" REHABILITACION DE SANITARIOS	386,571.10	22/07/2019	25/08/2019	CONSTRUCTORA ASDRUBAL, S.A. DE C.V.	0%	100%
7	PGO-POT-242-2018	PRIMARIA	BAPOT-29-024-2019	BENITO JUAREZ	SANTA MARIA ATLIHUETZIAN	YAUQUEMECAN	29EPR0113D	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PISO DE CONCERTO EN PLAZA CIVICA	348,969.16	22/07/2019	24/09/2019	MARIBEL HERNANDEZ CRUZ	0%	100%
8	PGO-034-2019	JARDIN DE NIÑOS	BAPGO-29-018-2019	LUZ MARIA SERRADEL ROMERO	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	29DJN0179X	EDIFICIO "A, B, C, D, E" IMPERMEABILIZACION	273,328.95	22/07/2019	20/08/2019	ALDO TRINIDAD CRUZ MORALES	100%	100%
9	PGO-022-2019	TELESECUNDARIA	BAPGO-29-017-2019	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	CHIAUTEMPAN	29DTV0047V	EDIFICIO "A" REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR	51,223.33	22/07/2019	20/08/2019	ALDO TRINIDAD CRUZ MORALES	100%	100%
10	PGO-030-2019	ESC EDUCACION ESPECIAL	BAPGO-29-022-2019	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 2	San Andrés Ahuashuatepec	Tzompantepec	29DML0002I	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 2, SAN ANDRES AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC.	83,112.35	29/07/2019	08/09/2019	GPO 17 TETHRA, SA DE CV	0%	0%
11	PGO-011-2019	PRIMARIA	BAPGO-29-021-2019	MARIANO MATAMOROS	Hueyotlipan	Hueyotlipan	29DPR0284Y	PRIMARIA, MARIANO MATAMOROS. HUEYOTLIPAN. EDIFICIO ' R ' SANITARIOS PARA	123,881.79	29/07/2019	28/09/2019	GPO 17 TETHRA, SA DE CV	0%	0%
12	PGO-010-2019	JARDIN DE NIÑOS	BAPGO-29-020-2019	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Jesús Huitznáhuac	Santa Cruz Tlaxcala	29EJN0058K	JARDIN DE NIÑOS, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, JESUS HUITZNAHUAC, SANTA CRUZ	69,095.78	24/07/2019	23/09/2019	GPO 17 TETHRA, SA DE CV	100%	100%
13	PGO-037-2019	JARDIN DE NIÑOS	BAPGO-29-023-2019	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Calpulalpan	Calpulalpan	29DJN0017L	JARDIN DE NIÑOS, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALPULALPAN. EDIFICIO ' A ' SUSTITUCION DE	142,468.90	29/07/2019	08/09/2019	GPO 17 TETHRA, SA DE CV	76%	72%
14	PGO-057-2019	JARDIN DE NIÑOS	BAPGO-29-036-2019	FELIPE MAZARRASA	SANTIAGO TEPETCPAC	TOTOLAC	29EJN0026S	EDIFICIO "D" AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	326,630.80	05/08/2019	13/10/2019	ALONDRA LOPEZ CARRO	100%	70%

AVANCES FINANCIEROS ANEXO B 2020

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
15	PGO-POT-409-2019	SECUNDARIA TECNICA	BAPOT-29-028-2019	E.S.T.NUM.26 HUAMANTLA 450	Huamantla	Huamantla	29DST0026V	SECUNDARIA TECNICA NO. 26, HUAMANTLA 450, HUAMANTLA. REHABILITACION ELECTRICA DE	271,618.26	12/08/2019	10/09/2019	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	0%	100%
16	PGO-POT-406-2019	TELESECUNDARIAS	BAPOT-29-029-2019	FRANCISCO I MADERO	Francisco I. Madero	Nanacamilpa de Mariano Arista	29ETV0038M	TELESECUNDARIA, FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA. EDIFICIO ' F ' AULA	372,926.71	19/08/2019	27/10/2019	DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTONICOS, SA DE CV	0%	70%
17	EACR-190-2019	PREESCOLAR	POTFAM-29-013-2019	FERNANDO MONTES DE OCA	VILLA ALTA	TEPETITLA DE LARDIZABAL	29DJN0038Y	REHABILITACION POR SISMO	269,017.70	16/09/2019	04/11/2019	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
18	PGO-084-2019	PRIMARIA	BAPGO-29-065-2019	GRAL LAZARO CARDENAS	San Bartolome	San Pablo del Monte	29DPR0153F	PRIMARIA, GENERAL LAZARO CARDENAS, SAN BARTOLOME, SAN PABLO DEL MONTE OBRA	377,350.69	17/09/2019	31/10/2019	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	100%	100%
19	PGO-087-2019	PRIMARIA	BAPGO-29-069-2019	MIGUEL HIDALGO	Santa Maria Acuitlapilco	Tlaxcala de Xicohtencatl	29EPR0131T	PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO, SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICHTENCATL	464,464.99	30/09/2019	28/11/2019	Grupo Constructor Xamel,SA DE CV	100%	100%
21	FONEMS-04-2019	COLEGIO DE BACHILLERES	FIEIEMS-29-001-2019	COBACH PLANTEL 02	Huamantla	Huamantla	29ECB0002U	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 02, HUAMANTLA. EDIFICIO ' K ' AULA 2.5 E.E.	703,742.97	07/10/2019	24/11/2019	CELIA VALADEZ PAREDES	100%	100%
22	FCMS-12-2018	BACHILLERATO GENERAL	FIEIEMS-29-002-2019	EMSAO BENITO JUAREZ	Huamantla	Huamantla	29EMS0022O	EMSAO, BENITO JUAREZ, HUAMANTLA. EDIFICIO ' C ' AULA 2 E.E.	431,837.16	07/10/2019	05/12/2019	ANA CORAL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	0%	15%
23	FONEMS-03-2019	PLANTELES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFEC	FIEIEMS-29-003-2019	CONALEP NO.3	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	29DPT0003N	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 3, SANTA APOLONIA	343,596.28	14/10/2019	20/12/2019	MENDOZA HERNANDEZ JUAN JOSE	0%	75%
24	PGO-073-2019	SECUNDARIA TECNICA	BAPGO-29-072-2019	SEC. TEC. No. 49	Villa Mariano Matamoros	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	29DST0049F	SECUNDARIA TECNICA NO. 49, VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO	281,633.71	07/10/2019	14/12/2019	ROLANDO DAVID GARCIA DOMINGUEZ	100%	100%
25	EAC-MEJ-108-2019	SECUNDARIA	POTFAM-29-015-2019	SANTOS GALICIA XOCHIHUA	SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	29DES0006P	Mejoramiento	692,262.64	17/10/2019	30/11/2019	CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S DE RL DE CV	100%	100%
26	SUP-REM-POT-04-2018	SUPERIOR	BAPOT-29-040-2019	INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXCO	Tlaxco	Tlaxco	29EIT0001E	INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXCO, TLAXCO. CONSTRUCCION DE PISO DE ADOCRETO	318,138.99	21/10/2019	23/12/2019	ALFREDO VAZQUEZ JIMENEZ	100%	100%
27	PGO-002-2019	JARDIN DE NIÑOS	BAPGO-29-074-2019	BEATRIZ PAREDES RANGEL	Estocapa	Santa Catarina Ayometla	29DJN0219H	JARDIN DE NIÑOS, BEATRIZ PAREDES RANGEL, ESTOCAPA, SANTA CATERINA AYOMETLA.	248,130.36	21/10/2019	01/12/2019	ELPIDIO ISABEL AGUIRRE ROJAS	100%	100%
28	PGO-062-2019	CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR IDIGENA	BAPGO-29-075-2019	NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Cuaxinca	Teolocholco	29DCC0001V	JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO. EDIFICIO ' D '	222,725.29	21/10/2019	01/12/2019	ELPIDIO ISABEL AGUIRRE ROJAS	100%	100%
30	PGO-013-2019	SECUNDARIA TECNICA	BAPGO-29-073-2019	E.S.T.NUM.29 J. TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	Zitlattepec	Zitlattepec de Trinidad Sánchez Santos		SECUNDARIA TECNICA NO. 29 J. TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, ZITLATTEPEC DE TRINIDAD	1,414,867.11	07/10/2019	08/12/2019	CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO S.A DE C.V.	100%	100%

AVANCES FINANCIEROS ANEXO B 2020

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
31	PGO-POT-422-2019	SECUNDARIA TECNICA	BAPOT-29-042-2019	E.S.T.NUM.26 HUAMANTLA 450	Huamantla	Huamantla	29DST0026V	SECUNDARIA TECNICA NO. 26 HUAMANTLA 450, HUAMANTLA. COLOCACION DE TRANSFORMADOR	510,019.09	28/10/2019	24/11/2019	CONSTRUCTORA IOBARA, SA DE CV	0%	100%
32	PGO-105-2019	SECUNDARIA TECNICA	BAPGO-29-077-2019	E.S.T.NUM.11 JOSE MIGUEL GURIDI Y ALCOCER	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	29DST0011T	SECUNDARIA TECNICA NO. 11 ' JOSE MIGUEL GURIDI Y ALCOCER ', SANTA ANA NOPALUCAN.	85,047.96	28/10/2019	06/11/2019	MA. ELITANIA RODRIGUEZ GARCÍA	100%	100%
33	SUP-REM-POT-05-2018	SUPERIOR	BAPOT-29-044-2019	INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA	San Diego Xocoyucan	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros		INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ALTIPLANO DE TLAXCALA, SAN DIEGO XOCOYUCAN,	318,060.67	31/10/2019	04/12/2019	CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S DE RL DE CV	100%	100%
34	PGO-109-2019	PRIMARIA	BAPGO-29-076-2019	XICOHTENCATL	San Jorge Tezoquipan	Panotla	29DPR0108T	PRIMARIA, XICOHTENCATL, SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA. REHABILITACION	703,167.20	16/10/2019	04/11/2019	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	100%	100%
37	FCMS-05-2018	COLEGIO DE BACHILLERES	FIEIEMS-29-019-2019	COBAT 22	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc		COBAT NO. 22, SAN DAMIAN TEXOLOC. EDIFICIO ' C ' CUBICULO PARA ASESORIA	629,440.67	04/11/2019	29/12/2019	GABRIEL ISLAS CABALLERO	49%	49%
38	PGO-089-2019	PRIMARIA	BAPGO-29-081-2019	GABRIELA MISTRAL	Huamantla	Huamantla	29EPR0072U	PRIMARIA, GABRIELA MISTRAL, HUAMANTLA. EDIFICIO ' J ' AULA	287,800.77	04/11/2019	29/12/2019	JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ	100%	100%
39	FONEMS-05-2019	MEDIO SUPERIOR TEC	FIEIEMS-29-023-2019	CECYTE PLANTEL 04	Sanctórum	Sanctórum de Lázaro Cárdenas		CECYTE NO. 04, SANCTORUM, SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS. EDIFICIO ' A, B, D '	622,720.68	04/11/2019	29/12/2019	DENISSE COTA HUGUES	86%	86%
40	FCMS-17-2018	MEDIO SUPERIOR TEC	FIEIEMS-29-025-2019	CECYTE NO. 20	San Tadeo Huiloapan	Panotla	29ETC0020Z	CECYTE NO. 20, SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA. SUBSTACION ELECTRICA	486,393.72	04/11/2019	29/12/2019	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	52%	52%
41	FCMS-21-2018	MEDIO SUPERIOR TEC	FIEIEMS-29-024-2019	CECYTE TOTOLAC	Totolac	Totolac	29ETC0019J	CECYTE, TOTOLAC. CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA	425,136.60	04/11/2019	29/12/2019	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	70%	70%
42	FCMS-16-2018	MEDIO SUPERIOR TEC	FIEIEMS-29-027-2019	CECYTE TECOPIILCO	San Lucas Tecopilco	San Lucas Tecopilco	29ETC0025U	CECYTE NO. 25, SAN LUCAS TECOPIILCO. SUBSTACION ELECTRICA	414,516.70	04/11/2019	29/12/2019	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	61%	61%
43	FCMS-19-2018	MEDIO SUPERIOR TEC	FIEIEMS-29-026-2019	CECYTE INNOMINADO	Guadalupe Texmolac	Xaloztoc		CECYTE, GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC. CONSTRUCCION DE SUBSTACION	506,195.21	04/11/2019	29/12/2019	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	60%	60%
44	FCMS-14-2018	MEDIO SUPERIOR TEC	FIEIEMS-29-028-2019	CECYTE TLALCUAPAN	San Pedro Tlalcuapan de Nicolás Bravo	Chiautempan	29ETC0017L	CECYTE TLALCUAPAN, SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO, CHIAUTEMPAN.	404,329.53	04/11/2019	29/12/2019	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	61%	61%
45	FONEMS-13-2019	MEDIO SUPERIOR TEC	FIEIEMS-29-029-2019	CECYTE SAN JUAN HUACTZINCO	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco	29ETC0015N	CECYTE NO. 15, SAN JUAN HUACTZINCO. EDIFICIO ' C ' P.B. DOS AULAS DE 2.5 E.E. C/U	1,565,127.34	04/11/2019	29/12/2019	CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MÉXICO S.A DE C.V.	65%	65%
46	PGO-088-2019	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	BAPGO-29-084-2019	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 3	Apetatitlán	Apetatitlán de Antonio Carvajal	29DDI0004L	CENTRO DE ATENCION INFANTIL NO. 3, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL.	116,160.29	28/10/2019	01/12/2019	JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ	100%	100%

AVANCES FINANCIEROS ANEXO B 2020

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
47	PGO-104-2019	PRIMARIA	BAPGO-29-086-2019	IGNACIO ALLENDE	STA MARIA IXTULCO	Tlaxcala de Xicohtencatl	29DPR0109S	PRIMARIA, IGNACIO ALLENDE, SANTA MARIA IXTULCO, TLAXCALA DE XICOHTECATL	453,187.92	28/10/2019	20/12/2019	RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL	100%	100%
48	PGO-078-2019	SECUNDARIA GENERAL	BAPGO-29-085-2019	JAIME TORRES BODET	Tenancingo	Tenancingo	29DE50025D	SECUNDARIA GENERAL, JAIME TORRES BODET, TENANCINGO. REHABILITACION ELECTRICA	202,330.61	28/10/2019	20/12/2019	RAMIREZ PEREZ CRISTOBAL	100%	100%
49	PGO-090-2019	TELESECUNDARIAS	BAPGO-29-087-2019	CUEXTOTITLA	La Magdalena Cuextotitla	Españita	29ETV0096C	TELESECUNDARIA, CUEXTOTITLA, LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA. SUSTITUCION DE	54,971.83	28/10/2019	16/11/2019	CONSTRUCTORA IOBARA, SA DE CV	100%	100%
51	PGO-115-2019	JARDIN DE NIÑOS	BAPGO-29-088-2019	NETZAHUALCOYO TL	San Felipe Hidalgo	Nanacamilpa de Mariano Arista	29DJN035A	JARDIN DE NIÑOS, NETZAHUALCOYO TL, SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	374,593.75	28/10/2019	22/12/2019	HUBA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES, SA DE CV	100%	100%
52	PGO-110-2019	JARDIN DE NIÑOS	BAPGO-29-089-2019	BENITO JUAREZ	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	29DJN0048E	JARDIN DE NIÑOS, BENITO JUAREZ, CUAPIAXTLA. EDIFICIO ' A ' REHABILITACION DE SANITARIOS Y	125,260.80	28/10/2019	01/12/2019	CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MEXICO S.A DE C.V.	100%	100%
53	PGO-103-2019	JARDIN DE NIÑOS	BAPGO-29-115-2019	NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Benito Juárez	Benito Juárez	29DJN0130R	JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, BENITO JUAREZ. EDIFICIO ' B ' MUDULO	65,695.59	28/10/2019	15/12/2019	GRUPO CONSTRUCTORES SAHUER, S.A. DE C.V.	100%	100%
54	PGO-112-2019	PRIMARIA	BAPGO-29-116-2019	MAXIMO ROJAS	Tenancingo	Tenancingo	29EPR0061O	PRIMARIA, MAXIMO ROJAS, TENANCINGO. EDIFICIOS ' A, B, F ' REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA	195,672.65	28/10/2019	22/12/2019	CORPORACION HH Y ASOCIADOS SA DE CV	100%	100%
57	PAD-060-2019-VEX							MOBILIARIO	580,484.88	06/12/2019	17/01/2020	comercializadora vexus SA DE CV	100%	
58	PAD-061-2019-PPIC							MOBILIARIO	588,294.00	06/12/2019	17/01/2020	Planes y proyectos industriales y comerciales SA DE CV	100%	
59	PAD-062-2019-TECNO							MOBILIARIO	637,327.20	06/12/2019	17/01/2020	Tecnology Depot SADE CV	100%	
60	PAD-063-2019-INT							MOBILIARIO	583,230.60	06/12/2019	17/01/2020	Intermediacion y comercializacion de muebles tubulares SA DE CV	100%	
61	PAD-064-2019-PROFA							MOBILIARIO	623,378.20	06/12/2019	17/01/2020	Proveedora de fabricacion y comercializacion de materiales SA DE CV	100%	
62	PAD-065-2019-BLIC							MOBILIARIO	571,313.92	06/12/2019	17/01/2020	Comercializadora Blicopue SA DE CV	100%	
63	PAD-066-2019-GLOBAL							MOBILIARIO	625,792.16	06/12/2019	17/01/2020	Corporativo globalten SA DE CV	100%	

AVANCES FINANCIEROS ANEXO B 2020

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
64	PAD-71-2019-PPIC							MOBILIARIO	725,881.26	16/12/2019	20/01/2020	Planes y proyectos industriales y comerciales SA DE CV	0%	
65	PAD-72-2019-PPIC							MOBILIARIO	683,151.35	16/12/2019	20/01/2020	Planes y proyectos industriales y comerciales SA DE CV	0%	
66	PAD-73-2019-PPIC							MOBILIARIO	86,251.31	16/12/2019	20/01/2020	Planes y proyectos industriales y comerciales SA DE CV	0%	
67	PAD-74-2019-PPIC							MOBILIARIO	525,692.20	16/12/2019	20/01/2020	Planes y proyectos industriales y comerciales SA DE CV	0%	
68	PAD-75-2019-PPIC							MOBILIARIO	91,647.19	16/12/2019	27/01/2020	Proveedora de fabricacion y comercializacion de materiales SA DE CV	0%	
69	PAD-76-2019-PPIC							MOBILIARIO	700,000.00	16/12/2019	27/01/2020	Proveedora de fabricacion y comercializacion de materiales SA DE CV	0%	
70	PAD-77-2019-PPIC							MOBILIARIO	531,431.73	16/12/2019	27/01/2020	Proveedora de fabricacion y comercializacion de materiales SA DE CV	0%	
71	PAD-08/2019-JBP							MOBILIARIO	416,328.64	16/12/2019	27/01/2020	Jose Antonio Perez Barron	100%	
72	PAD-21-2019-JAPB							MOBILIARIO	106,581.96	04/12/2019	03/01/2020	Jose Antonio Perez Barron	100%	
73	PAD-22-2019-JAPB							MOBILIARIO	118,424.40	04/12/2019	03/01/2020	Jose Antonio Perez Barron	100%	
74	PAD-13-2019-SAN							MOBILIARIO	69,054.52	04/12/2019	03/01/2020	Saneri SA DE CV	100%	
75	PAD-19-2019-SAN							MOBILIARIO	420,250.66	04/12/2019	03/01/2020	Saneri SA DE CV	100%	
76	PAD-14-2019-SAN							MOBILIARIO	43,332.54	04/12/2019	03/01/2020	Saneri SA DE CV	100%	
77	PAD-17-2019-FET							MOBILIARIO	633,757.88	04/12/2019	03/01/2020	Comercializadora Fet SA de CV	100%	

AVANCES FINANCIEROS ANEXO B 2020

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
78	PAD-050-2019-VEX							MOBILIARIO	493,580.00	05/12/2019	16/01/2020	comercializadora vexus SA DE CV	0%	
79	PAD-051-2019-INT							MOBILIARIO	259,608.00	05/12/2019	16/01/2020	Intermediacion y comercializacion de muebles tubulares SA DE CV	0%	
80	PAD-052-2019-PPIC							MOBILIARIO	181,555.08	05/12/2019	16/01/2020	Planes y proyectos industriales y comerciales SA DE CV	0%	
81	PAD-053-2019-PROFA							MOBILIARIO	190,397.76	05/12/2019	16/01/2020	Proveedora de fabricacion y comercializacion de materiales SA DE CV	0%	
82	PAD-054-2019-TECNO							MOBILIARIO	490,869.08	05/12/2019	16/01/2020	Tecnology Depot SADE CV	0%	
83	PAD-33-2019-TEC							MOBILIARIO	761,693.85	16/12/2019	27/01/2020	Tecnology Depot SADE CV	0%	
84	PAD-34-2019-TEC							MOBILIARIO	63,150.40	16/12/2019	27/01/2020	Tecnology Depot SADE CV	0%	
85	PAD-039-2019-PPIC							MOBILIARIO	449,647.38	16/12/2019	27/01/2020	Proveedora de fabricacion y comercializacion de materiales SA DE CV	0%	
86	PAD-040-2019-VEX							MOBILIARIO	349,838.90	16/12/2019	27/01/2020	comercializadora vexus SA DE CV	0%	
87	PAD-041-2019-VEX							MOBILIARIO	349,648.59	16/12/2019	27/01/2020	comercializadora vexus SA DE CV	0%	
88	PAD-042-2019-PPIC							MOBILIARIO	569,804.71	16/12/2019	27/01/2020	Planes y proyectos industriales y comerciales SA DE CV	0%	
89	PAD-043-2019-INT							MOBILIARIO	569,804.71	16/12/2019	27/01/2020	Intermediacion y comercializacion de muebles tubulares SA DE CV	0%	
90	PAD-44-2019-INT							MOBILIARIO	205,627.10	16/12/2019	27/01/2020	Intermediacion y comercializacion de muebles tubulares SA DE CV	0%	
91	PAD-70-2019-JAPB							MOBILIARIO	243,683.52	16/12/2019	20/01/2020	Jose Antonio Perez Barron	0%	

AVANCES FINANCIEROS ANEXO B 2020

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
92	PAD-32-2019-JAPB							MOBILIARIO	147,390.76	18/12/2019	07/01/2020	Jose Antonio Perez Barron	100%	