

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
 LTAIPT2018_A63 FRACCION XXVIII FORMATO B

NO.	CODIGO	NIVEL	CONTRATO	NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO CON IVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TARMINO	CONTRATISTA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1	PGO-POT-205-2017	JARDIN DE NIÑOS	BA-29-001-2018	VICENTE GUERRERO	Concepción Hidalgo	Altayanca	JARDIN DE NIÑOS, VICENTE GUERRERO, CONCEPCION HIDALGO, ALTZAYANCA. EDIFICIOS ' A, C ' IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION ELECTRICA EN EDIFICIOS 'A,B Y C ' Y OBRA EXTERIOR	88,771.69	15/01/2018	25/02/2018	GIC GRUPO INVERSIONISTA DEL CENTRO, SA DE CV	100%	0%
2	PGO-POT-196-2017	JARDIN DE NIÑOS	BA-29-002-2018	GABRIELA MISTRAL	La Magdalena Cuextotitla	Españita	JARDIN DE NIÑOS, GABRIELA MISTRAL. LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA. EDIFICIO ' B ' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	320,895.05	22/01/2018	25/03/2018	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JCI, SA DE CV	80%	0%
3	PGO-POT-207-2017	PRIMARIA	BA-29-003-2018	BENITO JUAREZ	San Gabriel Cuautla	Tlaxcala de Xicohtencatl	PRIMARIA 'BENITO JUAREZ' SAN GABRIEL CUAUTLA, TLAXCALA. EDIFICIO ' F ' REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCION DE RED SANITARIA	102,474.88	22/01/2018	22/03/2018	ALDRIN LEON ZENTENO	100%	100%
4	PGO-POT-190-2017	JARDIN DE NIÑOS	BA-29-004-2018	MERCEDES VARGAS AGUNDIS	San Lucas Cuauhtlulpan	Tlaxcala de Xicohtencatl	JARDIN DE NIÑOS, MERCEDES VARGAS AGUNDIS, SAN LUCAS CUAUHTLULPAN, TLAXCALA DE XICOHTENCATL. EDIFICIO ' D ' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	325,002.74	22/01/2018	25/03/2018	ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	40%	0%
5	PGO-POT-192-2017	JARDIN DE NIÑOS	BA-29-005-2018	JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	San Jerónimo Zacualpan	San Jerónimo Zacualpan	JARDIN DE NIÑOS, JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, SAN JERONIMO ZACUALPAN. EDIFICIOS ' A, C ' REHABILITACION ELECTRICA, OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE BARRA Y MURETE ELECTRICO	243,121.12	29/01/2018	14/03/2018	CONSORCIO DE MÉXICO ET, SA DE CV	100%	0%
6	PGO-POT-211-2018	JARDIN DE NIÑOS	BA-29-007-2018	PROFR. HAZAEL CARRO LIMA	Exquiltla	Zacatelco	JARDIN DE NIÑOS, PROFR. HAZAEL CARRO LIMA, EXQUITLA, ZACATELCO. EDIFICIO ' A, B, D, E ' REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR	52,062.75	29/01/2018	11/03/2018	MARTIN ROSALES	95%	0%
7	PGO-POT-214-2018	TELESECUNDARIAS	BA-29-008-2018	LAZARO CARDENAS	Acuamanala	Acuamanala de Miguel Hidalgo	TELESECUNDARIA, LAZARO CARDENAS, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO. EDIFICIO ' C ' AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR	429,695.70	19/02/2018	29/04/2018	ALDRIN LEON ZENTENO	40%	0%
8	FR-44-2018	SECUNDARIA TECNICA	FR-29-001-2018	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 12 JOSE MA. MORELOS Y PAVON	TEPEYANCO	TEPEYANCO	RECONSTRUCCION POR SISMO	51,500.17	19/02/2018	27/05/2018	Servicios Estructurales de Ingeniería y Construcciones S.A. de C.V	100%	0%
9	FR-59-2018	PRIMARIA	FR-29-002-2018	BENITO JUAREZ	SAN PEDRO XALCATZINCO	TEPEYANCO	RECONSTRUCCION POR SISMO	154,509.23	19/02/2018	27/05/2018	Servicios Estructurales de Ingeniería y Construcciones S.A. de C.V	85%	0%
10	FR-17-2018	PRIMARIA	FR-29-003-2018	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TENANGO	TETLATLAHUCA	RECONSTRUCCION POR SISMO	200,764.19	19/02/2018	27/05/2018	Servicios Estructurales de Ingeniería y Construcciones S.A. de C.V	5%	0%
11	FR-21-2018	TELESECUNDARIAS	FR-29-004-2018	PORTALES-OCTUBRE 1984	SANTA ANA PORTALES	TETLATLAHUCA	RECONSTRUCCION POR SISMO	74,057.60	19/02/2018	27/05/2018	Proyectos y Obras Carreteras Mexicanas S.A. de C.V.	3%	0%
12	FR-41-2018	JARDIN DE NIÑOS	FR-29-005-2018	ROSARIO CASTELLANOS	SANTA CRUZ AQUIAHUAC	TETLATLAHUCA	RECONSTRUCCION POR SISMO	1,016,014.48	19/02/2018	27/05/2018	Proyectos y Obras Carreteras Mexicanas S.A. de C.V.	1%	0%
13	FR-46-2018	JARDIN DE NIÑOS	FR-29-006-2018	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	SAN ANDRES CUAMILPA	TETLATLAHUCA	RECONSTRUCCION POR SISMO	67,402.59	19/02/2018	27/05/2018	Proyectos y Obras Carreteras Mexicanas S.A. de C.V.	70%	0%

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
 LTAIPT2018_A63 FRACCION XXVIII FORMATO B

NO.	CODIGO	NIVEL	CONTRATO	NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO CON IVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TARMINO	CONTRATISTA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
14	FR-42-2018	ESC EDUCACION ESPECIAL	FR-29-007-2018	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 3	VILLA VICENTE GUERRERO TLALTEPANGO	SAN PABLO DEL MONTE	RECONSTRUCCION POR SISMO	79,440.74	19/02/2018	27/05/2018	Grupo Azuash S.A. de C.V.	10%	0%
15	FR-13-2018	JARDIN DE NIÑOS	FR-29-008-2018	AQUILES SERDAN	XILOXOXTLA	SANTA ISABEL XILOXOXTLA	RECONSTRUCCION POR SISMO	138,006.13	19/02/2018	27/05/2018	Grupo Azuash S.A. de C.V.	13%	0%
16	FR-52-2018	PRIMARIA	FR-29-009-2018	BENITO JUAREZ	TENANCINGO	TENANCINGO	RECONSTRUCCION POR SISMO	105,110.53	19/02/2018	27/05/2018	Grupo Azuash S.A. de C.V.	10%	0%
17	FR-30-2018	PRIMARIA	FR-29-010-2018	MIGUEL HIDALGO	TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	RECONSTRUCCION POR SISMO	202,248.37	19/02/2018	27/05/2018	Grupo Azuash S.A. de C.V.	70%	0%
18	FR-29-2018	PRIMARIA	FR-29-011-2018	EMILIANO ZAPATA	SAN MATEO AYEACAC	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL	RECONSTRUCCION POR SISMO	133,900.45	19/02/2018	27/05/2018	Grupo Azuash S.A. de C.V.	95%	0%
19	FR-54-2018	PRIMARIA	FR-29-012-2018	REFORMA EDUCATIVA	MAZATECOCHCO	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	RECONSTRUCCION POR SISMO	117,542.56	19/02/2018	13/05/2018	Jose Antonio Juárez Sosa	80%	0%
20	FR-60-2018	TELESECUNDARIAS	FR-29-013-2018	FRANCISCO MARQUEZ	MAZATECOCHCO	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	RECONSTRUCCION POR SISMO	106,971.63	19/02/2018	13/05/2018	Jose Antonio Juárez Sosa	5%	0%
21	FR-31-2018	PRIMARIA	FR-29-014-2018	EMILIANO ZAPATA	SANTIAGO MICHAC	NATÍVITAS	RECONSTRUCCION POR SISMO	119,163.60	19/02/2018	13/05/2018	Jose Antonio Juárez Sosa	35%	0%
22	FR-05-2018	ESC EDUCACION ESPECIAL	FR-29-015-2018	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 6	BARRIO DE AQUIAHUAC	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	RECONSTRUCCION POR SISMO	71,974.75	19/02/2018	29/04/2018	Antonio Flores Meneses	1%	0%
23	FR-12-2018	JARDIN DE NIÑOS	FR-29-016-2018	OLIN YOLISTLI	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	RECONSTRUCCION POR SISMO	57,190.68	19/02/2018	29/04/2018	Antonio Flores Meneses	95%	0%
24	FR-28-2018	JARDIN DE NIÑOS	FR-29-017-2018	GUADALUPE HIDALGO	GUADALUPE HIDALGO	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	RECONSTRUCCION POR SISMO	104,533.56	19/02/2018	13/05/2018	Consorcio Urias de Puebla S.A de C.V.	45%	0%
25	FR-07-2018	ESC EDUCACION ESPECIAL	FR-29-018-2018	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14	HUEYOTLIPLAN	HUEYOTLIPLAN	RECONSTRUCCION POR SISMO	330,542.95	19/02/2018	13/05/2018	Consorcio Urias de Puebla S.A de C.V.	17%	0%
26	FR-16-2018	PRIMARIA	FR-29-019-2018	NETZAUALKOYOTL	TECAPLUMA	LA MAGDALENA TLALTELUJCO	RECONSTRUCCION POR SISMO	254,110.96	19/02/2018	13/05/2018	Consorcio Urias de Puebla S.A de C.V.	38%	0%
27	FR-08-2018	PRIMARIA	FR-29-020-2018	RICARDO FLORES MAGON	BELÉN ATZITZIMITITLÁN	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	RECONSTRUCCION POR SISMO	318,257.82	19/02/2018	20/03/2018	Constructora ILIET, S.A. de C.V.	90%	0%
28	FR-38-2018	JARDIN DE NIÑOS	FR-29-021-2018	CUAUHTEMOC	ACUILTLAPILCO	Tlaxcala	RECONSTRUCCION POR SISMO	148,679.79	19/02/2018	29/04/2018	Constructora Sanarc S.A. de C.V.	45%	0%
29	FR-55-2018	JARDIN DE NIÑOS	FR-29-022-2018	PROF. HAZAEL CARRO LIMA	ZACATELCO	ZACATELCO	RECONSTRUCCION POR SISMO	99,987.72	19/02/2018	29/04/2018	Constructora Sanarc S.A. de C.V.	1%	0%
30	FR-02-2018	JARDIN DE NIÑOS	FR-29-023-2018	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 4	ZACATELCO	ZACATELCO	RECONSTRUCCION POR SISMO	15,349.39	19/02/2018	29/04/2018	Constructora Sanarc S.A. de C.V.	1%	0%
31	FR-20-2018	PRIMARIA	FR-29-024-2018	XICOHTENCATL	CALNAHUAC	LA MAGDALENA TLALTELUJCO	RECONSTRUCCION POR SISMO	404,057.59	19/02/2018	14/04/2018	Bausthe S.A. de C.V.	80%	0%
32	FR-10-2018	JARDIN DE NIÑOS	FR-29-025-2018	VIETNAM	PAPALOTLA	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	RECONSTRUCCION POR SISMO	100,094.14	19/02/2018	14/04/2018	Bausthe S.A. de C.V.	10%	0%
33	FR-62-2018	PRIMARIA	FR-29-026-2018	AMADO NERVO	PAPALOTLA	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	RECONSTRUCCION POR SISMO	245,838.96	19/02/2018	14/04/2018	Bausthe S.A. de C.V.	30%	0%
34	FR-36-2018	PRIMARIA	FR-29-027-2018	JOSE MARIANO SANCHEZ	PAPALOTLA	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	RECONSTRUCCION POR SISMO	317,380.87	19/02/2018	14/04/2018	Bausthe S.A. de C.V.	10%	0%
35	FR-40-2018	SECUNDARIA	FR-29-028-2018	JOSE VASCONCELOS	BARRIO POTRERO	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	RECONSTRUCCION POR SISMO	933,307.15	19/02/2018	14/04/2018	Bausthe S.A. de C.V.	5%	0%
36	FR-11-2018	JARDIN DE NIÑOS	FR-29-029-2018	PREESCOLAR COMUNITARIO	EL SABINAL	SAN JOSÉ TEACALCO	RECONSTRUCCION POR SISMO	47,228.48	19/02/2018	15/04/2018	Areza Bauen S.A. de C.V.	90%	0%
37	FR-45-2018	TELESECUNDARIAS	FR-29-030-2018	DOMINGO ARENAS	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	RECONSTRUCCION POR SISMO	280,563.81	19/02/2018	15/04/2018	Areza Bauen S.A. de C.V.	1%	0%

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
 LTAIPT2018_A63 FRACCION XXVIII FORMATO B

NO.	CODIGO	NIVEL	CONTRATO	NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO CON IVA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TARMINO	CONTRATISTA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
38	FR-22-2018	PRIMARIA	FR-29-031-2018	RICARDO FLORES MAGON	MAZATECOCHCO	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	RECONSTRUCCION POR SISMO	821,116.27	19/02/2018	19/05/2018	Antonio Flores Meneses	10%	0%
39	FR-33-2018	CBTIS	FR-29-032-2018	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 211	SAN JORGE TEZOQUIPAN	PANOTLA	RECONSTRUCCION POR SISMO	6,338,601.86	19/02/2018	19/08/2018	Mezclas Asfálticas y Caminos S.A. de C. V	1%	0%
40	FR-47-2018	JARDIN DE NIÑOS	FR-29-033-2018	PREESCOLAR COMUNITARIO	IXTACUIXTLA	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	RECONSTRUCCION POR SISMO	485,856.78	19/02/2018	20/04/2018	Emmanuel Alejandro Lopez Perez	1%	0%
41	FR-49-2018	PRIMARIA	FR-29-034-2018	GABINO BARREDA	GUADALUPE VICTORIA	NATIVITAS	RECONSTRUCCION POR SISMO	1,291,119.23	19/02/2018	20/07/2018	Consorcio Urias de Puebla S.A de C.V.	1%	0%
42	FRE-05-2018	PRIMARIA	FRE-29-035-2018	TLAHUICOLE	ACXOTLA DEL MONTE	TEOLOCHOLCO	RECONSTRUCCION POR SISMO	449,448.47	19/02/2018	27/04/2018	CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V.	10%	0%
43	FRE-10-2018	SECUNDARIA TECNICA	FRE-29-036-2018	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 36 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	TLAXCALA	RECONSTRUCCION POR SISMO	613,985.29	19/02/2018	29/05/2018	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADLAI S.A. DE C.V.	45%	0%
44	FRE-16-2018	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	FRE-29-037-2018	EMSAD NUM. 14 CONSTITUYENTES DE 1935	CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	RECONSTRUCCION POR SISMO	72,090.96	19/02/2018	19/04/2018	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADLAI S.A. DE C.V.	40%	0%
45	FRE-17-2018	COBAT	FRE-29-038-2018	COLEGIO DE BACHILLERES DE TLAXCALA PLANTEL NUM. 01	TLAXCALA	TLAXCALA	RECONSTRUCCION POR SISMO	145,283.52	19/02/2018	29/05/2018	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADLAI S.A. DE C.V.	40%	0%
46	FRE-20-2018	MEDIO SUPERIOR TEC	FRE-29-039-2018	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO PLANTEL TECOPIILCO	SAN LUCAS TECOPIILCO	SAN LUCAS TECOPIILCO	RECONSTRUCCION POR SISMO	37,989.72	19/02/2018	25/04/2018	ARQUIMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1%	0%
47	FRE-22-2018	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	FRE-29-040-2018	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 2 (PLANTEL ZACUALPAN)	SAN JERONIMO ZACUALPAN	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	RECONSTRUCCION POR SISMO	247,055.28	19/02/2018	29/05/2018	JORGE LUIS PINEDA HERNANDEZ	25%	0%
48	FRE-07-2018	PRIMARIA	FRE-29-042-2018	MIGUEL ALEMAN	AHUASHUATEPEC	TZOMPANTEPEC	RECONSTRUCCION POR SISMO	2,743,021.64	19/02/2018	15/07/2018	Constructora e Inmobiliaria Ferco S.A. de C.V.	1%	0%
49	FRE-14-2018	PRIMARIA	FRE-29-043-2018	ANDRES GARCIA	SAN JOSÉ TEXOPA	XALTOCAN	RECONSTRUCCION POR SISMO	109,805.65	19/02/2018	19/05/2018	Etsa Construcciones S.A. de C.V.	1%	0%
50	PGO-POT-223-2018	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	BA-29-009-2018	EMSAD YAUHQUEMEHCAN	Yauhuquemechan	Yauhuquemechan	EMSAD, YAUHQUEMECAN. EDIFICIO ' C. D' IMPERMEABILIZANTE	131,989.54	21/02/2018	28/02/2018	PINEDA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	100%	100%
51	PGO-POT-225-2018	MEDIO SUPERIOR TEC	BA-29-009-2018	CECYTE NO. 10	San Benito Xaltocan	Yauhuquemechan	CECYTE NO. 10, SAN BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMECAN. EDIFICIO ' E ' IMPERMEABILIZANTE	118,995.27	21/02/2018	28/02/2018	PINEDA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	100%	100%