

REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018_A63F28B SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	EACR-29-001-2018	EACR-039-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	15 DE SEPTIEMBRE	LA MAGDALENA TLALTELULCO	LA MAGDALENA TLALTELULCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 961,384.59	30/04/2018	12/07/2018	ING. GREGORIO FLORES RUGERIO	100%	0%
2	EACR-29-002-2018	EACR-042-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	POPOCATEPETL	LA MAGDALENA TLALTELULCO	LA MAGDALENA TLALTELULCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 400,269.61	30/04/2018	28/06/2018	CIAMSA S.A DE C.V.	98%	0%
3	EACR-29-003-2018	EACR-037-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 676,666.88	30/04/2018	23/06/2018	CONSTRUCTIVO PRODISARQ S.A. DE C.V.	85%	0%
4	EACR-29-004-2018	EACR-020-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	CUAUHTEMOC	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SANTA MARÍA AQUIÁHUAC	REHABILITACION POR SISMO	\$ 576,760.11	16/04/2018	20/07/2018	CONSTRUCTORA COSATLA S.A. DE C.V.	92%	0%
5	EACR-29-005-2018	EACR-009-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	CITLALPOPOKATZ IN	LA MAGDALENA TLALTELULCO	LA MAGDALENA TLALTELULCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 429,851.28	16/04/2018	27/06/2018	ING LUIS VALENTIN MORENO	90%	0%
6	EACR-29-006-2018	EACR-011-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	RAMON LOPEZ VELARDE	TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,057,679.35	16/04/2018	06/07/2018	PROYECTOS Y EDIFICACIONES EDB S.A. DE C.V.	100%	0%
7	EACR-29-007-2018	EACR-007-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	JUAN VENTURA ZAPATA Y MENDOZA	TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,152,574.09	16/04/2018	29/07/2018	SERVICIOS ESTRUCTURALES DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	70%	0%
8	EACR-29-008-2018	EACR-045-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	5 DE MAYO	SAN JOSÉ TEACALCO	SAN JOSÉ TEACALCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 621,509.03	30/04/2018	25/06/2018	ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA	15%	0%
9	EACR-29-009-2018	EACR-043-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 2	APIZACO	CIUDAD DE APIZACO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 367,122.76	30/04/2018	29/06/2018	RA CONSTRUCTORA CORPORATIVA S.A. DE C.V.	58%	0%

REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018_A63F28B SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
10	EACR-29-010-2018	EACR-046-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 3	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	APETATITLÁN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 349,845.44	30/04/2018	23/06/2018	ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA	36%	0%
11	EACR-29-011-2018	EACR-040-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	ISIDRO CANDIA	TLAXCALA	SAN HIPÓLITO CHIMALPA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 391,416.63	30/04/2018	08/06/2018	ING. LEVI MORA MAGDALENO	100%	0%
12	EACR-29-012-2018	EACR-041-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	GUADALUPE BERNAL DE CUELLAR	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	PAPALOTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,136,344.28	30/04/2018	30/06/2018	YAN INFRAESTRUCTURA GLOBAL S.A. DE C.V.	98%	0%
13	EACR-29-013-2018	EACR-044-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	LEONARDO DA VINCI	TENANCINGO	TENANCINGO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,125,840.01	30/04/2018	08/07/2018	ARQ. JERONIMO LÓPEZ PLATA	98%	0%
14	EACR-29-014-2018	EACR-038-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	PATRIA Y LIBERTAD	NATÍVITAS	JESÚS TEPACTEPEC	REHABILITACION POR SISMO	\$ 597,836.82	30/04/2018	29/06/2018	ING. JORGÉ LUIS PINEDA HERNÁNDEZ	80%	0%
15	EACR-29-015-2018	EACR-036-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	ESTEFANIA CASTAÑEDA	TLAXCALA	OCOTLÁN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,377,688.11	30/04/2018	18/07/2018	AXCAN INGENIERÍA S.A. DE C.V.	40%	0%
16	EACR-29-016-2018	EACR-049-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	GABINO BARREDA	APIZACO	CIUDAD DE APIZACO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,189,387.76	30/04/2018	09/07/2018	DR. ARQ. OCTAVIO FLORES HIDALGO	70%	0%
17	EACR-29-017-2018	EACR-047-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	JUSTO SIERRA	TERRENATE	TERRENATE	REHABILITACION POR SISMO	\$ 264,922.10	07/05/2018	10/07/2018	CONSTRUCCIVIC OXO S.A. DE C.V.	80%	0%
18	EACR-29-018-2018	EACR-002-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	MIGUEL HIDALGO	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN JUAN NEPOUALCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 519,327.88	16/04/2018	16/06/2018	ILHER S.A. DE C.V.	100%	0%

REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018_A63F28B SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
19	EACR-29-019-2018	EACR-048-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	TLAHUICOLE	ATLTZAYANCA	SANTA MARÍA LAS CUEVAS	REHABILITACION POR SISMO	\$ 189,198.47	07/05/2018	10/07/2018	CONSTRUCCIVIC OXO S.A. DE C.V.	80%	0%
20	EACR-29-020-2018	EACR-053-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	MARIANO MATAMOROS	HUEYOTLIPAN	SAN MANUEL TLALPAN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 285,513.96	07/05/2018	15/06/2018	MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL S.A. DE C.V.	88%	0%
21	EACR-29-021-2018	EACR-032-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	YOALCOATL	LA MAGDALENA TLALTELULCO	LA MAGDALENA TLALTELULCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 458,312.60	16/04/2018	30/05/2018	ALFREDO VÁZQUEZ JIMÉNEZ	100%	0%
22	EACR-29-022-2018	EACR-051-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	XOCHIKUEPONI	SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 176,271.40	07/05/2018	03/06/2018	TÉCNICOS EN ELECTROMECHANICA Y RIEGO S.A. DE C.V.	100%	0%
23	EACR-29-023-2018	EACR-054-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	XICOHTENCATL AXAYACATZIN	TLAXCALA	OCOTLÁN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 624,723.12	07/05/2018	05/07/2018	ING. ALDO TRINIDAD CRUZ MORALES	80%	0%
24	EACR-29-024-2018	EACR-055-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	FRAY DIEGO VALADEZ	ZACATELCO	ZACATELCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,045,928.07	07/05/2018	25/07/2018	EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V.	40%	0%
25	EACR-29-025-2018	EACR-052-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 5	HUAMANTLA	HUAMANTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 502,918.70	07/05/2018	23/06/2018	EDGAR MUÑOZ LÓPEZ	60%	0%
26	EACR-29-026-2018	EACR-017-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	TLAMATPILTONTS INTSIN	TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 101,414.24	16/04/2018	11/06/2018	ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE	99%	0%
27	EACR-29-027-2018	EACR-050-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	VICENTE SUAREZ	TLAXCALA	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 468,108.95	07/05/2018	20/07/2018	ARQUIMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	45%	0%

REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018_A63F28B SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
28	EACR-29-028-2018	EACR-018-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	PLUTARCO ELIAS CALLES	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	CAPULAC	REHABILITACION POR SISMO	\$ 157,667.51	16/04/2018	11/06/2018	ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE	85%	0%
29	EACR-29-029-2018	EACR-030-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	ING. MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	SAN JOSÉ CUAMANTZINGO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 870,937.50	16/04/2018	14/06/2018	GRUPO AZUASH S.A. DE C.V.	68%	0%
30	EACR-29-030-2018	EACR-057-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	MIGUEL HIDALGO	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SANTA MARÍA AQUIÁHUAC	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,057,643.93	21/05/2018	18/08/2018	TÉCNICOS EN ELECTROMECAICA Y RIEGO S.A. DE C.V.	30%	0%
31	EACR-29-031-2018	EACR-008-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	IGNACIO ALLENDE	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	GUADALUPE CUAUHTÉMOC	REHABILITACION POR SISMO	\$ 229,896.44	16/04/2018	25/05/2018	MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL S.A. DE C.V.	100%	0%
32	EACR-29-032-2018	EACR-062-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	AÑO DE JUAREZ 1972	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 664,250.45	21/05/2018	24/07/2018	ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA	30%	0%
33	EACR-29-033-2018	EACR-013-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	JUSTO SIERRA	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	LA TRINIDAD TENEXYECAC	REHABILITACION POR SISMO	\$ 400,453.62	16/04/2018	10/06/2018	PATRICIA ESCOBAR ESCOBAR	93%	0%
34	EACR-29-034-2018	EACR-065-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	AXAYACATZIN	TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 668,625.98	21/05/2018	11/08/2018	CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V.	60%	0%
35	EACR-29-035-2018	EACR-068-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	GUILLEMO GONZALEZ CAMARENA	CALPULALPAN	NCPE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	REHABILITACION POR SISMO	\$ 641,443.34	21/05/2018	03/09/2018	MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL S.A. DE C.V.	45%	0%
36	EACR-29-036-2018	EACR-012-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	OLLIN YOLIZTLI	HUAMANTLA	HUAMANTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 346,397.60	16/04/2018	03/06/2018	PATRICIA ESCOBAR ESCOBAR	95%	0%

REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018_A63F28B SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
37	EACR-29-037-2018	EACR-067-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	LAZARO CARDENAS	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MIGUEL LA PRESA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 480,700.46	21/05/2018	20/07/2018	MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL S.A. DE C.V.	83%	0%
38	EACR-29-038-2018	EACR-005-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	ALFONSO GOYA PINGARRON	ATLTZAYANCA	CONCEPCIÓN HIDALGO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 274,837.72	16/04/2018	16/05/2018	CO & ED LOMA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	100%	0%
39	EACR-29-039-2018	EACR-066-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 1	TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 2,653,173.61	21/05/2018	18/09/2018	CORPORATIVO CONSTRUCTOR EL COMPAS S DE R.L. DE C.V.	38%	0%
40	EACR-29-040-2018	EACR-029-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	IGNACIO ALLENDE	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 168,782.24	16/04/2018	07/05/2018	GRUPO CONSTRUCTOR LA AURORA Y EL ROCIO S.A. DE C.V.	100%	0%
41	EACR-29-041-2018	EACR-031-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	UNION Y PROGRESO	CUAXOMULCO	SAN LORENZO XALTELULCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 369,206.71	16/04/2018	15/05/2018	ALFREDO VÁZQUEZ JIMÉNEZ	50%	0%
42	EACR-29-042-2018	EACR-063-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	TLAXCALLI	TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 576,356.75	21/05/2018	22/07/2018	ARQ.MARIO CURIEL ROJAS	90%	0%
43	EACR-29-043-2018	EACR-014-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	RICARDO FLORES MAGON	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	BELÉN ATZITZIMITLÁN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 956,708.19	16/04/2018	14/06/2018	CONSTRUCTORA ILIAT	99%	0%
44	EACR-29-044-2018	EACR-027-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	GABRIELA MISTRAL	NATÍVITAS	JESÚS TEPACTEPEC	REHABILITACION POR SISMO	\$ 210,845.86	16/04/2018	14/06/2018	CIAMSA S.A DE C.V.	98%	0%
45	EACR-29-045-2018	EACR-028-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	JOSE MARIANO SANCHEZ	AMAXAC DE GUERRERO	AMAXAC DE GUERRERO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 417,083.45	16/04/2018	14/06/2018	CIAMSA S.A DE C.V.	99%	0%

REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018_A63F28B SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
46	EACR-29-046-2018	EACR-061-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	IGNACIO ALLENDE	SANTA CATARINA AYOMETLA	SANTA CATARINA AYOMETLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 537,380.97	21/05/2018	08/07/2018	GERARDO FLORES MARTÍNEZ	90%	0%
47	EACR-29-047-2018	EACR-058-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 569,316.70	21/05/2018	14/07/2018	YAN INFRAESTRUCTURA GLOBAL S.A. DE C.V.	30%	0%
48	EACR-29-048-2018	EACR-064-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	DOMINGO ARENAS	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN ANTONIO ATOTONILCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 2,654,877.31	28/05/2018	07/09/2018	SUPERVISIÓN, ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	25%	0%
49	EACR-29-049-2018	EACR-069-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	JUSTO SIERRA	ATLTZAYANCA	SANTA MARÍA LAS CUEVAS	REHABILITACION POR SISMO	\$ 296,920.22	28/05/2018	11/07/2018	ING. SERGIO GODINEZ MENESES	75%	0%
50	EACR-29-050-2018	EACR-091-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	CONSTITUCION DE 1917	HUEYOTLIPAN	LA CRUZ TECHALOTE [COLONIA]	REHABILITACION POR SISMO	\$ 384,283.88	28/05/2018	06/07/2018	MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS BRISOL S.A. DE C.V.	40%	0%
51	EACR-29-051-2018	EACR-084-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	MANUEL SANCHEZ AZCORRA	TLAXCALA	PUEBLO HEROICO DE LA TRINIDAD TEPEHITEC	REHABILITACION POR SISMO	\$ 769,027.99	28/05/2018	26/07/2018	ING. SERGIO GODINEZ MENESES	35%	0%
52	EACR-29-052-2018	EACR-021-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	UNIDAD Y TRABAJO	NATÍVITAS	NATÍVITAS	REHABILITACION POR SISMO	\$ 568,894.08	16/04/2018	20/07/2018	CONSTRUCTORA COSATLA S.A. DE C.V.	98%	0%
53	EACR-29-053-2018	EACR-077-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	BENITO JUAREZ	TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 307,154.54	28/05/2018	20/07/2018	ING. GREGORIO FLORES RUGERIO	65%	0%
54	EACR-29-054-2018	EACR-024-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	GABINO BARREDA	NATÍVITAS	GUADALUPE VICTORIA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 585,687.61	16/04/2018	16/06/2018	ING. JOSE LUIS NAVA SANCHEZ	80%	0%

REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018_A63F28B SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
55	EACR-29-055-2018	EACR-076-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	COYOLXAUHQUI	LA MAGDALENA TLALTELULCO	LA MAGDALENA TLALTELULCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 143,942.28	28/05/2018	29/06/2018	ING. GREGORIO FLORES RUGERIO	98%	0%
56	EACR-29-056-2018	EACR-078-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	GUADALUPE VICTORIA	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPÍRITU SANTO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 2,925,547.29	28/05/2018	27/08/2018	PROYECTOS Y EDIFICACIONES EDB S.A. DE C.V.	40%	0%
57	EACR-29-057-2018	EACR-073-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	ESTEFANIA CASTAÑEDA	TENANCINGO	TENANCINGO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,450,514.34	28/05/2018	05/08/2018	LUIS ALBERTO CORONA	60%	0%
58	EACR-29-058-2018	EACR-079-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	JOSE MA. MORELOS Y PAVON	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN DIEGO XOCOYUCAN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 2,074,445.84	28/05/2018	30/08/2018	GRUPO CG CAPITAL	30%	0%
59	EACR-29-059-2018	EACR-074-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	MIGUEL HIDALGO	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 2,782,325.64	28/05/2018	16/09/2018	HECTOR RENE HUERTA CHAN	15%	0%
60	EACR-29-060-2018	EACR-060-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	FRANCISCO ROSETE ARANDA	TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,414,015.13	28/05/2018	28/09/2018	ELIA ROJAS HERNANDEZ	28%	0%
61	EACR-29-061-2018	EACR-080-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	XICOHTENCATL	PANOTLA	SAN JORGE TEZOQUIPAN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,922,870.78	28/05/2018	18/10/2018	ING. ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE	20%	0%
62	EACR-29-062-2018	EACR-022-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 1 XICOHTENCATL AXAYACATZIN	TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,253,153.09	16/04/2018	14/06/2018	CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MÉXICO S.A. DE C.V.	95%	0%
63	EACR-29-063-2018	EACR-093-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	ANGELA PERALTA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	GUADALUPE CUAUHTÉMOC	REHABILITACION POR SISMO	\$ 476,376.49	28/05/2018	06/08/2018	ALFREDO VÁZQUEZ JIMÉNEZ	18%	0%

REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018_A63F28B SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
64	EACR-29-064-2018	EACR-034-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 4	ZACATELCO	ZACATELCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,017,300.70	16/04/2018	24/06/2018	CONSTRUCTORA SANARC S.A. DE C.V.	10%	0%
65	EACR-29-065-2018	EACR-083-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL	REHABILITACION POR SISMO	\$ 735,510.26	28/05/2018	28/07/2018	ILHER S.A. DE C.V.	45%	0%
66	EACR-29-066-2018	EACR-075-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	ENRIQUE PESTALOZZI	TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL	REHABILITACION POR SISMO	\$ 766,644.16	28/05/2018	15/08/2018	ALAN ALDANA HERNÁNDEZ	30%	0%
67	EACR-29-067-2018	EACR-088-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	DIEGO RIVERA	ZACATELCO	ZACATELCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 719,238.60	28/05/2018	10/08/2018	CONSTRUCCIÓN OXO S.A. DE C.V.	0%	0%
68	EACR-29-068-2018	EACR-089-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	PAPALOTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,209,237.85	28/05/2018	25/08/2018	TERRACERIAS NACIONALES E INFRAESTRUCTURA URBANA MEXICANA S.A. DE C.V.	40%	0%
69	EACR-29-069-2018	EACR-006-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	VICENTE SUAREZ	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	PAPALOTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,153,301.39	16/04/2018	20/06/2018	BAUSTHE S.A. DE C.V.	95%	0%
70	EACR-29-070-2018	EACR-059-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	JUSTO SIERRA	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	TLATEMPAN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 394,591.98	28/05/2018	02/07/2018	EDEN CUAMATZI NAVA	90%	0%
71	EACR-29-071-2018	EACR-025-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	GUILLEMO GONZALEZ CAMARENA	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,346,149.89	16/04/2018	14/07/2018	ING. FRANZUE GARCÍA HERNÁNDEZ	60%	0%
72	EACR-29-072-2018	EACR-096-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	GABINO A. PALMA	TLAXCALA	OCOTLÁN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 2,392,091.62	28/05/2018	20/09/2018	ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	75%	0%

REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018_A63F28B SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
73	EACR-29-073-2018	EACR-070-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	GABINO BARREDA	TZOMPANTEPEC	XALTIANQUISCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 162,911.57	28/05/2018	05/07/2018	ARQ. MIGUEL BENITEZ RIVERA	2%	0%
74	EACR-29-074-2018	EACR-092-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	KUIKAKALKO	TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 174,565.89	04/06/2018	11/08/2018	IDEARQ S.A. DE C.V.	10%	0%
75	EACR-29-075-2018	EACR-094-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	AGUSTIN ARRIETA	YAUHQUEMEHCAN	SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 105,725.59	28/05/2018	28/06/2018	GRUPO CONSTRUCTOR LA AURORA Y EL ROCIO S.A. DE C.V.	50%	0%
76	EACR-29-076-2018	EACR-015-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	LUZ MARIA SERRADELL	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 707,380.26	16/04/2018	14/06/2018	CONSTRUCTORA ILIAT	90%	0%
77	EACR-29-077-2018	EACR-097-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	IGNACIO ZARAGOZA	HUEYOTLIPAN	IGNACIO ZARAGOZA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 600,958.74	28/05/2018	28/07/2018	EDIFICACIONES EURITMIA	0%	0%
78	EACR-29-078-2018	EACR-023-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	JUSTO SIERRA	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	REHABILITACION POR SISMO	\$ 593,258.73	16/04/2018	30/05/2018	EDEN CUAMATZI NAVA	93%	0%
79	EACR-29-079-2018	EACR-001-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NUM. 6	PANOTLA	PANOTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,269,637.97	16/04/2018	29/06/2018	IDEARQ S.A. DE C.V.	58%	0%
80	EACR-29-080-2018	EACR-095-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	MARIANO MATAMOROS	HUEYOTLIPAN	HUEYOTLIPAN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 663,217.36	04/06/2018	02/09/2018	JOSÉ GUADALUPE ESPARRAGOZA ROSAS	10%	0%
81	EACR-29-081-2018	EACR-087-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	DEONICIO CONDE MUÑOZ	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	LA LUZ [BARRIO]	REHABILITACION POR SISMO	\$ 673,017.37	28/05/2018	16/09/2018	JOSÉ GUADALUPE ESPARRAGOZA ROSAS	7%	0%

REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018_A63F28B SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
82	EACR-29-082-2018	EACR-082-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	JOSEFINA RAMOS DEL RIO	TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,842,559.21	04/06/2018	30/09/2018	GRUPO ORTLIM S.A. DE C.V.	55%	0%
83	EACR-29-083-2018	EACR-099-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	ANTONINO GONZALEZ ABASCAL	ZACATELCO	ZACATELCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 187,223.00	04/06/2018	05/08/2018	EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V.	0%	0%
84	EACR-29-084-2018	EACR-085-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	GUADALUPE BERNAL DE CUELLAR	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,781,500.02	04/06/2018	01/10/2018	ANTONIO FLORES MENESES	0%	0%
85	EACR-29-085-2018	EACR-086-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	RICARDO FLORES MAGON	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	MAZATECOCHCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,108,978.64	04/06/2018	06/09/2018	ANTONIO FLORES MENESES	15%	0%
86	EACR-29-086-2018	EACR-019-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	REVOLUCION MEXICANA	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 483,041.23	16/04/2018	29/06/2018	ARQUIMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	80%	0%
87	EACR-29-087-2018	EACR-097-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	SALVADOR DIAZ MIRON	SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,341,326.46	28/05/2018	28/07/2018	YAN INFRAESTRUCTURA GLOBAL S.A. DE C.V.	15%	0%
88	EACR-29-088-2018	EACR-081-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	PIOQUINTO TLILAYATZI	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 288,452.36	04/06/2018	02/09/2018	H & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	50%	0%
89	EACR-29-089-2018	EACR-098-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	GREGORIO TORRES QUINTERO	NATÍVITAS	SAN FRANCISCO TENEXYECAC	REHABILITACION POR SISMO	\$ 743,867.72	04/06/2018	07/09/2018	CONSTRUCTORA COSATLA S.A. DE C.V.	15%	0%
90	EACR-29-090-2018	EACR-090-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	DAVID SILVA RAMOS	HUAMANTLA	HUAMANTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 240,800.00	04/06/2018	12/08/2018	JOSÉ ANTONIO JUÁREZ SOSA	2%	0%

REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018_A63F28B SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
91	EACR-29-091-2018	EACR-072-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	IGNACIO ZARAGOZA	CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,576,082.69	04/06/2018	07/09/2018	ARQ. OCTAVIO FLORES HIDALGO	0%	0%
92	EACR-29-092-2018	EACR-003-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	JAIME TORRES BODET	TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 187,696.57	16/04/2018	16/06/2018	ILHER S.A. DE C.V.	100%	0%
93	EACR-29-093-2018	EACR-103-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 41	XALOZTOC	SANTA CRUZ ZACATZONTETLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 16,024,693.91	11/06/2018	29/10/2018	ESMACON	5%	0%
94	EACR-29-094-2018	EACR-102-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	FERNANDO MONTES DE OCA	HUAMANTLA	HUAMANTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 667,637.35	13/06/2018	25/09/2018	AREZA BAUEN S.A. DE C.V.	8%	0%
95	EACR-29-095-2018	EACR-101-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	EL PENSADOR MEXICANO	SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 5,123,540.77	11/06/2018	13/10/2018	EDIFICACIONES SKM&L, S.A. DE C.V.	10%	0%
96	EACR-29-096-2018	EACR-106-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	NATÍVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 812,267.26	11/06/2018	09/08/2018	ING. ALDO TRINIDAD CRUZ MORALES	20%	0%
97	EACR-29-097-2018	EACR-004-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	ESOPO	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 296,586.54	16/04/2018	16/06/2018	ILHER S.A. DE C.V.	95%	0%
98	EACR-29-098-2018	EACR-107-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	VICENTE GUERRERO	HUAMANTLA	SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL	REHABILITACION POR SISMO	\$ 2,176,485.84	11/06/2018	08/10/2018	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES REFRA S.A DE C.V.	2%	0%
99	EACR-29-099-2018	EACR-105-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	HIGINIO PAREDES RAMOS	TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,153,768.58	04/06/2018	31/08/2018	TREJO MENDOZA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	50%	0%

REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018_A63F28B SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
100	EACR-29-100-2018	EACR-035-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACION Y PATRIA	TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL	REHABILITACION POR SISMO	\$ 860,828.09	16/04/2018	30/06/2018	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADLAI T S.A. DE C.V.	100%	0%
101	EACR-29-101-2018	EACR-026-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	MAXIMO ROJAS	TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 865,383.75	16/04/2018	19/06/2018	ING. LEVI MORA MAGDALENO	90%	0%
102	EACR-29-102-2018	EACR-100-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	MEXICO	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,343,416.57	11/06/2018	09/09/2018	EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V.	0%	0%
103	EACR-29-103-2018	EACR-108-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	BENITO JUAREZ	NATÍVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	REHABILITACION POR SISMO	\$ 534,842.08	11/06/2018	14/09/2018	CONSTRUCTORA COSATLA S.A. DE C.V.	10%	0%
104	EACR-29-104-2018	EACR-016-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	GUADALUPE BERNAL DE CUELLAR	YAUHQUEMEHCAN	SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN	REHABILITACION POR SISMO	\$ 153,361.98	16/04/2018	15/05/2018	CONSTRUCTORA ILIAT	97%	0%
105	EACR-29-105-2018	EACR-033-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	NICANOR SERRANO	ZACATELCO	ZACATELCO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 764,259.74	16/04/2018	24/06/2018	EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V.	40%	0%
106	EACR-29-106-2018	EACR-104-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	FEDERICO FROEBEL	TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	REHABILITACION POR SISMO	\$ 1,034,142.06	11/06/2018	08/09/2018	COCASA CONSTRUCCIONES CIVILES Y AGRÍCOLAS, S.A. DE C.V.	35%	0%
107	EACR-29-107-2018	EACR-010-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	CHIAUTEMPAN	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO	REHABILITACION POR SISMO	\$ 803,122.75	16/04/2018	14/06/2018	GRUPO CONSTRUCTOR LA AURORA Y EL ROCIO S.A. DE C.V.	51%	0%
108	EACMEJ-29-014-2108	EAC-MEJ-046-2'017	EDUCACIÓN BÁSICA	SECUNDARIA TECNICA NUMERO 8, ENILIANO ZAPATA	TERRENATE	TERRENATE	MEJORAMIENTO	\$ 715,313.82	09/04/2018	07/07/2018	EDBIN AGUILARGONZALEZ	10%	0%

REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018_A63F28B SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
109	FRE-29-041-2018	FRE-03-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	BICENTENARIO	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	PAPALOTLA	RECONSTRUCCION POR SISMO	\$ 191,886.39	19/02/2018	22/06/2018	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LILIANA PORTILLO MUNGUIA	100%	0%
110	BA-29-019-2018	PGO-POT-226-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	JN EDUARDO ALONSO ESCARCEGA	XALOZTOC	XALOZTOC	EDIFICIO "A,B" PROTECCIONES METALICAS, CAMBIO DE PUERTA DE CUBO DE TINACO	\$ 103,819.23	14/04/2018	16/04/2018	ALEJANDRO ESPINOZA ROBLES	100%	0%
111	BA-29-020-2018	PGO-POT-231-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	VICENTE GUERRERO	SAN PEDRO	SAN PABLO DEL MONTE	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN MARCOS Y TAPAS DE REGISTRO, APLANADO Y	\$ 122,045.63	30/04/2018	02/06/2018	ALDRIN LEON ZENTENO	100%	0%
112	BA-29-022-2018	PGO-POT-180-2017	EDUCACIÓN BÁSICA	GRAL. LAZARO CARDENAS	SAN BARTOLOME	SAN PABLO DEL MONTE	REHABILITACION ELECTRICA GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR.	\$ 330,734.19	28/05/2018	08/07/2018	CORTES ZAMORA ANDREA	80%	0%
113	BA-29-023-2018	PGO-POT-210-2018	EDUCACIÓN BÁSICA	MELCHOR OCAMPO	SAN JERONIMO ZACUALPAN	SAN JERONIMO ZACUALPAN	EDIFICIO "F" PB: SANITARIO 2 E.E. ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	\$ 1,135,423.92	28/05/2018	07/09/2018	SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	20%	0%