

## REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018\_A63F28A SEGUNDO TRIMESTRE 2018

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	BAL-29-018-2018	PGO-POT-215-2018	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 1	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	Tlaxcala de Xicohtencatl	EDIFICIO "C" AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA, EDIFICIO "D" AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR Y MURO DE CONTENCIÓN.	\$ 657,149.18	23/04/2018	29/07/2018	MA Y TE CO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	65%	27%
2	BAL-29-017-2018	PGO-POT-220-2018	PRIMARIA	MELCHOR OCAMPO	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	EDIFICIO 2B" DOS AULAS 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	\$ 777,694.94	23/04/2018	29/07/2018	SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	70%	30%
3	BAL-29-021-2018	PGO-POT-213-2018	JARDIN DE NIÑOS	NIÑOS HEROES	EL CARMEN AZTAMA	TEOLOCHOLCO	EDIFICIO "C" TRES AULAS 6X8 M + DIRECCION+SANITARIOS 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	\$ 2,311,733.47	14/05/2018	16/09/2018	CONSORCIO DE MÉXICO ET, SA DE CV	35%	0%
4	BAL-29-016-2018	PGO-POT-199-2017	PRIMARIA	MEXICO	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	EDIFICIO "D" AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO "G" AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO "F" DOS AULAS 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y	\$ 1,245,041.09	23/04/2018	29/07/2018	ETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV.	70%	28%
5	EACMEJ-29-015-2018	EAC-MEJ-049-2018	PRIMARIA	DOMINGO ARENAS	XITOTOTLA	Zacatelco	MEJORAMIENTO	\$ 655,699.19	30/04/2018	01/07/2018	DULCE DIAZ SERRNO	60%	0%
6	EACMEJ-29-016-2018	EAC-MEJ-050-2018	JARDIN DE NIÑOS	GUSTAVO ADOLFO BECQUER	SANTIAGO MICHAC	NATIVITAS	MEJORAMIENTO	\$ 691,128.93	30/04/2018	01/07/2018	MIGUEL BARRIENTOS ROMERO	86%	0%
7	EACMEJ-29-017-2018	EAC-MEJ-056-2018	JARDIN DE NIÑOS	BENITO JUAREZ	SAN RAFAEL TENANYECAC	NATIVITAS	MEJORAMIENTO	\$ 691,986.98	30/04/2018	01/07/2018	MIGUEL BARRIENTOS ROMERO	80%	0%

**REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018\_A63F28A SEGUNDO TRIMESTRE 2018**

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
8	EACMEJ-29-018-2018	EAC-MEJ-052-2018	JARDIN DE NIÑOS	MELCHOR OCAMPO	BARRIO CONTLA	TEOLOCHOLCO	MEJORAMIENTO	\$ 692,297.91	30/04/2018	01/07/2018	VILLEDA TEMOLTZIN CONSTRUCTORES, SA DE CV	80%	0%
9	EACMEJ-29-019-2018	EAC-MEJ-053-2018	PREESCOLAR	GUILHERMO GONZALEZ CAMARENA	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	MEJORAMIENTO	\$ 692,221.22	30/04/2018	01/07/2018	Yesenia Sanchez Alvarado	50%	0%
10	EACMEJ-29-020-2018	EAC-MEJ-054-2018	PREESCOLAR	LUIS CABRERA	SAN JOSE ATOTONILCO	TLAXCO	MEJORAMIENTO	\$ 690,618.88	30/04/2018	01/07/2018	Jesus Raul Salazar Gutierrez	100%	30%
11	EACMEJ-29-021-2018	EAC-MEJ-055-2018	PREESCOLAR	MARIA MONTESSORI	VILLA VICENTE GUERRERO	SAN PABLO DEL MONTE	MEJORAMIENTO	\$ 688,852.93	30/04/2018	01/07/2018	Grupo Constructor Engrane S.A. De C.V.	100%	0%
12	EACMEJ-29-022-2018	EAC-MEJ-057-2018	SECUNDARIA GENERAL	MARIANO MATAMOROS	CALPULALPAN	CALPULALPAN	MEJORAMIENTO	\$ 692,257.10	30/04/2018	01/07/2018	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS, SADE CV	100%	0%
13											Grupo Constructor Anpegip S.A. De C.V.	0%	0%
14	BAL-29-024-2018	PGO-POT-222-2018	TELESECUNDARIAS	DOMINGO ARENAS	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	EDIFICIO "J" LABORATORIO POLIFUNCIONAL 8X12 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	\$ 945,835.11	04/06/2018	02/09/2018	HIJUMAR DCA S.A. DE C.V.	30%	0%

**REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018\_A63F28A SEGUNDO TRIMESTRE 2018**

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
15	BAL-29.025-2018	PGO-POT-237-2018	PRIMARIA	JOSE MA. MORELOS	TEXCACOAC	CHIAUTEMPA N	REHABILITACION GENERAL	\$ 925,820.74	04/06/2018	26/08/2018	Franzue Garcia Hernandez	35%	8%
16	EACDES-29-024-018	EAC-DES-032-2018	PRIMARIA	PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA	RANCHERIA POCOTOS	ALTZAYANCA	DESAYUNADOR 8 X 12 METROS, ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	\$ 708,832.44	18/06/2018	16/09/2018	Fomento Obras Caminos Y Construcciones S.A. De C.V.	0%	0%
17	EACMEJ-29-023-2018	EAC-MEJ-058-2018	TELESECUNDA RIA	JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI	SANCTORUM	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	MEJORAMIENTO	\$ 692,007.25	18/06/2018	19/08/2018	Sergio Carrasco Perez	40%	0%
18	EACMEJ-29-034-2018	EAC-MEJ-059-2018	PREESCOLAR	FEDERICO FROEBEL	CALPULALPAN	CALPULALPA N	MEJORAMIENTO	\$ 685,032.92	02/07/2018	16/09/2018	Johnny Fuentes Martinez	0%	0%
19	EACMEJ-29-035-2018	EAC-MEJ-060-2019	PRIMARIA	CENTRO ESCOLAR CHIUTEMPAN	CHIAUTEMPA N	CHIAUTEMPA N	MEJORAMIENTO	\$ 692,107.99	02/07/2018	16/09/2018	Sarycsa y asiados, SA de CV.	0%	0%
20	EACMEJ-29-025-2018	EAC-MEJ-061-2018	PRESCOAR	PRESCOLAR ESOPPO, NIVEL EDUCATIVO BASICO	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	MEJORAMIENTO	\$ 692,286.46	02/07/2018	16/09/2018	Construcciones San David De Mexico S.A. De C.V.	0%	0%
21	EACMEJ-29-052-2018	EAC-MEJ-063-2018	PRIMARIA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	HUAMANTLA	HUAMANTLA	MEJORAMIENTO	\$ 692,087.76	02/07/2018	16/09/2018	Emilio Coyotzi Vasquez	0%	0%

**REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018\_A63F28A SEGUNDO TRIMESTRE 2018**

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
22	EACMEJ-29-026-2018	EAC-MEJ-064-2018	PRIMARIA	JOSEFA CASTELAR	HUAMANTLA	HUAMANTLA	MEJORAMIENTO	\$ 691,644.05	02/07/2018	16/09/2018	Jorge Victor Rios Peralta	0%	0%
23	EACMEJ-29-027-2018	EAC-MEJ-065-2018	PRIMARIA	PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO	HUAMANTLA	HUAMANTLA	MEJORAMIENTO	\$ 692,280.83	02/07/2018	16/09/2018	Marcos Humberto Osorio Santos	0%	0%
24	EACMEJ-29-045-2018	EAC-MEJ-067-2018	TELESECUNDARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	NATIVITAS	NATIVITAS	MEJORAMIENTO	\$ 691,560.16	02/07/2018	16/09/2018	Icocip S.A. De C.V.	0%	0%
25	EACMEJ-29-028-2018	EAC-MEJ-068-2018	PRIMARIA	AMADO NERVO	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	MEJORAMIENTO	\$ 691,988.29	02/07/2018	16/09/2018	Construcciones Rosamo S.A. De C.V.	0%	0%
26	EACBAR-29-046-2018	EAC-BAR-014-2018	TELESECUNDARIA	CITLALPOPOCATZI	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	MEJORAMIENTO	\$ 691,700.94	02/07/2018	14/10/2018	Ingenieria, Diseño, Asesoría Y Construccion S.A. De C.V.	0%	0%
27	EACMEJ-29-029-2018	EAC-MEJ-069-2018	PREESCOLAR	JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	SAN JERONIMO ZACUALPAN	SAN JERONIMO ZACUALPAN	MEJORAMIENTO	\$ 692,100.05	02/07/2018	16/09/2018	Construcciones Adrimaxi, S.A. De C.V.	0%	0%
28	EACMEJ-29-047-2018	EAC-MEJ-070-2018	PRIMARIA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	SAN PABLO DEL MONTE	SAN PABLO DEL MONTE	MEJORAMIENTO	\$ 692,159.63	02/07/2018	16/09/2018	Dimarba Proyectos Arquitectonicos, S.A. De C.V.	0%	0%
29	EACMEJ-20-030-2018	EAC-MEJ-071-2018	PREESCOLAR	PREESCOLAR MEXICO	SANCTORUM	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	MEJORAMIENTO	\$ 692,260.32	02/07/2018	16/09/2018	Guillermo Muñoz Ferrera	0%	0%

**REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018\_A63F28A SEGUNDO TRIMESTRE 2018**

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
30	EACMEJ-29-031-2018	EAC-MEJ-072-2018	PRIMARIA	ALVARO OBREGON	SANCTORUM	SANCTURUM DE LAZARO CARDENAS	MEJORAMIENTO	\$ 665,292.29	02/07/2018	16/09/2018	Alejandro Espinoza Robles	0%	0%
31	EACMEJ-29-036-2018	EAC-MEJ-073-2018	PRIMARIA	MIGEL HIDALGO Y COSTILLA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	MEJORAMIENTO	\$ 691,788.39	02/07/2018	16/09/2018	Etsa Construcciones S.A. De C.V.	0%	0%
32	EACMEJ-29-033-2018	EAC-MEJ-074-2018	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	TLAXCALA	TLAXCALA	MEJORAMIENTO	\$ 692,215.15	02/07/2018	16/09/2018	Ma. Margarita Alicia Macias Padilla	0%	0%
33	EACMEJ-20-037-2018	EAC-MEJ-075-2018	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	TLAXCALA	TLAXCALA	MEJORAMIENTO	\$ 692,223.91	02/07/2018	16/09/2018	Demetrio Gutierrez Diego	0%	0%
34	EACMEJ-29-038-2018	EAC-MEJ-083-2018	PRIMARIA	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	MEJORAMIENTO	\$ 692,223.91	02/07/2018	16/09/2018	Demetrio Gutierrez Diego	0%	0%
35	EACMEJ-29-048-2018	EAC-MEJ-037-2018	PREESCOLAR	JUAN VENTURA ZAPATA Y MENDOZA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	Tlaxcala de Xicohtencatl	MEJORAMIENTO	\$ 691,417.65	02/07/2018	16/09/2018	Constructora El Liston S. De R.L. De C.V.	0%	0%
36	EACMEJ-29-049-2018	EAC-MEJ-077-2018	PRIMARIA	CORONEL FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	MEJORAMIENTO	\$ 692,262.41	02/07/2018	16/09/2018	Felipe de Jesus Sanchez Astorga	0%	0%
37	EACMEJ-29-039-2018	EAC-MEJ-078-2018	PRIMARIA	ESCUELA JUSTO SIERRA	TLAXCO	TLAXCO	MEJORAMIENTO	\$ 691,729.37	02/07/2018	16/09/2018	Domingo Mendieta León	0%	0%

**REPORTE DE AVANCES FISICO-FINANCIERO, FORMATO- LTAIPT2018\_A63F28A SEGUNDO TRIMESTRE 2018**

Num	NO. DE CONTRATO	CODIGO DE OBRA	NIVEL EDUCATIVO	PLANTEL EDUCATIVO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	INPORTE CONTRATADO CON IVA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	EMPRESA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
38	EACMEJ-29-032-2018	EAC-MEJ-079-2018	PREESCOLAR	MA. ENRIQUETA C. DE PEREYRA	TLAXCO	TLAXCO	MEJORAMIENTO	\$ 692,033.39	02/07/2018	16/09/2018	Supervisión Ingeniería Y Construcción De Tlaxcala, S.A. De C.V.	0%	0%
39	EACMEJ-29-050-2018	EAC-MEJ-080-2018	PREESCOLAR	DIEGO RIVERA SANTA ELENA	XITOHTOTLA	ZACATELCO	MEJORAMIENTO	\$ 691,913.31	02/07/2018	16/09/2018	Supervisión Y Construcciones Dymajo S.A. De C.V.	0%	0%
40	EACMEJ-29-040-2018	EAC-MEJ-081-2018	SECUNDARIA TECNICA	SEC. TEC. NUMERO 41	XALOZTOC	XALOZTOC	MEJORAMIENTO	\$ 691,982.10	02/07/2018	16/09/2018	Mundecor Interiores Y Exteriores, S.A. De C.V.	0%	0%
41	ECAMEJ-29-041-2018	EAC-MEJ-082-2018	SECUNDARIA GENERAL	SEC. ZACATELCO	ZACATELCO	ZACATELCO	MEJORAMIENTO	\$ 690,514.17	02/07/2018	16/09/2018	Comapro A. En P.	0%	0%
42	EACMEJ-29-042-2018	EAC-MEJ-084-2018	SECUNDARIA GENERAL	ESCUELA XICOHTENCATL AXAYACATZIN	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	MEJORAMIENTO	\$ 690,043.49	02/07/2018	16/09/2018	Técnicos En Electromécanica Y Riego, S.A. De C.V.	0%	0%
43	EACMEJ-29-051-2018	EAC-MEJ-085-2018	TELESECUNDARIA	SECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE LA MAGADALENA TLALTELULCO	LA MAGDALENA TLALTELULCO	LA MAGDALENA TLALTELULCO	MEJORAMIENTO	\$ 692,307.00	02/07/2018	16/09/2018	Nayely Maldonado Muñoz	0%	0%
44	EACMEJ-29-043-2018	EAC-MEJ-086-2018	TELESECUNDARIA	SECUNDARIA LIC. Y CORONEL LIRA Y ORTEGA	TLAXCO	TLAXCO	MEJORAMIENTO	\$ 692,176.34	02/07/2018	16/09/2018	Yamil Antonio Rodriguez Ramos	0%	0%
45	EACMEJ-29-044-2018	EAC-MEJ-087-2018	PRIMARIA	VICENTE SUAREZ	TLAXCALA	TLAXCALA	MEJORAMIENTO	\$ 692,072.11	02/07/2018	16/09/2018	Alondra López Carro	0%	0%