

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	STATUS	SUPERVISOR
1	EAC-MEJ-118-2018	PRIMARIA	EACMEJ-29-001-2019	CARMEN SERDAN	COLONIA LOMA BONITA,	EL CARMEN TEQUEXQUITLA,	29DPR0142Z	Mejoramiento	689,717.41	18/02/2019	21/04/2019	CESAR CARRASCO CORTES	0%	100%	PROCESO DE FINIQ.	ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
2	PGO-POT-232-2018	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-006-2019	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	SAN FRANCISCO TENEXYECAC	Nativitas	29DJN0200J	EDIFICIO "D" DESAYUNADOR 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	533,155.94	04/03/2019	05/05/2019	CONSTRUCCIV OXO SA DE CV	99%	100%		ARQ. DAGOBERTO MENA ROJAS
3	EAC-MEJ-119-2019	PRIMARIA	POTFAM-29-002-2019	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	XOLALPAN	SAN PABLO DEL MONTE.	29DPR0087X	Mejoramiento	692,249.84	25/03/2019	26/05/2019	GIC GRUPO INVERSIONISTA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	100%	100%	FINIQ.	ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA
4	EAC-MEJ-120-2019	PREESCOLAR	POTFAM-29-003-2019	GUADALUPE BERNAL DE CUELLAR (1ª ETAPA)	SAN BUENAVENTURA	PAPALOTLA DE XICHTENCATL	29EJN0025T	Mejoramiento	690,846.46	25/03/2019	26/05/2019	GIC GRUPO INVERSIONISTA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	100%	100%	FINIQ.	ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA
5	EAC-MEJ-121-2019	PRIMARIA	POTFAM-29-004-2019	JUSTO SIERRA	TETLA	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	29DPR0344W	Mejoramiento	691,557.86	25/03/2019	26/05/2019	NAVIEL PADILLA CERVANTES	92%	100%	FINIQ.	ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
6	EAC-MEJ-122-2019	PRIMARIA	POTFAM-29-008-2019	AMADO NERVO	LÁZARO CÁRDENAS	HUAMANTLA	29EPR0010H	Mejoramiento	907,805.04	25/03/2019	26/05/2019	MA. ELITANIA RODRIGUEZ GARCIA	83%	100%	PROCESO DE FINIQ.	ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
7	EAC-MEJ-123-2019	PRIMARIA	POTFAM-29-005-2019	JUSTO SIERRA	TERRENATE	TERRENATE	29DPR0347T	Mejoramiento	691,456.42	25/03/2019	26/05/2019	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	28%	100%	FINIQ.	ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
8	EAC-MEJ-124-2019	PRIMARIA	POTFAM-29-007-2019	JAIME TORRES BODET	SAN BENITO XALTOCAN	YAUHUQUEMECAN	29DPR0468E	Mejoramiento	692,170.99	25/03/2019	26/05/2019	GRUPO CONSULTOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	69%	100%	PROCESO DE FINIQ.	ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
9	EAC-MEJ-125-2019	SECUNDARIA	POTFAM-29-006-2019	SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33	SAN JORGE TEZOQUIPAN	PANOTLA	29DST0033E	Mejoramiento	692,267.54	25/03/2019	26/05/2019	CARLOS ARIEL ALARCON CEDILLO	100%	100%	FINIQ.	ING. ELIZABET
10	EAC-MEJ-126-2019	PRIMARIA	POTFAM-29-011-2019	PRIMARIA RURAL TLAXCALA	LA HERRADURA	TLAXCO	29EPR0138M	Mejoramiento	576,829.67	01/04/2019	26/05/2019	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%	FINIQ.	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
11	EAC-MEJ-127-2019	SECUNDARIA	POTFAM-29-009-2019	SECUNDARIA MIGUEL N. LIRA	CONTLA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	29DES0012Z	Mejoramiento	692,213.56	01/04/2019	26/05/2019	ALEJANDRO ESPINOZA ROBLES	0%	100%	PROCESO DE FINIQ.	ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
12	EAC-MEJ-128-2019	PRIMARIA	POTFAM-29-010-2019	PRIMARIA EL PIPILA (1ª ETAPA)	SAN DIEGO RECOVA	HUEYOTLIPAN	29DPR0260O	Mejoramiento	691,121.88	01/04/2019	26/05/2019	ADAN ZEMPOALTECA CRUZ	56%	100%	FINIQ.	ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
13	PGO-032-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-007-2019	MIGUEL HIDALGO	Santa Maria Acuitlapilco	Tlaxcala de Xicohtencatl	29EPR0131T	PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO, SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICHTENCATL. EDIFICIO "D, E, I" REHABILITACION GENERAL	2,441,119.58	01/07/2019	08/09/2019	CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.	100%	100%	FINIQ.	ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
14																
15																
16	PGO-POT-407-2019	SECUNDARIA GENERAL	BALPOT-29-023-2019	JAIME TORRES BODET	TENANCINGO	TENANCINGO	29DES0025D	REHABILITACION DE EDIFICIOS "A, C, G, L" Y OBRA EXTERIOR	628,774.38	22/07/2019	08/09/2019	CONSTRUCTORA IOBARA, S.A. DE C.V.	90%	100%		ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA
17	PGOPOT-260-2018	TELESECUNDARIA	BALPOT-29-016-2019	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	CHIAUTEMPAN	29DTV0047V	EDIFICIO "H" AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	350,635.86	22/07/2019	29/09/2019	MARIANA RODRIGUEZ CHOLULA	50%	99%		ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
18	PGO-POT-402-2019	PRIMARIA	BALPOT-29-017-2019	EMILIANO ZAPATA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	CHIAUTEMPAN	29DPR0250H	EDIFICIO "D" REHABILITACION DE SANITARIOS	233,000.95	22/07/2019	29/09/2019	MARIANA RODRIGUEZ CHOLULA	0%	100%		ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
19	PGO-POT-403-2019	SECUNDARIA TÉCNICA	BALPOT-29-018-2019	SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 28	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	TLAXCALA DE XICHTENCATL	29DST0028T	EDIFICIO "A" REHABILITACION GENERAL	403,125.72	22/07/2019	29/09/2019	MARIANA RODRIGUEZ CHOLULA	0%	95%		ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	STATUS	SUPERVISOR
20	PGO-033-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-024-2019	EMILIO CARRANZA	Tepeyanco	Tepeyanco	29DPR0432Q	PRIMARIA, EMILIO CARRANZA, TEPEYANCO. EDIFICIO ' C ' REHABILITACION DE SANITARIOS, EDIFICIO ' A ' IMPERMEABILIZACION DE DESAYUNADOR	404,054.05	05/08/2019	29/09/2019	RIVAS GALLEGOS ALFREDO	0%	90%		ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
21	PGO-025-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-025-2019	GRISIELDA ÁLVAREZ	SANTIAGO TLACOCHECALCO	TEPEYANCO	29DJN0198L	EDIFICIO "A" ADAPTACION DE MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR	98,220.18	05/08/2019	29/09/2019	ALFREDO RIVAS GALLEGOS	76%	100%		ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
22	PGO-018-2019	TELESECUNDARIA	BALPGO-29-026-2019	DOMINGO ARENAS	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco	29DTV0008T	EDIFICIO "B, C, D, F, G" REHABILITACION GENERAL	1,019,721.14	05/08/2019	13/10/2019	ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	41%	60%		ARQ. DAGOBERTO MENA ROJAS
23	PGO-023-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-027-2019	MOISES SAENZ	El Rosario	Tlaxco	29DJN0142J	JARDIN DE NIÑOS, MOISES SAENZ, EL ROSARIO, TLAXCO. EDIFICIO ' B ' ADAPTACION DE MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR	92,428.17	05/08/2019	27/10/2019	LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ	23%	99%		ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
24	PGO-058-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-028-2019	MOISES SAENZ	El Rosario	Tlaxco	29DJN0142J	JARDIN DE NIÑOS, MOISES SAENZ, EL ROSARIO, TLAXCO. EDIFICIO ' D ' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	366,763.01	05/08/2019	27/10/2019	LEONARDO CARDENAS HERNANDEZ	71%	75%		ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
25	PGO-048-2019	SSECUNDARIA TECNICA	BALPGO-29-041-2019	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 24, 4 DE OCTUBRE DE 1856	VILLA ALTA	TEPETITLA DE LARDIZABAL	29DST0024X	EDIFICIO "A, C, D, F, G" REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS	748,025.49	05/08/2019	29/09/2019	CONSTRUCCION DESARROLLO SUPERVISION Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	62%	100%		ING. ELIZABETH PEREZ SANCHEZ
26	PGO-059-2019	SECUNDARIA GENERAL	BALPGO-29-029-2019	ARCELIA GHENO VAZQUEZ	SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	29DES0020I	EDIFICIO "C" SUSTITUCION DE LOSA ESTRUCTURA A-U1, 9 E.E.	637,079.53	05/08/2019	29/09/2019	DENISSE COTA HUGUES	64%	97%		ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
27	PGO-027-2019	SECUNDARIA TÉCNICA	BALPGO-29-030-2019	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 57 INNOMINADA	ACUAMANALA	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	29DTS0057O	EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO 9 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	2,514,624.55	05/08/2019	24/11/2019	SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DYMAJO, S.A. DE C.V.	24%	50%		ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA
28	PGO-051-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-031-2019	EL PENSADOR MEXICANO	Barrio San Cosme	San Pablo del Monte	29DPR0084Z	PRIMARIA, EL PENSADOR MEXICANO, BARRIO SAN COSME, SAN PABLO DEL MONTE. EDIFICIO ' B ' P. B. 4 AULAS DE 2 E.E. C/U + ESCALERA ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	3,197,860.64	05/08/2019	24/11/2019	CONSTRUCTORA IOBARA, SA DE CV	0%	40%		ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ CALVA
29	PGO-019-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-032-2019	MANUEL LARDIZABAL	TLAXCALA DE XICHTENCATL	TLAXCALA DE XICHTENCATL	29EPR0118Z	EDIFICIO "A" REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONEXIÓN A DRENAJE EXISTENTE	1,994,352.96	05/08/2019	27/10/2019	JOSE FELIPE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL	60%	100%		ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
30	PGO-029-2019	TELESECUNDARIAS	BALPGO-29-033-2019	GONZALO RAMIREZ GUTIERREZ	Guadalupe Texcalac	Apizaco	29DTV0063M	TELESECUNDARIA, GONZALO RAMIREZ GUTIERREZ, GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO. EDIFICIO ' A ' IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACION DE SANITARIOS, EDIFICIO ' B ' IMPERMEABILIZANTE Y OBRA EXTERIOR	620,284.41	05/08/2019	27/10/2019	PEDRO ARROYO SALINAS	0%	80%		ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	STATUS	SUPERVISOR
31	PGO-009-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-034-2019	RICARDO CARVAJAL	El Rosario Ocotoxco	Yauhquemecan	29DPR0205V	PRIMARIA, RICARDO CARVAJAL, EL ROSARIO OCOTOXCO, YAUHQUEMECAN, OBRA EXTERIOR: BARRA CON CEMENTO DE MAMPOSTERIA	84,531.26	05/08/2019	27/10/2019	PEDRO ARROYO SALINAS	0%	100%		ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
32	PGO-024-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-037-2019	PATRIA Y LIBERTAD	JESUS TEPACTEPEC	Nativitas	29DPR0254D	EDIFICIO "C" AULA 6 X 8 M + DIRECCION 3 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	521,839.21	05/08/2019	27/10/2019	RAYIL CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0%	55%		ARQ. DAGOBERTO MENA ROJAS
33	PGO-046-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-038-2019	DOMINGO ARENAS	LA CONDORDIA	Nativitas	29DPR0314B	EDIFICIO "N" AULA USAER 6 X 6 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	293,338.46	05/08/2019	27/10/2019	RAYIL CONSTRUCCIONES, SA DE CV	0%	60%		ARQ. DAGOBERTO MENA ROJAS
34	PGO-060-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-035-2019	VICENTE GUERRERO	COLONIA MAZATEPEC	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	29DPR0001A	EDIFICIO "G" CONTINUACION DE COMEDOR ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	564,493.12	05/08/2019	13/10/2019	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V	18%	100%		ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
35	PGO-063-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-039-2019	SIMÓN BOLIVAR	SAN COSME ATLAMAXAC	TEPEYANCO	29DJN0019J	EDIFICIO "A" SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA	32,836.89	05/08/2019	27/10/2019	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DAEMAC, S.A. DE C.V.	0%	100%		ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
36	PGO-064-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-040-2019	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	BARRIO DE XOCHICALCO	ZACATELCO	29EJN0046F	EDIFICIO "B" AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	714,371.76	05/08/2019	27/10/2019	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DAEMAC, S.A. DE C.V.	0%	65%		ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
37	PGO-067-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-046-2019	ALEJANDO GALLEGOS ALVAREZ	SANTIAGO CUAULA	CALPULALPAN	29DJN0131D	EDIFICIO "A" CAMBIO DE CUBIERTA DE MULTIPANEL	228,169.68	12/08/2019	20/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE C.V.	0%	100%		ARQ. JESUS CARRO RODRIGUEZ
38	PGO-069-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-047-2019	NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CIUDAD DE NANACAMILPA	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	29DJN0056N	EDIFICIO "F" AULAS 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR.	343,330.72	12/08/2019	20/10/2019	GRUPO CONSTRUCTOR ICOCED, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DE C.V.	52%	70%		ARQ. JESUS CARRO RODRIGUEZ
39	PGO-POT-253-2018	PRIMARIA	BALPOT-29-027-2019	BENITO JUAREZ	San Juan Quetzalcoapan	Tzompantepec	29EPR0064L	PRIMARIA, BENITO JUAREZ, SAN JUAN QUETZALCOAPAN, TZOMPANTEPEC. EDIFICIO ' A, B, C, D, F, G ' REHABILITACION GENERAL	564,342.48	12/08/2019	06/10/2019	MUÑOZ FERRERA GUILLERMO	0%	50%		ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
40	PGO-017-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-049-2019	GENERAL DOMINGO ARENAS	SANTA APOLONIA TEACALCO	SANTA APOLONIA TEACALCO	29DJN0037Z	EDIFICIO "A" ADAPTACION DE BAÑOS	80,985.11	26/08/2019	03/11/2019	DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	0%	35%		ARQ. DAGOBERTO MENA ROJAS
41	PGO-049-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-050-2019	GREGORIO TORRES QUINTERO	SAN FRANCISCO TENEXYECAC	Nativitas	29EPR0114C	EDIFICIO "C" SUSTITUCION DE LOSA	311,196.20	26/08/2019	03/11/2019	DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	0%	3%		ARQ. DAGOBERTO MENA ROJAS
42	PGO-052-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-051-2019	BENITO JUAREZ	La Palma	Tlaxco	29DPR0152G	PRIMARIA, BENITO JUAREZ, LA PALMA, TLAXCO. EDIFICIO ' D ' DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	927,319.61	26/08/2019	24/11/2019	GRUPO BOCARDO, S.A. DE C.V.	19%	45%		ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	STATUS	SUPERVISOR
43	PGO-055-2019	TELESECUNDARIAS	BALPGO-29-052-2019	17 DE SEPTIEMBRE	Vicente Guerrero	Españita	29ETV0093F	TELESECUNDARIA, 17 DE SEPTIEMBRE, VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA, EDIFICIO ' C ' DESAYUNADOR 8 X 12 MESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	910,337.54	26/08/2019	24/11/2019	JESÚS BENITO CORTES CUAMATZI	0%	0%		ARQ. JESUS CARRO RODRIGUEZ
44	PGO-040-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-053-2019	JOSEFINA RAMOS DEL RIO	San Juan Bautista Mier	Zitlattepec de Trinidad Sánchez Santos	29EJN0087F	JARDIN DE NIÑOS, JOSEFINA RAMOS DEL RIO, SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZITLATTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS. EDIFICIO ' C ' DESAYUNADOR 12 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	876,352.81	26/08/2019	24/11/2019	GRUPO MACARPIN SA DE CV	0%	40%		ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
45	PGO-031-2019	SECUNDARIA GENERAL	BALPGO-29-054-2019	DOMINGO ARENAS	Xitotohtla	Zacatelco	29DES0044S	SECUNDARIA GENERAL DOMINGO ARENAS, XITOTOTLA, ZACATELCO. EDIFICIO ' A ' ADMINISTRATIVO 9 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	2,399,932.36	26/08/2019	15/12/2019	SIIPSA DYES, S.A. DE C.V.	30%	30%		ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ
46	PGO-065-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-056-2019	JOSEFA O DE DOMINGUEZ	Chiautempan	Chiautempan	29EPR0102Y	PRIMARIA, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CHIAUTEMPAN. EDIFICIO ' D ' P.B. CINCO AULAS 2 E.E. C/U + ESCALERA ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	3,205,089.88	02/09/2019	22/12/2019	ANAVALL CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	0%	2%		ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
47	PGO-061-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-057-2019	HIMNO NACIONAL	Belén Atzitzimitlán	Apetatitlán de Antonio Carvajal	29EPR0094F	PRIMARIA, HIMNO NACIONAL, BELÉN ATZITZIMITLÁN. APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL. EDIFICIO ' B ' P.B. : DESAYUNADOR 4 E.E. + ESCALERA 1 E.E. + DOS AULAS 2 E.E. C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	3,119,673.91	02/09/2019	08/12/2019	GRUPO VINGTEC, SA DE C V	0%	8%		ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
48	PGO-POT-262-2018	JARDIN DE NIÑOS	BALPOT-29-030-2019	CARMEN RAMOS DEL RIO	Xaloztoc	Xaloztoc	29DJN0088F	JARDIN DE NIÑOS, CARMEN RAMOS DEL RIO, XALOZTOC. EDIFICIO ' A, B, C, D ' REHABILITACION GENERAL	861,324.64	02/09/2019	10/11/2019	MA. ELITANIA RODRÍGUEZ GARCÍA	0%	10%		ARQ. ROBERTO AGUILAR MARTINEZ
49	PGO-POT-405-2019	TELESECUNDARIAS	BALPOT-29-031-2019	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	Apizaco	Apizaco	29DTV0007U	TELESECUNDARIA, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, APIZACO. EDIFICIO ' I ' SANITARIO 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO ' K ' SANITARIOS INIFED ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,186,139.13	02/09/2019	10/11/2019	MARIANA RODRIGUEZ CHOLULA	0%	15%		ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
50	PGO-070-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-058-2019	EMILIANO ZAPATA	San Pedro Xochiteotla	Chiautempan	29DPR0250H	PRIMARIA, EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN. EDIFICIO ' A, B, C, D, E, G, H ' REHABILITACION GENERAL	764,496.16	09/09/2019	20/10/2019	DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A DE C.V.	0%	50%		ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
51	PGO-075-2019	SECUNDARIA TECNICA	BALPGO-29-059-2019	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33	San Jorge Tezoquipan	Panotla	29DST0033E	SECUNDARIA TECNICA NO. 33, SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA. EDIFICIO ' H ' DOS AULAS 5 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,147,600.25	09/09/2019	17/11/2019	ESCOBAR ANGULO MARGARITO	0%	5%		ING. ELIZABETH PEREZ SANCHEZ

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	STATUS	SUPERVISOR
52	PGO-047-2019	TELESECUNDARIAS	BALPGO-29-060-2019	ACXOTECATL	Santa María Atlhuetzian	Yauhquemecan	29DTV0057B	TELESECUNDARIA, ACXOTECATL, SANTA MARIA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMECAN. EDIFICIO ' C ' DESAYUNADOR 12 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	883,591.01	09/09/2019	17/11/2019	CONSORCIO DE MÉXICO ET, SA DE CV	0%	1%		ARQ. VICTOR HUGO CAMACHO AGUAYO
53	PGO-044-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-061-2019	MIGUEL HIDALGO	Santa María Aquihhuac	Contla de Juan Cuamatzi	29EPR0103X	PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO, SANTA MARIA AQUIAHUAC, CONTLA DE JUAN CUAMATZI. EDIFICIO ' D ' DESAYUNADOR 12 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	897,882.37	09/09/2019	17/11/2019	CELIA VALADEZ PAREDES	0%	15%		ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
54	PGO-044-2019	PRIMARIA	BALPGO-29-061-2019	MIGUEL HIDALGO	Santa María Aquihhuac	Contla de Juan Cuamatzi	29EPR0103X	PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO, SANTA MARIA AQUIAHUAC, CONTLA DE JUAN CUAMATZI. EDIFICIO ' D ' DESAYUNADOR 12 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	897,882.37	09/09/2019	17/11/2019	CELIA VALADEZ PAREDES	0%	15%		ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
55	PGO-079-2019	SECUNDARIA GENERAL	BALPGO-29-063-2019	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Chiautempan	Chiautempan	29DES0029Z	SECUNDARIA GENERAL, VALENTIN GOMEZ FARIAS, CHIAUTEMPAN. EDIFICIO ' I ' BODEGA 3 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y REHABILITACION ELECTRICA	585,673.03	09/09/2019	27/10/2019	INMOBILIARIA INTERNACIONAL EST 1980, S.A. DE C.V.	0%	10%		ARQ. FRANCO IGNACIO ROJAS DIAZ
56	PGO-039-2019	JARDIN DE NIÑOS	BALPGO-29-067-2019	ESTEFANIA CASTAÑEDA	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco		JARDIN DE NIÑOS, ESTEFANIA CASTAÑEDA, SAN JUAN HUACTZINCO. EDIFICIO ' B ' DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	848,023.91	30/09/2019	15/12/2019	CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	0%	0%		ARQ. DAGOBERTO MENA ROJAS