

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
 REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO  
 LTAIPT2018\_A63 FRACCION XXVIII FORMATO A

NO.	CODIGO	NIVEL	CONTRATO	NOMBRE DEL PLANTEL	COLONIA	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONSTRUCTORA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1	PGO-POT-194-2017	PRIMARIA	BAL-29-006-2018	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COLONIA VELAZCO	XALOZTOC	PRIMARIA, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COLONIA VELAZCO, XALOZTOC. CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, ANDADOR Y CANCHA DEPORTIVA	578,658.32	CONSTRUCCIONES TELOXA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	100%	100%
2	EAC-DES-024-2018	JARDIN DE NIÑOS	EACDES-29-001-2018	JARDIN DE NIÑOS CITLALI	ACUAMANALA	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	715,663.81	JORGE RAMIREZ PALACIOS	5%	0%
3	EAC-MEJ-047-2018	JARDIN DE NIÑOS	EACMEJ-29-002-2108	JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS	BARRIO SAN MIGUEL VILLA VICENTE GUERRERO	SAN PABLO DEL MONTE	MEJORAMIENTO	688,819.41	JORGE RAMIREZ PALACIOS	5%	0%
4	EAC-MEJ-049-2018	PRIMARIA	EACMEJ-29-003-2018	PRIMARIA FRANCISCO VELEZ	PAPALOTLA	PAPALOTLA DE XICHTENCATL	MEJORAMIENTO	703,968.18	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS NUME S.A. DE C.V.	5%	0%
5	EAC-MEJ-050-2018	PRIMARIA	EACMEJ-29-004-2018	PRIMARIA PROGRESO	SANTA CATARINA AYOMETLA	AYOMETLA	MEJORAMIENTO	703,769.09	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS NUME S.A. DE C.V.	10%	0%
6	EAC-MEJ-048-2018	SECUNDARIA	EACMEJ-29-005-2018	SECUNDARIA AGUSTIN MELGAR	PAPALOTLA	PAPALOTLA DE XICHTENCAT	MEJORAMIENTO	660,526.18	CONSTRUCCTORA Y DESARROLLADORA DAEMAC S.A. DE C.V.	40%	0%
7	EAC-DES-027-2018	SECUNDARIA	EACDES-29-006-2018	SECUNDARIA JUAN CUAMATZI	TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	714,844.23	GRUPO CONSTRUCTOR CEJACY S.A. DE C.V.	40%	0%
8	EAC-DES-030-2018	PRIMARIA	EACDES-29-007-2018	PRIMARIA XICHTENCATL	TENANYECAC	NATIVITAS	DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	714,346.15	GRUPO CONSTRUCTOR PEGASO S.A. DE C.V.	35%	0%
9	EAC-DES-031-2018	PRIMARIA	EACDES-29-008-2018	PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	LA ASCENSION HUIZCOLOTEPEC	XALTOCAN	DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	715,730.03	GRUPO CONSTRUCTOR SALOMU S.A.S DE C.V.	10%	0%
10	EAC-DES-028-2018	SECUNDARIA	EACDES-29-009-2018	SECUNDARIA MATLALCUEYETL	SAN ISIDRO BUEN SUCESO	SAN PABLO DEL MONTE	DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	98,725.56	CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS S.A. DE C.V.	10%	0%
11	EAC-DES-029-2019	PRIMARIA	EACDES-29-010-2018	PRIMARIA VICENTE GUERRERO	VILLA VICENTE GUERRERO	SAN PABLO DEL MONTE	DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	715,760.29	CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS S.A. DE C.V.	40%	0%
12	PGO-POT-201-2017	PRIMARIA	BAL-29-010-2018	PROFR GRACIANO SANCHEZ	SANTIAGO VILLA ALTA	ATLANGATEPEC	PRIMARIA, GRACIANO SANCHEZ, SANTIAGO VILLA ALTA, ATLANGATEPEC. EDIFICIO 'F' SANITARIOS 6 X 5 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	532,385.08	LG MURAI MÉXICO EN INNOVACION, SA DE CV	5%	0%
13	PGO-POT-217-2018	ESC EDUCACION ESPECIAL	BAL-29-014-2018	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 12	NATIVITAS	NATIVITAS	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 12, NATIVITAS, EDIFICIO "A, B, C, D" IMPERMEABILIZACION	253,640.70	CONSTRUCTORA IOBARA, S.A. DE C.V.	85%	0%
14	PGO-POT-174-2017	SECUNDARIA GENERAL	BAL-29-014-2018	ARCELIA GHENNO VAZQUEZ	SANTA CRUZ TLAXCALA	TLAXCALA	EDIFICIO "A, B, D, E, F, G, H, J" IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE TRANSFORMADOR	1,084,299.99	CONSTRUCTORA IOBARA, S.A. DE C.V.	35%	0%
15	PGO-POT-218-2018	PRIMARIA	BAL-29-011-2018	EMILIANO ZAPATA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	CHIAUTEMPAN	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN. DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LOSA TAPA CISTERNA	95,668.80	GRUPO URBANIZADOR ZADE, S.A DE C.V.	5%	0%
16	PGO-POT-212-2018	PRIMARIA	BAL-29-012-2018	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	TOCATLAN	TOCATLAN	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TOCATLAN, EDIFICIO "A, C, E, F, G" RAHABILITACION Y OBRA EXTERIOR	500,003.37	BECERRIL ROJAS OSVALDO	15%	0%

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
 REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO  
 LTAIPT2018\_A63 FRACCION XXVIII FORMATO A

NO.	CODIGO	NIVEL	CONTRATO	NOMBRE DEL PLANTEL	COLONIA	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO CON IVA	CONSTRUCTORA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
17	PGO-POT-219-2018	ESC EDUCACION ESPECIAL	BAL-29-013-2018	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 9	TEPATLAXCO	TLAXCO	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 9, TEPATLAXCO, EDIFICIO "B" REHABILITACION DE SANITARIOS Y EDIFICIO "E" RECONSTRUCCION DE SANITARIOS	343,064.82	ANA MARIA HILDA DURAN MUNIVE	5%	0%
18	PGO-POT-221-2018	PRIMARIA	BAL-29-015-2018	JOSE VASCONCELOS	ZACATELCO	ZACATELCO	JOSE VASCONCELOS, ZACATELCO. EDIFICIO 2F" SERVICIOS SANITARIOS 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	798,234.96	HEGO URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	30%	0%
19	E-AL-C-SUP-03-2017	SUPERIOR	EAC-29-012-2018	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	HUAMANTLA	universidad tecnológica de tlaxcala segunda etapa de techumbre. el carmen xalpatlahuaya, huamantla, tlaxcala.	755,648.36	CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S. DE RL DE C.V.	95%	0%
20	E-AL-C-SUP-02-2017	SUPERIOR	EAC-29-013-2018	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	HUAMANTLA	universidad tecnológica de tlaxcala cancha multifuncional. el carmen xalpatlahuaya, huamantla, tlaxcala.	1,596,229.99	CONSTRUCCIONES TECNICAS MIRY S. DE RL DE C.V.	20%	0%