

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

NÚMERO DE OFICIO: DCGyCH/DCP/214/2020.

ASUNTO: Resultados SRFT 4to. Trimestre 2019.

Tlaxcala, Tlax., 10 de febrero de 2020.

C.P. DAVID SOLÍS FLORES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DEL ITIFE.

PRESENTE.

En atención y seguimiento al proceso de captura, validación y difusión de la información reportada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda (SRFT) correspondiente al Cuarto Trimestre de 2019, me permito enviar a usted el estatus que guarda la información reportada por la Dependencia que representa (anexo impresión de los Programas presupuestarios reportados en el SRFT), tal y como se detalla a continuación:

EJERCICIO	RAMO	CLAVE Pp	EJERCICIO DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO	INDICADORES
2019	33	1007	SI	NO	N/A
2017	33	1007	NO	SI	N/A
2018	33	1007	NO	SI	N/A
2015	33	1007	NO	SI	SI
2016	33	1007	NO	SI	SI
2018	33	1008	NO	SI	SI
2017	33	1008	NO	SI	SI

Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y numerales Sexto, Octavo, Noveno y Vigésimo Quinto de los Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Operación de los Recursos del Ramo General 33 y derivado del proceso de validación de la información presentada y capturada en el SRFT por su Entidad respecto al 4to. Trimestre del ejercicio fiscal 2019.

Es importante señalar que la validación que lleva a cabo esta Dirección de la información reportada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda (SRFT), se realiza en base a la información proporcionada en los Anexos "A", "B" y "C" por la Dependencia Ejecutora del recurso.

No omito mencionar que con oficio núm. ITIFE/DG/JDA/0187/2020 la dependencia solicito la cancelación de 30 folios de los cuales también se anexa relación.

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

Sin otro asunto particular quedo de Usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P. Román Muñoz Calva
Director de Contabilidad Gubernamental y
Coordinación Hacendaria.



c.c.p. Ing. María Alejandra Marisela Nande Islas. - Secretaria de Planeación y Finanzas. - Para Conocimiento.
c.c.p. Ing. Arturo Sánchez Téllez. - Director General del ITIFE. - Mismo fin
c.c.p. C.P. María Maricela Escobar Sánchez. - Contralora del Ejecutivo. - Mismo fin.
c.c.p. C.P.C. María Isabel Delfina Maldonado Textle. - Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior. -Mismo fin.
c.c.p. Archivo.

Entidad	Municipio	Programa Presupuestario	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Desarrollo	Programa	Clave	Programa	Clave	Programa	Clave	Programa	Clave	Programa	Clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Cancelado	Financiado	
Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	33	1007	Sin Especificar	Sin Especificar	11007.15	0			Total del Programa Presupuestario	149,398,035.00	149,398,035.00	149,398,035.00	87,013,376.15	78,474,863.07	42,404,891.45	42,404,891.45
Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAM Infraestructura Educativa Básica	33	1007	ITIFE						2 - Gasto de Inversión	149398035	149398035	149398035	87013376.15	78474863.07	42404891.45	42404891.45
															612 - Edificación no habitacional							

TLA190401 2019 692556	Proyecto de Inversión	1058179 modificado:1058179.45]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058179.45, modificado:1058179.45}}	PGO-138-2019 EDIFICIO B AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA EDIFICIO F AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA EDIFICIO G AULA 6X6 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Tepeyanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-138-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, lon:-98.2386028, lat:19.2448882}}	28-10-2019	22-12-2019	1058179.45	1058179.45	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado o avances t,	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarben te, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}}	
TLA190401 2019 693150	Proyecto de Inversión	670394.9 modificado:670394.92]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670394.92, modificado:670394.92}}	PGO-094-2019 REHABILITACION ELECTRICA	29 Tlaxcala	Santa Cruz Quilehtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-094-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Santa Cruz Quilehtla, Tlax., México, lon:-98.2240321, lat:19.2143978}}	28-10-2019	22-12-2019	670394.92	670394.92	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado o avances t,	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}} {obs1: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020- 01-20}, obs2: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020- 01-20}, obs3: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020- 01-20}, obs4: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020- 01-20}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020- 01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020- 01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de		
TLA190401 2019 698860	Proyecto de Inversión	1186139 modificado:1186139.13]]	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1186139.13, modificado:1186139.13}}	PGO-POT-405-2019 EDIFICIO I SANITARIOS 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA EDIFICIO K SANITARIOS INIFED ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA	29 Tlaxcala	Apizaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-405-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-98.1393179, lat:19.415881}}	02-09-2019	10-11-2019	1186139.13	1186139.13	1019928.43	1019928.43	1019928.43	1019928.43	En Ejecución	Validado / Registrado o avances t,	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarben te, fecha:2020-01-24}}	
TLA161603 2019 00745227	Proyecto de Inversión	2058533 modificado:2058532.69]]	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2058532.69, modificado:2058532.69}} {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709912.7, modificado:709912.7}} {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709912.7, modificado:709912.7}} {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716276.81, modificado:716276.81}}	Construcción De Edificio D Laboratorio Multidisciplinario de Estructura U-1c Adosada Y Obra Exterior	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	E-AL-C-MS-26-2016	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:-, lon:-98.216944, lat:19.395833}}	06-06-2016	01-10-2016	2058532.69	2058532.69	1555170	1555170	1555170	En Ejecución	Validado / Registrado o avances t,	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA161704 2019 01044449	Proyecto de Inversión	709912.7 modificado:709912.7]]	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709912.7, modificado:709912.7}} {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716276.81, modificado:716276.81}}	Mejoramiento	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EAC-MEJ-017-2017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-98.14, lat:19.415555}} {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:etla, lon:- 98.104052, lat:19.441416}}	25-09-2017	01-02-2018	709912.7	709912.7	525894.39	525894.39	525894.4	525894.4	En Ejecución	Validado / Registrado o avances t,	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180301 2019 399055	Proyecto de Inversión	716276.8 modificado:716276.81]]	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716276.81, modificado:716276.81}}	desayunador	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EAC-DES-020-2017	{meta1: {unidad_medida:Kilómetr o cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:etla, lon:- 98.104052, lat:19.441416}}	11-12-2017	25-03-2019	716276.81	716276.81	619771.99	619771.99	619772	619772	En Ejecución	Validado / Registrado o avances t,	Sin observaciones	Sin observaciones

TLA180301 2019 399204	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692087.76, modificado:692087.76}}	mejoramiento	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EAC-MEI-063-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Zaragoza Ote 307, Centro, 90561 Huamantla, Tlax., México, lon:-97.918396, lat:19.31243997}}	02-07-2018	16-09-2018	692087.76	692087.76	586554.87	586554.87	586554.9	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190401 2019 692410	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886032.21, modificado:886032.21}}	PGO-085-2019 EDIFICIO D TRES AULAS 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	San Pablo del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-085-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}}	28-10-2019	22-12-2019	886032.21	886032.21	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190401 2019 692436	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195858.37, modificado:195858.37}}	PGO-119-2019 EDIFICIO F BODEGA 3X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	San Pablo del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-119-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}}	28-10-2019	15-12-2019	195858.37	195858.37	188961.68	188961.68	188961.7	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190401 2019 692527	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284399.64, modificado:284399.64}}	PGO-093-2019 EDIFICIO D AULA USAER 6X6 ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Aplzaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-093-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Aplzaco, Tlax., México, lon:-98.1393179, lat:19.415861}}	28-10-2019	15-12-2019	284399.64	284399.64	189052.61	189052.61	189052.6	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190401 2019 693139	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156710.38, modificado:156710.38}}	PGO-124-2019 EDIFICIO D REHABILITACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL	29 Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-124-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Papalotla, Tlax., México, lon:-98.2141154, lat:19.1650977}}	28-10-2019	22-12-2019	156710.38	156710.38	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190401 2019 693924	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928542.37, modificado:928542.37}}	PGO-POT-420-2019 EDIFICIO A DEMOLICION DE ESCALERA DE 3 NIVELES CONSTRUCCION DE ESCALERA TIPO CECYTE	29 Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-420-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:San Jerónimo Zacualpan, Tlax., México, lon:-98.2616131, lat:19.2421134}}	28-10-2019	22-12-2019	928542.37	928542.37	701273.43	701273.43	701273.4	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TLA161603 2019 00745226	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2058532.69}, {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058184.13}, {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:39, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064953.11}}	Construcción De Edificio D Laboratorio Multidisciplinario 4ee Estructura U-1c Adosada Y Obra Exterior	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	E-AL-C-MS-25-2016	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:,, lon:-98.17, lat:19.118888}}	06-06-2016	01-10-2016	2058532.69	2058532.69	1123402.13	1123402.13	1123402	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA161703 2019 00955208	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:39, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058184.13}, {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:39, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064953.11}}	Edificio B Tres Aulas 6x8 M Estructura Regional Aislada, Edificio C Aula 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-142-2016	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:,, lon:-99.314166, lat:19.229166}}	16-01-2017	01-04-2017	1058184.13	1058184.13	540101.81	540101.81	540101.8	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401 2019 487296	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:39, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064953.11}}	EDIFICIO A B C D REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Tlaxcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	itife		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:San Sebastián Atlahpa, Tlax., México, lon:-98.2240321, lat:19.2910568}}	03-12-2018	13-01-2019	1064953.11	1064953.11	790497.33	790497.33	790497.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401 2019 494631	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:39, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012794.0, rehalltación general e Instalación eléctrica.	edificio a, b, c, d, e, f, g, rehalltación general e Instalación eléctrica.	29 Tlaxcala	Españita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	itife		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Españita, Tlax., México, lon:-98.4221291, lat:19.4621539}}	15-11-2018	17-02-2019	1012794	1012794	773678.38	773678.38	773678.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401 2019 503867	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:39, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:146570.8}, {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:39, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1013340.86}, {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399932.36}}	Rehabilitación por sismo	29 Tlaxcala	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-165-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:Acopalcalco del Peñon, Tlax., Mexico, lon: 98.119201, lat:19.614889}}	12-10-2018	21-11-2018	146570.8	146570.8	146570.8	146570.8	146570.8	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401 2019 503938	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399932.36}}	REHABILITACIÓN POR SISMO	29 Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-170-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:FRANCISCO VILLA, lon:-98.472041, lat:19.492705}}	15-10-2018	25-11-2018	1013340.86	1013340.86	700466.19	700466.19	700466.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301 2019 573803	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628774.38}, {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628774.38}}	EDIFICIO A ADMINISTRATIVO 9 EE ESTRUCTURA U1-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Zacatelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-031-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.2486449, lat:19.1984792}}	26-08-2019	15-12-2019	2399932.36	2399932.36	2039871.24	2039871.24	2039871	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones (obs1: {observación:Se rechaza tolo no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-20})
TLA190301 2019 576414	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628774.38}, {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628774.38}}	REHABILITACION DEDIFICIOS A C G L Y OBRA EXTERIOR PGO-POT-407-2019	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-407-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Tenancingo, Tlax., México, lon:-98.202161, lat:19.1445101}}	22-07-2019	08-09-2019	628774.38	628774.38	560180.95	560180.95	560181	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TLA190401 2019 691022	Proyecto de Inversión	680140.7 modificado:680140.65}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680140.65, 2019	SECUNDARIA TECNICA NO. 28, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, EDIFICIO 'H' ' REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR PGO-076- 2019	29 Tlaxcala	Apetatitlán de Antonio Carvajal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-076-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Apetatitlán, Tlax., México, lon:- 98.1964605, lat:19.3320799}}	07-10-2019	24-11-2019	680140.65	680140.65	649778.35	649778.35	649778.4	En Ejecución	Validado / Registrad o avances Sin observaciones	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 691407	Proyecto de Inversión	453187.9 modificado:453187.92}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453187.92, 2019	PGO-104-2019 EDIFICIO C REHABILITACION DE SANITARIOS DE MUJERES Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Tlaxcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-104-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:Santa María Ixtilco, Tlax., México, lon:-98.2062614, lat:19.3257955}}	28-10-2019	20-12-2019	453187.92	453187.92	280072.63	280072.63	280072.6	En Ejecución	Validado / Registrad o avances t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 692464	Proyecto de Inversión	504524.1 modificado:504524.07}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504524.07, 2019	PGO-118-2019 REHABILITACION DE SANITARIOS	29 Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-118-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Tepetitla de Lardizábal, Tlax., México, lon:-98.3744723, lat:19.2636556}}	28-10-2019	15-12-2019	504524.07	504524.07	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrad o avances t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 692547	Proyecto de Inversión	628530.9 modificado:628530.92}}	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628530.92, 2019	PGO-136-2019 EDIFICIO K DOS AULAS 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Huamantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-136-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:- 97.9233826, lat:19.3184941}}	28-10-2019	22-12-2019	628530.92	628530.92	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrad o avances t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}

TLA190401 2019 693190	Proyecto de Inversión	373199.3 modificado:373199.31]	{ffi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373199.31, modificado:373199.31]}	PGO-120-2019 EDIFICIO D AULA DE USOS MULTIPLES 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-120-2019	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-98.1993179, lat:19.415881)}	28-10-2019	22-12-2019	373199.31	373199.31	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs1: (observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23), obs2: (observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23), obs3: (observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24]]	
TLA190401 2019 693204	Proyecto de Inversión	916318.9 modificado:916318.94]	{ffi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916318.94, modificado:916318.94]}	PGO-126-2019 EDIFICIO G SANITARIOS 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-126-2019	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:23, localidad:8, direccion:Nativitas, Tlax., México, lon:-98.315688, lat:19.2352733)}	28-10-2019	22-12-2019	916318.94	916318.94	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs1: (observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23), obs2: (observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23), obs3: (observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24]]	
TLA190401 2019 697357	Proyecto de Inversión	1121919 modificado:1121919.09]	{ffi: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1121919.09, modificado:1121919.09]}	SUP-REM-POT-01-2019 ADECUACION DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	SUP-REM-POT-01-2019	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:29, localidad:11, direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, lon:-98.2336028, lat:19.2448822)}	02-12-2019	05-01-2020	1121919.09	1121919.09	459986.77	459986.77	459986.8	En Ejecución	Validado / Registrado o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs1: (observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24]]	
TLA190401 2019 698863	Proyecto de Inversión	318060.7 modificado:318060.67]	{ffi: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:318060.67, modificado:318060.67]} {ffi: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716346.16, modificado:716346.16]}	SUP-REM-POT-04-2018 CONSTRUCCION DE PISO DE ADOPRETO PRIMERA ETAPA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	SUP-REM-POT-04-2018	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:- 98.1174721, lat:19.61766)}	21-10-2019	23-12-2019	318060.67	318060.67	289142.24	289142.24	289142.2	En Ejecución	Validado / Registrado o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs1: (observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24]]	
TLA161701 2019 00841425	Proyecto de Inversión	716346.2 modificado:716346.16]	{ffi: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716346.16, modificado:716346.16]}	Construcción De Desayunador 8x12mts Estructura Regional Aislada Obra Exterior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EAC-DES-02-2016	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-98.190679, lat:19.179726]}	13-10-2016	01-03-2017	716346.16	716346.16	335110.21	335110.21	335110.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401 2019 486889	Proyecto de Inversión	1574070 modificado:1574070.0]	{ffi: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574070.0, modificado:1574070.0]}	EDIFICIO H TALLER DE CIRCUITO ELECTRICO 6EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Itife		{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:- 98.2486449, lat:19.1984792)}	12-11-2018	05-01-2019	1574070	1574070	1179940.57	1179940.57	1179941	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401 2019 494670	Proyecto de Inversión	355236 modificado:355235.99]	{ffi: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355235.99, modificado:355235.99]}	edificio e aula 6 x 8 mts. Estructura regional aislada y obra exterior.	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Itife	pgo-054-2018	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: (cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Barrio de Exquilla, Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.2336028, lat:19.2035813)}	17-12-2018	03-02-2019	355235.99	355235.99	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TLA180401 2019 503855	Proyecto de Inversión	132742.8 modificado:132742.83]]	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:132742.83, modificado:132742.83}}	Rehabilitación por sismo	29 Tlaxcala	Zilitaltépec de Trinidad Sánchez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-150-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Zilitaltépec de Trinidad Sanchez Santos, Tlax., México, lon:- 97.908756, lat:19.204733}}	21-09-2018	04-11-2018	132742.83	132742.83	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301 2019 573770	Proyecto de Inversión	123881.8 modificado:123881.79]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123881.79, modificado:123881.79}}	EDIFICIO R SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS 2X2 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Hueyotlipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-011-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Hueyotlipan, Tlax., México, lon:- 98.345991, lat:19.4671573}}	29-07-2019	28-09-2019	123881.79	123881.79	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301 2019 574133	Proyecto de Inversión	910397.5 modificado:910397.54]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910397.54, modificado:910397.54}}	EDIFICIO C DESAYUNADOR 8X12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Españita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-055-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Españita, Tlax., México, lon:-98.4239434, lat:19.4616607}}	26-08-2019	24-11-2019	910397.54	910397.54	176992.8	176992.8	176992.8	176992.8	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301 2019 574142	Proyecto de Inversión	3205090 modificado:3205089.88]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3205089.88, modificado:3205089.88}}	EDIFICIO D PB CINCO AULAS 2 EE C/U ESCALERA ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Chilautempa n	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-065-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Chilautempa, Tlax., México, lon:- 98.191238, lat:19.3125811}}	02-09-2019	22-12-2019	3205089.88	3205089.88	1648846.98	1648846.98	1648847	1648847	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 691061	Proyecto de Inversión	464465 modificado:464464.99]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464464.99, modificado:464464.99}}	PRIMARIA, MIGUEL HIDALGO, SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA DE XICOTENCATL. EDIFICIO 'J' AULA DE USOS MULTIPLES 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR PGO- 087-2019	29 Tlaxcala	Tlaxcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-087-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:Santa Marfa Acuitlapilco, Tlax., México, lon:-98.239375, lat:19.2845141}}	30-09-2019	28-11-2019	464464.99	464464.99	312404.04	312404.04	312404	312404	En Ejecución	Validado / Registrad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 692186	Proyecto de Inversión	202390.6 modificado:202390.61]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202390.61, modificado:202390.61}}	REHABILITACION ELECTRICA PGO-078- 2019	29 Tlaxcala	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-078-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Tenancingo, Tlax., México, lon:- 98.202161, lat:19.1445101}}	28-10-2019	20-12-2019	202390.61	202390.61	165299.68	165299.68	165299.7	165299.7	En Ejecución	Validado / Registrad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 692244	Proyecto de Inversión	340532.6 modificado:340532.6]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340532.6, modificado:340532.6}}	PGO-123-2019 EDIFICIO 'A' REHABILITACION DE SANITARIOS, EDIFICIOS 'B, C, D, E' REHABILITACION Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Nativitas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-123-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Nativitas, Tlax., México, lon:-98.315688, lat:19.2352733}}	28-10-2019	01-12-2019	340532.6	340532.6	293018.87	293018.87	293018.9	293018.9	En Ejecución	Validado / Registrad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}

TLA190401 2019 692487	Proyecto de Inversión	109513.6 modificado:109513.57]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109513.57, modificado:109513.57}}	PGO-125-2019 REHABILITACION DE TRANSFORMADOR	El Carmen Tequequiltla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-125-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:El Carmen Tequequiltla, Tlax., México, lon:-97.6526182, lat:19.3251486}}	28-10-2019	25-12-2019	109513.57	109513.57	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances t,	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente, fecha:2020-01-24}}	
TLA190401 2019 693169	Proyecto de Inversión	192707.2 modificado:192707.21]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192707.21, modificado:192707.21}}	PGO-028-2019 EDIFICIO C D F REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR	Panotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-028-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, lat:19.3124975}}	28-10-2019	22-12-2019	192707.21	192707.21	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances t,	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente, fecha:2020-01-24}}	
TLA190401 2019 698814	Proyecto de Inversión	494113.7 modificado:494113.67]]	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:494113.67, modificado:494113.67}, {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:715313.88, modificado:715313.88}, {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358502.31, modificado:1358502.31}}	PGO-POT-393-2018 EDIFICIO I SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE	Mazatecoch de José María Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-393-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Mazatecochco, Tlax., México, lon:-98.185762, lat:19.1806458}}	11-07-2019	01-08-2019	494113.67	494113.67	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances t,	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente, fecha:2020-01-24}}	
TLA161802 2019 01138163	Proyecto de Inversión	715313.8 modificado:715313.89]]	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358502.31, modificado:1358502.31}}	Mejoramiento	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EAC-MEJ-046-2017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-97.919105, lat:19.477438}}	02-04-2018		715313.89	715313.89	416628.88	416628.88	416628.9	416628.9	0	0	0	En Ejecución	Validado avances Sin observaciones Sin observaciones	
TLA180401 2019 494939	Proyecto de Inversión	1358502 modificado:1358502.31]]	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358502.31, modificado:1358502.31}}	edificio e taller de Informática e estructura u-1c aislada y obra exterior.	Chilteupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	itife	pgo-067-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Centro, Chilteupan, Tlax., México, lon:-98.1966943, lat:19.3158965}}	03-12-2018	17-02-2019	1358502.31	1358502.31	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances Sin observaciones Sin observaciones		
TLA180401 2019 509858	Proyecto de Inversión	520982.7 modificado:520982.69]]	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520982.69, modificado:520982.69}}	rehabilitación por sismo	Itzacuilxila de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	itife	EACR-162-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:atotonilco, lon:-98.377115, lat:19.326646}}	08-10-2018	21-11-2018	520982.69	520982.69	314853.64	314853.64	314853.6	314853.6	0	0	0	En Ejecución	Validado avances Sin observaciones Sin observaciones	
TLA190101 2019 516761	Proyecto de Inversión	351798.4 modificado:351798.44]]	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351798.44, modificado:351798.44}}	EDIFICIO K AULA 2.5 E.E ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	Tlaxcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-254-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, direccion:San Gabriel Cuauhila, Tlax., México, lon:-98.2349701, lat:19.3023673}}	03-12-2018	03-02-2019	351798.44	351798.44	272955.19	272955.19	272955.2	272955.2	0	0	0	En Ejecución	Validado avances Sin observaciones Sin observaciones	

TLA190301 2019 573582	Proyecto de Inversión	92428.17	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92428.17, modificado:92428.17}}	EDIFICIO B ADAPTACION DE MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR PGO- 023-2019	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-023-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:El Rosario, Tlax., México, lon:-98.2302051, lat:19.6590708}}	05-08-2019	27-10-2019	92428.17	92428.17	21416.95	21416.95	21416.95	21416.95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TLA190301 2019 574155	Proyecto de Inversión	897882.4	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897882.37, modificado:897882.37}}	EDIFICIO D DESAYUNADOR 8X12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Contía de Juan Cuamatzi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-044-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:Contía de Juan Cuamatzi, Tlax., México, lon:-98.1705104, lat:19.3342589}}	09-09-2019	17-11-2019	897882.37	897882.37	393909.72	393909.72	393909.7	393909.7	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TLA190301 2019 574175	Proyecto de Inversión	554650.6	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554650.55, modificado:554650.55}}	EDIFICIO C E D BODEGA SUSTITUCION IMPERMEABILIZANTE CONSTRUCCION DE BARDA LINDERO CON MURO CIEGO TIPO INIFED	29 Tlaxcala	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-036-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Tenancingo, Tlax., México, lon:- 98.202161, lat:19.1445101}}	09-09-2019	20-10-2019	554650.55	554650.55	521777.31	521777.31	521777.3	521777.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TLA190301 2019 574189	Proyecto de Inversión	883591	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883591.01, modificado:883591.01}}	EDIFICIO C DESAYUNADOR 8X12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Yauhquemehcan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-047-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Yauhquemehca n, Tlax., México, lon:- 98.1830291, lat:19.4139157}}	09-09-2019	17-11-2019	883591.01	883591.01	179545.61	179545.61	179545.6	179545.6	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TLA190401 2019 691376	Proyecto de Inversión	248130.4	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248130.36, modificado:248130.36}}	JARDIN DE NIÑOS, BEATRIZ PAREDES RANGEL, ESTOCAPA, SANTA CATARINA AYOMETLA. EDIFICIO 'C' DIRECCION 3 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR PGO- 002-2019	29 Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-002-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Santa Catarina Ayometla, Tlax., México, lon:-98.2185637, lat:19.1968066}}	21-10-2019	01-12-2019	248130.36	248130.36	61363.78	61363.78	61363.78	61363.78	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente o avances t, fecha:2020-01-24}}	{obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}}	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}}	
TLA190401 2019 693972	Proyecto de Inversión	1425212	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425212.22, modificado:1425212.22}}	PGO-POT-408-2019 EDIFICIO B PA. 4 AULAS 2 EE C/U ESCALERA 1 EE. ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	La Magdalena Tlaltetulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-408-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Magdalena Tlaltetulco, Tlax., México, lon:- 98.1952357, lat:19.2771521}}	07-10-2019	15-12-2019	1425212.22	1425212.22	437278.84	437278.84	437278.8	437278.8	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente o avances t, fecha:2020-01-24}}	{obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}}	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}}	
TLA190401 2019 698811	Proyecto de Inversión	285288.6	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285288.6, modificado:285288.6}}	PGO-POT-252-2018 REHABILITACION ELECTRICA EDIFICIO A, B, C IMPERMEABILIZANTE	29 Tlaxcala	Mazatecoch co de José María	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-252-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Mazatecochco, Tlax., México, lon:- 98.185762, lat:19.2771521}}	20-06-2019	06-08-2019	285288.6	285288.6	285262.07	285262.07	285262.07	285262.1	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente o avances t, fecha:2020-01-24}}	{obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}}	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA180301 2019 399306	Proyecto de Inversión	486212.5	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:486212.5, modificado:486212.5}}	reconstrucción por sismo	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EAC-BAR-09-2016	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:México 136, Tlaxcala, México, lon:- 98.33999634, lat:19.47436077}}	26-07-2018	27-09-2018	486212.5	486212.5	266242.48	266242.48	266242.5	266242.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

TLA180301	Proyecto de Inversión	248500.5	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:248500.54, modificado:248500.54}}	REHABILITACION POR SISMO	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-137-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Lazaro Cardenas, Tlax., Mexico, lon:-97.983191, lat:19.538764}}	13-08-2018	26-09-2018	248500.54	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:se rechaza todo ya que en la parte del comprometido tiene monto y en el anexo que presenta no cuenta con monto para validar, trimestre:4.0, usuario:marlemroidan, fecha:2020-01-17}, obs2: {observacion:se rechaza folio ya que en la parte del comprometido tiene monto y en el anexo que presenta no cuenta con monto para validar, trimestre:4.0, usuario:marlemroidan, fecha:2020-01-17}, obs3: {observacion:se rechaza folio ya que en la parte del comprometido tiene monto y en el anexo que presenta no cuenta con monto para validar, trimestre:4.0, usuario:marlemroidan, fecha:2020-01-17}, obs4: {observacion:se rechaza folio ya que en la parte del comprometido tiene monto y en el anexo que presenta no cuenta con monto para
TLA180401	Proyecto de Inversión	511308.3	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511308.27, modificado:511308.27}}	REHABILITACION DE EDIFICIOS A, B, C	29	Tlaxcala	Hueyotlilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	itife	PGO-011-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:hueyotlilpan, lon:-98.348498, lat:19.469988}}	03-12-2018	23-12-2018	511308.27	511308.27	361125.59	361125.59	361125.6	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301	Proyecto de Inversión	80985.11	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80985.11, modificado:80985.11}}	EDIFICIO A ADAPTACION DE BAÑOS	29	Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-017-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Santa Apolonia Teacalco, Tlax., México, lon:-98.3129504, lat:19.2442482}}	26-08-2019	03-11-2019	80985.11	80985.11	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordoleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:reencarben
TLA190401	Proyecto de Inversión	703167.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703167.2, modificado:703167.2}}	PRIMARIA, XICOHTENCATL, SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA, REHABILITACION GENERAL PGO-109-2019	29	Tlaxcala	Panotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-109-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:San Jorge Tezoquipan, Tlax., México, lon:-98.3129296, lat:19.3206472}}	16-10-2019	04-11-2019	703167.2	703167.2	372687.83	372687.83	372687.8	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se corrige el proyecto de inversión a proyecto de inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarben t, fecha:2020-01-24}}
TLA190401	Proyecto de Inversión	140180.9	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140180.87, modificado:140180.87}, {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.71, modificado:1442307.72}}	PGO-128-2019 EDIFICIO D AULA DE USOS MULTIPLES 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29	Tlaxcala	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-128-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.1174721, lat:19.61766}}	28-10-2019	22-12-2019	140180.87	140180.87	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se corrige el proyecto de inversión a proyecto de inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarben t, fecha:2020-01-24}}
TLA161603	Proyecto de Inversión	1442308	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375394.86, modificado:375394.86}}	Rehabilitación En General	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	E-A-C-013-2015	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-97.923333, lat:19.311988}}	04-01-2016	01-03-2016	1148562.88	1148562.88	1148562.88	1148562.88	1148563	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401	Proyecto de Inversión	375394.9	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375394.86, modificado:375394.86}}	EDIFICIO A C D E IMPERMEABILIZANTE	29	Tlaxcala	Papalotla de Xicohtencatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	itife	PGO-105-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Papalotla, Tlax., México, lon:-98.2141154, lat:19.1650977}}	03-12-2018	23-12-2018	375394.86	375394.86	113165	113165	113165	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401	Proyecto de Inversión	5552385	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5552384.64, modificado:5552384.64}}	rehabilitacion por sismo	29	Tlaxcala	Ixtacuitla de Mariano Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	itife	EACR-181-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:90120 Villa Marfano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3771497, lat:19.3269543}}	29-10-2018	16-12-2018	5552384.64	5552384.64	2779187.94	2779187.94	2779188	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TLA190101 2019 516695	Proyecto de Inversión	121595.8	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, lpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121595.78, modificado:121595.78}}	BARDA PERIMETRAL	29	Tlaxcala	Chilautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-259-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Chilautempan, Tlax., México, lon:- 98.191238, lat:19.3125811}}	03-12-2018	13-01-2019	121595.78	121595.78	102690.47	102690.47	102690.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190101 2019 516752	Proyecto de Inversión	180583	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, lpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180582.96, modificado:180582.96}}	EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL	29	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-269-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Santa Ana Nopalucan, Tlax., México, lon:-98.3334851, lat:19.2978928}}	03-12-2018	03-02-2019	180582.96	180582.96	123003.55	123003.55	123003.6	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301 2019 573851	Proyecto de Inversión	3119674	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, lpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119673.91, modificado:3119673.91}}	EDIFICIO B PB DESAYUNADOR 4 EE ESCALERA 1 EE DOS AULAS EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29	Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-061-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:Apetatlán, Tlax., México, lon:- 98.1964605, lat:19.3920799}}	02-09-2019	12-12-2019	3119673.91	3119673.91	2022655.08	2022655.08	2022655	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones [obs1: {observación:se rechaza folio debido a que la parte del devengado ejercido y pagado no coinciden los montos con los anexos , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:se rechaza folio debido a que la parte del devengado ejercido y pagado no coinciden los montos con los anexos , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:se rechaza folio debido a que la parte del devengado ejercido y pagado no coinciden los montos con los anexos , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-
TLA190401 2019 691041	Proyecto de Inversión	848023.9	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, lpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848023.91, modificado:848023.91}}	JARDIN DE NIÑOS, ESTEFANIA CASTAÑEDA, SAN JUAN HUAQTZINCO. EDIFICIO 'B' DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR PGO- 039-2019	29	Tlaxcala	San Juan Huaqtzincó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-039-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:90190 San Juan Huaqtzincó, Tlax., México, lon:-98.2513802, lat:19.2967106}}	30-09-2019	15-12-2019	848023.91	848023.91	308515.37	308515.37	308515.4	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190401 2019 692293	Proyecto de Inversión	437754.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, lpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437754.11, modificado:437754.11}}	PGO-080-2019 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL 75 KVA Y UVIE	29	Tlaxcala	Zacatelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-080-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:- 98.2486449, lat:19.1984792}}	28-10-2019	22-12-2019	437754.11	437754.11	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:reencabente, fecha:2020-01-24}}
TLA190401 2019 692302	Proyecto de Inversión	307868.7	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, lpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307868.7, modificado:307868.7}}	B AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	29	Tlaxcala	Huamantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-122-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-	28-10-2019	22-12-2019	307868.65	307868.65	296676.43	296676.43	296676.4	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:reencabente, fecha:2020-01-24}}
TLA190401 2019 693861	Proyecto de Inversión	1165669	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, lpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165669.23, modificado:1165669.23}}	PGO-POT-416-2019 EDIFICIO D REHABILITACION GENERAL	29	Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-416-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Papalotla, Tlax., México, lon:-98.2141154, lat:19.1650977}}	07-10-2019	01-12-2019	1165669.23	1165669.23	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:reencabente, fecha:2020-01-24}}

TLA190401	Proyecto de	Inversión	350635.9	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350635.86, modificado:350635.86}}	PGO-POT-264-2018 EDIFICIO H AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29	Tlaxcala	Chilautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-264-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:Chilautempan, Tlax., México, lon:-98.191236, lat:19.3125811}}	22-07-2019	22-09-2019	350635.86	350635.86	350634.62	350634.62	350634.6	En Ejecución	Validado / Registrado	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbente, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbente, fecha:2020-01-24}}	{obs2: {observación:Se rechaza folio las cantidades del devengado, ejercido y pagado no coincide con las cantidades del anexo, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se rechaza folio las cantidades del devengado, ejercido y pagado no coincide con las cantidades del anexo, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se rechaza folio las cantidades del devengado, ejercido y pagado no coincide con las cantidades del anexo, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:Se rechaza folio las cantidades del devengado, ejercido y pagado no coincide con las cantidades del anexo, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-20}}
TLA190401	Proyecto de	Inversión	318060.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:318060.67, modificado:318060.67}}	SUP-REM-POT-05-2018 EDIFICIO D REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE 6 PALAPAS	29	Tlaxcala	Itacuiktila de Marfano Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	SUP-REM-POT-05-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:La Escondida, 90120 Itacuiktila de Marfano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3721241, lat:19.3266299}}	31-10-2019	04-12-2019	318060.67	318060.67	246577.33	246577.33	246577.3	En Ejecución	Validado / Registrado	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbente, fecha:2020-01-24}}	{obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}	
TLA161704	Proyecto de	Inversión	715226.2	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:715226.16, modificado:715302.42}}	Desayunador 8x12 Mm, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EAC-DES-010-2017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:lon:-97.923933, lat:19.311398}}	25-09-2017	01-02-2018	715302.42	0	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	{obs3: {observación:Se rechaza folio debido a que en el sistema tiene montos y en sus anexos no cuenta con datos para validar la Información, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:Se rechaza folio debido a que en el sistema tiene montos y en sus anexos no cuenta con datos para validar la Información, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:Se rechaza folio debido a que en el sistema tiene montos y en sus anexos no cuenta con datos para validar la Información, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-17}}	
TLA180301	Proyecto de	Inversión	691321	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691320.95, modificado:691320.95}}	mejoramiento	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EAC-MEJ-103-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Domingo Arenas 12, Arenal, Santiago Michca, Tlax., México, lon:-98.39862905, lat:19.21780296}}	09-09-2018	18-11-2018	691320.95	691320.95	0	0	0	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401	Proyecto de	Inversión	369206.7	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:369206.71, modificado:369206.71}}	REHABILITACION POR SISMO	29	Tlaxcala	Cuaxomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-031-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:San Antonio 54, Segunda Secc, 90660 Cuaxomulco, Tlax, México, lon:-98.1010437, lat:19.3577936}}	16-04-2018	15-05-2018	369206.71	369206.71	339221.78	339221.78	339221.8	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190301	Proyecto de	Inversión	620284.4	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620284.41, modificado:620284.41}}	EDIFICIO A IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE SANITARIOS EDIFICIO B IMPERMEABILIZANTE Y OBRA EXTERIOR PGO-029-2019	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-029-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o línea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apizaco, Tlax., México, lon:-98.1393179, lat:19.415861}}	05-08-2019	27-10-2019	620284.41	620284.41	332958.42	332958.42	332958.4	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190301	Proyecto de	Inversión	585673	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585673.03, modificado:585673.03}}	EDIFICIO I BODEGA 3X8 ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y REHABILITACION ELECTRICA	29	Tlaxcala	Chilautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-079-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o línea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Centro, Chilautempan, Tlax., México, lon:-98.1966948, lat:19.3158965}}	09-09-2019	27-10-2019	585673.03	585673.03	492581.98	492581.98	492582	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190301	Proyecto de	Inversión	377350.7	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377350.69, modificado:377350.69}}	OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE BARDA	29	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-084-2017	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o línea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}}	17-09-2019	31-10-2019	377350.69	377350.69	319942	319942	319942	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

TLA190401 2019 691385	Proyecto de Inversión	222725.3	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222725.29, modificado:222725.29}}	PGO-062-2019 JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO, EDIFICIO 'D' BODEGA 3 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29	Tlaxcala	Teolocholco	Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-062-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:Teolocholco, Tlax., México, lon:-98.185762, lat:19.239659}}	21-10-2019	01-12-2019	222725.29	222725.29	71948.74	71948.74	71948.74	71948.74	En Ejecución	Validado / Registrado	o avances	{obs1: {observacion:Se corrige el proyecto de Inversión a de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs5: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 692570	Proyecto de Inversión	620674.9	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620674.91, modificado:620674.91}}	PGO-137-2019 EDIFICIO D DOS AULAS 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29	Tlaxcala	Terrenate	Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-137-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Terrenate, Tlax., México, lon:-97.9246809, lat:19.4736457}}	28-10-2019	22-12-2019	620674.91	620674.91	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	o avances	{obs1: {observacion:Se corrige el proyecto de Inversión a de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs5: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 692763	Proyecto de Inversión	195672.7	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195672.65, modificado:195672.65}}	PGO-112-2019 EDIFICIO A B F REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR	29	Tlaxcala	Tenancingo	Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-112-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Tenancingo, Tlax., México, lon:-98.202161, lat:19.1445101}}	28-10-2019	22-12-2019	195672.65	195672.65	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	o avances	{obs1: {observacion:Se corrige el proyecto de Inversión a de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs5: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 693157	Proyecto de Inversión	871475.5	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871475.49, modificado:871475.49}}	PGO-140-2019 EDIFICIO A B C D REHABILITACION GENERAL	29	Tlaxcala	Terrenate	Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-140-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:Terrenate, Tlax., México, lon:-97.9246809, lat:19.4736457}}	28-10-2019	29-12-2019	871475.49	871475.49	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	o avances	{obs1: {observacion:Se corrige el proyecto de Inversión a de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs5: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 693199	Proyecto de Inversión	52627.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52627.32, modificado:52627.32}} {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52627.32, modificado:52627.32}}	PGO-113-2019 SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR	29	Tlaxcala	Emiliano Zapata	Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-113-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tlax., México, lon:-97.9164166, lat:19.5575919}}	28-10-2019	22-12-2019	52627.32	52627.32	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	o avances	{obs1: {observacion:Se corrige el proyecto de Inversión a de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs5: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA161802 2019 01139864	Proyecto de Inversión	708832.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708832.44, modificado:708832.44}}	Mejoramiento	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Social	Educación	Sin Identificar	Itife	EAC-DES-032-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:, lon:-97.996532, lat:19.431364}}	02-04-2018		708832.44	708832.44	303676.66	303676.66	303676.66	303676.66	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401 2019 495722	Proyecto de Inversión	7072642	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7072641.69, modificado:7072641.69}}	mobiliarlo fam 2018	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Social	Educación	Sin Identificar	Itife	mobiliarlo fam 2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohéncatl, Tlax., México, lon:-98.2404997, lat:19.3139243}}	01-11-2018	31-01-2019	7072641.69	7072641.69	7072641.69	7072641.69	7072641.69	7072641.69	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401 2019 495768	Proyecto de Inversión	6351979	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:8, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6351979.11, modificado:6351979.11}}	Obra ITA Aplzaco	29	Tlaxcala	Tzompantepetec	Social	Educación	Sin Identificar	Itife-Ita	FAM-01-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:90490 Tzompantepetec, Tlax., México, lon:-98.0929034, lat:19.3736709}}	12-11-2018	24-02-2019	6351979.11	6351979.11	6174611.99	6174611.99	6174612	6174612	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TLA180401 2019 503676	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346102.15, modificado:1346102.15}}	Rehabilitación por sí mismo	29 Tlaxcala	Tepetitla de Lardizábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-184-2018	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tepetitla, Tlax., México, lon:98.982009, lat:19.26753}}	22-10-2018	16-12-2018	1346102.15	1290796.99	1290796.99	1290796.99	1290797	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: [observación:se rechaza folio la parte del comprometido no checa el monto con el anexo presentado, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17], obs2: [observación:se rechaza folio la parte del comprometido no checa el monto con el anexo presentado, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17], obs3: [observación:se rechaza folio la parte del comprometido no checa el monto con el anexo presentado, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17], obs4: [observación:se rechaza folio la parte del comprometido no checa el monto con el anexo presentado, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17], obs5: [observación:se rechaza folio la parte del comprometido no checa el monto con el anexo presentado, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-20], obs2: [observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-20], obs3: [observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-20], obs4: [observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-20]]}
TLA190301 2019 573436	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237328.95, modificado:237328.95}}	EDIFICIO A, B, C, D, E, IMPERMEABILIZACION PGO-034-2019	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-034-2019	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Chloutempan, Tlax., México, lon:98.191238, lat:19.3125811}}	22-07-2019	10-10-2019	237328.95	237328.95	189995.77	189995.77	189995.8	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
TLA190301 2019 573828	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876352.81, modificado:876352.81}}	EDIFICIO C DESAYUNADOR 8X12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR SECUNDARIA TECNICA NO. 29 J. TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS. EDIFICIO ' G ' AULA 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO ' A, E, F ' REHABILITACION ELECTRICA, EDIFICIO ' A, E ' IMPERMEABILIZACION PGO-040-2019	29 Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-040-2019	{geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:90590 Zitlaltépec, Tlax., México, lon:97.9129873, lat:19.2044276}}	26-08-2019	24-11-2019	876352.81	876352.81	430711.86	430711.86	430711.9	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190401 2019 691088	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414867.11, modificado:1414867.11}}	IMPERMEABILIZACION PGO-013-2019	29 Tlaxcala	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-013-2019	{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:90590 Zitlaltépec, Tlax., México, lon:97.9129873, lat:19.2044276}}	07-10-2019	08-12-2019	1414867.11	1414867.11	603547.63	603547.63	603547.6	En Ejecución	Validado / Registrad o avances	Sin observaciones	{obs1: [observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-20], obs2: [observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-20], obs3: [observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-20], obs4: [observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-20], obs5: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs2: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs3: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs4: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs5: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs6: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs7: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs8: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs9: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs4: [observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-20], obs5: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20], obs6: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20], obs7: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20], obs8: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20], obs9: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-20]]}
TLA190401 2019 692316	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113846.54, modificado:1113846.54}}	PGO-086-2019 REHABILITACION EDIFICIO A B AULA DE COMPUTO	29 Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-086-2019	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Papalotla, Tlax., México, lon:98.2141154, lat:19.1650977}}	04-11-2019	29-12-2019	1113846.54	1113846.54	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrad o avances t,	fecha:2020-01-24]	

TLA190401	Proyecto de Inversión	408232	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408231.97, modificado:408231.97}}	PGO-116-2019 EDIFICIO B AULA USAER 6X6 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29	Tlaxcala	Tetlatlahuca	Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-116-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tetlatlahuca, Tlax., México, lon:-98.2937897, lat:19.2393174}}	28-10-2019	22-12-2019	408231.97	408231.97	167882.69	167882.69	167882.7	En Ejecución	Validado / Registrado	{observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbent, fecha:2020-01-24, obs2: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social(2), trimestre:4.0, usuario:reencarbent	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleon, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleon, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleon, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleon, fecha:2020-01-23}}	
TLA190401	Proyecto de Inversión	304783.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304783.82, modificado:304783.82}}	PGO-097-2019 EDIFICIO D AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-097-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}}	28-10-2019	15-12-2019	304783.82	304783.82	270983.03	270983.03	270983	En Ejecución	Validado / Registrado	{observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbent, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleon, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleon, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleon, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleon, fecha:2020-01-23}}	
TLA171802	Proyecto de Inversión	2311733	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2311733.49, modificado:2311733.49}}	Edificio A Tres Aulas 6x8 Mtrs Estructura Regional Aislada y Obra Exterior	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Social	Educación	Sin Identificar	Itife	PGO-POT-213-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:-, lon:-98.239444, lat:19.229722}}	14-05-2018		2311733.49	2311733.49	2160979.19	2160979.19	2160979	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180301	Proyecto de Inversión	685620.2	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:685620.16, modificado:685620.16}}	mejoramiento	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Social	Educación	Sin Identificar	Itife	EAC-MEJ-051-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Calle 16 de Enero, Tercera Secc Ocotitla, Tetla, Tlax., México, lon:-98.08456421, lat:19.44328437}}	06-08-2018	21-10-2018	685620.16	685620.16	0	0	0	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401	Proyecto de Inversión	211021.8	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211021.75, modificado:211021.75}}	Edificio d sustitución de losa en sanitario rehabilitación de sanitarios.	29	Tlaxcala	Tlaxcala	Social	Educación	Sin Identificar	Itife		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:Santa María Ixtulco, Tlax., México, lon:-98.2062614, lat:19.3257955}}	17-12-2018	17-02-2019	211021.75	211021.75	0	0	0	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190101	Proyecto de Inversión	220067.2	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220067.17, modificado:220067.17}}	EDIFICIO B REHABILITACION DE COCINA	29	Tlaxcala	Zacatelco	Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-246-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.2486449, lat:19.1984792}}	03-12-2018	03-02-2019	220067.17	220067.17	176934.57	176934.57	176934.6	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190801	Proyecto de Inversión	89112.35	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89112.35, modificado:89112.35}}	OBRA EXTERIOR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO PGO-030-2019	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-030-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:90490 Tzompantepec, Tlax., México, lon:-98.0929034, lat:19.3736709}}	29-07-2019	08-09-2019	89112.35	89112.35	0	0	0	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301	Proyecto de Inversión	69095.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69095.78, modificado:69095.78}}	EDIFICIO A ADAPTACION DE MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR	29	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-010-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}}	24-07-2019	23-09-2019	69095.78	69095.78	0	0	0	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Código	Proyecto	Presupuesto	Modificado	Ciclo	Ramo	Modalidad	Tipo Recurso	Monto	Localidad	Entidad	Programa	Actividad	Clave	Meta	Meta Modificada	Inicio	Fin	Presupuesto	Modificado	Avances	Observaciones	Observaciones	Observaciones							
TLA190401 2019 692449	Proyecto de Inversión	838887.8	modificado:838887.77]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838887.77, modificado:838887.77}}	PGO-095-2019 EDIFICIO K AULA 2.5 EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-095-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México, lon:-98.1514914, lat:19.3539914}}	28-10-2019	15-12-2019	838887.77	838887.77	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observacion:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbentef, fecha:2020-01-24}}	
TLA190401 2019 692475	Proyecto de Inversión	174611.6	modificado:174611.57]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174611.57, modificado:174611.57}}	PGO-117-2019 CONSTRUCCION DE CISTERNA	29	Tlaxcala	Ixtaculxtla de Marlarano Matamoros	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-117-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:La Escondida, 90120 Ixtaculxtla de Marlarano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3721241, lat:19.3266299}}	28-10-2019	15-12-2019	174611.57	174611.57	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbentef, fecha:2020-01-24}}	
TLA190401 2019 692580	Proyecto de Inversión	669079.3	modificado:669079.3]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669079.3, modificado:669079.3}}	PGO-081-2019 REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	29	Tlaxcala	Ixtaculxtla de Marlarano Matamoros	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-081-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:La Escondida, 90120 Ixtaculxtla de Marlarano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3721241, lat:19.3266299}}	28-10-2019	15-12-2019	669079.3	669079.3	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbentef, fecha:2020-01-24}}	
TLA190401 2019 TLA190401	Proyecto de Inversión	932879.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932879.8, modificado:932879.8}}	PGO-141-2019 EDIFICIO	29	Tlaxcala	Tlaxco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-141-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:La Escondida, 90120 Ixtaculxtla de Marlarano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3721241, lat:19.3266299}}	28-10-2019	29-12-2019	932879.82	932879.82	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbentef, fecha:2020-01-24}}	
2019 TLA1904016	Adquisición	3127000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3127000, modificado:3127000}}	Rehabilitación General Edificio A Administrativo 9 Ee. Estructura U.1u Aislada Obra Exterior Y Equipamiento, Número 20 Ferrocarril Mexicano	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	SEGOB	244/65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-98.208933, lat:19.4759799}}	29-10-2019	31-12-2019	3127000	3127000	1917166.4	1917166.4	1917166.4	1917166.4	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbentef, fecha:2020-01-24}}	
TLA161701 2019 00849334	Proyecto de Inversión	2346641	modificado:2346641.34]]	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2346641.34, modificado:2346641.34}}	Rehabilitación General Edificio A Administrativo 9 Ee. Estructura U.1u Aislada Obra Exterior Y Equipamiento, Número 20 Ferrocarril Mexicano	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	E-AL-C-MS-32-2016	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:-, lon:-98.208933, lat:19.4759799}}	17-10-2016	01-03-2017	2346641.34	2346641.34	1708327.09	1708327.09	1708327.09	1708327.09	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbentef, fecha:2020-01-24}}
TLA161701 2019 00849348	Proyecto de Inversión	3411066	modificado:3411066.16]]	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3411066.16, modificado:3411066.16}}	Construcción De Edificio C, P.B. Taller De Producción De Alimentos 6 Ee Estructura U-C Aislada Y Obra Exterior, Equipamiento	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	E-AL-C-MS-33-2016	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:-, lon:-98.258413, lat:19.3256344}}	17-10-2016	01-03-2017	3411066.16	3411066.16	1718733.08	1718733.08	1718733.08	1718733.08	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbentef, fecha:2020-01-24}}
TLA171802 2019 01133263	Proyecto de Inversión	243121.1	modificado:243121.12]]	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:243121.12, modificado:243121.12}}	Edificio A C Rehabilitación Eléctrica Obra Exterior Construcción De Barda Y Mureta Eléctrica	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-192-2017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, lon:-98.261388, lat:19.240833}}	20-01-2018		243121.12	243121.12	0	0	0	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbentef, fecha:2020-01-24}}
TLA161802 2019 01137684	Proyecto de Inversión	715891.5	modificado:715891.52]]	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:715891.52, modificado:715891.52}}	Mejoramiento	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EAC-DES-023-2017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:-, lon:-98.192961, lat:19.31398}}	02-04-2018		715891.52	715891.52	605956.44	605956.44	605956.44	605956.44	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbentef, fecha:2020-01-24}}

TLA180401	Proyecto de Inversión	409451.9	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409451.89, modificado:409451.89}}	edificio a, g, rehabilitación de sanitario.	29	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	pgo-091-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle 20 de Noviembre 52, La Santísima, 90950 San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.16421509, lat:19.11792191}}	17-12-2018	03-02-2019	409451.89	409451.89	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401	Proyecto de Inversión	149267.1	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:149267.11, modificado:149267.11}}	Rehabilitación por sismo	29	Tlaxcala	Españita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-164-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Españita, Tlax., Mexico, lon:-98.423807, lat:19.462299}}	17-09-2018	31-10-2018	149267.11	144112.59	144112.59	144112.59	144112.6	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:se rechaza folio no coincide la cantidad del comprometido con el anexo, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:se rechaza folio no coincide la cantidad del comprometido con el anexo, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:se rechaza folio no coincide la cantidad del comprometido con el anexo, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:se rechaza folio no coincide la cantidad del comprometido con el anexo, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:se rechaza folio no coincide la cantidad del comprometido con el anexo, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}, obs6: {observación:se rechaza folio no coincide la cantidad del comprometido con el anexo, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:se rechaza folio no coincide la cantidad del comprometido con el anexo, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}, obs8: {observación:se rechaza folio no coincide la cantidad del comprometido con el anexo, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}, obs9: {observación:se rechaza folio no coincide la cantidad del comprometido con el anexo, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}, obs10: {observación:se rechaza folio no coincide la cantidad del comprometido con el anexo, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}}	
TLA190301	Proyecto de Inversión	326630.8	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326630.8, modificado:326630.8}}	EDIFICIO D AULA 6XB MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSSADA Y OBRA EXTERIOR PGO-057-2019	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-057-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:Totolac, Tlax., México, lon:-98.2635972, lat:19.3251524}}	05-08-2019	19-10-2019	326630.8	326630.8	176624.4	176624.4	176624.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:se rechaza folio no coinciden los decimales de la plantilla con los del sistema , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:se rechaza folio no coinciden los decimales de la plantilla con los del sistema , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:se rechaza folio no coinciden los decimales de la plantilla con los del sistema , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:se rechaza folio no coinciden los decimales de la plantilla con los del sistema , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-17}}	
TLA190301	Proyecto de Inversión	311196.2	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311196.2, modificado:311196.2}}	EDIFICIO C SUSTITUCION DE LOSA	29	Tlaxcala	Nativitas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-049-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:San Rafael Tenanyecac, Tlax., México, lon:-98.36688663, lat:19.2450135}}	26-08-2019	03-11-2019	311196.2	311196.2	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301	Proyecto de Inversión	927319.6	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927319.61, modificado:927319.61}}	EDIFICIO D DESAYUNADOR 8X12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29	Tlaxcala	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-052-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:45, direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.1174721, lat:19.61766}}	26-08-2019	24-11-2019	927319.61	927319.61	899895.87	899895.87	899895.9	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

TLA180401 2019 503683	Proyecto de Inversión	1922577	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922576.92, modificado:1922576.92}}	Rehabilitación por sí mismo	29 Tlaxcala	Apetatlán de Antonio Carvajal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-182-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Apetatlán, lon:-98.196822, lat:19.33226}}	16-01-2019	16-01-2019	1922576.92	1645120.12	1645120.12	1645120.12	1645120	En Ejecución	avances	Sin observaciones	comprometido no checa con el monto de su anexo presentado, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-17, obs2: [observación:se rechaza folio la parte del comprometido no checa con el monto de su anexo presentado, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-17, obs3: [observación:se rechaza folio la parte del comprometido no checa con el monto de su anexo presentado, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-17, obs4: [observación:se rechaza folio la parte del comprometido no checa con el monto de su anexo presentado, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-17, obs5: [observación:se rechaza folio la parte del comprometido no checa con los anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-20], obs8: [observación:se rechaza folio la parte del comprometido no checa con los anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-20], obs7: [observación:se rechaza folio la parte del comprometido no checa con los anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-20], obs8: [observación:se rechaza folio la parte del comprometido no checa con los anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-20], obs7: [observación:se rechaza folio en la parte del devengado ejercido y pagado en sistema hay cantidades y en sus anexos viene en ceros, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-17], obs2: [observación:se rechaza folio en ya que en la parte del devengado ejercido y pagado en sistema hay cantidades y en sus anexos viene en ceros, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-17], obs3: [observación:se rechaza folio en ya que en la
TLA190101 2019 516711	Proyecto de Inversión	2360734	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360733.61, modificado:2360733.61}}	EDIFICIO A TRES AULAS 6X8 M DIRECCION SANITARIOS 6X8 ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Zacatelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-236-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.2486449, lat:19.1984792}}	26-11-2018	20-01-2019	2360733.61	2360733.61	0	0	0	En Ejecución	avances	Sin observaciones	[observación:se rechaza folio en ya que en la parte del devengado ejercido y pagado en sistema hay cantidades y en sus anexos viene en ceros, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-17], obs2: [observación:se rechaza folio en ya que en la parte del devengado ejercido y pagado en sistema hay cantidades y en sus anexos viene en ceros, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-17], obs3: [observación:se rechaza folio en ya que en la
TLA190101 2019 516798	Proyecto de Inversión	995568.3	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995568.27, modificado:995568.27}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL MURO DE PRESENTACION Y PLAZA DE ACCESO	29 Tlaxcala	Tzompantep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-245-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., México, lon:-98.1061639, lat:19.3790492}}	03-12-2018	13-02-2019	995568.27	995568.27	0	0	0	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301 2019 579464	Proyecto de Inversión	51223.33	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51223.33, modificado:51223.33}}	EDIFICIO A REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR PGO-022-2019	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-022-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:90806 San Pedro Tlalcupan, Tlax., México, lon:-98.1517501, lat:19.2802859}}	22-07-2019	20-08-2019	51223.33	51223.33	0	0	0	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301 2019 579628	Proyecto de Inversión	714371.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714371.76, modificado:714371.76}}	EDIFICIO E AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR PGO-064-2019	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-064-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.2486449, lat:19.1984792}}	05-08-2019	27-10-2019	714371.76	714371.76	694573.57	694573.57	694573.6	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301 2019 573784	Proyecto de Inversión	142468.9	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142468.9, modificado:142468.9}}	EDIFICIO A SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE	29 Tlaxcala	Calpulalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-037-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.5666077, lat:19.5850377}}	29-07-2019	08-09-2019	142468.9	142468.9	108436.05	108436.05	108436.1	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TLA190401 2019 692455	Proyecto de Inversión	533491.6 modificado:533491.57}}	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533491.57, SANITARIOS	PGO -130-2019 AMPLIACION DE SANITARIOS	29 Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-130-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Tetla de la Solidaridad, Tlax., México, lon:-98.1051499, lat:19.4415302}}	28-10-2019	22-12-2019	533491.57	533491.57	0	0	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbente t, fecha:2020-01-24}}
TLA190401 2019 692744	Proyecto de Inversión	125260.8 modificado:125260.8}}	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125260.8, EN OBRA EXTERIOR	PGO-110-2019 EDIFICIO A REHABILITACION DE SANITARIOS Y DRENAJE EN OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Cuapixtlax	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-110-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:90560 Cuapixtlax, Tlax., México, lon:-97.7715529, lat:19.2990755}}	28-10-2019	01-12-2019	125260.8	125260.8	0	0	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbente t, fecha:2020-01-24}}
TLA190401 2019 693175	Proyecto de Inversión	282998.1 modificado:282998.09}}	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282998.09, OBRA EXTERIOR	PGO-132-2019 EDIFICIO J AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-132-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:- 98.1174721, lat:19.61766}}	28-10-2019	15-12-2019	282998.09	282998.09	0	0	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbente t, fecha:2020-01-24}}
TLA190401 2019 693179	Proyecto de Inversión	1389222 modificado:1389221.75}}	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389221.75, ANDADORES Y OBRA EXTERIOR	PGO-139-2019 AEDIFICIO A B C REHABILITACION GENERAL EDIFICIO D CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS EDIFICIO E RAMPAS ANDADORES Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Tlaxcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-139-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:Tlaxcala, México, lon:-98.2374954, lat:19.318154}}	28-10-2019	29-01-2020	1389221.75	1389221.75	0	0	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbente t, fecha:2020-01-24}}

TLA190401 2019 698818	Proyecto de Inversión	403125.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403125.72, modificado:403125.72}}	PGO-POT-403-2018 EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL	29 Tlaxcala	Apetatlilán de Antonio Carvajal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-403-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Apetatlilán, Tlax., México, lon:- 98.1964605, lat:19.3320799}}	22-07-2019	29-09-2019	403125.72	403125.72	402636.66	402636.66	402636.7	En Ejecución	Validado / Registrad o avances	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	los montos del devengado, ejercido y pagado no coinciden con los montos de los anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20, obs2: {observación:se rechaza folio debido a que los montos del devengado, ejercido y pagado no coinciden con los montos de los anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20, obs3: {observación:se rechaza folio debido a que los montos del devengado, ejercido y pagado no coinciden con los montos de los anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20, obs4: {observación:se rechaza folio debido a que los montos del devengado, ejercido y pagado no coinciden con los montos de los anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Se rechaza folio debido que los montos del devengado, ejercido y pagado no coinciden con los anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20, obs9: {observación:se rechaza folio debido que los montos del devengado, ejercido y pagado no coinciden con los anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20, obs4: {observación:se rechaza folio debido que los montos del devengado, ejercido y pagado no coinciden con los anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs8:
TLA190401 2019 698823	Proyecto de Inversión	233001	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:233000.95, modificado:233000.95}} {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:715302.42, modificado:715302.42}}	PGO-POT-402-2018 EDIFICIO D REHABILITACION DE SANITARIOS	29 Tlaxcala	Chilautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-402-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:Chilautempan, Tlax., México, lon:- 98.191238, lat:19.3125811}}	22-07-2019	29-09-2019	233000.95	233000.95	232765.4	232765.4	232765.4	En Ejecución	Validado / Registrad o avances	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	los montos del devengado, ejercido y pagado no coinciden con los anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20, obs2: {observación:se rechaza folio debido que los montos del devengado, ejercido y pagado no coinciden con los anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20, obs3: {observación:se rechaza folio debido que los montos del devengado, ejercido y pagado no coinciden con los anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20, obs4: {observación:se rechaza folio debido que los montos del devengado, ejercido y pagado no coinciden con los anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs8:
TLA161802 2019 01137431	Proyecto de Inversión	715302.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144590.87, modificado:144590.87}}	Mejoramiento	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EAC-DES-011-2017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-97.923333, lat:19.311388}}	02-04-2018		715302.42	715302.42	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180301 2019 393206	Proyecto de Inversión	144590.9	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:144590.87, modificado:144590.87}}	REHABILITACION POR SISMO	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-136-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Av. 27 de Septiembre 12, Centro, Tlax., México, lon:-97.91976929, lat:19.47695021}}	13-08-2018	23-09-2018	144590.87	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TLA180401 2019 494470	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595681.01, modificado:595681.01}}	edificio A aula 6 x 8 mts. Estructura regional aislada. Edificio b aula 6 x 8 mts estructura regional adosada y obra exterior	29 Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	pgo-095-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}}	17-12-2018	17-02-2019	595681.01	595681.01	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:se rechaza folio a partir de la parte del devengo ya no se encuentra en sus anexos cantidades para validar contra el sistema, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:se rechaza folio a partir de la parte del devengo ya no se encuentra en sus anexos cantidades para validar contra el sistema, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:se rechaza folio a partir de la parte del devengo ya no se encuentra en sus anexos cantidades para validar contra el sistema, trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:se rechaza folio a partir de la parte del devengo ya no se encuentra en sus anexos cantidades para validar contra el sistema,
TLA180401 2019 501156	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:478598.97, modificado:478598.97}}	rehabilitacion por sismo	29 Tlaxcala	Yauhquemehcan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-187-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Yauhquemehcan, Tlax., México, lon:-98.1830291, lat:19.41391577}}	05-11-2018	24-12-2018	478598.97	478598.97	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190101 2019 516691	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043019.17, modificado:1043019.17}}	EDIFICIO A C REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS OBRA EXTERIOR RETIRO DE DE MALLA CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL LAVADEROS PISOS EN ANDADOR Y CUBRE TINACOS	29 Tlaxcala	Ixtaculxtla de Mariano Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-238-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:Alpotzonga de Lira y Ortega, Tlax., México, lon:-98.4341666, lat:19.3708333}}	08-12-2018	13-01-2019	1043019.17	1043019.17	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 692191	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374593.75, modificado:374593.75}}	PGO-115-2019 EDIFICIO 'G' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Nanacamilpa de Mariano Arista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-115-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:90280 Nanacamilpa, Tlax., México, lon:-98.5370463, lat:19.4919734}}	28-10-2019	22-12-2019	374593.75	374593.75	245424.22	245424.22	245424.2	245424.2	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:Se corrige el proyecto de inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente, fecha:2020-01-24}}
TLA190401 2019 692278	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196155.28, modificado:196155.28}}	PGO-091-2019 EDIFICIO 'K' SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE	29 Tlaxcala	Zacatelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-091-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:-98.2486449, lat:19.1984792}}	28-10-2019	22-12-2019	196155.28	196155.28	0	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:Se corrige el proyecto de inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente, fecha:2020-01-24}}
TLA190401 2019 692307	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306499.63, modificado:306499.63}}	PGO-101-2019 EDIFICIO A AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Huamantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-101-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9233826, lat:19.3184941}}	28-10-2019	22-12-2019	306499.63	306499.63	303582.06	303582.06	303582.1	303582.1	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:Se corrige el proyecto de inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente, fecha:2020-01-24}}

TLA190401 2019 692342	Proyecto de Inversión	615061.9	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615061.86, modificado:615061.86}}	PGO-077-2019 REHABILITACION ELECTRICA CONSTRUCCION DE BARDA CON REJA Y MURETE DE PRESENTACION	29	Tlaxcala	Tlaxcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-077-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:San Sebastián Atlahapa, Tlax., México, lon:-98.2240321, lat:19.2910568}}	28-10-2019	15-12-2019	615061.86	615061.86	433086.05	433086.05	433086.1	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente 1, fecha:2020-01-24}}	o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 692497	Proyecto de Inversión	113116.6	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113116.6, modificado:113116.6}}	PGO-133-2019 REHABILITACION DE TRANSFORMADOR Y PUESTA EN MARCHA	29	Tlaxcala	Terrenate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-133-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Terrenate, Tlax., México, lon:- 97.9246809, lat:19.4736457}}	28-10-2019	15-12-2019	113116.6	113116.6	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente 1, fecha:2020-01-24}}	o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 692506	Proyecto de Inversión	1448221	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448221.16, modificado:1448221.16}} {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692100.05, modificado:692100.05}}	PGO-131-2019 REHABILITACION GENERAL	29	Tlaxcala	Chlautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-131-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Alto, Chlautempan, Tlax., México, lon:-98.2062614, lat:19.308088}}	28-10-2019	15-12-2019	1448221.16	1448221.16	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente 1, fecha:2020-01-24}}	o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA161802 2019 01138815	Proyecto de Inversión	692100.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388016.9, modificado:388016.9}}	Mejoramiento	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	itife	EAC-MEJ-069-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:0, direccion:-, lon:-98.262617, lat:19.241712}}	02-04-2018		692100.05	692100.05	478077.19	478077.19	478077.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 692392	Proyecto de Inversión	388016.9	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388016.9, modificado:388016.9}}	PGO-100-2019 CONSTRUCCION DE BARDA 65 ML.	29	Tlaxcala	Santa Catarina Ayometla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-100-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Santa Catarina Ayometla, Tlax., México, lon:-98.2185637, lat:19.1968806}}	28-10-2019	22-12-2019	388016.9	388016.9	252284.84	252284.84	252284.8	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente 1, fecha:2020-01-24}}	o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}

TLA190401 2019 692754	Proyecto de Inversión	584131.6 modificado:584131.61]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: progr_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584131.61, AMPLIACION DE SANITARIOS	PGO-129-2019 AMPLIACION DE SANITARIOS	29 Tlaxcala	Panotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Educativa	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-129-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2792659, lat:19.3124375}}	28-10-2019	22-12-2019	584131.61	584131.61	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrad o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs1: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs2: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs3: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs4: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs5: [observación:Se rechaza folio, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-24], obs6: [observación:Se rechaza folio, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-24], obs7: [observación:Se rechaza folio, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-24], obs8: [observación:Se rechaza folio, trimestre:4.0, obs1: {observacion:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs3: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs4: [observación:Se rechaza folio, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24]]
TLA190401 2019 692771	Proyecto de Inversión	65695.59 modificado:65695.59]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: progr_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65695.59, EDIFICIO B MODULO SANITARIO EN AULA ESTRUCTURA ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	PGO-103-2019 EDIFICIO B MODULO SANITARIO EN AULA ESTRUCTURA ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Huamantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Educativa	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-103-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:- 97.9233826, lat:19.3184941}}	28-10-2019	15-12-2019	65695.59	65695.59	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrad o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs1: [observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24]]
TLA161701 2019 00841409	Proyecto de Inversión	1503750 modificado:1503750.0]]	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: progr_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1503750.0, Edificios Primaria Martirez De Xicohtzinc	Mejoramiento	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EAC-BAR-26-2016	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:42, localidad:0, direccion:-, lon:-98.233722, lat:19.1750344}}	05-09-2016	01-01-2017	1503750	1503750	1014609.95	1014609.35	1014609	En Ejecución	Validado avances Sin observaciones	Sin observaciones
TLA161802 2019 01138803	Proyecto de Inversión	691913.3 modificado:691913.31]]	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: progr_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691913.31, Mejoramiento	Mejoramiento	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EAC-MEJ-080-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:-, lon:-98.240226, lat:19.216151}}	02-04-2018		691913.31	691913.31	482849.27	482849.27	482849.3	En Ejecución	Validado avances Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180301 2019 393067	Proyecto de Inversión	692004.4 modificado:692004.37]]	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: progr_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692004.37, mejoramiento	mejoramiento	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EAC-MEJ-062-2018	{meta1: {unidad_medida:Kilómetr o cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:tequexquilla, lon:-97.659158, lat:19.3245866}}	09-07-2018	23-09-2018	692004.37	692004.37	0	0	0	En Ejecución	Validado avances Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190401 2019 692360	Proyecto de Inversión	260834 modificado:260833.99]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: progr_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260833.99, ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	PGO-121-2019 EDIFICIO F DIRECCION 3X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Zacatelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-121-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:- 98.2486449, lat:19.1984792}}	28-10-2019	22-12-2019	260833.99	260833.99	111341.73	111341.73	111341.7	En Ejecución	Validado / Registrad o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs1: [observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24]]
TLA190401 2019 692398	Proyecto de Inversión	54971.83 modificado:54971.83]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: progr_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54971.83, SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR	PGO-090-2019 SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR	29 Tlaxcala	Tlaxcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-090-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala, México, lon:-98.2374954, lat:19.3181544}}	28-10-2019	16-11-2019	54971.83	54971.83	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrad o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs1: [observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24]]

TLA190401 2019 693146	Proyecto de Inversión	239060.4	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239060.41, modificado:239060.41}}	PGO-135-2019 EDIFICIO E DIRECCION 3X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	Acuamánala de Miguel Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-135-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Acuamánala, Tlax., México, lon:- 98.1980609, lat:19.2258298}}	28-10-2019	22-12-2019	239060.41	239060.41	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrad o avances t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 693164	Proyecto de Inversión	319385.3	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319385.31, modificado:319385.31}}	PGO-107-2019 EDIFICIO D AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	San Pablo del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-107-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1915845}}	28-10-2019	22-12-2019	319385.31	319385.31	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrad o avances t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 693887	Proyecto de Inversión	406195	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406195.03, modificado:406195.03}}	PGO-POT-419-2019 CONSTRUCCION DE BANDA 150 MTS.	Huamánala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-419-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:Huamánala, Tlax., México, lon:- 97.9233826, lat:19.3184941}}	04-11-2019	29-12-2019	406195.03	406195.03	387757.14	387757.14	387757.1	En Ejecución	Validado / Registrad o avances t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 697171	Proyecto de Inversión	9778982	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9778982.3, modificado:9778982.3}}	MOB FAM 19 MOBILIARIO FAM 2019	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	MOB FAM 19	{meta1: {unidad_medida:Equipam ento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala, México, lon:-98.2374954, lat:19.3181544}}	01-12-2019	28-12-2019	9778982.3	9778982.3	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrad o avances t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Se clasifica en otros programas de Inversión, ya que en el catálogo, no aparece programa de adquisiciones, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}

TLA190401 2019 697364	Proyecto de Inversión	104904.9 modificado:104904.89}}	{ff1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:104904.89, modificado:104904.89]}	PGO-POT-418-2019 CONSTRUCCION DE BANDA DE 2.10 M. DE ALTURA	29 Tlaxcala	Chlautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-418-2019	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Chlautempan, Tlax., México, lon:-98.191238, lat:19.3125811]}	28-10-2019	01-12-2019	104904.89	104904.89	97673.64	97673.64	97673.64	En Ejecución	Validado / Registrado	usuario:renecarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs2: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs3: [observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbente t, fecha:2020-01-24]}	
TLA190401 2019 698866	Proyecto de Inversión	510019.1 modificado:510019.09}}	{ff1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510019.09, modificado:510019.09]}	PGO-POT-422-2019 COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL E INSTALACION ELECTRICA	29 Tlaxcala	Huamantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-422-2019	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9233826, lat:19.3184941]}	28-10-2019	24-11-2019	510019.09	510019.09	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	{obs1: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs2: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs3: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs4: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23]}	
TLA161604 2019 00824251	Proyecto de Inversión	792509.8 modificado:792509.75}}	{ff1: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792509.75, modificado:792509.75]}	Edificio K Sanitarios 6x8 Mts Estructura Regionalalalada Y Obra Exterior	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-072-2016	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]}	{geo1: [cve_municipio:21, localidad:1, direccion:., lon:-98.535277, lat:19.4925]}	05-09-2016	01-11-2016	792509.75	792509.75	636243.45	636243.45	636243.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	la parte de comprometido en el sistema si tiene cantidad y en el anexo no cuenta con cantidad, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17], obs2: [observación:se rechaza folio debido que a la parte de comprometido en el sistema si tiene cantidad y en el anexo no cuenta con cantidad, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17], obs3: [observación:se rechaza folio debido que a la parte de comprometido en el sistema si tiene cantidad y en el anexo no cuenta con cantidad, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17], obs4: [observación:se rechaza folio debido que a la parte de comprometido en el sistema si tiene cantidad y en el anexo no cuenta con cantidad, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17], obs5: [observación:se rechaza folio debido que a la parte de comprometido en el sistema si tiene cantidad y en el anexo no cuenta con cantidad, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17]}
TLA180301 2019 399556	Proyecto de Inversión	171426.4 modificado:171426.35}}	{ff1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:171426.35, modificado:171426.35]}	REHABILITACION POR SISMO	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-135-2018	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Villa de El Carmen Tequequiltla, Tlax., Mexico, lon:-97.659159, lat:19.324586]}	13-08-2018	26-09-2018	171426.35	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: [observación:se rechaza folio debido que a la parte de comprometido en el sistema si tiene cantidad y en el anexo no cuenta con cantidad, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17], obs2: [observación:se rechaza folio debido que a la parte de comprometido en el sistema si tiene cantidad y en el anexo no cuenta con cantidad, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17], obs4: [observación:se rechaza folio debido que a la parte de comprometido en el sistema si tiene cantidad y en el anexo no cuenta con cantidad, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17]}
TLA180401 2019 498700	Proyecto de Inversión	274837.7 modificado:274837.72}}	{ff1: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:274837.72, modificado:274837.72]}	REHABILITACION POR SISMO	29 Tlaxcala	Atlixayanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-005-2018	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:4, localidad:4, direccion:Av Hidalgo, La Concepción, Atlixayanca, Tlax., México, lon:-97.7940725, lat:19.4308466]}	16-04-2018	16-05-2018	274837.72	274837.72	235196.81	235196.81	235196.8	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: [observación:se rechaza folio debido que el monto del comprometido no checa con el monto presentado en sus anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17], obs2: [observación:se rechaza folio debido que el monto del comprometido no checa con el monto presentado en sus anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17], obs3: [observación:se rechaza folio debido que el monto del comprometido no checa con el monto presentado en sus anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17], obs4: [observación:se rechaza folio debido que el monto del comprometido no checa con el monto presentado en sus anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17]}
TLA180401 2019 503624	Proyecto de Inversión	1153707 modificado:1153706.94}}	{ff1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153706.94, modificado:1153706.94]}	Rehabilitación por slsimo	29 Tlaxcala	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-179-2018	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geo1: [cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Sanctorum, lon: 98.472041, lat:19.492705]}	16-01-2019	16-01-2019	1153706.94	1103098.22	1103098.22	1103098.22	1103098	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: [observación:se rechaza folio debido a que el monto del comprometido no checa con el monto presentado en sus anexos, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020-01-17]}

Clave	Proyecto	Monto	Descripción	Entidad	Nivel	Programa	Modalidad	Clave	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto	Cometido	Avance	Estado	Observaciones	
TLA190301 2019 573467	Proyecto de Inversión	366763 modificado:366763.01	EDIFICIO D AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR PGO-058-2019	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Sin Identificar	ITIFE	05-08-2019	27-09-2019	366763.01	366763.01	260319.2	260319.2	En Ejecución avances	[obs1: {observación:Si te das cuenta en el excel, esta redondeado a 71 y aquí aparece en decimales, trimestre:4.0, usuario:renecarbentel, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN FASE 19 RENGLON 9, trimestre:4.0, usuario:renecarbentel, fecha:2020-01-20}], trae u avance de 71 por ciento y en sistema 70,eneelsistema enlaparte del devengadoejercidopagado.20 y en papel2, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:se rechaza folio en la plantilla trae u avance de 71 por ciento y en sistema 70,eneelsistema enlaparte del devengadoejercidopagado.20 y en papel2, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:se rechaza folio en la plantilla trae u avance de 71 por ciento y en sistema 70,eneelsistema enlaparte del devengadoejercidopagado.20 y en papel2, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:se rechaza folio en la plantilla trae u avance de 71 por ciento y en sistema 70,eneelsistema enlaparte del devengadoejercidopagado.20 y en papel2, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-17}, obs5: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}, obs7: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}]]
TLA190301 2019 573592	Proyecto de Inversión	2514625 modificado:2514624.55	EDIFICIO A ADMINISTRATIVO 9 EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR PGO-027-2019	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Sin Identificar	ITIFE	05-08-2019	24-11-2019	2514624.55	2514624.55	1416472.41	1416472.41	En Ejecución avances	Sin observaciones
TLA190401 2019 691362	Proyecto de Inversión	281633.7 modificado:281633.71	SECUNDARIA TECNICA NO. 49, VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. EDIFICIO 'B' BODEGA 1EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR PGO-073-2019	29 Tlaxcala	Ixtacuilxtla de Mariano Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	ITIFE	07-10-2019	14-12-2019	281633.71	281633.71	0	0	En Ejecución / Registrado avances	[obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}]]
TLA190401 2019 692384	Proyecto de Inversión	371638.7 modificado:371638.65	PGO-099-2019 EDIFICIO H REHABILITACION DE SANITARIOS	29 Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin Identificar	ITIFE	28-10-2019	22-12-2019	371638.65	371638.65	0	0	En Ejecución / Registrado avances	[obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbentel, fecha:2020-01-24}], [obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}]]

Clave Única	Programa	Subprograma	Proyecto	Objeto	Modality	Status	ITIFE	Geo1	Geo2	Meta	Avance	Observaciones	Observaciones		
TLA190401 2019 692538	Proyecto de Inversión	257562.8	modificado:257562.81)	PGO-092-2019 EDIFICIO P BODEGA 3X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala Huamantla Social Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-092-2019	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:- 97.9233826, lat:19.3184941}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	28-10-2019 22-12-2019	257562.81 257562.81 0 0	0 En Ejecución	[observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbentet, fecha:2020-01-24], obs2: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbentet, fecha:2020-01-24}}	[obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 693502	Proyecto de Inversión	224331	modificado:224330.96)	PGO-POT-414-2019 OBRA EXTERIOR BARDA PERIMETRAL Y CANAL DE DESAGUE PLUVIAL	29 Tlaxcala Tetlatlahuca Social Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-414-2019	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tetlatlahuca, Tlax., México, lon:- 98.2937897, lat:19.2339174}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	28-10-2019 24-11-2019	224330.96 224330.96 151189.77 151189.77 151189.8	En Ejecución	[obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbentet, fecha:2020-01-24}], obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}	[obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 698858	Proyecto de Inversión	372926.7	modificado:372926.71)	PGO-POT-406-2019 EDIFICIO F AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala Nanacamilpa de Mariano Arista Social Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-406-2019	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:90280 Nanacamilpa, Tlax., México, lon:-98.5370463, lat:19.4919754}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	19-08-2019 27-10-2019	372926.71 372926.71 108550.12 108550.12 108550.1	En Ejecución	[obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbentet, fecha:2020-01-24}], obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}	[obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbentet, fecha:2020-01-24}], obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA161704 2019 01044207	Proyecto de Inversión	677695.1	modificado:677695.13)	Mejoramiento	29 Tlaxcala Gobierno de la Entidad Social Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACMEJ-29-039-2017	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-98.569166, lat:19.587777}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	13-11-2017 01-02-2018	677695.13 677695.13 677695.13 677695.13 677695.1	Terminado	avances Sin observaciones Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401 2019 503927	Proyecto de Inversión	125734.3	modificado:125734.27)	rehabilitacion por sismo	29 Tlaxcala Tetla de la Solidaridad Social Educación	Sin Identificar	itife	EACR-158-2018	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:ATEXCATZINCO , lon:-98.104052, lat:19.441416}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	27-08-2018 25-09-2018	125734.27 125734.27 125734.27 125734.27 125734.3	Terminado	avances Sin observaciones Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301 2019 573620	Proyecto de Inversión	312546.8	modificado:312546.83)	EDIFICIO F AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos	Sin Identificar	ITIFE	PGO-009-2019	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Mazatecochco, Tlax., México, lon:- 98.185762, lat:19.1806458}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	05-08-2019 27-10-2019	312546.83 312546.83 312546.83 312546.83 312546.8	Terminado	avances Sin observaciones Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301 2019 573623	Proyecto de Inversión	84531.26	modificado:84531.26)	OBRA EXTERIOR BARDA CON CIMIENTO DE MAMPOSTERIA PGO-009-2019	29 Tlaxcala Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-009-2019	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:Yauhquemehca n, Tlax., México, lon:- 98.1830291, lat:19.4139157}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	05-08-2019 27-10-2019	84531.26 84531.26 84531.26 84531.26 84531.26	Terminado	avances Sin observaciones Sin observaciones	Sin observaciones

TLA190301 2019 573826	Proyecto de Inversión	474807.8 modificado:474807.81]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474807.81, modificado:474807.81}}	EDIFICIO Q MODULO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o línea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:San Jorge Tezoquipen, Tlax., México, lon:-98.3129296, lat:19.3206472}}	26-08-2019	13-10-2019	474807.81	474807.81	474807.81	474807.81	474807.81	474807.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190401 2019 693842	Proyecto de Inversión	90239.83 modificado:90239.83]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90239.83, modificado:90239.83}}	PGO-POT-413-2019 REHABILITACION A B IMPERMEABILIZACION	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:Totolac, Tlax., México, lon:-98.2635372, lat:19.3251524}}	23-09-2019	12-10-2019	90239.83	90239.83	90239.83	90239.83	90239.83	90239.83	Terminado	Validado / Registrad o avances t,	{obs1: {observación:TLA190401693842, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:TLA190401693842, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:TLA190401693842, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}
TLA190401 2019 698830	Proyecto de Inversión	271618.3 modificado:271618.26]]	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:271618.26, modificado:271618.26}} {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.66, modificado:1442307.66}}	PGO-POT-409-2018 REHABILITACIÓN ELECTRICA DE EDIFICIOS D H J Y OBRA EXTERIOR	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huanamantla, Tlax., México, lon:-97.9239826, lat:19.3184941}}	12-08-2019	10-09-2019	271618.26	271618.26	271618.26	271618.26	271618.26	271618.3	Terminado	Validado / Registrad o avances t,	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}
TLA161603 2019 00745218	Proyecto de Inversión	1442308 modificado:1442307.66]]	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718677.56, modificado:718677.56}}	Rehabilitación En General	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contia de Juan Cuamatzi, Tlax., México, lon:-98.1705104, lat:19.3342589}}	04-01-2016	01-03-2016	1442307.66	1442307.66	1442307.66	1442307.66	1442308	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TLA180401 2019 487120	Proyecto de Inversión	718677.5 modificado:718677.56]]	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718677.56, modificado:718677.56}}	EDIFICIO C E REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE RAMPAS	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Itife	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contia de Juan Cuamatzi, Tlax., México, lon:-98.1705104, lat:19.3342589}}	09-12-2018	13-01-2019	718677.56	718677.56	718677.56	718677.56	718677.56	718677.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190301 2019 573295	Proyecto de Inversión	74914.92 modificado:74914.92]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74914.92, modificado:74914.92}}	EDIFICIO A ADAPTACION DE MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR PGO-020-2019	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o línea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:90460 Xaloztoc, Tlax., México, lon:-98.051974, lat:19.4079657}}	22-07-2019	09-09-2019	74914.92	74914.92	74914.92	74914.92	74914.92	74914.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}}	
TLA190301 2019 573430	Proyecto de Inversión	552240.1 modificado:552240.09]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552240.09, modificado:552240.09}}	EDIFICIO E DOS AULAS 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR PGO-015-2019	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o línea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Terrenate, Tlax., México, lon:-97.9246809, lat:19.4736457}}	29-07-2019	11-10-2019	552240.09	552240.09	552240.09	552240.09	552240.09	552240.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190301 2019 573591	Proyecto de Inversión	293338.5 modificado:293338.45]]	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293338.45, modificado:293338.45}}	EDIFICIO N AULA USAER 6X6 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR PGO-046-2019	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o línea, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Nativitas, Tlax., México, lon:-98.315688, lat:19.2352733}}	05-08-2019	27-10-2019	293338.45	293338.45	293338.45	293338.45	293338.45	293338.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

TLA190301	Proyecto de Inversión	2019 573621	93574.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93574.62, modificado:93574.62}}	EDIFICIO A ADAPTACION DE MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR PGO-008-2019	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-008-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Teolocholco, Tlax., México, lon:-98.185762, lat:19.239659}}	05-08-2019	19-09-2019	93574.62	93574.62	93574.62	93574.62	93574.62	93574.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301	Proyecto de Inversión	2019 573695	343330.7	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343330.72, modificado:343330.72}}	EDIFICIO F AULA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-069-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:90280 Nancamilpa, Tlax., México, lon:-98.5370463, lat:19.4919734}}	12-08-2019	20-10-2019	343330.72	343330.72	343330.72	343330.72	343330.72	343330.72	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301	Proyecto de Inversión	2019 574180	404054.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404054.05, modificado:404054.05}}	EDIFICIO C REHABILITACION DE SANITARIOS EDIFICIO A IMPERMEABILIZACION DE DESAYUNADOR	29 Tlaxcala	Tepeyanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-033-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:90180 Tepeyanco, Tlax., México, lon:-98.2336028, lat:19.2448882}}	05-08-2019	29-09-2019	404054.05	404054.05	404054.05	404054.05	404054.05	404054.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301	Proyecto de Inversión	2019 574200	2655491	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655490.85, modificado:2655490.85}}	EDIFICIO B C D E F G H REHABILITACION GENERAL EDIFICIO E LOSA MULTIPANEL Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Santa Apolonia Teacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-072-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Santa Apolonia Teacalco, Tlax., México, lon:-98.3129504, lat:19.2442482}}	30-09-2019	15-12-2019	2655490.85	2655490.85	2655490.85	2655490.85	2655490.85	2655491	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190401	Proyecto de Inversión	2019 691401	107715.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107715.22, modificado:107715.22}}	PGO-108-2019 RED SANITARIA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Hueyotlpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-108-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Hueyotlpan, Tlax., México, lon:-98.345981, lat:19.4671573}}	28-10-2019	06-11-2019	107715.22	107715.22	107715.22	107715.22	107715.22	107715.2	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbente, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:renecarbente, fecha:2020-01-24}}
TLA190401	Proyecto de Inversión	2019 699879	69993.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69993.71, modificado:69993.71}}	PGO-POT-411-2019 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	29 Tlaxcala	Tlaxcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-411-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:Tlaxcala de Xicohtlncatl, Tlax., México, lon:-98.2404397, lat:19.319243}}	23-09-2019	12-10-2019	69993.71	69993.71	69993.71	69993.71	69993.71	69993.71	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbente, fecha:2020-01-24}}	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA161603	Proyecto de Inversión	2019 00745225	1675240	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1675240.38, modificado:1675240.38}}	Construcción De Edificio H Biblioteca 4ee Estructura U-1c Atsiada Y Obra Exterior	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	E-AL-C-MS-24-2016	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:., lon:-98.283888, lat:19.2775}}	06-06-2016	01-10-2016	1675240.38	1675240.38	1675240.38	1675240.38	1675240.38	1675240	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA171703	Proyecto de Inversión	2019 00955872	236423.8	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236423.75, modificado:236423.75}}	Muro De Contención Y Barda	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Itife	pgo-032-2017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:., lon:-98.255, lat:19.489611}}	04-09-2017		236423.75	236423.75	236423.75	236423.75	236423.75	236423.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TLA180401 2019 503825	Proyecto de Inversión	659214.6 modificado:659214.63}} {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:659214.63}} {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:549088.97, modificado:549088.97}}	Rehabilitación por sismo	29 Tlaxcala	Nanacampl a de Mariano Arista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-122-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:Francisco I. Madero, Nanacamplpa de Mariano Arista, Tlax., México, lon:-98.53643, lat:19.49316}}	27-08-2018	12-10-2018	659214.69	659214.69	659214.63	659214.63	659214.63	659214.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401 2019 516899	Proyecto de Inversión	549088.97 modificado:549088.97}}	REHABILITACION POR SISMO	29 Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-151-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CAPULA, lon:- 98.315194, lat:19.234508}}	21-09-2018	19-11-2018	549088.97	549088.97	549088.97	549088.97	549088.97	549088.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190101 2019 516899	Proyecto de Inversión	719238.6 modificado:719238.61}}	REHABILITACION POR SISMO	29 Tlaxcala	Zacatelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-088-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:- 98.2486449, lat:19.1984792}}	28-05-2018	10-08-2018	719238.61	719238.61	719238.61	719238.61	719238.61	719238.61	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190301 2019 573302	Proyecto de Inversión	83649.27 modificado:83649.27}}	EDIFICIO D ADAPTACION DE MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR PGO- 014-2019	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-014-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:90560 Cuapixtlan, Tlax., México, lon:-97.7715529, lat:19.299075}}	22-07-2019	09-09-2019	83649.27	83649.27	83649.27	83649.27	83649.27	83649.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}} {obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}} {obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}} {obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarben t, fecha:2020-01-24}}	
TLA190401 2019 691077	Proyecto de Inversión	260608.9 modificado:260608.93}}	JARDIN DE NIÑOS, GREGORIO TORRES QUINTERO, SANTA CRUZ GUADALUPE, CHIAUTEMPAN. EDIFICIO 'A' SUSTITUCION DE CUBIERTA DE MULTYPANEL Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACION DE TORRE DE TINACO DE AGUA. PGO-071-2019	29 Tlaxcala	Chiautempa n	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-071-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Centro, Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.1966949, lat:19.3158965}}	23-09-2019	22-10-2019	260608.93	260608.93	260608.93	260608.93	260608.93	260608.93	Terminado	Validado / Registrad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190401 2019 692228	Proyecto de Inversión	378017 modificado:378017.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES {APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378017.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES {APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378017.0, 098-2019	EDIFICIO 'C' AULA 6 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR PGO- 098-2019	29 Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-098-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contla de Juan Cuamatlan, Tlax., México, lon:-98.1705104, lat:19.3342589}}	28-10-2019	22-12-2019	378017	378017	378017	378017	378017	378017	Terminado	Validado / Registrad o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA171704 2019 01052536	Proyecto de Inversión	2272480.91 modificado:2272480.91}}	Rehabilitacion De Edificios A B C D E F G Edificio J Sanitarios 6x8 Mts. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior EDIFICIO A, B SUSTITUCION DE LOSETA Y ZOCLO OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO Y LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-095-2017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:-, lon:-98.270277, lat:19.570277}}	15-01-2018		2272480.91	2272480.91	2272480.91	2272480.91	2272480.91	2272480.91	2272481	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401 2019 486421	Proyecto de Inversión	746415.8 modificado:746415.79}}	SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO Y LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	29 Tlaxcala	Apetatlan de Antonio Carvajal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-082-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:apetatlan, lon:-98.196822, lat:19.33226}}	03-12-2018	13-01-2019	746415.79	746415.79	746415.79	746415.79	746415.79	746415.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

TLA180401	Proyecto de Inversión	827197.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827197.6}}	EDIFICIO I PB AULA 2EE ESTRUCTURA U-2C ADOSADA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	29	Tlaxcala	Mezatecochco de José María Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE								03-12-2018	13-01-2019	827197.6	827197.6	827197.6	827197.6	827197.6	827197.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190301	Proyecto de Inversión	296130.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296130.08}}	EDIFICIO A DIRECCION 3X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR PGO-001-2019	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-001-2019							12-08-2019	13-10-2019	296130.08	296130.08	296130.08	296130.08	296130.08	296130.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190301	Proyecto de Inversión	179416.9	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179416.9}}	REHABILITACION DE EDIFICIOS A B C F G	29	Tlaxcala	Huamantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-083-2019							16-09-2019	05-10-2019	179416.9	179416.9	179416.9	179416.9	179416.9	179416.9	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190401	Proyecto de Inversión	456117.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:456117.71}}	REHABILITACION POR SISMO EACR-155-2018	29	Tlaxcala	Nanacamilpa de Mariano Arista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-155-2018							27-08-2018	25-10-2018	456117.71	456117.71	456117.71	456117.71	456117.7	Terminado	Validado / Registrado	o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190401	Proyecto de Inversión	667637.4	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:667637.35}}	REHABILITACION POR SISMO EACR-102-2018	29	Tlaxcala	Huamantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-102-2018							13-06-2018	25-09-2018	667637.35	667637.35	667637.35	667637.35	667637.4	Terminado	Validado / Registrado	o avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190401	Proyecto de Inversión	1085603.03	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085603.03}}	PRIMARIA, MELCHOR OCAMPO, SAN JERONIMO ZACUALPAN, EDIFICIO ' F ' PB: AULA 2EE + ESCALERA ESTRUCTURA U-2C ADOSADA, EDIFICIO ' D ' ADAPTACION DE SANITARIOS A AULA USAER ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR PGO-074-2019	29	Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-074-2019							04-11-2019	12-12-2019	1085603.03	1085603.03	1085603.03	1085603.03	1085603.03	1085603.03	Terminado	Validado / Registrado	o avances	1, fecha:2020-01-24)	Sin observaciones

TLA190401 2019 698855	Proyecto de Inversión	205066.8	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tpo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:205066.76, modificado:205066.76}}	PGO-POT-388-2018	29 Tlaxcala	Panotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-388-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, lat:19.3124375}}	13-08-2019	16-09-2019	205066.76	205066.76	205066.76	205066.76	205066.8	Terminado	Validado / Registrado	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de Inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de Inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:No es claro si se trata de un proyecto de Inversión. Hacer más claro el nombre o proveer explicación en observaciones., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}	
TLA180401 2019 494879	Proyecto de Inversión	208279.5	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208279.49, modificado:208279.49}, {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994352.96, modificado:1994352.96}}	edificio a, b, Impermeabilizante. EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CONEXIÓN A DRENAJE EXISTENTE PGO-019-2019	29 Tlaxcala	La Magdalena Tlaltetelulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Itife	pgo-025-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Magdalena Tlaltetelulco, Tlax., México, lon:-98.1952357, lat:19.2771521}}	26-11-2018	16-12-2018	208279.49	208279.49	208279.49	208279.49	208279.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301 2019 573616	Proyecto de Inversión	1994353	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tpo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:318931.8, modificado:318931.8}}	SUP-REM-POT-03-2018 EDIFICIO T PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-019-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}}	05-08-2019	27-10-2019	1994352.96	1994352.96	1994352.96	1994352.96	1994353	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se rechaza follo no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se rechaza follo no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se rechaza follo no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemoldanf, fecha:2020-01-20}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 698801	Proyecto de Inversión	318931.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tpo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:318931.8, modificado:318931.8}}	SUP-REM-POT-03-2018 EDIFICIO T PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	29 Tlaxcala	Huamantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	SUP-REM-POT-03-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9233826, lat:19.3184941}}	21-01-2019	16-01-2020	318931.8	318931.8	318931.8	318931.8	318931.8	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones	Sin observaciones

TLA190401 2019 698893	Proyecto de Inversión	304240.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:304240.73, modificado:304240.73}}	PGO-POT-244-2018 EDIFICIO A, B, C, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EDIFICIO D SUSTITUCION DE LOSA DE MULTIPANEL EDIFICIO E IMPERMEABILIZANTE Y PINTUR	29 Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-244-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Tetla de la Solidaridad, Tlax., México, lon:-98.1051499, lat:19.4415302}}	15-07-2019	16-08-2019	304240.73	304240.73	304240.73	304240.73	304240.73	304240.7	304240.7	Terminado	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Se corrige el proyecto de inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:renecarbente, fecha:2020-01-24}} {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA171704 2019 01049765	Proyecto de Inversión	802218.5	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802218.49, modificado:802218.49}}	Edificio B Tres Aulas 6 X 8 Mts Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-036-2017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:., lon:-98.355, lat:19.310893}}	18-09-2017		802218.49	802218.49	802218.49	802218.49	802218.49	802218.5	802218.5	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180301 2019 393272	Proyecto de Inversión	688819.4	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:688819.41, modificado:688819.41}}	EAC-MEJ-047-2017	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	itife	EAC-MEJ-047-2017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Puebla Nte 18, San Bartolomé, 90940 San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.16833496, lat:19.11921945}}	19-02-2018	30-06-2018	688819.41	688819.41	688819.41	688819.41	688819.41	688819.4	688819.4	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401 2019 487025	Proyecto de Inversión	912421.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912421.06, modificado:912421.06}} {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4804079.08, modificado:4804079.08}}	EDIFICIO J SANITARIOS 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Mazatecoch de José María Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	itife	PGO-018-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Mazatecochco de José María Morelos, Tlax., México, lon:-98.1882639, lat:19.1768317}}	03-12-2018	03-02-2019	912421.06	912421.06	912421.06	912421.06	912421.06	912421.1	912421.1	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401 2019 487196	Proyecto de Inversión	4804079	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4804079.08, modificado:4804079.08}}	EDIFICIO D P.B TRES SAULAS 2EE C/U ESCALERAS CUATRO AULAS 2EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29 Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	itife	PGO-088-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Panzacola, Papalotla, Tlax., México, lon:-98.2240321, lat:19.1494321}}	19-11-2018	10-02-2019	4804079.08	4804079.08	4804079.08	4804079.08	4804079.08	4804079	4804079	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401 2019 487334	Proyecto de Inversión	485489.9	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485489.92, modificado:485489.92}} {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.67, modificado:1442307.67}} {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.57, modificado:1442307.57}}	EDIFICIO A C D E IMPERMEABILIZANTE	29 Tlaxcala	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	itife	PGO-106-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 2 Nte. 17, Tercera Secc, 90880 Tenancingo, Tlax., México, lon:-98.19992065, lat:19.14776285}}	03-12-2018	23-12-2018	485489.92	485489.92	485489.92	485489.92	485489.92	485489.9	485489.9	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA161603 2019 00745201	Proyecto de Inversión	1442308	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.67, modificado:1442307.67}} {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.57, modificado:1442307.57}}	Rehabilitación En General	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	E-A-C-08-2015	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:., lon:-98.105277, lat:19.155833}}	04-04-2016	01-07-2016	1442307.67	1442307.67	1442307.67	1442307.67	1442307.67	1442308	1442308	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA161603 2019 00745210	Proyecto de Inversión	1442308	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.57, modificado:1442307.57}}	Rehabilitación En General	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	E-A-C-012-2015	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:., lon:-98.046388, lat:19.419722}}	04-01-2016	01-03-2016	1442307.57	1442307.57	1442307.57	1442307.57	1442307.57	1442308	1442308	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

TLA180301 2019 399292	Proyecto de Inversión	691417.7	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691417.65, modificado:691417.65}}	mejoramiento	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EAC-MEJ-076-2018	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Segunda Privada de Independencia 11, Ocotlán, 90100 Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlax., México, lon:-98.23013906, lat:19.31891932}}	13-11-2017	11-03-2018	691417.65	691417.65	691417.65	691417.65	691417.65	691417.65	691417.65	691417.65	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401 2019 494930	Proyecto de Inversión	1213665	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213664.92, modificado:1213664.92}}	edificio e rehabilitación Interna p.b. edificio h adecuación y modificación edificio l bodega 3 x 8 mts estructura regional aislada y obra exterior.	29 Tlaxcala	San Jerónimo Zacualpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-062-2018	{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:San Jerónimo Zacualpan, Tlax., México, lon:-98.2616131, lat:19.2421134}}	09-12-2018	13-01-2019	1213664.92	1213664.92	1213664.92	1213664.92	1213664.92	1213664.92	1213665	1213665	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401 2019 501013	Proyecto de Inversión	1922871	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922870.78, modificado:1922870.78}}	REHABILITACION POR SISMO	29 Tlaxcala	Panotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-080-2018	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:San Jorge Tezoquipan, Tlax., México, lon:-98.3129296, lat:19.3206472}}	28-05-2018	17-10-2018	1922870.78	1922870.78	1922870.78	1922870.78	1922870.78	1922870.78	1922871	1922871	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401 2019 501282	Proyecto de Inversión	961308	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961308.04, modificado:961308.04}} {ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019721.14, modificado:1019721.14}}	rehabilitación por sismo	29 Tlaxcala	Españita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-179-2018	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Españita, Tlax., México, lon:-98.4221291, lat:19.4621539}}	27-10-2018	23-12-2018	961308.04	961308.04	961308.04	961308.04	961308.04	961308.04	961308	961308	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190301 2019 573594	Proyecto de Inversión	1019721	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:265116.64, modificado:265116.64}}	EDIFICIO B C D F G, REHABILITACION GENERAL PGO-018-2019	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE		{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:90190 San Juan Huactzinco, Tlax., México, lon:-98.2513802, lat:19.2367106}}	05-08-2019	13-10-2019	1019721.14	1019721.14	1019721.14	1019721.14	1019721.14	1019721	1019721	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
TLA190301 2019 576424	Proyecto de Inversión	265116.6	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:265116.64, modificado:265116.64}}	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE DRENAJE PGO-POT-410-2019	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-410-2019	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Mazatecochco, Tlax., México, lon:-98.185762, lat:19.1806458}}	02-09-2019	13-10-2019	265116.64	265116.64	265116.64	265116.64	265116.64	265116.64	265116.64	265116.64	265116.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190401 2019 698853	Proyecto de Inversión	296330.5	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:296330.47, modificado:296330.47}}	PGO-POT-263-2018 EDIFICIO A B C REHABILITACION GENERAL	29 Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-263-2018	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:Papalotla, Tlax., México, lon:-98.2141154, lat:19.1650977}}	22-07-2019	18-08-2019	296330.47	296330.47	296330.47	296330.47	296330.47	296330.47	296330.5	296330.5	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA171704 2019 01052405	Proyecto de Inversión	65057.86	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65057.86, modificado:65057.86}}	Edificio B Modulo Sanitario Adaptado En Aula De Primer Año Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-071-2017	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:., lon:-98.195555, lat:19.331111}}	02-01-2018		65057.86	65057.86	65057.86	65057.86	65057.86	65057.86	65057.86	65057.86	65057.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Sin observaciones
{obs1: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroidan, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroidan, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroidan, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroidan, fecha:2020-01-20}}

{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbenbeto, fecha:2020-01-24}}

TLA180401 2019 486438	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347075.8, modificado:347075.8}}	EDIFICIO B AULA 6X8M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29	Tlaxcala	Teolocholco	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Educación	Sin Identificar	itife		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:sistema, lon:-98.1923531, lat:19.244934}}	08-12-2018	03-02-2019	347075.8	347075.8	347075.8	347075.8	347075.8	347075.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401 2019 494578	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174771.0, modificado:174771.0}}	edificio,b,c,], rehabilitacion eléctrica	29	Tlaxcala	Atlixayanca	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Educación	Sin Identificar	itife	pgo-119-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:Calle 4 Nte. 6, Santiago, Alzayanca, Tlax., México, lon:-97.7920522, lat:19.49162918}}	15-11-2018	20-01-2019	174771	174771	174771	174771	174771	174771	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401 2019 503921	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:276356.23, modificado:276356.23}}	Rehabilitación por sísmo EDIFICIO L SALON USOS MULTIPLES VESTIDORES B EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA EDIFICIO ENFERMERIA	29	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-146-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Tetla de la Solidaridad, Tlax., Mexico, lon:-98.104052, lat:19.441416}}	27-08-2018	24-11-2018	276356.23	276356.23	276356.23	276356.23	276356.23	276356.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190101 2019 516678	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989687.1, modificado:2989687.1}}	LACTANCIA 2EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	29	Tlaxcala	Huamantla	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Educación	Sin Identificar	ITIFE	SUP-REM-POT-02-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:El Carmen Xalpatlahuaya, Tlax., México, lon:-97.9817658, lat:19.3926088}}	26-11-2018	24-02-2019	2989687.1	2989687.1	2989687.1	2989687.1	2989687.1	2989687	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190301 2019 573599	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521839.21, modificado:521839.21}, {f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1442307.69}}	EDIFICIO C AULA 6X8 MTS. DIRECCION 3X8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR PGO-024-2019	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-024-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetros o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Nativitas, Tlax., México, lon:-98.315688, lat:19.2352733}}	05-08-2019	27-10-2019	521839.21	521839.21	521839.21	521839.21	521839.21	521839.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA151701 2019 00849086	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1442307.69}}	Rehabilitación General	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Educación	Sin Identificar	ITIFE	E-A-C19-2015	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:-, lon:-97.923103, lat:19.31266}}	07-03-2016	01-06-2016	1442307.69	1442307.69	1442307.69	1442307.69	1442307.69	1442308	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401 2019 487005	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240816.99, modificado:240816.99}}	EDIFICIO A REHABILITACION ELECTRICA CALENTADORES Y TECHUMBRE	29	Tlaxcala	Terrenate	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Educación	Sin Identificar	itife	PGO-104-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:Toluca de Guadalupe, Tlax., México, lon:-97.953617, lat:19.469871}}	03-12-2018	23-12-2018	240816.99	240816.99	240816.99	240816.99	240816.99	240817	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401 2019 494494	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175934.0, modificado:175934.0}}	Edificio a,b, c, d, rehabilitación eléctrica.	29	Tlaxcala	Ixtacuitla de Marjano Matamoros	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Educación	Sin Identificar	itife	pgo-120-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:30, direccion:Santa Cruz el Porvenir, Tlax., México, lon:-98.3463888, lat:19.3299999}}	15-12-2018	27-01-2019	175934	175934	175934	175934	175934	175934	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401 2019 495554	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329131.49, modificado:329131.49}}	edificio f aula 6 x 8 mts estructura regional aislada y obra exterior.	29	Tlaxcala	Tlaxco	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Educación	Sin Identificar	itife	pgo-123-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:El Sabinal, 90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:-98.1147418, lat:19.632511}}	03-12-2018	13-01-2019	329131.49	329131.49	329131.49	329131.49	329131.49	329131.49	329131.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401 2019 503742	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:506060.12, modificado:506060.12}}	Rehabilitación por sísmo	29	Tlaxcala	Xaltocan	Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-134-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:San Simon Tlauhuatepec, Tlax., Mexico, lon:-98.210649, lat:19.423809}}	13-08-2018	26-09-2018	506060.12	506060.12	506060.12	506060.12	506060.12	506060.1	506060.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TLA190101 2019 516673	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:153361.98, modificado:153361.98}}	REHABILITACION POR SISMO	29 Tlaxcala	Yauquemehcan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-016-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Guerrero, San Dionicio Yauquemehcan, La Luz, 90450 Yauquemehcan, Tlax., México, lon:-98.177948, lat:19.40702104}}	17-04-2018	15-05-2018	153361.98	153361.98	153361.98	153361.98	153362	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190101 2019 516686	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:593258.73, modificado:593258.73}}	REHABILITACION POR SISMO	29 Tlaxcala	Ixtaculxtila de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-023-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:90120 Villa Mariano Matamoros, Tlax., México, lon:-98.3771497, lat:19.32695483}}	16-04-2018	30-05-2018	593258.73	593258.73	593258.73	593258.73	593258.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301 2019 573636	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228169.68, modificado:228169.68}}	EDIFICIO A CAMBIO DE CUBIERTA DE MULTIPANEL PGO-067-2019	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-067-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.5666077, lat:19.5850377}}	12-08-2019	20-10-2019	228169.68	228169.68	228169.68	228169.68	228169.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301 2019 574167	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764496.16, modificado:764496.16}}	EDIFICIO A B C D E G H REHABILITACION GENERAL	29 Tlaxcala	Chilautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-070-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:Sta. Ana Chilautempan, Centro, Chilautempan, Tlax., México, lon:-98.2015671, lat:19.3116125}}	09-09-2019	20-10-2019	764496.16	764496.16	764496.16	764496.16	764496.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:se rechaza folio la parte del modificado no checa con el anexo presentado, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:se rechaza folio la parte del modificado no checa con el anexo presentado, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:se rechaza folio la parte del modificado no checa con el anexo presentado, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:se rechaza folio la parte del modificado no checa con el anexo
TLA171802 2019 01139583	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:110975.81, modificado:95668.8}}	Edificio J Laboratorio Polifuncional Bx 12m Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-218-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:lon:-98.166388, lat:19.281388}}	19-03-2018		95668.8	95668.8	95668.8	95668.8	95668.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401 2019 494566	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952377.0, modificado:952377.0}}	edificio a, b, rehabilitación	29 Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}}	15-11-2018	17-02-2019	952377	952377	952377	952377	952377	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401 2019 501495	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922994.48, modificado:1922994.48}}	rehabilitación por sismo	29 Tlaxcala	Panotia	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-172-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panotia, Tlax., México, lon:-98.2732659, lat:19.3124375}}	22-10-2018	30-11-2018	1922994.48	1922994.48	1922994.48	1922994.48	1922994	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180401 2019 501469	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:229539.35, modificado:229539.35}}	rehabilitación por sismo	29 Tlaxcala	Nativitas	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-152-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Nativitas, Tlax., México, lon:-98.315688, lat:19.2352733}}	21-09-2018	04-11-2018	229539.35	229539.35	229539.35	229539.35	229539.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190301 2019 576428	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452107.17, modificado:452107.17}}	REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS A B C D E X OBRA EXTERIOR PGO-POT-415-2019	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-415-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9239826, lat:19.3184941}}	17-09-2019	31-10-2019	452107.17	452107.17	452107.17	452107.17	452107.2	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN REMANENTES FAM POTENCIADO 2019 RENGLO 3, trimestre:4.0, usuario:reencarbenat, fecha:2020-01-20}}, {obs2: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}}, {obs3: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}}, {obs4: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020-01-20}}	

o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

Justificar en Observaciones, trimestre:4.0,

usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs2:

[observación:Asignar un tipo de programa o

proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

Justificar en Observaciones, trimestre:4.0,

usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs3:

[observación:Asignar un tipo de programa o

proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

Justificar en Observaciones, trimestre:4.0,

usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs4:

[observación:Asignar un tipo de programa o

proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

Justificar en Observaciones, trimestre:4.0,

usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23]]

[observación:Asignar un tipo de programa o

proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

Justificar en Observaciones, trimestre:4.0,

usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs2:

[observación:Asignar un tipo de programa o

proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

Justificar en Observaciones, trimestre:4.0,

usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs3:

[observación:Asignar un tipo de programa o

proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

Justificar en Observaciones, trimestre:4.0,

usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs4:

[observación:Asignar un tipo de programa o

proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

Justificar en Observaciones, trimestre:4.0,

usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23]]

[observación:Asignar un tipo de programa o

proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

Justificar en Observaciones, trimestre:4.0,

usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs2:

[observación:Asignar un tipo de programa o

proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

Justificar en Observaciones, trimestre:4.0,

usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs3:

[observación:Asignar un tipo de programa o

proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

Justificar en Observaciones, trimestre:4.0,

usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs4:

[observación:Asignar un tipo de programa o

proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

Justificar en Observaciones, trimestre:4.0,

usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23]]

[observación:Asignar un tipo de programa o

proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

Justificar en Observaciones, trimestre:4.0,

usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23]]

[observación:Asignar un tipo de programa o

proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

Justificar en Observaciones, trimestre:4.0,

usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23]]

[observación:Asignar un tipo de programa o

proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

Justificar en Observaciones, trimestre:4.0,

usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23]]

[observación:Asignar un tipo de programa o

proyecto de Inversión diferente de "Otros" o

TLA190401 2019 692234	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61371.57, modificado:61371.57}}	PGO-106-2019 EDIFICIO 'A, B' REHABILITACION ELECTRICA.	29 Tlaxcala	Contla de Juan Cuamatzi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-106-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contla de Juan Cuamatzi, Tlax., México, lon:-98.1705104, lat:19.3342589}}	28-10-2019	01-12-2019	61371.57	61371.57	61371.57	61371.57	61371.57	61371.57	Terminado	Validado / Registrad o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs2: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs3: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs4: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23]]
TLA190401 2019 697338	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:178674.48, modificado:178674.48}}	FAM-02-2019 EDIFICIO B REHABILITACION DE SANITARIOS	29 Tlaxcala	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	FAM-02-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:90250 Tlaxco, Tlax., México, lon:- 98.1174721, lat:19.61766}}	28-10-2019	11-11-2019	178674.48	178674.48	178674.48	178674.48	178674.5	Terminado	Validado / Registrad o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs2: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs3: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs4: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23]]	
TLA190401 2019 698865	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:360183.25, modificado:360183.25}}, {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.05, modificado:1442308.05}}	REM-POT-001-2019 EDIFICIO B C RETIRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PLAFON Y REPARACION DE FRONTERA	29 Tlaxcala	Panotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	REM-POT-001-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, lat:19.3124375}}	11-11-2019	28-11-2019	360183.25	360183.25	360183.25	360183.25	360183.3	Terminado	Validado / Registrad o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs2: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs3: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs4: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23]]	
TLA161603 2019 00745199	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:98801.43, modificado:98801.43}}	Rehabilitación En General	29 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	E-A-C-09-2015	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-98.1925, lat:19.313888}}	07-03-2016	01-06-2016	1442308.05	1442308.05	1442308.05	1442308.05	1442308	Terminado	Validado avances Sin observaciones	Sin observaciones		
TLA180401 2019 503845	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:98801.43, modificado:98801.43}}	Rehabilitación por sismo	29 Tlaxcala	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-171-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tlax., Mexico, lon:-97.917201, lat:19.558806}}	15-10-2018	04-11-2018	98801.43	98801.43	98801.43	98801.43	98801.43	Terminado	Validado avances Sin observaciones	Sin observaciones		
TLA190401 2019 697349	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:141148.8, modificado:141148.8}}	PGO-POT-432-2019 REHABILITACION DE TECHUMBRE TRIDILOSA	29 Tlaxcala	Huamantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-432-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:- 97.9233826, lat:19.3184941}}	28-10-2019	15-12-2019	141148.8	141148.8	141148.8	141148.8	141148.8	141148.8	Terminado	Validado / Registrad o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente o avances t, fecha:2020-01-24]]	{obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs2: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs3: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23], obs4: [observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23]]

TLA190401 2019 698807	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:188715.28, modificado:188715.28}} {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691457.7, modificado:691457.7}}	EDIFICIO A REHABILITACION DE SANITARIO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	29	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-400-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Papalotla, Tlax., México, lon:-98.2141154, lat:19.1650977}}	25-02-2019	10-03-2019	188715.28	188715.28	188715.28	188715.28	188715.3	Terminado	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marfemroldanf, fecha:2020-01-20), obs2: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marfemroldanf, fecha:2020-01-20), obs3: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marfemroldanf, fecha:2020-01-20), obs4: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marfemroldanf, fecha:2020-01-20), obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23), obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23), obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23), obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-
TLA161802 2019 01137738	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2925547.29, modificado:2925547.29}}	Mejoramiento	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EAC-MEI-007-2017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-98.23764, lat:19.316553}}	02-04-2018		691457.7	691457.7	691457.7	691457.7	691457.7	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401 2019 500649	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480563.79, modificado:480563.79}}	REHABILITACION POR SISMO	29	Tlaxcala	Intacuxtla de Mariano Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Itife	EACR-078-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:Espiritu Santo, Tlax., México, lon:-98.426851, lat:19.337824}}	28-05-2018	27-06-2018	2925547.29	2925547.29	2925547.29	2925547.29	2925547.29	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401 2019 501443	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480563.79, modificado:480563.79}}	rehabilitacion por sismo	29	Tlaxcala	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Itife	EACR-169-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Tenancingo, Tlax., México, lon:-98.202161, lat:19.1445101}}	15-10-2018	30-11-2018	480563.79	480563.79	480563.79	480563.79	480563.8	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA190301 2019 573634	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146290.47, modificado:146290.47}}	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CISTERNA 10 M3	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-004-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o llineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:Panotla, Tlax., México, lon:-98.2732659, lat:19.3124975}}	12-08-2019	13-10-2019	146290.47	146290.47	146290.47	146290.47	146290.5	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	{obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN REMANENTES FAMILIARES EN EL RENGLO 4, trimestre:4.0, usuario:marfemroldanf, fecha:2020-01-20), obs2: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marfemroldanf, fecha:2020-01-20), obs3: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marfemroldanf, fecha:2020-01-20), obs4: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marfemroldanf, fecha:2020-01-20}}
TLA190301 2019 578433	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:60326.5, modificado:60326.5}} {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:714802.67, modificado:714802.67}}	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARRA DE 10 ML.	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-412-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:90460 Xaloztoc, Tlax., México, lon:-98.051974, lat:19.4079657}}	23-09-2019	13-10-2019	60326.5	60326.5	60326.5	60326.5	60326.5	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA161704 2019 01044665	Proyecto de Inversión	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:714802.67, modificado:714802.67}}	Desayunador	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACMEI-29-034-2017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:-, lon:-98.17222, lat:19.372222}}	23-10-2017	01-01-2018	714802.67	714802.67	714802.67	714802.67	714802.7	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

TLA180401 2019 498725	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: progr_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:168782.24, modificado:168782.24}}	REHABILITACION POR SISMO	29	Tlaxcala	Contia de Juan Cuamatzi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-029-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Contia de Juan Cuamatzi, Tlax., México, lon:-98.1705104, lat:19.9342589}}	16-04-2018	07-05-2018	168782.24	168782.24	168782.24	168782.24	168782.24	168782.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TLA180401 2019 501497	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: progr_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:320862.54, modificado:320862.54}}	Rehabilitación por sismo	29	Tlaxcala	Teolocholco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	EACR-115-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Teolocholco, Tlax., México, lon:- 98.185762, lat:19.239659}}	06-08-2018	14-10-2018	320862.54	320862.54	320862.54	320862.54	320862.54	320862.5	320862.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA190101 2019 516741	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: progr_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277995.62, modificado:277995.62}}	EDIFICIO K BODEGA 3X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	29	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-258-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Santa Ana Nopalucan, Tlax., México, lon:98.3334851, lat:19.2978928}}	09-12-2018	03-02-2019	277995.62	277995.62	277995.62	277995.62	277995.62	277995.6	277995.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020- 01-20}, obs2: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020- 01-20}, obs3: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020- 01-20}, obs4: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020- 01-20}}
TLA190301 2019 573570	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: progr_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637079.53, modificado:637079.53}}	EDIFICIO C SUSTITUCION DE LOSA ESTRUCTURA A-U1 9 EE PGO-059-2019	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-059-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México, lon:-98.1514914, lat:19.3599314}}	05-08-2019	29-10-2019	637079.53	637079.53	637079.53	637079.53	637079.53	637079.5	637079.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:ESTE FOLIO SE ENCUENTRA EN FAM 19 RENGLO 10, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-20}}
TLA190301 2019 573598	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: progr_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564493.12, modificado:564493.12}}	EDIFICIO G CONTINUACION DE COMEDOR ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR PGO- 060-2019	29	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-060-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:El Carmen Tequexquiltla, Tlax., México, lon:- 97.6526182, lat:19.3251486}}	05-08-2019	13-10-2019	564493.12	564493.12	564493.12	564493.12	564493.12	564493.12	564493.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020- 01-20}, obs2: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020- 01-20}, obs3: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020- 01-20}, obs4: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020- 01-20}}
TLA190401 2019 692253	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: progr_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183042.05, modificado:183042.05}}	PGO-114-2019 EDIFICIO 'B, C' SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE	29	Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-114-2019	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México, lon:-98.1514914, lat:19.3599314}}	28-10-2019	01-12-2019	183042.05	183042.05	183042.05	183042.05	183042.05	183042.05	183042.1	Terminado	Validado / Registrad o avances t,	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}

TLA190401 2019 698808	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:130242.51, modificado:130242.51}}	PGO-POT-392-2018 CONSTRUCCION DE CISTERNA	Nanacamilpa de Marlano Arista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-392-2018	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:90280 Nanacamilpa, Tlax., México, lon:-98.5370463, lat:19.4919734}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	17-06-2019	16-07-2019	130242.51	130242.51	130242.51	130242.51	130242.51	130242.51	Terminado	Validado / Registrad o avances	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020- 01-20}, obs2: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020- 01-20}, obs3: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020- 01-20}, obs4: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2020- 01-20}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020- 01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020- 01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020- 01-23}, obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020- 01-23}, obs9: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020- 01-23}, obs10: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020- 01-23}}
TLA190401 2019 698836	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:611886.92, modificado:611886.92}}	PGO-POT-401-2018 EDIFICIO A B C REHABILITACION GENERAL	Zacatelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-401-2018	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:- 98.2486449, lat:19.1984792}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	22-07-2019	08-09-2019	611886.92	611886.92	611886.92	611886.92	611886.92	611886.92	Terminado	Validado / Registrad o avances	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA190401 2019 698861	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:484766.04, modificado:484766.04}} {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.148886913E7, modificado:2.148886913E7}}	PGO-POT-404-2019 EDIFICIO A REHABILITACION SUSTITUCION DE TECHUMBRE DE MULTIPANEL	Atlangatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-POT-404-2019	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Atlangatepec, Tlax., México, lon:- 98.209249, lat:19.5319254}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	14-11-2019	15-11-2019	484766.04	484766.04	484766.04	484766.04	484766.04	484766.04	Terminado	Validado / Registrad o avances	{obs1: {observación:Se corrige el proyecto de Inversión a proyecto de Inversión de Infraestructura Social, trimestre:4.0, usuario:reencarbente t, fecha:2020-01-24}}	{obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs4: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs5: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs6: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs7: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs8: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs9: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}, obs10: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de Inversión diferente de "Otros" o Justificar en Observaciones, trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-01-23}}
TLA171704 2019 01052666	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:860828.09, modificado:860828.09}}	Mobiliario Fam 2017	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	MOBILIARIO FAM 2017	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.23764, lat:19.316553}}	{meta1: {unidad_medida:Plazas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	01-01-2018		21488869.1	21488869.13	21488869.13	21488869.13	21488869.13	21488869.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA161802 2019 01140280	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:860828.09, modificado:860828.09}}	Reconstrucción	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Itife	EACR-035-2018	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:-, lon:-98.23764, lat:19.316553}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	02-04-2018		860828.09	860828.09	860828.09	860828.09	860828.09	860828.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TLA180301 2019 393614	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:687236.0, modificado:687236.0}}	mejoramiento	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Itife	EAC-MEJ-091-2018	{geo1: {cve_municipio:56, localidad:0, direccion:santa ana nopalucan, lon:- 98.394189, lat:19.299836}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	16-07-2018	30-09-2018	687236	687236	687236	687236	687236	687236	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

TLA180401 2019 486528	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200693.33, modificado:200693.33}}	EDIFICIO E IMPERMEABILIZACION	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-026-2018	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:hueyotlpan, lon:-98.348498, lat:19.469988}}	09-12-2018	23-12-2018	200693.33	200693.33	200693.33	200693.33	200693.33	200693.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020- 01-20}, obs2: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020- 01-20}, obs3: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020- 01-20}, obs4: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020- 01-20}}
TLA190301 2019 579279	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342742.94, modificado:342742.94}}	EDIFICIO H AULA DIDACTICA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR PGO- 042-2019	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE		{meta1: {unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, Tlax., México, lon:- 98.2486449, lat:19.1984792}}	15-07-2019	12-09-2019	342742.94	342742.94	342742.94	342742.94	342742.94	342742.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020- 01-20}, obs2: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020- 01-20}, obs3: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020- 01-20}, obs4: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020- 01-20}}
TLA190301 2019 579285	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98932.5, modificado:98932.5}}	EDIFICIO C ADAPTACION DE MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR PGO- 012-2019	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-012-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altzayanca, Tlax., México, lon:- 97.7959841, lat:19.4286324}}	22-07-2019	09-09-2019	98932.5	98932.5	98932.5	98932.5	98932.5	98932.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020- 01-20}, obs2: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020- 01-20}, obs3: {observación:Se rechaza folio no se encontró en anexo para su validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroidanf, fecha:2020- 01-20}}
TLA190301 2019 579618	Proyecto de Inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748025.49, modificado:748025.49}}	EDIFICIO A C D E GF G REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS PGO-048-2019	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin Identificar	ITIFE	PGO-048-2019	{meta1: {unidad_medida:Kilómetr o lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:90700 Tepetitla, Tlax., México, lon:-98.3788284, lat:19.2654499}}	05-08-2019	29-09-2019	748025.49	748025.49	748025.49	748025.49	748025.49	748025.49	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INDICADORES

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2019	4	4	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	141240	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio del FAM Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada.	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	50	0	0	Validado		
2019	4	4	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	141786	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Matemáticas, evaluados por PLANEA en educación básica. Total	El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I (que corresponde al logro insuficiente) en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzan los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades elementales del campo formativo.	(Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Matemáticas / Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria, evaluados por Planea en Matemáticas) X 100	Fin	Trienal	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	N/R	N/R	N/R	N/D	No Reportó		
2019	4	4	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	142056	Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA en educación básica. Total	El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I (que corresponde al logro insuficiente) en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzan los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades elementales del campo formativo.	(Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Lenguaje y Comunicación / Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria, evaluados por Planea en Lenguaje y Comunicación) X 100	Fin	Trienal	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	N/R	N/R	N/R	N/D	No Reportó		

2019	4	4 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I (que corresponde al logro insuficiente) en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzaron los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades elementales del campo formativo.	(Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Matemáticas / Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria, evaluados por Planea en Matemáticas) X 100	Fin	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	N/R	N/R	N/R	N/D	No Reportó
2019	4	4 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción concluidos, de escuelas públicas de tipo básico financiados por medio del FAM Infraestructura Educativa Regular La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más espacios educativos o parte de ellos, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el INIFED.	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	33	33	80	242.42	Validado
2019	4	4 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	Mide el número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos Integrales de Infraestructura física que se están llevando a cabo, financiados por medio del FAM potenciado. Los proyectos Integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de las escuelas públicas de tipo básico que serán beneficiadas, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el INIFED, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de Infraestructura.	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en las categorías de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y/o equipamiento en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	31	31	6.10687	19.7	Validado

2019	4	4	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	143207	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos de escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio del FAM Infraestructura Educativa Regular. La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el INIFED.	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico con proyecto aprobado en el periodo t) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	63	63	52.5	89.33	Validado
2019	4	4	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	143215	Mide el número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM potenciado y que se ejecutan en el marco de la Normatividad, Disposiciones, Lineamientos y Guía Operativa del Programa Escuelas al CIEEN. Asimismo, que cuentan con el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de Infraestructura. Para la selección de las escuelas públicas de tipo básico que serán beneficiadas, se consideró la información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el INIFED, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de Infraestructura.	(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recursos del FAM potenciado en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico que cuentan con diagnóstico del INIFED con necesidades de Infraestructura física educativa) x 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	24	24	2.40296	10.01	Validado
2019	4	4	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	143705	Mide el número de escuelas públicas de tipo básico que mejoran su Infraestructura al ser atendidas con proyectos de Infraestructura que puede ser de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de escuelas públicas de tipo básico en el estado.	(Número de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su Infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico del estado) x 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	6	6	7.5419	125.7	Validado

2019	4	4	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	143776	Mide el número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos Integrales concluidos financiados por medio del FAM potenciado. Los proyectos Integrales se refieren a la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento de escuelas públicas de tipo básico. Para la selección de las escuelas públicas de tipo básico que serán beneficiadas, se consideró la Información recabada por el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) de 2013, así como por el Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el INIFED, con el fin de detectar aquellos con las mayores necesidades de infraestructura.	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos Integrales concluidos en el período t / Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos Integrales aprobados en el período t) x 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	31	31	4,58015	14.77	Validado
2019	4	4	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	144829	Mide el número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a cabo en escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa Regular. La construcción se refiere al conjunto de actividades efectuadas para edificar, instalar, ampliar o modificar uno o más espacios educativos o parte de ellos de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el INIFED.	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en el período t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el período t) x 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	N/R	N/D	No Reportó
2019	4	4	Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	144848	El Indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I (que corresponde al logro insuficiente) en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzaron los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades elementales del campo formativo.	(Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Lenguaje y Comunicación / Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria, evaluados por Planea en Lenguaje y Comunicación) X 100	Fin	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	N/R	N/R	N/R	N/D	No Reportó

2019	4	4 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	145187	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en ejecución en la categoría de equipamiento	Mide el número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando a cabo en escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa Regular. El equipamiento se refiere a los enseres, artefactos y dispositivos que se colocan y/o instalan en un edificio, habilitándolo para llevar a cabo una función o una labor determinada, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el INIFED.	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	526.66667	N/D	No Validado
------	---	------------	------------------------	---	---	------	--------------------------------------	-----------------------	---------------	----------------------	-------------------------------------	--------	---	---	--	-----------	------------	------------	---------	----------	------------	---	---	-----------	-----	-------------

2019	4	4 Tlaxcala	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	145410	Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento que se están llevando a cabo en escuelas públicas de tipo básico, financiados por medio de FAM Infraestructura Educativa Regular. La rehabilitación y/o mantenimiento se refiere a trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o funcionamiento de un inmueble educativo y/o las operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas, mobiliario y equipo con el fin de sostener y asegurar su buen funcionamiento, de acuerdo a las Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones emitidas por el INIFED.	(Número de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en el periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico identificadas en el padrón para ser atendidas por el programa en el periodo t) x 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0	0	45	N/D	Validado
------	---	------------	------------------------	---	---	------	--------------------------------------	-----------------------	---------------	----------------------	-------------------------------------	--------	---	--	--	-----------	------------	------------	---------	----------	------------	---	---	----	-----	----------

2019	4	4	Tlaxcala	Entidad	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	148845	Básica. Mujeres	El Indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I (que corresponde el logro Insuficiente) en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzaron los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades elementales del campo formativo.	(Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Lenguaje y Comunicación / Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria, evaluados por Planea en Lenguaje y Comunicación) X 100	Fin	Trienal	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	N/R	N/R	N/R	N/D	No Reportó
2019	4	4	Tlaxcala	Entidad	Gobierno de la Entidad	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	2 - Desarrollo Social	5 - Educación	1 - Educación Básica	7 - Fondo de Aportaciones Múltiples	148846	Básica. Mujeres	El Indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que alcanzaron un nivel de logro superior al nivel I (que corresponde al logro Insuficiente) en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), esto es, que alcanzaron los niveles II, III o IV (logro apenas indispensable, satisfactorio o sobresaliente, respectivamente), lo cual indica que los estudiantes logran al menos el dominio de los conocimientos y habilidades elementales del campo formativo.	(Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel I en Matemáticas / Número estimado de estudiantes de 3° de secundaria, evaluados por Planea en Matemáticas) X 100	Fin	Trienal	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	N/R	N/R	N/D	No Reportó	