

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: ITIFE

Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE 2020
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2016

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recurrido (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA16170100851401	MOBILIARIO	100%	100%	13,666,654.02	13,666,654.02	13,666,654.02	13,666,654.02	13,666,654.02	13,666,654.02	13,666,654.02	
2	TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA00170300955174	PGO-164-2016	100%	100%	171,199.01	171,199.01	171,199.01	171,199.01	171,199.01	171,199.01	171,199.01	
									13,837,853.03	13,837,853.03	13,837,853.03	13,837,853.03	13,837,853.03	13,837,853.03	13,837,853.03	13,837,853.03	


 C.P. ALBANI GONZALEZ GARCIA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Elaboró
 (Nombre y firma)



 ING. ARTURO SANCHEZ TELLEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)


Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: ITIFE

Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE 2020
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2013

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	FOLIO SISTEMA	Nim. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							
								Financiero	físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	TLA13170100851583	MOBILIARIO	100%	100%	14,480,650.21	14,480,650.21	14,480,650.21	14,480,650.21	14,480,650.21	14,480,650.21	14,480,650.21	
									14,480,650.21	14,480,650.21	14,480,650.21	14,480,650.21	14,480,650.21	14,480,650.21	14,480,650.21	14,480,650.21	


 C.P. ALEJANDRA VAZQUEZ GARCIA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Elabero
 (Nombre y firma)


 ING. ARTURO SANCHEZ TELLEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: ITIFE

Trimestre a reportar:
 Nivel de cobertura del proyecto:
 Ciclo del recurso:

3er TRIMESTRE
 Localidad
 2014

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Específico	FOLIO SISTEMA	Num. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							
								Financiero	Ísico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	TLA14170100851430	MOBILIARIO	100%	100%	12,854,165.94	12,854,165.94	12,854,165.94	12,854,165.94	12,854,165.94	12,854,165.94	12,854,165.94	

12,854,165.94 12,854,165.94 12,854,165.94 12,854,165.94 12,854,165.94 12,854,165.94 12,854,165.94


 C.P. ALEJANDRA VÁSQUEZ GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Elaboró
 (Nombre y firma)


 ING. ARTURO SÁNCHEZ BELIZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: ITIFE

Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE
 Nivel de cobertura del proyecto: 2020
 Localidad: Localidad
 Ciclo del recurso: 2016

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							
								Financiero	fisco	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	23	U130	EXPANSIÓN DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	TLA16160400823535	AMS-29-178-2016	94%	100%	41,863,453.28	108,694,011.85	108,694,011.85	108,694,011.85	101,747,639.23	101,747,639.23	101,747,639.23	
2	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	23	U130	EXPANSIÓN DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	TLA16160400823554	COMS-29-179-2016	91%	92%	41,863,453.28	88,218,654.23	88,218,654.23	88,218,654.23	81,007,833.06	81,007,833.06	81,007,833.06	
									83,726,906.56	196,912,666.08	196,912,666.08	196,912,666.08	182,755,472.29	182,755,472.29	182,755,472.29		


 C.P. ALEJANDRA PAZQUEZ GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Elaboró
 (Nombre y firma)


 ING. ARTURO SANCHEZ TELEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA

Trimestre a reportar:

3er
TRIMESTRE

Dependencia Ejecutora: ITIFE

Nivel de cobertura del proyecto:

2020

Ciclo del recurso:

Localidad
2015

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							
								Financiero	físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	TLA15170100851416	MOBILIARIO	100%	100%	3,004,022.94	3,004,022.94	3,004,022.94	3,004,022.94	3,004,022.94	3,004,022.94	3,004,022.94	

3,004,022.94 3,004,022.94 3,004,022.94 3,004,022.94 3,004,022.94 3,004,022.94 3,004,022.94


C.P. ALEJANDRA JAÍMES GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Elaboró
(Nombre y firma)


ING. ARTURO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
Autorizó
(Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE
 Dependencia Ejecutora: ITIFE Nivel de cobertura del proyecto: 2020
 Ciclo del recurso: Localidad 2016

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convento Especifico	FOLIO SISTEMA	Nim. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							
								Financiero	físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	TLA16170100839107	MOBILIARIO	100%	100%	1,514,908.00	1,514,908.00	1,514,908.00	1,514,908.00	1,514,908.00	1,514,908.00	1,514,908.00	
2	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	TLA16170100851360	MOBILIARIO	100%	100%	7,007,262.00	7,007,262.00	7,007,262.00	7,007,262.00	7,007,262.00	7,007,262.00	7,007,262.00	
3	TZOMPANTEPEC	FEDERAL	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	TLA190101516092	PROEXOE-002-2017	100%	100%	9,579,240.77	9,579,240.77	9,579,240.77	9,579,240.77	9,579,240.77	9,579,240.77	9,579,240.77	
4	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	11	U079	EXPANSIÓN DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	TLA16170100851360	MOBILIARIO	100%	100%	5,029,583.00	7,007,262.00	7,007,262.00	7,007,262.00	7,007,262.00	7,007,262.00	7,007,262.00	
									23,130,993.77	25,108,672.77	25,108,672.77	25,108,672.77	25,108,672.77	25,108,672.77	25,108,672.77	25,108,672.77	


 C.P. ALEJANDRA SALAZAR GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Elaboró
 (Nombre y firma)



 ING. ARTURO SANCHEZ TELLEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)


Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: ITIFE

Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE 2020
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2015

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convento Especifico	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							
								Financiero	Fisico	Aprobado	Modificado	Recaudado (G/finstrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	HUAMANTL	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA18180300745213	E-A-C-013-2015	79%	92%	1,442,307.71	1,442,307.72	1,442,307.72	1,442,307.72	1,143,562.88	1,143,562.88	1,143,562.88	
2	SN PABLO DEL MONTE	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA18180300745228	E-AL-C-MS-25-2016	90%	98%	2,058,532.89	2,058,532.89	2,058,532.89	2,058,532.89	1,845,968.00	1,845,968.00	1,845,968.00	
3	ESPAÑITA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200201707956	E-AL-C-MS-27-2016	56%	72%	3,617,287.92	3,617,287.92	3,617,287.92	3,617,287.92	2,042,862.13	2,042,862.13	2,042,862.13	
										7,118,108.32	7,118,108.33	7,118,108.33	7,118,108.33	5,032,393.01	5,032,393.01	5,032,393.01	


 C.P. ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Elaboró
 (Nombre y firma)


 ING. ARTURO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)


Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: ITIFE
 Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE 2020
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2016

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avances Financiero							
								Financiero	Fisico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	IGNACIO ZARAGOZA HUEYOTLIPAN TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180301393306	EAC-BAR-09-2016	55%	67%	486,212.50	486,212.50	486,212.50	486,212.50	266,242.48	266,242.48	266,242.48	
17	COLONIA LOMA BONITA EL CARMEN TEQUEXQUITLA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101699987	EAC-MEJ-118-2018	93%	100%	689,717.41	689,717.41	689,717.41	689,717.41	644,486.42	644,486.42	644,486.42	
14	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101699971	EAC-MEJ-132-2019	0%	0%	691,316.82	691,316.82	691,316.82	691,316.82	-	-	-	
23	FRANCISCO VILLA SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101700010	EAC-MEJ-131-2019	100%	100%	691,531.98	691,531.98	691,531.98	691,531.98	691,531.98	691,531.98	691,531.98	
8	ZACATELCO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16180201138803	EAC-MEJ-080-2018	70%	100%	691,913.31	691,913.31	691,913.31	691,913.31	482,849.27	482,849.27	482,849.27	
10	HUAMANTLA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180301393204	EAC-MEJ-063-2018	85%	100%	692,087.76	692,087.76	692,087.76	692,087.76	586,554.87	586,554.87	586,554.87	
25	SANTA ANA CHIAUTEMPAN TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200201707973	EAC-MEJ-141-2020	50%	100%	692,289.97	692,289.97	692,289.97	692,289.97	346,703.54	346,703.54	346,703.54	
18	GUADALUPE IXCOTLA CHIAUTEMPAN TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101699991	EAC-MEJ-114-2018	0%	85%	692,299.53	692,299.53	692,299.53	692,299.53	-	-	-	
5	RANCHERIA POCITOS ALTZAYANCA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16180201139864	EAC-DES-032-2018	43%	65%	708,832.44	708,832.44	708,832.44	708,832.44	303,676.66	303,676.66	303,676.66	
9	APIZACO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16170401044449	EAC-MEJ-017-2017	74%	99%	709,912.70	709,912.70	709,912.70	709,912.70	525,894.39	525,894.39	525,894.39	
19	ALTZAYANCA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101699998	EAC-DES-034-2018	0%	47%	710,215.23	710,215.23	710,215.23	710,215.23	-	-	-	
15	TZOMPANTEPEC TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101699976	EAC-MEJ-130-2019	44%	85%	714,167.31	714,167.31	714,167.31	714,167.31	311,740.20	311,740.20	311,740.20	
21	EL ALTO CHIAUTEMPAN TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101700004	EAC-MEJ-045-2017	99%	100%	715,419.11	715,419.11	715,419.11	715,419.11	705,722.85	705,722.85	705,722.85	
6	SANTA ANA CHIAUTEMPAN TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16180201137684	EAC-DES-023-2017	85%	100%	715,891.52	715,891.52	715,891.52	715,891.52	605,956.44	605,956.44	605,956.44	
13	TEPEYANCO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101699967	EAC-MEJ-134-2019	100%	100%	716,192.55	716,192.55	716,192.55	716,192.55	716,192.55	716,192.55	716,192.55	
22	SANTA ANITA HUILOAC APIZACO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101700007	EAC-DES-021-2017	0%	0%	716,283.45	716,283.45	716,283.45	716,283.45	-	-	-	
2	MUÑOS DE DOMINGO ARENAS	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16170100849334	E-AL-C-MS-32-2016	73%	89%	2,346,641.34	2,346,641.34	2,346,641.34	2,346,641.34	1,708,327.09	1,708,327.09	1,708,327.09	
20	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101700000	E-AL-C-SUP-01-2017	87%	94%	14,379,309.70	14,379,309.70	14,379,309.70	14,379,309.70	12,465,600.51	12,465,600.51	12,465,600.51	
25	TERRENATE TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16180201138163	EAC-MEJ-046-2017	58%	100%	715,313.83	715,313.83	715,313.83	715,313.83	416,628.88	416,628.88	416,628.88	
	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180301393493	E-AL-MS-32-2016	73%	90%	2,346,641.34	2,346,641.34	2,346,641.34	2,346,641.34	1,708,327.09	1,708,327.09	1,708,327.09	
	HUAMANTLA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16170401043726	EAC-DES-006-2017	100%	100%	715,302.89	715,846.15	715,846.15	715,846.15	715,846.15	715,846.15	715,846.15	
	TLAXCALA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16170401044686	EACMEJ-29-043-2017	100%	100%	702,951.27	715,419.11	715,419.11	715,419.11	715,419.11	715,419.11	715,419.11	
	TLAXCALA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180301393122	EAC-MEJ-074-2018	100%	100%	692,215.15	692,215.15	692,215.15	692,215.15	692,215.15	692,215.15	692,215.15	
	APIZACO SANTANITA HUILOAC	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180301393151	EAC-MEJ-016-2017	0%	0%	708,381.84	708,381.84	708,381.84	708,381.84	-	-	-	

33,641,040.95 30,822,189.80 30,822,189.80 30,822,189.80 22,486,435.22 22,486,435.22 22,486,435.22


 C.P. ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Elaboró
 (Nombre y firma)


 ING. ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: ITIFE
 Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE 2020
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2017

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
4	CONCEPCION HIDALGO ALITZAYANCA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180401498700	EACR-005-2018	86%	100%	274,837.72	274,837.72	274,837.72	274,837.72	235,198.81	235,198.81	235,198.81	
1	SAN LORENZO XALTILULCO	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180401498573	EACR-031-2018	92%	100%	369,206.71	369,206.71	369,206.71	369,206.71	339,221.78	339,221.78	339,221.78	
2	SAN JOSE TEPOXTLA YAUHOQUEMEHCAN	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180401501156	EACR-187-2018	89%	100%	478,598.97	478,598.97	478,598.97	478,598.97	424,329.02	424,329.02	424,329.02	
6	NATIVITAS TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200201708739	EACR-021-2018	77%	100%	568,894.08	568,894.08	568,894.08	568,894.08	440,126.64	440,126.64	440,126.64	
11	HUAMANTLA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101700058	EAC-MEJ-140-2020	0%	0%	1,337,431.49	1,337,431.49	1,337,431.49	1,337,431.49	-	-	-	
8	TERRENATE TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101700046	E-AL-C-MS-04-2018	89%	100%	2,619,739.74	2,619,739.74	2,619,739.74	2,619,739.74	2,330,765.86	2,330,765.86	2,330,765.86	
9	SAN JOSE XICHTENCATL HUAMANTLA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101700048	E-AL-C-MS-03-2018	100%	100%	2,621,040.24	2,621,040.24	2,621,040.24	2,621,040.24	2,621,040.24	2,621,040.24	2,621,040.24	
7	CUAPIAXTLA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101700021	E-AL-C-MS-05-2018	92%	100%	2,621,223.42	2,621,223.42	2,621,223.42	2,621,223.42	2,412,302.39	2,412,302.39	2,412,302.39	
3	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180401501181	EACR-181-2018	81%	90%	5,552,384.64	5,552,384.64	5,552,384.64	5,552,384.64	4,485,124.37	4,485,124.37	4,485,124.37	
10	SAN ANDRES HUAHUASTEPEC	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101700054	E-AL-C-SUP-05-2018	42%	75%	16,007,790.05	16,007,790.05	16,007,790.05	16,007,790.05	6,708,915.86	6,708,915.86	6,708,915.86	
16	CHAPULTEPEC HUAMANTLA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101699978	EAC-MEJ-115-2018	91%	98%	691,573.10	691,573.10	691,573.10	691,573.10	631,775.41	631,775.41	631,775.41	
27	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200201707985	EAC-MEJ-136-2019	100%	100%	1,071,049.99	1,071,049.99	1,071,049.99	1,071,049.99	1,071,049.99	1,071,049.99	1,071,049.99	
24	XACALTZINCO TEPEYANCO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200201707965	E-AL-C-SUP-06-2017	62%	90%	19,119,440.26	19,119,440.26	19,119,440.26	19,119,440.26	11,777,434.07	11,777,434.07	11,777,434.07	
	NATIVITAS TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16180201138934	EACR-038-2017	100%	100%	597,836.82	597,836.82	597,836.82	597,836.82	597,836.82	597,836.82	597,836.82	
	LA MAGDALENA TLALTILULCO	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16180201139309	EACR-042-2017	100%	100%	400,269.60	400,269.60	400,269.60	400,269.60	400,269.60	400,269.60	400,269.60	
	HUAMANTLA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180401501507	EACR-107-2018	100%	100%	2,176,485.84	2,176,485.84	2,176,485.84	2,176,485.84	2,176,485.84	2,176,485.84	2,176,485.84	
								\$6,507,802.68	\$6,507,802.68	\$6,507,802.68	\$6,507,802.68	\$6,507,802.68	\$6,507,802.68	\$6,507,802.68	\$6,507,802.68	\$6,507,802.68	


 C.P. ALEJANDRA ÁLVAREZ GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Esborro
 (Nombre y firma)


 ING. ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizo
 (Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE 2020
 Dependencia Ejecutora: ITIFE Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2018

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							
								Financiero	Fisico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
11	SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101703036	EACR-158-2018	0%	0%	125,734.27	125,734.27	125,734.27	125,734.27				
3	TERRENATE TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180301393206	EACR-136-2018	79%	100%	144,590.87	144,590.87	144,590.87	144,590.87	114,384.61	114,384.61	114,384.61	
13	CALPULALPAN TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101703040	EACR-143-2018	96%	100%	148,450.66	148,450.66	148,450.66	148,450.66	142,321.90	142,321.90	142,321.90	
2	ESPAÑITA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180401503840	EACR-164-2018	97%	100%	149,267.11	149,267.11	149,267.11	149,267.11	144,112.59	144,112.59	144,112.59	
5	XALOZTOC TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180401500347	EACR-103-2018	100%	100%	16,024,693.91	16,024,693.91	16,024,693.91	16,024,693.91	16,024,693.91	16,024,693.91	16,024,693.91	
4	SAN ANTONIO ATOTONILCO	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180401503858	EACR-162-2018	100%	100%	520,982.69	520,982.69	520,982.69	520,982.69	520,982.69	520,982.69	520,982.69	
12	CAPULA NATIVITAS	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101703039	EACR-151-2018	0%	0%	549,088.97	549,088.97	549,088.97	549,088.97				
9	ZACATELCO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA200101703030	EACR-088-2018	83%	90%	719,238.60	719,238.60	719,238.60	719,238.60	599,845.63	599,845.63	599,845.63	
6	SANCTORUM TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180401503624	EACR-173-2018	100%	100%	1,153,706.94	1,153,706.94	1,153,706.94	1,153,706.94	1,153,706.94	1,153,706.94	1,153,706.94	
5	TEPETITLA DE LARDIZABAL	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180401503676	EACR-184-2018	96%	100%	1,346,102.15	1,346,102.15	1,346,102.15	1,346,102.15	1,290,796.99	1,290,796.99	1,290,796.99	
	SAN GABRIEL CUAHUHULA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16180201140451	EACR-063-2018	100%	100%	576,356.75	576,356.75	576,356.75	576,356.75	576,356.75	576,356.75	576,356.75	
	XALTOCAN SAN SIMON TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16180201140451	EACR-134-2018	100%	100%	506,060.12	506,060.12	506,060.12	506,060.12	506,060.12	506,060.12	506,060.12	

21,964,273.04 21,964,273.04 21,964,273.04 21,964,273.04 21,073,262.13 21,073,262.13 21,073,262.13

C.P. ALEJANDRA GARCÍA GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Ejecutor
 (Nombre y firma)


ING. ARTURO SÁNCHEZ TALLEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)


Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: ITIFE
 Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE 2020
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2016

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Progra	Programa Fondo Convenso Especifico	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	NANACAMILPA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA16160400824251	PGO-POT-072-2016	80%	95%	792,509.75	792,509.75	792,509.75	792,509.75	636,243.45	636,243.45	636,243.45	
2	JESUS TEPACTEPEC NATIVITAS TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1008	REMANENTES FAM	TLA16170300955208	PGO-POT-142-2016	51%	74%	1,058,184.13	1,058,184.13	1,058,184.13	1,058,184.13	540,101.81	540,101.81	540,101.81	

1,850,693.88 1,850,693.88 1,850,693.88 1,850,693.88 1,176,345.26 1,176,345.26 1,176,345.26


 C. ALEJANDRA MÁRQUEZ GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Elaboró
 (Nombre y firma)


 ING. ARTURO SÁNCHEZ TÉLLEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutor: ITIFE

Trimestre a reportar:
 Nivel de cobertura del proyecto:
 Ciclo del recurso:

3er TRIMESTRE 2020
 Localidad
 2017

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recandado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	SAN JERONIMO ZACUALPAN TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA17180201133263	PGO-POT-192-2017	0%	100%	243,121.12	243,121.12	243,121.12	243,121.12	-	-	-	
7	SAN BARTOLOME SAN PABLO DEL MONTE	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702754	PGO-POT-180-2018	95%	100%	330,734.19	330,734.19	330,734.19	330,734.19	313,083.88	313,083.88	313,083.88	
4	SANTIAGO VILLA ALTA ATLANGATEPEC TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702748	PGO-POT-201-2017	96%	100%	532,385.07	532,385.07	532,385.07	532,385.07	511,026.33	511,026.33	511,026.33	
6	SAN ISIDRO PIEDRAS NEGRAS TETLA DE LASOLIDARIDAD TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702758	PGO-POT-243-2018	93%	100%	699,223.59	699,223.59	699,223.59	699,223.59	652,080.97	652,080.97	652,080.97	
2	ZACATELCO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA17180201133924	PGO-POT-221-2017	91%	100%	798,235.00	798,235.00	798,235.00	798,235.00	725,538.07	725,538.07	725,538.07	
5	SANTA CRUZ TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702749	PGO-POT-174-2017	80%	100%	1,084,299.99	1,084,299.99	1,084,299.99	1,084,299.99	873,002.59	873,002.59	873,002.59	
3	EL CARMEN AZTAMA TEOLOCHOLCO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA17180201134027	PGO-POT-213-2018	93%	100%	2,311,733.49	2,311,733.49	2,311,733.49	2,311,733.49	2,160,979.19	2,160,979.19	2,160,979.19	
9	SAN PEDRO XACALTZINGO TEPEYANCO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702760	SUP-REM-POT-01-2018	98%	100%	3,998,937.40	3,998,937.40	3,998,937.40	3,998,937.40	3,943,966.51	3,943,966.51	3,943,966.51	
10	SANTA CRUZ TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200201708750	PGO-POT-429-2019	100%	100%	429,966.48	429,966.48	429,966.48	429,966.48	429,966.48	429,966.48	429,966.48	
									10,429,636.34	10,429,636.34	10,429,636.34	10,429,636.34	9,609,644.02	9,609,644.02	9,609,644.02		

C.P. ALEJANDRA VAQUERO GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Elaboró
 (Nombre y firma)

ING. ARTURO SANCHEZ TÉLLEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE 2020
 Dependencia Ejecutora: ITIFE Nivel de cobertura del proyecto: Localidad Ciclo del recurso: 2018

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Progra	Programa Fondo Convenio	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							Observaciones
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
17	ATEMPAN TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702788	PGO-135-2018	81%	100%	81,024.00	81,024.00	81,024.00	81,024.00	65,519.04	65,519.04	65,519.04	
8	HUAMANTLA TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA180401495534	PGO-073-2018	0%	100%	92,255.00	92,255.00	92,255.00	92,255.00	-	-	-	
18	CALPULALPAN TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702790	PGO-099-2018	92%	100%	251,618.07	251,618.07	251,618.07	251,618.07	230,698.63	230,698.63	230,698.63	
16	CONTLA DE JUAN CHIAMATZI	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702782	PGO-140-2018	93%	100%	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	237,083.18	237,083.18	237,083.18	
15	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702772	PGO-074-2018	97%	100%	289,874.55	289,874.55	289,874.55	289,874.55	281,105.80	281,105.80	281,105.80	
19	SAN LUCAS TLACOCHCALCO SANTA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702792	PGO-015-2018	91%	99%	399,821.20	399,821.20	399,821.20	399,821.20	362,782.53	362,782.53	362,782.53	
13	SAN ANTONIO TISOZTOC IXTACUIXTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702768	PGO-113-2018	52%	90%	401,222.56	401,222.56	401,222.56	401,222.56	208,885.00	208,885.00	208,885.00	
1	HUEYOTLIPAN TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA180401486516	PGO-011-2018	71%	100%	511,308.27	511,308.27	511,308.27	511,308.27	361,125.59	361,125.59	361,125.59	
12	VILLA ALTA TEPETITLA DE LARDIZABAL	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702766	PGO-115-2018	91%	100%	724,396.69	724,396.69	724,396.69	724,396.69	662,614.34	662,614.34	662,614.34	
9	SANTA CRUZ GUADALUPE TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA180401494939	PGO-067-2018	0%	98%	1,358,502.31	1,358,502.31	1,358,502.31	1,358,502.31	-	-	-	
14	SAN BENITO XALTOCAN YAUQUEMECAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702770	PGO-078-2018	98%	100%	1,970,777.04	1,970,777.04	1,970,777.04	1,970,777.04	1,925,561.77	1,925,561.77	1,925,561.77	
	SANTA APOLONIA TEACALCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702770	PGO-128-2018	100%	100%	1,522,390.20	1,522,390.20	1,522,390.20	1,522,390.20	1,522,390.20	1,522,390.20	1,522,390.20	
	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA180401495734	PGO-010-2018	100%	100%	118,853.76	118,853.76	118,853.76	118,853.76	118,853.76	118,853.76	118,853.76	
	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA180401495722	MOBILIARIO	100%	100%	7,072,641.69	7,072,641.69	7,072,641.69	7,072,641.69	7,072,641.69	7,072,641.69	7,072,641.69	

15,049,685.34 6,335,799.69 6,335,799.69 6,335,799.69 4,335,375.88 4,335,375.88 4,335,375.88

C.P. ALEXANDRA VAZQUEZ GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Elaboró
 (Nombre y firma)

ING. ARTURO SANCHEZ TELLEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE
 Dependencia Ejecutora: ITIFE Nivel de cobertura del proyecto: 2020
 Localidad: 2018
 Ciclo del recurso:

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Progr	Programa Fondo Convenio Especifico	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero								
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
17	COLONIA SANTA CRUZ ZACATZONTETLA XALOSTOC	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702811	PGO-POT-426-2019	100%	100%	73,839.71	73,839.71	73,839.71	73,839.71	73,839.71	73,839.71	73,839.71	73,839.71	
2	CHIAUTEMPAN	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190101510695	PGO-POT-259-2018	100%	100%	121,595.78	121,595.78	121,595.78	121,595.78	121,595.78	121,595.78	121,595.78	121,595.78	
15	CALPULALPAN	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702797	PGO-POT-427-2019	47%	100%	153,854.31	153,854.31	153,854.31	153,854.31	72,034.78	72,034.78	72,034.78	72,034.78	
8	ZACATELCO	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190101516768	PGO-POT-246-2018	80%	100%	220,067.17	220,067.17	220,067.17	220,067.17	178,934.57	178,934.57	178,934.57	178,934.57	
5	SAN GABRIEL CUAUTLA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190101516761	PGO-POT-254-2018	100%	100%	351,798.44	351,798.44	351,798.44	351,798.44	351,798.44	351,798.44	351,798.44	351,798.44	
16	COLONIA SANTA CRUZ ZACATZONTETLA XALOSTOC	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702803	PGO-POT-430-2019	38%	100%	478,237.50	478,237.50	478,237.50	478,237.50	179,571.58	179,571.58	179,571.58	179,571.58	
13	HUAMANTLA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190401698866	PGO-POT-422-2019	100%	100%	510,019.09	510,019.09	510,019.09	510,019.09	510,019.09	510,019.09	510,019.09	510,019.09	
14	SAN JOSE XICOHTENCATL	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702795	PGO-POT-239-2018	100%	100%	841,165.22	841,165.22	841,165.22	841,165.22	841,165.22	841,165.22	841,165.22	841,165.22	
7	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC TZOMPANTEPEC	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190101516798	PGO-POT-245-2018	100%	100%	995,568.27	995,568.27	995,568.27	995,568.27	995,568.27	995,568.27	995,568.27	995,568.27	
1	ALPOTZON DE LIRA Y ORTEGA IXTACUXTLA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190101516691	PGO-POT-238-2018	0%	21%	1,043,019.17	1,043,019.17	1,043,019.17	1,043,019.17					
3	XOCHICALCO ZACATELCO	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190101516711	PGO-POT-236-2018	0%	100%	2,360,733.61	2,360,733.61	2,360,733.61	2,360,733.61					
	SAN JUAN QUEZALCOAPAN TZOMPANTEPEC	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200301713937	PGO-POT-253-2018	100%	100%	564,342.48	564,342.48	564,342.48	564,342.48	564,342.48	564,342.48	564,342.48	564,342.48	
	SAN COSME MAZATECOHCO	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190401698811	PGO-POT-252-2018	100%	100%	285,288.60	285,288.60	285,288.60	285,288.60	285,288.60	285,288.60	285,288.60	285,288.60	
	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190401698818	PGO-POT-403-2018	100%	100%	403,125.72	403,125.72	403,125.72	403,125.72	403,125.72	403,125.72	403,125.72	403,125.72	
	CHIAUTEMPAN	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190401698823	PGO-POT-402-2018	100%	100%	233,000.95	233,000.95	233,000.95	233,000.95	233,000.95	233,000.95	233,000.95	233,000.95	
	CHIAUTEMPAN	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190401698826	PGO-POT-264-2018	100%	100%	350,635.86	350,635.86	350,635.86	350,635.86	350,635.86	350,635.86	350,635.86	350,635.86	

8,986,291.88 8,402,655.07 8,402,655.07 8,402,655.07 4,575,284.24 4,575,284.24 4,575,284.24


 C.P. ALEJANDRA VAZQUEZ GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Elaboró
 (Nombre y firma)


 ING. ARTURO SANCHEZ FÉLLEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: A ITIFE
 Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE 2020
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2019

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Progr	Programa Fondo Convenio	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							Observaciones
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
121	EMILIANO ZAPATA TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401693199	PGO-113-2019	89%	100%	52,627.32	52,627.32	52,627.32	52,627.32	47,022.08	47,022.08	47,022.08	
30	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573637	PGO-030-2019	0%	30%	83,112.35	83,112.35	83,112.35	83,112.35	-	-	-	
32	HUEYOTLIPAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573770	PGO-011-2019	0%	100%	123,881.79	123,881.79	123,881.79	123,881.79	-	-	-	
33	CALPULALPAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573784	PGO-037-2019	76%	100%	142,468.90	142,468.90	142,468.90	142,468.90	108,436.05	108,436.05	108,436.05	
83	EXQUITLA ZACATELCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401692360	PGO-121-2019	98%	100%	260,833.99	260,833.99	260,833.99	260,833.99	254,405.20	254,405.20	254,405.20	
35	SAN FRANCISCO TENEXIACAC	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573810	PGO-049-2019	0%	3%	311,196.20	311,196.20	311,196.20	311,196.20	-	-	-	
56	TLAXCALA SANTA MARIA ACUITLAPILCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401691061	PGO-087-2019	67%	100%	464,464.99	464,464.99	464,464.99	464,464.99	312,404.04	312,404.04	312,404.04	
104	SANTA JUSTINA ECATEPEC IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401692580	PGO-081-2019	24%	100%	669,079.30	669,079.30	669,079.30	669,079.30	158,366.33	158,366.33	158,366.33	
91	COLONIA SANTA CRUZ ZACATZONTETLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401692449	PGO-095-2019	0%	2%	838,887.77	838,887.77	838,887.77	838,887.77	-	-	-	
41	VICENTE GUERRERO ESPAÑITA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301574133	PGO-055-2019	19%	73%	910,337.54	910,337.54	910,337.54	910,337.54	176,992.80	176,992.80	176,992.80	
39	LA PALMA TLAXCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573833	PGO-052-2019	97%	99%	927,319.61	927,319.61	927,319.61	927,319.61	899,895.87	899,895.87	899,895.87	
80	VILLA ALTA TEPETITLA DE LARDIZABAL	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401692330	PGO-102-2019	30%	40%	934,758.52	934,758.52	934,758.52	934,758.52	283,666.91	283,666.91	283,666.91	
	HUMANTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401692307	PGO-101-2019	99%	100%	306,499.63	306,499.63	306,499.63	306,499.63	303,582.06	303,582.06	303,582.06	
	SAN PABLO DEL	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573770	PGO-051-2019	100%	100%	3,197,860.64	3,197,860.64	3,197,860.64	3,197,860.64	3,197,860.64	3,197,860.64	3,197,860.64	
								9,223,328.55	9,223,328.55	9,223,328.55	9,223,328.55	5,742,631.99	5,742,631.99	5,742,631.99			

C.P. ALEJANDRA SUAREZ GARCIA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Elaboró
 (Nombre y firma)

ING. ARTURO SANCHEZ TELLEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA

Trimestre a reportar:

3er TRIMESTRE

Dependencia Ejecutora: ITIFE

Nivel de cobertura del proyecto:

2020

Ciclo del recurso:

Localidad

2019

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							Observaciones
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
6	CHIAUTEMPAN	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-418-2019	TLA190401697384	93%	100%	104,904.89	104,904.89	104,904.89	104,904.89	97,873.64	97,873.64	97,873.64	
7	TOCATLAN	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-428-2019	TLA200101702951	52%	90%	147,838.10	147,838.10	147,838.10	147,838.10				
9	SAN LUCAS TECOPILCO	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-423-2019	TLA200101702954	67%	100%	168,563.13	168,563.13	168,563.13	168,563.13	112,328.48	112,328.48	112,328.48	
8	VICENTE GUERRERO ESPAÑITA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-431-2019	TLA200101702958	79%	100%	183,881.45	183,881.45	183,881.45	183,881.45	145,940.75	145,940.75	145,940.75	
19	SAN GABRIEL CUAUTLA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-434-2019	TLA200201708881	100%	100%	252,200.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00	
3	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	FEDERAL	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-419-2019	TLA190401693887	100%	100%	406,195.03	406,195.03	406,195.03	406,195.03	406,195.03	406,195.03	406,195.03	
15	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-441-2020	TLA200201708915	100%	100%	723,533.53	723,533.53	723,533.53	723,533.53	723,533.53	723,533.53	723,533.53	
13	GUADALUPE TLACHCO SANTA CRUZ TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-436-2020	TLA200201708828	100%	100%	817,834.31	817,834.31	817,834.31	817,834.31	817,834.31	817,834.31	817,834.31	
16	ACXOTLA DEL MONTE TEOLOCHOLCO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-437-2020	TLA200201708930	100%	100%	818,056.64	818,056.64	818,056.64	818,056.64	818,056.64	818,056.64	818,056.64	
10	TLAXCALTECATLA SANTA CATARINA AYOMETLA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-421-2019	TLA200101702972	19%	91%	1,096,047.67	1,096,047.67	1,096,047.67	1,096,047.67	210,153.37	210,153.37	210,153.37	
12	APIZACVO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-435-2020	TLA200201708818	100%	100%	1,154,587.55	1,154,587.55	1,154,587.55	1,154,587.55	1,154,587.55	1,154,587.55	1,154,587.55	
17	TLAXCO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	SUP-REM-POT-02-2019	TLA200201708950	100%	100%	1,283,076.23	1,283,076.23	1,283,076.23	1,283,076.23	1,283,076.23	1,283,076.23	1,283,076.23	
11	LAZARO CARDENAS TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-447-2020	TLA200201708810	100%	100%	1,525,999.97	1,525,999.97	1,525,999.97	1,525,999.97	1,525,999.97	1,525,999.97	1,525,999.97	
								8,682,718.50	8,682,718.50	8,682,718.50	8,682,718.50	7,547,579.50	7,547,579.50	7,547,579.50			

C.P. ALEJANDRA YARQUEZ GARCÍA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Elaboró
(Nombre y firma)

ING. ANTONIO SANCHEZ TELLEZ
DIRECTOR GENERAL

Autorizó
(Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCAL
 Dependencia Ejecutora: A ITIFE
 Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE
 Nivel de cobertura del proyecto: 2020
 Ciclo del recurso: Localidad 2020

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Progr	Programa Fondo Convenio	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	SAN BUENAVENTURA, PAPALOTLA DE	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA200301713940	PGO-003-2020	98%	100%	389,876.82	389,876.82	389,876.82	389,876.82	383,586.54	383,586.54	383,586.54	
2	PAPALOTLA DE	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA200301713941	PGO-017-2020	98%	100%	256,894.43	256,894.43	256,894.43	256,894.43	252,469.17	252,469.17	252,469.17	
3	BELÉN ATZITZIMITILAN, APETATITLÁN DE ANTONIO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA200301713943	PGO-012-2020	68%	85%	1,495,366.45	1,495,366.45	1,495,366.45	1,495,366.45	1,014,997.27	1,014,997.27	1,014,997.27	
4	SANTA MARÍA TEXCALAC, ABIZACO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA200301713944	PGO-009-2020	55%	100%	328,185.40	328,185.40	328,185.40	328,185.40	180,903.98	180,903.98	180,903.98	
5	TOCATLAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA200301713945	PGO-020-2020	53%	100%	423,114.59	423,114.59	423,114.59	423,114.59	224,089.59	224,089.59	224,089.59	
6	SAN PABLO DEL MONTE	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA200301713946	PGO-035-2020	0%	10%	1,557,681.41	1,557,681.41	1,557,681.41	1,557,681.41	-	-	-	
7	ZACUALPAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA200301713947	PGO-023-2020	0%	8%	898,893.95	898,893.95	898,893.95	898,893.95	-	-	-	
8	TLAXCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA200301713948	PGO-004-2020	0%	10%	690,915.12	690,915.12	690,915.12	690,915.12	-	-	-	
9	XILOXOTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA200301713949	PGO-014-2020	0%	5%	567,090.91	567,090.91	567,090.91	567,090.91	-	-	-	
										6,608,019.08	6,608,019.08	6,608,019.08	6,608,019.08	2,056,046.56	2,056,046.56	2,056,046.56	

C.P. ALEJANDRA VAZQUEZ GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Elaboró
 (Nombre y firma)

ING. ARTURO SANCHEZ TELLEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)

Entidad Federativa: Tlaxcala

Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE 2020

Dependencia Ejecutora: ITFE

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Fondos		Partidas			Avance Financiero							Observaciones	
				Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	2020	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1008	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	3,186.68	0.00	2	612	\$ 8,238,504.00	\$ 4,948,030.02	\$ 1,937,928.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EL MONTO RECAUDADO SE ESTA CONSIDERANDO EL FIDEICOMISO DE FAM MEDIO SUPERIOR
Sumas:						3,186.68	0.00			8,238,504.00	4,948,030.02	1,937,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	


 C.P. ALEJANDRA VAZQUEZ GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Elaboró
 (nombre y Firma)


 ING. ARTURO SANCHEZ VELAZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (nombre y Firma)

Entidad Federativa: Tlaxcala
 Dependencia Electora: ITIFE

Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE 2020

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso *	Ramo	Fondos				Partidas		Avance Financiero							
				Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1007	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2018	2,317.42	5,312.86	2	612	\$ 125,725,416.00	\$ 125,725,416.00	\$ 125,725,416.00	\$ 74,265,330.27	\$ 64,751,284.53	\$ 64,751,284.53	\$ 64,751,284.53	
Sumas:						2,317.42	5,312.86			125,725,416.00	125,725,416.00	125,725,416.00	74,265,330.27	64,751,284.53	64,751,284.53	64,751,284.53	


 C.P. ALEJANDRA VÁZQUEZ GARCÍA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Suboró
 (nombre y Firma)


 ING. ARTURO SANCHEZ DE LEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (nombre y Firma)

Entidad Federativa: Tlaxcala
 Dependencia: ITIFE
 Eleccutora:

Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE 2020

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso *	Ramo	Fondos				Partidas		Avance Financiero							
				Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	2019	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1007	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2019	113,154.00	1,613,698.00	2	611	\$ 148,398,035.00	\$ 148,398,035.00	\$ 148,398,035.00	\$ 87,013,376.15	\$ 78,474,863.07	\$ 73,188,782.00	\$ 73,188,782.00	
Sumas:						113,154.00	1,613,698.00			148,398,035.00	148,398,035.00	148,398,035.00	87,013,376.15	78,474,863.07	73,188,782.00	73,188,782.00	


 C.P. ALEJANDRA VAZQUEZ GARCIA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Elaboro
 (nombre y Firma)


 ING. ARTURO SANCHEZ BELLUZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizo
 (nombre y Firma)

Entidad Federativa: Tlaxcala

Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE 2020

Dependencia Ejecutora: IMFE

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Fondos				Partidas		Avance Financiero							
				Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	2020	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1007	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	66,989.87	0.00	2	612	\$ 136,115,929.00	\$ 136,115,929.00	\$ 102,086,946.00	\$ 6,608,019.08	\$ 2,056,046.56	\$ 2,056,046.56	\$ 2,056,046.56	
Sumas:						66,989.87	0.00			136,115,929.00	136,115,929.00	102,086,946.00	6,608,019.08	2,056,046.56	2,056,046.56	2,056,046.56	


 C. ALEJANDRA VAZQUEZ GARCIA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Elaboré
 (nombre y Firma)


 ING. ARTURO SANCHEZ SOTELO
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (nombre y Firma)

Gestión de Proyectos cancelados

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecuto: ITIFE

Trimestre a reportar: 3er TRIMESTRE
 2020
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: CANCELADOS

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							
								Financiero	Fisico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	TEPETITLA DE IARDIZABAL	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA180401487105	PGO-115-2018	91%	91%	724,396.69	724,396.69	724,396.69	724,396.69	662,614.34	662,614.34	662,614.34	SE SOLICITA CANCELACION
2	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA180401487111	PGO-113-2018	52%	52%	401,222.56	401,222.56	401,222.56	401,222.56	208,885.00	208,885.00	208,885.00	SE SOLICITA CANCELACION
3	HUEYOTLIPAN TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16160400825935	EAC-8AR-009-2016	55%	67%	486,212.50	486,212.50	486,212.50	486,212.50	266,242.48	266,242.48	266,242.48	SE SOLICITA CANCELACION
4	CUAKOMULCO	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16180201138684	EACR-031-2018	30%	30%	369,206.71	369,206.71	369,206.71	369,206.71	110,762.01	110,762.01	110,762.01	SE SOLICITA CANCELACION
5	ZACATELCO	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702752	PGO-POT-221-2017	91%	95%	798,235.00	798,235.00	798,235.00	798,235.00	725,538.07	725,538.07	725,538.07	SE SOLICITA CANCELACION
6	ALTLTZAYANCA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA1800301392970	EAC-DES-034-2018	0%	30%	710,215.23	710,215.23	710,215.23	710,215.23	-	-	-	SE SOLICITA CANCELACION
								3,489,488.69	3,489,488.69	3,489,488.69	3,489,488.69	1,974,041.90	1,974,041.90	1,974,041.90			


 C.P. ALEJANDRA VALQUEZ GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Elaboró
 (Nombre y firma)


 ING. ARTURO SANCHEZ TÉLLEZ
 DIRECTORA GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)