


Cedulas de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Dependencia: ITIRE  
 Bicentenario:  
 Trimestre a reportar: 4to TRIMESTRE 2006  
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad  
 Ciclo del recurso: 2016

No.	Monto	Tipo de Ingreso	Ramo	Clave del Programa	Programa Especial	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Trimestro								
								Presupuesto	Realizado	Agotado	Modificado	Revertido (Diferencia)	Comprometido	Desagotado	Ejecido	Pagado	Obligaciones	
1	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	23	U130	EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	TLA16160400873535	AMS28-178-2016	94%	100%	\$ 41,985,453.28	\$ 108,894,011.86	\$ 108,894,011.86	\$ 108,894,011.86	\$ 108,894,011.86	\$ 101,747,839.23	\$ 101,747,839.23	\$ 101,747,839.23	
2	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	23	U130	EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	TLA16160400873534	COMS28-178-2016	91%	92%	\$ 41,985,453.28	\$ 88,218,854.23	\$ 88,218,854.23	\$ 88,218,854.23	\$ 88,218,854.23	\$ 81,007,833.06	\$ 81,007,833.06	\$ 81,007,833.06	
										\$ 83,970,906.56	\$ 196,912,666.08	\$ 196,912,666.08	\$ 196,912,666.08	\$ 196,912,666.08	\$ 182,754,472.29	\$ 182,754,472.29	\$ 182,754,472.29	


  
 C.P. ALEJANDRA GARCIA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 (Nombre y firma)

  
 ING. ARTURO S. ALVAREZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 (Nombre y firma)

Certificación de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Dependencia Ejecutora: ITIFE  
 Trimestre a reportar: 4to TRIMESTRE  
 Nivel de cobertura del proyecto: 2020  
 Ciclo del recurso: Localidad 1  
 2013

No.	Modalidad	Tipo de Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo	Cuenta Específica	Módulo del proyecto	Avance (%)		Avance Realización								
								Financiera	Físico	Requerida	Completada	Disponible	Excedida	Residual	Observaciones			
1	HUMANIT.	FIIECONISO	33	1007	ESQ A, 100	TLA1918000745213	EALC-015-2015	79%	82%	\$ 1,442,307.72	\$ 1,442,307.72	\$ 1,442,307.72	\$ 1,442,307.72	\$ 1,442,307.72	\$ 1,442,307.72	\$ 1,442,307.72		
2	SN PABLO DEL MONTE	FIIECONISO	33	1007	ESQ A, 100	TLA1918000745218	EALC-015-2016	60%	68%	\$ 2,058,532.88	\$ 2,058,532.88	\$ 2,058,532.88	\$ 2,058,532.88	\$ 2,058,532.88	\$ 2,058,532.88	\$ 2,058,532.88		
3	ESPAÑOLA TLAXCALA	FIIECONISO	33	1007	ESQ A, 100	TLA20201707958	EALC-015-2016	87%	82%	\$ 3,817,267.82	\$ 3,817,267.82	\$ 3,817,267.82	\$ 3,817,267.82	\$ 3,817,267.82	\$ 3,817,267.82	\$ 3,817,267.82		
								<b>\$ 7,118,108.32</b>	<b>\$ 7,118,108.33</b>	<b>\$ 7,118,108.33</b>	<b>\$ 7,118,108.33</b>	<b>\$ 5,022,393.01</b>	<b>\$ 5,022,393.01</b>	<b>\$ 5,022,393.01</b>	<b>\$ 5,022,393.01</b>	<b>\$ 5,022,393.01</b>	<b>\$ 5,022,393.01</b>	

  
 ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCÍA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 (Nombre y firma)

  
 ING. ARTURO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ  
 D. REVISOR CONTABLE  
 (Nombre y firma)

Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Dependencia Ejecutora: LITE

Trimestre a reportar:  
 Nivel de cobertura del proyecto:  
 Ciclo del recurso:

4to TRIMESTRE 2020  
 Localidad  
 2016

Castillo de Proyectos

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Bandera	Proyecto	Cuenta	FOLIO SISTEMA	Num del proyecto	Avance (%)		Apr. hecho	Modificacio	Avance Financiero					
								Financiero	Fisico			Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	IGNACIO ZARAGOZA	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA180201393106	EAC-BAR-09-2016	55%	67%	\$ 486,212.50	\$ 486,212.50	\$ 486,212.50	\$ 186,212.50	\$ 206,242.48	\$ 266,242.48	\$ 266,242.48	
2	GOLONIA LOMA BONITA EL CARMEN TEQUIHUILTLA	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101899987	EAC-MED-118-2018	93%	100%	\$ 689,217.41	\$ 689,217.41	\$ 689,217.41	\$ 689,217.41	\$ 644,886.42	\$ 644,886.42	\$ 644,886.42	
3	CONTLA DE PAN	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101899971	EAC-MED-113-2019	100%	100%	\$ 691,216.82	\$ 691,216.82	\$ 691,216.82	\$ 691,216.82	\$ 691,216.82	\$ 691,216.82	\$ 691,216.82	
4	ZACATECO TLAXCALA	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA16180201138903	EAC-MED-480-2018	70%	100%	\$ 691,216.82	\$ 691,216.82	\$ 691,216.82	\$ 691,216.82	\$ 482,849.27	\$ 482,849.27	\$ 482,849.27	
5	RIAMANTLA TLAXCALA	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA180201393204	EAC-MED-485-2018	100%	100%	\$ 692,087.76	\$ 692,087.76	\$ 692,087.76	\$ 692,087.76	\$ 692,087.76	\$ 692,087.76	\$ 692,087.76	
6	SANTA ANA CHALTEMPAN TLAXCALA	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200201707973	EAC-MED-141-2020	100%	100%	\$ 692,289.97	\$ 692,289.97	\$ 692,289.97	\$ 692,289.97	\$ 692,289.97	\$ 692,289.97	\$ 692,289.97	
7	GUADALUPE XICOTLA CHALTEMPAN TLAXCALA	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101899991	EAC-MED-114-2018	0%	83%	\$ 692,299.53	\$ 692,299.53	\$ 692,299.53	\$ 692,299.53	\$ -	\$ -	\$ -	
8	RANCHERIA POCTOS AJTZAVANCA TLAXCALA	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA16180201139864	EAC-DES-032-2018	43%	65%	\$ 708,832.44	\$ 708,832.44	\$ 708,832.44	\$ 708,832.44	\$ 303,676.66	\$ 303,676.66	\$ 303,676.66	
9	AJZAZACO TLAXCALA	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA1617040104449	EAC-MED-171-2017	74%	99%	\$ 709,912.20	\$ 709,912.20	\$ 709,912.20	\$ 709,912.20	\$ 525,894.39	\$ 525,894.39	\$ 525,894.39	
10	AJZAVANCA TLAXCALA	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101899988	EAC-DES-034-2018	0%	47%	\$ 710,215.23	\$ 710,215.23	\$ 710,215.23	\$ 710,215.23	\$ -	\$ -	\$ -	
11	TZOMPANTEPEC TLAXCALA	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101899976	EAC-MED-136-2019	44%	83%	\$ 714,673.31	\$ 714,673.31	\$ 714,673.31	\$ 714,673.31	\$ 311,740.20	\$ 311,740.20	\$ 311,740.20	
12	EL ALTO CHALTEMPAN TLAXCALA	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101700004	EAC-MED-045-2017	99%	100%	\$ 715,419.11	\$ 715,419.11	\$ 715,419.11	\$ 715,419.11	\$ 705,722.85	\$ 705,722.85	\$ 705,722.85	
13	SANTA ANA CHALTEMPAN TLAXCALA	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA16180201137684	EAC-DES-023-2017	83%	100%	\$ 715,891.52	\$ 715,891.52	\$ 715,891.52	\$ 715,891.52	\$ 605,956.44	\$ 605,956.44	\$ 605,956.44	
14	SANTA ANA HUULOC AJZAZACO TLAXCALA	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101700007	EAC-DES-021-2017	0%	0%	\$ 716,283.45	\$ 716,283.45	\$ 716,283.45	\$ 716,283.45	\$ -	\$ -	\$ -	
15	MENOS DE DOMINGO ABERNAS	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA16170100849334	E-AL-C-MS-32-2016	73%	89%	\$ 2,346,641.34	\$ 2,346,641.34	\$ 2,346,641.34	\$ 2,346,641.34	\$ 1,708,327.09	\$ 1,708,327.09	\$ 1,708,327.09	
16	IXTACUILTLA DE MA RIANO MATAMOROS	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101700000	E-AL-C-SUP-01-2017	100%	100%	\$ 14,379,309.70	\$ 14,379,309.70	\$ 14,379,309.70	\$ 14,379,309.70	\$ 14,379,309.70	\$ 14,379,309.70	\$ 14,379,309.70	
17	TERRENETE TLAXCALA	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA16180201138163	EAC-MED-1046-2017	58%	100%	\$ 715,313.83	\$ 715,313.83	\$ 715,313.83	\$ 715,313.83	\$ 416,628.88	\$ 416,628.88	\$ 416,628.88	
18	MENOS DE DOMINGO ABERNAS	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA180201393493	E-AL-MS-32-2016	73%	90%	\$ 2,346,641.34	\$ 2,346,641.34	\$ 2,346,641.34	\$ 2,346,641.34	\$ 1,708,327.09	\$ 1,708,327.09	\$ 1,708,327.09	
19	RIAMANTLA TLAXCALA	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA16170401043726	EAC-DES-006-2017	100%	100%	\$ 715,313.83	\$ 715,313.83	\$ 715,313.83	\$ 715,313.83	\$ 715,313.83	\$ 715,313.83	\$ 715,313.83	
20	AJZAZACO SANTANITA HUULOC	FIDICOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA180201393151	EAC-MED-016-2017	0%	0%	\$ 708,381.84	\$ 708,381.84	\$ 708,381.84	\$ 708,381.84	\$ -	\$ -	\$ -	

\$ 30,838,150.00 \$ 29,414,653.27 \$ 29,414,653.27 \$ 29,414,653.27 \$ 24,134,856.02 \$ 24,134,856.02 \$ 24,134,856.02

Cd. ALVARO GONZALEZ GARCIA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 Elaboro  
 (Nombre y Firma)

ING. ARTURO SANJUAN TELLEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 Aprobado  
 (Nombre y Firma)

Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Dependencia Ejecutora: ITRT  
 Trimestre a reportar: 4o TRIMESTRE 2020  
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad  
 Cód. del recurso: 2017

Cuenta de Proyectos

No.	Identificativo	Tipo de Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fuente	Programa Beneficiario	Núm. del Proyecto	Avance (%)	Aprobado	Metido	Recurso (Millonada)	Compromiso	Disponible	Utilizado	Reserva	Cartera
1	SAN LORENZO HIDALGO ALTZAVANCA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA18040198700	EACR-005-2018	80%	274,837.72	274,837.72	274,837.72	274,837.72	233,198.81	233,198.81	233,198.81	
2	SAN JOSE TEPICHTLA VALLE DE GUAYATEPEC TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA18040198873	EACR-031-2018	92%	369,206.71	369,206.71	369,206.71	369,206.71	339,221.78	339,221.78	339,221.78	
3	SAN JOSE TEPICHTLA VALLE DE GUAYATEPEC TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA18040191156	EACR-187-2018	100%	478,598.97	478,598.97	478,598.97	478,598.97	478,598.97	478,598.97	478,598.97	
4	SIEMANANTA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200201108719	EACR-021-2018	77%	568,894.08	568,894.08	568,894.08	568,894.08	478,598.97	478,598.97	478,598.97	
5	SIEMANANTA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700658	EAC-CM8-04-2018	100%	1,337,431.49	1,337,431.49	1,337,431.49	1,337,431.49	440,126.64	440,126.64	440,126.64	
6	TERENANATE TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700658	EAC-CM8-04-2018	89%	2,619,238.42	2,619,238.42	2,619,238.42	2,619,238.42	1,337,431.49	1,337,431.49	1,337,431.49	
7	CUAPAXTLA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700658	EAC-CM8-04-2018	92%	2,621,223.42	2,621,223.42	2,621,223.42	2,621,223.42	2,330,765.86	2,330,765.86	2,330,765.86	
8	TRACUCTLA DE MARQUEN MATVANORES TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA180401501181	EAL-C-028-05-2018	81%	16,007,790.05	16,007,790.05	16,007,790.05	16,007,790.05	4,085,124.37	4,085,124.37	4,085,124.37	
9	SAN ANDRES HUAPUATEPEC TZOMPANTEPEC TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	E-AL-C-028-05-2018	47%	691,739.10	691,739.10	691,739.10	691,739.10	7,448,874.38	7,448,874.38	7,448,874.38	
10	GUAYATEPEC SIEMANANTA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	E-AL-C-028-05-2018	91%	19,119,446.26	19,119,446.26	19,119,446.26	19,119,446.26	18,516,606.54	18,516,606.54	18,516,606.54	
11	KUACALTEPEC SIEMANANTA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	E-AL-C-028-05-2018	97%	2,106,706.49	2,106,706.49	2,106,706.49	2,106,706.49	2,176,485.84	2,176,485.84	2,176,485.84	
12	SIEMANANTA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	EACR-107-2018	100%	1,366,422.09	1,366,422.09	1,366,422.09	1,366,422.09	1,488,617.08	1,488,617.08	1,488,617.08	
13	SIEMANANTA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	EACR-107-2018	100%	432,302.56	432,302.56	432,302.56	432,302.56	-	-	-	
14	SAN COSME XALOSTIPEC TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	EACR-107-2018	100%	1,110,995.42	1,110,995.42	1,110,995.42	1,110,995.42	-	-	-	
15	SIEMANANTA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	EACR-107-2018	100%	1,299,997.99	1,299,997.99	1,299,997.99	1,299,997.99	-	-	-	
16	SIEMANANTA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	EACR-107-2018	100%	461,710.71	461,710.71	461,710.71	461,710.71	-	-	-	
17	SIEMANANTA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	EACR-107-2018	100%	1,120,098.00	1,120,098.00	1,120,098.00	1,120,098.00	-	-	-	
18	SIEMANANTA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	EACR-107-2018	100%	641,998.11	641,998.11	641,998.11	641,998.11	-	-	-	
19	SIEMANANTA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	EACR-107-2018	100%	1,299,997.99	1,299,997.99	1,299,997.99	1,299,997.99	-	-	-	
20	SIEMANANTA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	EACR-107-2018	100%	461,710.71	461,710.71	461,710.71	461,710.71	-	-	-	
21	SIEMANANTA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	EACR-107-2018	100%	1,299,997.99	1,299,997.99	1,299,997.99	1,299,997.99	-	-	-	
22	SIEMANANTA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	EACR-107-2018	100%	641,998.11	641,998.11	641,998.11	641,998.11	-	-	-	
23	ALTZAVANCA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	EACR-107-2018	100%	1,299,997.99	1,299,997.99	1,299,997.99	1,299,997.99	-	-	-	
24	SIEMANANTA TLAXCALA	FIDUCIARIO	33	007	ES-AL-100	TLA200101700021	EACR-107-2018	100%	641,998.11	641,998.11	641,998.11	641,998.11	-	-	-	

C. ELEONORA ALONSO GARCIA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 (Ordenes y Finanzas)

ING. ARMANDO ANTONIO VILLALBA  
 DIRECTOR GENERAL  
 (Ordenes y Finanzas)

64,099,333.06 \$ 64,099,333.06 \$ 64,099,333.06 \$ 64,099,333.06 \$ 45,947,488.51 \$ 45,947,488.51 \$ 45,947,488.51 \$

Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Dependencia Ejecutiva: TIJFE


Trazarse a reportar: Tercer trimestre de 2018  
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad

4to TRIMESTRE 2018  
 Localidad: 2018

Cantidad de Proyectos

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Código del Proyecto	Programa	Forma de Ejecución	Folio del Expediente	Num. del Proyecto	Avance (%)		Aprobado	Modificado	Reservado (Administración)	Avance Financiero		Ejecido	Pagado	Observaciones
									Financiero	Físico				Disponible	Disembolsado			
1	SAN FRANCISCO ATENCAZINGCO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100		FOJLO SISTEMA TL.A200101703036	EACR-138-2018	0%	0%	\$ 125,734.27	\$ 125,734.27	\$ 125,734.27	\$ 125,734.27	\$ -	\$ -	\$ -	
2	TEPEAHUAC TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100		TLA180001302306	EACR-136-2018	100%	100%	\$ 144,590.87	\$ 144,590.87	\$ 144,590.87	\$ 144,590.87	\$ -	\$ -	\$ -	
3	CAPULAPAN TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100		TLA200101703040	EACR-143-2018	96%	100%	\$ 148,450.66	\$ 148,450.66	\$ 148,450.66	\$ 148,450.66	\$ 142,321.90	\$ 142,321.90	\$ -	
4	ESPANITA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100		TLA1800401503840	EACR-164-2018	97%	100%	\$ 149,267.11	\$ 149,267.11	\$ 149,267.11	\$ 149,267.11	\$ 144,112.59	\$ 144,112.59	\$ -	
5	CAPULAPAN TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100		TLA200101703039	EACR-151-2018	0%	0%	\$ 549,088.97	\$ 549,088.97	\$ 549,088.97	\$ 549,088.97	\$ -	\$ -	\$ -	
6	ZACATECO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100		TLA200101703030	EACR-088-2018	83%	90%	\$ 719,238.60	\$ 719,238.60	\$ 719,238.60	\$ 719,238.60	\$ 599,845.63	\$ 599,845.63	\$ -	
7	TEPEHUALTEPEC TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100		TLA18004015036776	EACR-184-2018	96%	100%	\$ 1,346,102.15	\$ 1,346,102.15	\$ 1,346,102.15	\$ 1,346,102.15	\$ 1,290,796.99	\$ 1,290,796.99	\$ -	
8	HIMANTLA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100		TMP_TLA200401872288	EAC-REH-14-2020	0%	100%	\$ 629,918.28	\$ 629,918.28	\$ 629,918.28	\$ 629,918.28	\$ -	\$ -	\$ -	
9	HIMANTLA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100		TMP_TLA200401872289	EAC-REH-13-2020	0%	100%	\$ 788,591.06	\$ 788,591.06	\$ 788,591.06	\$ 788,591.06	\$ -	\$ -	\$ -	
10	LA MAGDALENA TLATELULCO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100		TMP_TLA200401872290	EAC-REH-16-2020	29%	100%	\$ 612,000.00	\$ 612,000.00	\$ 612,000.00	\$ 612,000.00	\$ 174,964.61	\$ 174,964.61	\$ -	
11	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100		TMP_TLA200401872291	EAC-REH-17-2020	77%	100%	\$ 480,000.11	\$ 480,000.11	\$ 480,000.11	\$ 480,000.11	\$ 471,188.06	\$ 471,188.06	\$ -	
12	EL CARMEN TEPICQUILTA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100		TMP_TLA200401872292	EAC-REH-15-2020	0%	100%	\$ 469,073.98	\$ 469,073.98	\$ 469,073.98	\$ 469,073.98	\$ -	\$ -	\$ -	
13	HIMANTLA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100		TMP_TLA200401872293	EAC-REH-18-2020	0%	100%	\$ 321,000.00	\$ 321,000.00	\$ 321,000.00	\$ 321,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
14	HIMANTLA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100		TMP_TLA200401872294	EAC-REH-19-2020	0%	100%	\$ 859,000.00	\$ 859,000.00	\$ 859,000.00	\$ 859,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
15	CHIAUTEMBAN TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100		TMP_TLA200401872295	EAC-MER-135-2019	100%	100%	\$ 503,682.02	\$ 503,682.02	\$ 503,682.02	\$ 503,682.02	\$ 503,682.02	\$ 503,682.02	\$ -	

\$ 7,845,738.08 \$ 7,845,738.08 \$ 7,845,738.08 \$ 7,845,738.08 \$ 3,471,502.67 \$ 3,471,502.67 \$ 3,471,502.67 \$ 3,471,502.67

  
 C.P. ALEJANDRA GARCÍA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 (Nombre y Firma)

  
 DR. ARTURO SÁNCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 (Nombre y Firma)


Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Dependencia Ejecutoria: ITIPE

Título a Reportar:  
 Nivel de cobertura del proyecto:  
 Caso del recurso:

4to TRIMESTRE 2009  
 Localidad  
 2016

Gestión de Proyectos

No.	Municipio	Tipo del Ejectivo	Ramo del Programa	Clave del Proyecto	Programa Fondo	FOLIO SISTEMA	Num. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero								
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recurrido (Aprobado)	Comprometido	Disviado	Ejecido	Pagado	Overrendido	
1	NANACAMILPA	FEDICOMISO	33	1007	REMANENTES PAM	TLA161604082421	PGO-PGT-072-2016	80%	95%	\$ 792,509.75	\$ 792,509.75	\$ 792,509.75	\$ 792,509.75	\$ 792,509.75	\$ 636,243.45	\$ 636,243.45	\$ 636,243.45	
2	JESUS TERACUERPO NATIVITAS TLAXCALA	FEDICOMISO	33	1008	REMANENTES PAM	TLA16170360915208	PGO-PGT-142-2016	51%	74%	\$ 1,038,184.13	\$ 1,038,184.13	\$ 1,038,184.13	\$ 1,038,184.13	\$ 1,038,184.13	\$ 440,101.81	\$ 440,101.81	\$ 440,101.81	
									\$ 1,830,693.88	\$ 1,830,693.88	\$ 1,830,693.88	\$ 1,830,693.88	\$ 1,830,693.88	\$ 1,176,345.26	\$ 1,176,345.26	\$ 1,176,345.26		

  
 C. ALEJANDRA MARTÍNEZ GARCÍA  
 Jefe del Departamento de Administración  
 (Nombre y Firma)


  
 DR. ARTURO SANCHEZ GALVÁN  
 DIRECTOR GENERAL  
 (Nombre y Firma)

Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Dependencia Ejecutora: ITTFS  
 Trimestre a reportar: 4to TRIMESTRE 2020  
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad  
 Ciclo del recurso: 2017

Cantidad de Proyección

No. Manifiesto	Tipo del Recurso	Ramo del Programa	Fondo	Convencio	ES	FOLIO SISTEMA	Num. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero								
								Financiero	Fuero	Aprobado	Modificado	Requerido (Administrado)	Comprometido	Desagotado	Ejecido	Pagado	Omitidos	
1	SAN JERONIMO ZACUALPAN TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA17180201133203	PGO-POT-192-2017	0%	100%	\$ 243,121.12	\$ 243,121.12	\$ 243,121.12	\$ 243,121.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	SAN BARTOLOME SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA20010170274	PGO-POT-180-2018	95%	100%	\$ 330,734.19	\$ 330,734.19	\$ 330,734.19	\$ 330,734.19	\$ 313,083.88	\$ 313,083.88	\$ 313,083.88	\$ -	\$ -
3	SANTAGO VILLA ALTA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702748	PGO-POT-201-2017	98%	100%	\$ 532,385.07	\$ 532,385.07	\$ 532,385.07	\$ 532,385.07	\$ 511,028.33	\$ 511,028.33	\$ 511,028.33	\$ -	\$ -
4	SAN ISIDRO PIEDRAS NEGRAS TETLA DE LASOLIDARIDAD TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702758	PGO-POT-248-2018	93%	100%	\$ 699,223.59	\$ 699,223.59	\$ 699,223.59	\$ 699,223.59	\$ 682,080.97	\$ 682,080.97	\$ 682,080.97	\$ -	\$ -
5	ZACATELCO TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA17180201133924	PGO-POT-221-2017	91%	100%	\$ 798,235.00	\$ 798,235.00	\$ 798,235.00	\$ 798,235.00	\$ 726,538.07	\$ 726,538.07	\$ 726,538.07	\$ -	\$ -
6	SANTA CRUZ TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702749	PGO-POT-174-2017	80%	100%	\$ 1,084,299.99	\$ 1,084,299.99	\$ 1,084,299.99	\$ 1,084,299.99	\$ 873,002.59	\$ 873,002.59	\$ 873,002.59	\$ -	\$ -
7	EL CARMEN AZTEMA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA17180201134027	PGO-POT-213-2018	93%	100%	\$ 2,311,733.49	\$ 2,311,733.49	\$ 2,311,733.49	\$ 2,311,733.49	\$ 2,160,979.19	\$ 2,160,979.19	\$ 2,160,979.19	\$ -	\$ -
8	SAN PEDRO XACALTZINGO	FIDECOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702760	SUP-REM-POT-01-2018	99%	100%	\$ 3,999,937.40	\$ 3,999,937.40	\$ 3,999,937.40	\$ 3,999,937.40	\$ 3,943,966.51	\$ 3,943,966.51	\$ 3,943,966.51	\$ -	\$ -

\$ 9,999,669.86 \$ 9,999,669.86 \$ 9,999,669.86 \$ 9,999,669.86 \$ 9,179,677.54 \$ 9,179,677.54 \$ 9,179,677.54

  
 C. MALIN ANDRAQUE GARCIA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 Estado  
 (Nombre y firma)

  
 ING. ARTURO SANCHEZ TELLEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 Autorizado  
 (Nombre y firma)

Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Dependencia Ejecutora: TITEE  
 Trimestre a reportar: 4to TRIMESTRE  
 Nivel de cobertura del proyecto: 2020  
 Ciclo del recurso: Localidad 2018

Gestión de Proyectos

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convento Especifico	FOLIO SISTEMA	Num. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero						Observaciones	
								Financiero	Fisico	Aprobado	Modificado	Recurtido (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejecido		Pagado
1	ATEMPAN TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702788	PGO-135-2018	61%	100%	\$ 81,024.00	\$ 81,024.00	\$ 81,024.00	\$ 81,024.00	\$ 65,519.04	\$ 65,519.04	\$ 65,519.04	
2	HUAMANTLA TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA180401469534	PGO-073-2018	100%	100%	\$ 92,255.00	\$ 92,255.00	\$ 92,255.00	\$ 92,255.00	\$ 92,255.00	\$ 92,255.00	\$ 92,255.00	
3	CALPULAPAN TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702780	PGO-099-2018	92%	100%	\$ 251,618.07	\$ 251,618.07	\$ 251,618.07	\$ 251,618.07	\$ 230,698.63	\$ 230,698.63	\$ 230,698.63	
4	CONTLA DE JUAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702782	PGO-140-2018	93%	100%	\$ 255,000.00	\$ 255,000.00	\$ 255,000.00	\$ 255,000.00	\$ 237,083.18	\$ 237,083.18	\$ 237,083.18	
5	MINACAMILPA DE SAN LUCAS	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702772	PGO-074-2018	97%	100%	\$ 289,874.55	\$ 289,874.55	\$ 289,874.55	\$ 289,874.55	\$ 281,105.80	\$ 281,105.80	\$ 281,105.80	
6	TLAQUACHILCO SANTA CRUZ	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702792	PGO-015-2018	91%	99%	\$ 399,821.20	\$ 399,821.20	\$ 399,821.20	\$ 399,821.20	\$ 362,782.53	\$ 362,782.53	\$ 362,782.53	
7	SAN ANTONIO TISOZTOC XTIAQUXTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702769	PGO-113-2018	52%	90%	\$ 401,222.56	\$ 401,222.56	\$ 401,222.56	\$ 401,222.56	\$ 208,895.00	\$ 208,895.00	\$ 208,895.00	
8	HUENOTLIPAN TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA180401469516	PGO-011-2018	100%	100%	\$ 511,308.27	\$ 511,308.27	\$ 511,308.27	\$ 511,308.27	\$ 511,308.27	\$ 511,308.27	\$ 511,308.27	
9	VILLA ALTA TEPETITLA DE LARDIZABAL	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702766	PGO-115-2018	91%	100%	\$ 724,396.69	\$ 724,396.69	\$ 724,396.69	\$ 724,396.69	\$ 692,614.34	\$ 692,614.34	\$ 692,614.34	
10	SANTA CRUZ GUADALUPE TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA180401464839	PGO-067-2018	0%	98%	\$ 1,358,502.31	\$ 1,358,502.31	\$ 1,358,502.31	\$ 1,358,502.31	\$ -	\$ -	\$ -	
11	SAN BENITO XALTIOCAN YAQUILMECAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA200101702770	PGO-078-2018	98%	100%	\$ 1,970,777.04	\$ 1,970,777.04	\$ 1,970,777.04	\$ 1,970,777.04	\$ 1,925,561.77	\$ 1,925,561.77	\$ 1,925,561.77	
12	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA180401469722	MOBILIARIO	100%	100%	\$ 7,072,641.69	\$ 7,072,641.69	\$ 7,072,641.69	\$ 7,072,641.69	\$ 7,072,641.69	\$ 7,072,641.69	\$ 7,072,641.69	
										\$ 13,408,441.38	\$ 6,335,799.69	\$ 6,335,799.69	\$ 6,335,799.69	\$ 4,577,813.56	\$ 4,577,813.56	\$ 4,577,813.56	

C.P. ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 Elaboro  
 (Nombre y Firma)

ING. ARTURO SANCHEZ TELIEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 Autorizo  
 (Nombre y Firma)



Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Dependencia Ejecutora: ITIPE  
 Trimestre a reportar: 4to TRIMESTRE  
 Nivel de cobertura del proyecto: 2020  
 Ciclo del recurso: Localidad 2018

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	FOLIO SISTEMA	Num. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero							Observaciones
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Rescandado (Anulando)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1	CALPUALPAN	FIDECOMISC	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702797	PGO-POT-427-2019	47%	100%	\$ 153,854.31	\$ 153,854.31	\$ 153,854.31	\$ 153,854.31	\$ 72,034.78	\$ 72,034.78	\$ 72,034.78	
2	ZACATELCO	FIDECOMISC	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190101516788	PGO-POT-246-2018	80%	100%	\$ 220,067.17	\$ 220,067.17	\$ 220,067.17	\$ 220,067.17	\$ 176,934.57	\$ 176,934.57	\$ 176,934.57	
3	ALPOTON DE LIBA Y ORTEGA	FIDECOMISC	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190101516691	PGO-POT-236-2018	0%	21%	\$ 1,043,019.17	\$ 1,043,019.17	\$ 1,043,019.17	\$ 1,043,019.17	\$ -	\$ -	\$ -	
4	XOCHILALTLA	FIDECOMISC	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190101516711	PGO-POT-236-2018	100%	100%	\$ 2,360,733.61	\$ 2,360,733.61	\$ 2,360,733.61	\$ 2,360,733.61	\$ 2,360,733.61	\$ 2,360,733.61	\$ 2,360,733.61	
5	MOBLILARIO	FIDECOMISC	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200001872296	PAD-052-2019	100%	100%	\$ 181,555.08	\$ 181,555.08	\$ 181,555.08	\$ 181,555.08	\$ 181,555.08	\$ 181,555.08	\$ 181,555.08	
										\$ 3,959,229.34	\$ 3,777,674.56	\$ 3,777,674.56	\$ 3,777,674.56	\$ 2,609,702.96	\$ 2,609,702.96	\$ 2,609,702.96	

C.P. ALEXANDRA GARCIA GARCIA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 Elaboró.  
 (Nombre y Firma)


ING. ARIEL GARCIA GARCIA  
 DIRECTOR GENERAL  
 Autorizó.  
 (Nombre y Firma)

Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Dependencia Ejecutora: LITFE

Trimestre a reportar: 4to TRIMESTRE  
 Nivel de cobertura del proyecto: 2019  
 Ciclo del recurso: Localidad 2019

Cantidad de Proyectos

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convencio	FOLIO SISTEMA	Nom. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero		Ejercido	Pagado	Observaciones	
								Financiero	Riesgo	Aprobado	Modificado				Requerido (Obligor)
1	EMILIANO ZAPATA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401689196	PGO-113-2019	89%	100%	\$ 52,627.32	\$ 52,627.32	\$ 52,627.32	\$ 47,022.08	\$ 47,022.08	
2	SAN ANDRES	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573837	PGO-090-2019	0%	30%	\$ 83,112.35	\$ 83,112.35	\$ 83,112.35	\$ -	\$ -	
3	HUEHUETLAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573770	PGO-011-2019	0%	100%	\$ 123,881.79	\$ 123,881.79	\$ 123,881.79	\$ -	\$ -	
4	CALTEPEC	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573784	PGO-037-2019	79%	100%	\$ 142,488.80	\$ 142,488.80	\$ 142,488.80	\$ 108,438.05	\$ 108,438.05	
5	EXQUILTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401689290	PGO-121-2019	98%	100%	\$ 280,833.99	\$ 280,833.99	\$ 280,833.99	\$ 254,405.20	\$ 254,405.20	
6	SAN FRANCISCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573810	PGO-048-2019	0%	3%	\$ 311,198.20	\$ 311,198.20	\$ 311,198.20	\$ -	\$ -	
7	TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401681051	PGO-087-2019	67%	100%	\$ 464,464.99	\$ 464,464.99	\$ 464,464.99	\$ 312,404.04	\$ 312,404.04	
8	SANTA JUSTINA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401682580	PGO-081-2019	24%	100%	\$ 689,079.30	\$ 689,079.30	\$ 689,079.30	\$ 158,388.33	\$ 158,388.33	
9	COLONIA SANTA CRUZ	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401682248	PGO-085-2019	0%	2%	\$ 838,887.77	\$ 838,887.77	\$ 838,887.77	\$ -	\$ -	
10	VEINTE GUERRERO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301574138	PGO-085-2019	19%	73%	\$ 910,337.54	\$ 910,337.54	\$ 910,337.54	\$ 178,892.80	\$ 178,892.80	
11	LA PALMA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573833	PGO-082-2019	87%	99%	\$ 927,319.61	\$ 927,319.61	\$ 927,319.61	\$ 889,885.87	\$ 889,885.87	
12	LARDZABAL	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401682330	PGO-102-2019	30%	40%	\$ 934,758.52	\$ 934,758.52	\$ 934,758.52	\$ 283,888.91	\$ 283,888.91	
13	HUMANTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401682307	PGO-101-2019	99%	100%	\$ 308,489.63	\$ 308,489.63	\$ 308,489.63	\$ 303,582.08	\$ 303,582.08	
							<b>\$ 6,025,467.91</b>	<b>\$ 6,025,467.91</b>	<b>\$ 6,025,467.91</b>	<b>\$ 6,025,467.91</b>	<b>\$ 2,544,771.35</b>	<b>\$ 2,544,771.35</b>	<b>\$ 2,544,771.35</b>		

  
 C. A. SANDRINO JUZ GARCIA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 Elaboro  
 (Nombre y firma)

  
 ING. A. DURO SANJHEZ TELLEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 Autorizo  
 (Nombre y firma)

Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Dependencia Ejecutora: ITIFE

Trimestre a reportar: 4to TRIMESTRE 2020  
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad  
 Ciclo del recurso: 2019

Centro de Proyecto

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convento Especifico	FOLIO SISTEMA	Num. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero						Observaciones
								Financiero	Fisico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Múltiplo)	Comprometido	Derogado	Ejercido	
1	CHAUTEMPAN	FIDECOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-418-2019	TLA190401697264	93%	100%	\$ 104,904.89	\$ 104,904.89	\$ 104,904.89	\$ 104,904.89	\$ 97,673.64	\$ 97,673.64	
2	TOCATLAN	FIDECOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-428-2019	TLA20101702951	62%	90%	\$ 147,838.10	\$ 147,838.10	\$ 147,838.10	\$ 147,838.10	\$ 76,801.18	\$ 76,801.18	
3	SAULUCAS TECOPILCO	FIDECOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-428-2019	TLA20101702954	100%	100%	\$ 168,563.13	\$ 168,563.13	\$ 168,563.13	\$ 168,563.13	\$ 168,563.13	\$ 168,563.13	
4	VICENTE GUERRERO ESPANITA	FIDECOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-431-2019	TLA20101702956	79%	100%	\$ 183,881.45	\$ 183,881.45	\$ 183,881.45	\$ 183,881.45	\$ 145,940.75	\$ 145,940.75	
5	TLAXCALTEGATLA SANTA CATARINA AVOMETLA	FIDECOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-421-2019	TLA20101702972	19%	91%	\$ 1,096,047.67	\$ 1,096,047.67	\$ 1,096,047.67	\$ 1,096,047.67	\$ 210,153.37	\$ 210,153.37	
6	NEHUAPALA ALZAYANCA TIHOCA	FIDECOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-448-2020	TMP TLA200401872296	100%	100%	\$ 1,364,489.60	\$ 1,364,489.60	\$ 1,364,489.60	\$ 1,364,489.60	\$ 1,364,489.60	\$ 1,364,489.60	
7	ALZAYANCA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-448-2020	TMP TLA200401872297	100%	100%	\$ 194,776.13	\$ 194,776.13	\$ 194,776.13	\$ 194,776.13	\$ 194,776.13	\$ 194,776.13	
										\$ 3,260,500.97	\$ 3,260,500.97	\$ 3,260,500.97	\$ 3,260,500.97	\$ 2,258,397.80	\$ 2,258,397.80	

C.F. ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 (Nombre y firma)

ING. ARTURO SANCHEZ TEJEDA  
 DIRECTOR GENERAL  
 (Nombre y firma)

Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Dependencia Ejecutora: LITRE

Trimestre a reportar: 4to TRIMESTRE  
 Nivel de cobertura del proyecto: 2020  
 Ciclo del reuono: Localidad 2020

Gastos de Proyecto

No.	Municipio	Tipo del Reuono	Ramo	Clase del Programa	Programa Fondo Convencio	FOLIO SISTEMA	Num. del Proyecto	Avance (%)	Financiero	Pico	Aprobado	Modificado	Recurrido (Administrativo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	SAN BERNABE/ENTRERA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000301713840	PGO-003-2020	100%	100%	\$ 389,876.82	\$ 389,876.82	\$ 389,876.82	\$ 389,876.82	\$ 389,876.82	\$ 389,876.79	\$ 389,876.79		
2	XICHOTENCATL	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000301713841	PGO-017-2020	100%	100%	\$ 266,894.43	\$ 266,894.43	\$ 266,894.43	\$ 266,894.43	\$ 266,894.43	\$ 266,894.31	\$ 266,894.31		
3	BELLEN ATIZCAMITLAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000301713842	PGO-012-2020	100%	100%	\$ 1,495,366.45	\$ 1,495,366.45	\$ 1,495,366.45	\$ 1,495,366.45	\$ 1,495,366.45	\$ 1,495,366.45	\$ 1,495,366.45		
4	SANTA MARIA TEXCALAC	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000301713844	PGO-008-2020	100%	100%	\$ 328,185.40	\$ 328,185.40	\$ 328,185.40	\$ 328,185.40	\$ 328,185.40	\$ 328,185.39	\$ 328,185.39		
5	TETECALAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000301713845	PGO-025-2020	100%	100%	\$ 423,114.59	\$ 423,114.59	\$ 423,114.59	\$ 423,114.59	\$ 423,114.59	\$ 423,114.59	\$ 423,114.59		
6	SAN PABLO DEL MONTE	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000301713846	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 1,597,661.41	\$ 1,597,661.41	\$ 1,597,661.41	\$ 1,597,661.41	\$ 1,597,661.41	\$ 1,597,661.41	\$ 1,597,661.41		
7	XALCOPALPAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000301713847	PGO-023-2020	100%	100%	\$ 898,983.96	\$ 898,983.96	\$ 898,983.96	\$ 898,983.96	\$ 898,983.96	\$ 898,983.96	\$ 898,983.96		
8	XICHOTENCATL	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000301713848	PGO-004-2020	100%	100%	\$ 667,990.91	\$ 667,990.91	\$ 667,990.91	\$ 667,990.91	\$ 667,990.91	\$ 667,990.91	\$ 667,990.91		
9	XICHOTENCATL	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000301713849	PGO-014-2020	100%	100%	\$ 426,157.14	\$ 426,157.14	\$ 426,157.14	\$ 426,157.14	\$ 426,157.14	\$ 426,157.14	\$ 426,157.14		
10	DOMINGO ARENAS	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401873868	PGO-058-2020	100%	100%	\$ 439,082.80	\$ 439,082.80	\$ 439,082.80	\$ 439,082.80	\$ 439,082.80	\$ 439,082.80	\$ 439,082.80		
11	XALCOPALPAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401873869	PGO-048-2020	100%	100%	\$ 775,784.34	\$ 775,784.34	\$ 775,784.34	\$ 775,784.34	\$ 775,784.34	\$ 775,784.34	\$ 775,784.34		
12	APAZCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401873870	PGO-028-2020	100%	100%	\$ 929,247.91	\$ 929,247.91	\$ 929,247.91	\$ 929,247.91	\$ 929,247.91	\$ 929,247.91	\$ 929,247.91		
13	TEJUA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401873871	PGO-031-2020	100%	100%	\$ 1,923,629.65	\$ 1,923,629.65	\$ 1,923,629.65	\$ 1,923,629.65	\$ 1,923,629.65	\$ 1,923,629.65	\$ 1,923,629.65		
14	QUAPAXTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401873872	PGO-034-2020	100%	100%	\$ 948,924.14	\$ 948,924.14	\$ 948,924.14	\$ 948,924.14	\$ 948,924.14	\$ 948,924.14	\$ 948,924.14		
15	XICHOTENCATL	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401873873	PGO-042-2020	100%	100%	\$ 989,963.38	\$ 989,963.38	\$ 989,963.38	\$ 989,963.38	\$ 989,963.38	\$ 989,963.38	\$ 989,963.38		
16	CHILATEMPAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401873874	PGO-045-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
17	MAZATECOCHCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874005	PGO-001-2020	100%	100%	\$ 688,920.42	\$ 688,920.42	\$ 688,920.42	\$ 688,920.42	\$ 688,920.42	\$ 688,920.42	\$ 688,920.42		
18	MAGDALENA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874006	PGO-032-2020	100%	100%	\$ 1,252,767.76	\$ 1,252,767.76	\$ 1,252,767.76	\$ 1,252,767.76	\$ 1,252,767.76	\$ 1,252,767.76	\$ 1,252,767.76		
19	MAGDALENA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874007	PGO-032-2020	100%	100%	\$ 909,455.29	\$ 909,455.29	\$ 909,455.29	\$ 909,455.29	\$ 909,455.29	\$ 909,455.29	\$ 909,455.29		
20	TLAXCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874008	PGO-034-2020	100%	100%	\$ 1,008,275.54	\$ 1,008,275.54	\$ 1,008,275.54	\$ 1,008,275.54	\$ 1,008,275.54	\$ 1,008,275.54	\$ 1,008,275.54		
21	TEPEANCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874009	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 50,995.20	\$ 50,995.20	\$ 50,995.20	\$ 50,995.20	\$ 50,995.20	\$ 50,995.20	\$ 50,995.20		
22	ZACATELCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874010	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
23	YAHUHUICHRICAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874011	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
24	YAHUHUICHRICAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874012	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
25	YAHUHUICHRICAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874013	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
26	YAHUHUICHRICAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874014	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
27	YAHUHUICHRICAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874015	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
28	YAHUHUICHRICAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874016	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
29	YAHUHUICHRICAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874017	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
30	SAN PABLO DEL MONTE	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874018	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
31	PANOTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874019	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
32	QUAPAXTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874020	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
33	QUAPAXTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874021	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
34	ESPAÑILLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874022	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
35	ESPAÑILLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874023	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
36	HUAMANTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874024	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
37	HUAMANTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874025	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
38	SAN PABLO DEL MONTE	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874026	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
39	SAN PABLO DEL MONTE	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874027	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
40	CONTELA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874028	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
41	CONTELA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874029	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
42	CONTELA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874030	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
43	HUAMANTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874031	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
44	HUAMANTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874032	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
45	CHILATEMPAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874033	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
46	CHILATEMPAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874034	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
47	SAN PABLO DEL MONTE	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874035	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
48	YAHUHUICHRICAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874036	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
49	YAHUHUICHRICAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874037	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36		
50	YAHUHUICHRICAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA000401874038	PGO-035-2020	100%	100%	\$ 114,997.36	\$ 114,997.36							

Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Dependencia Ejecutora: ITFE

Tiempo a reportar:  
 Nivel de cobertura del proyecto:  
 Ciclo del recurso:

4to TRIMESTRE  
 2020  
 Localidad  
 2020

Castillo de Proyección

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio	FOLIO SISTEMA	Num. del proyecto	Avance (%)	Financiero	Riesgo	Aprobado	Modificado	Recurrido (Módulo/800)	Avance Financiero	Demorado	Ejercido	Pagado	Observaciones
64	TLAYCALTECATLA SANTA CATARINA AYOQUETLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754300	PGO-096-2020	0%	0%	80%	\$ 1,006,239.25	\$ 1,006,239.25	\$ 1,005,239.25	\$ 1,005,239.25	\$ -	\$ -	\$ -	
65	ESPANITA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754303	PGO-098-2020	0%	0%	89%	\$ 72,482.26	\$ 72,482.26	\$ 72,482.26	\$ 72,482.26	\$ -	\$ -	\$ -	
66	ACUAMANALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754306	PGO-098-2020	0%	0%	45%	\$ 267,673.79	\$ 267,673.79	\$ 267,673.79	\$ 267,673.79	\$ -	\$ -	\$ -	
67	ACUAMANALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754307	PGO-098-2020	0%	0%	49%	\$ 399,820.28	\$ 399,820.28	\$ 399,820.28	\$ 399,820.28	\$ -	\$ -	\$ -	
68	MAGDALENA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754320	PGO-092-2020	0%	0%	45%	\$ 1,603,878.87	\$ 1,603,878.87	\$ 1,603,878.87	\$ 1,603,878.87	\$ -	\$ -	\$ -	
69	TLATELUCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754326	PGO-094-2020	0%	0%	16%	\$ 930,082.12	\$ 930,082.12	\$ 930,082.12	\$ 930,082.12	\$ -	\$ -	\$ -	
70	GUAYAHUTLAPAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754327	PGO-072-2020	0%	0%	50%	\$ 112,997.13	\$ 112,997.13	\$ 112,997.13	\$ 112,997.13	\$ -	\$ -	\$ -	
71	APAZCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754331	PGO-072-2020	0%	0%	5%	\$ 246,971.12	\$ 246,971.12	\$ 246,971.12	\$ 246,971.12	\$ -	\$ -	\$ -	
72	APAZCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754335	PGO-062-2020	0%	0%	15%	\$ 467,099.97	\$ 467,099.97	\$ 467,099.97	\$ 467,099.97	\$ -	\$ -	\$ -	
73	ACUQUILA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754340	PGO-076-2020	0%	0%	70%	\$ 401,199.98	\$ 401,199.98	\$ 401,199.98	\$ 401,199.98	\$ -	\$ -	\$ -	
74	ACUQUILA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754344	PGO-076-2020	0%	0%	7%	\$ 187,701.12	\$ 187,701.12	\$ 187,701.12	\$ 187,701.12	\$ -	\$ -	\$ -	
75	LOS PILARES HUAMANTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754349	PGO-095-2020	0%	0%	35%	\$ 1,077,912.06	\$ 1,077,912.06	\$ 1,077,912.06	\$ 1,077,912.06	\$ -	\$ -	\$ -	
76	NANTITAS	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018753306	PGO-095-2020	0%	0%	30%	\$ 266,982.48	\$ 266,982.48	\$ 266,982.48	\$ 266,982.48	\$ -	\$ -	\$ -	
77	CUAPAXTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018753312	PGO-089-2020	0%	0%	30%	\$ 481,957.23	\$ 481,957.23	\$ 481,957.23	\$ 481,957.23	\$ -	\$ -	\$ -	
78	HUAMANTLA FRANCISCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018753317	PGO-103-2020	0%	0%	20%	\$ 349,984.93	\$ 349,984.93	\$ 349,984.93	\$ 349,984.93	\$ -	\$ -	\$ -	
79	SAN SEBASTIAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018753323	PGO-105-2020	0%	0%	20%	\$ 349,984.93	\$ 349,984.93	\$ 349,984.93	\$ 349,984.93	\$ -	\$ -	\$ -	
80	IXTLAQUILTA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018753324	PGO-071-2020	0%	0%	5%	\$ 204,311.68	\$ 204,311.68	\$ 204,311.68	\$ 204,311.68	\$ -	\$ -	\$ -	
81	PANOTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018753328	PGO-105-2020	0%	0%	0%	\$ 79,908.03	\$ 79,908.03	\$ 79,908.03	\$ 79,908.03	\$ -	\$ -	\$ -	
82	SAN MARTIN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018753330	PGO-096-2020	0%	0%	89%	\$ 138,824.10	\$ 138,824.10	\$ 138,824.10	\$ 138,824.10	\$ -	\$ -	\$ -	
83	TEPEOTMATTAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018753335	PGO-077-2020	0%	0%	0%	\$ 169,481.51	\$ 169,481.51	\$ 169,481.51	\$ 169,481.51	\$ -	\$ -	\$ -	
84	TEPEOTMATTAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018753348	PGO-106-2020	0%	0%	10%	\$ 353,748.84	\$ 353,748.84	\$ 353,748.84	\$ 353,748.84	\$ -	\$ -	\$ -	
85	TEPEOTMATTAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018753378	PGO-083-2020	0%	0%	4%	\$ 78,796.82	\$ 78,796.82	\$ 78,796.82	\$ 78,796.82	\$ -	\$ -	\$ -	
86	HUAMANTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018753386	PGO-111-2020	0%	0%	60%	\$ 96,991.90	\$ 96,991.90	\$ 96,991.90	\$ 96,991.90	\$ -	\$ -	\$ -	
87	ATOTZINGO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL4200401875390	PGO-087-2020	0%	0%	15%	\$ 127,989.99	\$ 127,989.99	\$ 127,989.99	\$ 127,989.99	\$ -	\$ -	\$ -	
88	SANTO DOMINGO MICHAC	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL4200401875395	PGO-100-2020	0%	0%	19%	\$ 146,998.87	\$ 146,998.87	\$ 146,998.87	\$ 146,998.87	\$ -	\$ -	\$ -	
89	NANTITAS	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754112	PGO-094-2020	0%	0%	20%	\$ 406,642.43	\$ 406,642.43	\$ 406,642.43	\$ 406,642.43	\$ -	\$ -	\$ -	
90	TLAYCAL	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754119	PGO-112-2020	0%	0%	15%	\$ 417,902.88	\$ 417,902.88	\$ 417,902.88	\$ 417,902.88	\$ -	\$ -	\$ -	
91	ATOTZINGO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754218	PGO-098-2020	0%	0%	28%	\$ 1,023,735.62	\$ 1,023,735.62	\$ 1,023,735.62	\$ 1,023,735.62	\$ -	\$ -	\$ -	
92	AYOQUETLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754311	PGO-098-2020	0%	0%	10%	\$ 208,990.82	\$ 208,990.82	\$ 208,990.82	\$ 208,990.82	\$ -	\$ -	\$ -	
93	XOCHITECTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754346	PGO-081-2020	0%	0%	20%	\$ 344,975.47	\$ 344,975.47	\$ 344,975.47	\$ 344,975.47	\$ -	\$ -	\$ -	
94	CHALTEMPAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754353	PGO-107-2020	0%	0%	20%	\$ 329,994.89	\$ 329,994.89	\$ 329,994.89	\$ 329,994.89	\$ -	\$ -	\$ -	
95	CHALTEMPAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754353	PGO-107-2020	0%	0%	35%	\$ 596,299.67	\$ 596,299.67	\$ 596,299.67	\$ 596,299.67	\$ -	\$ -	\$ -	
96	MAGDALENA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754360	PGO-082-2020	0%	0%	50%	\$ 964,999.06	\$ 964,999.06	\$ 964,999.06	\$ 964,999.06	\$ -	\$ -	\$ -	
97	TLATELUCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754367	PGO-089-2020	0%	0%	50%	\$ 379,999.98	\$ 379,999.98	\$ 379,999.98	\$ 379,999.98	\$ -	\$ -	\$ -	
98	QUAHUTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754370	PGO-101-2020	0%	0%	50%	\$ 379,999.98	\$ 379,999.98	\$ 379,999.98	\$ 379,999.98	\$ -	\$ -	\$ -	
99	ZACATELCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754379	PGO-079-2020	0%	0%	65%	\$ 581,999.99	\$ 581,999.99	\$ 581,999.99	\$ 581,999.99	\$ -	\$ -	\$ -	
100	XOCHITECTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754413	PGO-086-2020	0%	0%	50%	\$ 1,774,912.35	\$ 1,774,912.35	\$ 1,774,912.35	\$ 1,774,912.35	\$ -	\$ -	\$ -	
101	TLAPANALCOLOMA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754311	PGO-074-2020	0%	0%	19%	\$ 1,774,912.35	\$ 1,774,912.35	\$ 1,774,912.35	\$ 1,774,912.35	\$ -	\$ -	\$ -	
102	BONINIA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754594	PGO-070-2020	0%	0%	9%	\$ 1,698,911.48	\$ 1,698,911.48	\$ 1,698,911.48	\$ 1,698,911.48	\$ -	\$ -	\$ -	
103	XOCHITECTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754594	PGO-070-2020	0%	0%	10%	\$ 749,089.99	\$ 749,089.99	\$ 749,089.99	\$ 749,089.99	\$ -	\$ -	\$ -	
104	XOCHITECTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754601	PGO-117-2020	0%	0%	30%	\$ 251,150.34	\$ 251,150.34	\$ 251,150.34	\$ 251,150.34	\$ -	\$ -	\$ -	
105	HUAMANTLA HUAMANTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754611	PGO-123-2020	0%	0%	30%	\$ 316,158.00	\$ 316,158.00	\$ 316,158.00	\$ 316,158.00	\$ -	\$ -	\$ -	
106	XOCHITECTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754611	PGO-123-2020	0%	0%	0%	\$ 287,940.04	\$ 287,940.04	\$ 287,940.04	\$ 287,940.04	\$ -	\$ -	\$ -	
107	PLAN DE AYALA TELLA DE LA SOLIDARIDAD	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754623	PGO-108-2020	0%	0%	0%	\$ 119,934.78	\$ 119,934.78	\$ 119,934.78	\$ 119,934.78	\$ -	\$ -	\$ -	
108	COI. EL CARMEN APAZCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754637	PGO-113-2020	0%	0%	0%	\$ 282,996.93	\$ 282,996.93	\$ 282,996.93	\$ 282,996.93	\$ -	\$ -	\$ -	
109	COI. LOMA PARASO APAZCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754644	PGO-080-2020	0%	0%	0%	\$ 202,997.09	\$ 202,997.09	\$ 202,997.09	\$ 202,997.09	\$ -	\$ -	\$ -	
110	MAGDALENA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754652	PGO-114-2020	0%	0%	20%	\$ 127,878.93	\$ 127,878.93	\$ 127,878.93	\$ 127,878.93	\$ -	\$ -	\$ -	
111	TLATELUCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TL42004018754675	PGO-091-2020	0%	0%	0%	\$ 948,899.54	\$ 948,899.54	\$ 948,899.54	\$ 948,899.54	\$ -	\$ -	\$ -	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Entidad Federativa: TLAXCALA  
 Dependencia Ejecutora: ITITE

Trimestre a reportar: 4to TRIMESTRE  
 Nivel de cobertura del proyecto: 2000  
 Ciclo del recurso: Localidad 2000

Cantidad de Proyectos

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convento	FOLIO SISTEMA	Num. del proyecto	Avance (%)	Financiado	Fiducio	Aprobado	Modificado	Revertido (00000000)	Comprometido	Desviado	Ejercido	Pagado	Observaciones
112	SAN DIEGO METEPEC TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TLAX0004018175686	PGO-076-2020	0%	0%	\$	239,026.90	\$	239,026.90	\$	239,026.90	\$	-	-
113	GUADALUPE VICTORIA TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TLAX0004018175681	PGO-104-2020	0%	15%	\$	536,998.98	\$	536,998.98	\$	536,998.98	\$	-	-
114	XILOXOCHTLA NATIVITAS	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TLAX0004018175693	PGO-102-2020	0%	15%	\$	166,988.78	\$	166,988.78	\$	166,988.78	\$	-	-
115	TEPECAC NATIVITAS	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TLAX0004018175705	PGO-084-2020	0%	15%	\$	109,997.67	\$	109,997.67	\$	109,997.67	\$	-	-
116	TEPECAC NATIVITAS	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TLAX0004018175730	PGO-085-2020	0%	15%	\$	367,985.18	\$	367,985.18	\$	367,985.18	\$	-	-
117	TEPELATLALHUCA TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TLAX0004018175736	PGO-116-2020	0%	0%	\$	1,102,067.38	\$	1,102,067.38	\$	1,102,067.38	\$	-	-
118	XILOXOCHTLA TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TLAX0004018175740	PGO-118-2020	0%	0%	\$	708,282.84	\$	708,282.84	\$	708,282.84	\$	-	-
119	TEOLOCHOLO TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TLAX0004018175749	PGO-120-2020	0%	0%	\$	1,399,895.82	\$	1,399,895.82	\$	1,399,895.82	\$	-	-
120	SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TLAX0004018175757	PGO-118-2020	0%	0%	\$	815,018.25	\$	815,018.25	\$	815,018.25	\$	-	-
121	ACATITLA PANOTLA TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TLAX0004018175764	PGO-121-2020	0%	0%	\$	355,003.55	\$	355,003.55	\$	355,003.55	\$	-	-
122	XALTOCAN TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TMP_TLAX0004018175770	PGO-122-2020	0%	0%	\$	284,610.34	\$	284,610.34	\$	284,610.34	\$	-	-

\$ 70,453,510.86 \$ 70,453,510.86 \$ 70,453,510.86 \$ 70,453,510.86 \$ 19,500,157.36 \$ 19,500,157.36 \$

C.P. ALEXANDRA GONZALEZ GARCIA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 (Nombre y firma)

ING. ANIBAL ROSALES FELIZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 (Nombre y firma)

Entidad Federativa: Tlaxcala  
 Dependencia: ITRFE  
 Ejecutor:

Trimestre a reportar: 4to TRIMESTRE  
 2020

Nivel Financiero

Anexo A

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso *	Ramo	Clave del Programa	Fondos			Partidas		Avance Financiero								
					Programa Fondo	Rendimiento	Rebajas	Tipo	Partida	Aprobado	Modificado	Recurrido	Comprometido	Desviado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
				1007	FAFI	Financiero	de	Genérica	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	2018	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1007	Programa Fondo	2,317,42	5,312.88	2	612	\$ 125,725,418.00	\$ 125,725,418.00	\$ 125,725,418.00	\$ 125,725,418.00	\$ 74,285,330.27	\$ 68,350,898.82	\$ 66,350,898.82	\$ 66,350,898.82	
Sumas:						2,317,42	5,312.88			125,725,418.00	125,725,418.00	125,725,418.00	125,725,418.00	74,285,330.27	68,350,898.82	66,350,898.82	66,350,898.82	

  
 C.P. ALEJANDRA ACOSTA GARCIA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 Elaboro  
 (nombre y firma)

  
 INS. ARTURO SOSA DE LA CRUZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 Autorizo  
 (nombre y firma)

Entidad Federativa: Tlaxcala  
 Dependencia: ITFE  
 Ejecutora:

Trimestre a reportar: 4o TRIMESTRE  
 2020

Nivel Financiero

Anexo A

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso *	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Especifico	Fondos		Partidas		Avance Ejecutivo					Observaciones			
						Requerimiento	Reintegrar	Partida	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	
Gobierno de la Entidad Federativa	2019	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1007	FAMI INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2019	113,154.00	1,613,688.00	611	2	\$ 148,386,035.00	\$ 148,386,035.00	\$ 148,386,035.00	\$ 148,386,035.00	\$ 87,013,376.15	\$ 78,474,883.07	\$ 73,188,782.00	\$ 73,188,782.00	
<b>Sumas:</b>						<b>113,154.00</b>	<b>1,613,688.00</b>			<b>\$ 148,386,035.00</b>	<b>\$ 148,386,035.00</b>	<b>\$ 148,386,035.00</b>	<b>\$ 148,386,035.00</b>	<b>\$ 87,013,376.15</b>	<b>\$ 78,474,883.07</b>	<b>\$ 73,188,782.00</b>	<b>\$ 73,188,782.00</b>	

  
 D. ALEJANDRO LUIS GARCIA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 Ejecutor  
 (Nombre y Firma)

  
 INS. ARTURO SANCHEZ TIZUELA  
 DIR. DE ADMINISTRACION  
 Ejecutor  
 (Nombre y Firma)



Entidad Federativa: Tlaxcala  
 Dependencia Ejecutora: ITFE

Trimestre a reportar: Año TRIMESTRE 2020

Nivel Financiero

Anexo A

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso *	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convencional Especifico	Fondos			Partidas			Avance Financiero					
						Rendimiento Financiero	Rehimpagos	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recurtido (Militando)	Comprometido	Divergido	Ejercido	Pagado	Observaciones
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	2020	2 APORTACIONES FEDERALES	33	1007	FAM INFRAESTRUCTURA BARRIO CALVA BASICA 2009	97,479.41	0.00	2	612	\$ 136,115,929.00	\$ 136,115,929.00	\$ 136,115,929.00	\$ 70,453,910.89	\$ 70,442,949.19	\$ 10,500,157.36	\$ 19,500,157.36	
<b>Sumas:</b>						97,479.41	0.00			136,115,929.00	136,115,929.00	136,115,929.00	70,453,910.89	70,442,949.19	19,500,157.36	19,500,157.36	

  
 E. R. ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 Elaboro  
 (nombre y firma)

  
 ING. ARTURO SAINZA VELAZQUEZ  
 DIRECTOR GENERAL  
 Autorizo  
 (nombre y firma)