

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
Dependencia Ejecutora: IITE

Trimestre a reportar: 1er TRIMESTRE 2021

Nivel de cobertura del proyecto:

Ciclo del recurso: PROYECTOS A CANCELAR

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	FOLIO SISTEMA	Num. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero					Observaciones	
								Financiero	físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devoluido		Ejercido
1	TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA15170200689323	E-AL-C-MS-27-2016	56%	92%	\$ 3,617,267.92	\$ 3,617,267.92	\$ 3,617,267.92	\$ 2,042,862.13	\$ 2,042,862.13	\$ 2,042,862.13	PROYECTO DUPLICADO EL PROYECTO ORIGINAL SE REPORTO CON UN AVANCE DEL 92% EN EL 1ER TRIMESTRE EJERCICIO 2021 SOLICITO SU CANCELACION
2	TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA180301353219	EAGR-134-2018			\$ 506,060.12	\$ 506,060.12	\$ 506,060.12	\$ 151,818.03	\$ 151,818.03	\$ 151,818.03	PROYECTO DUPLICADO EL PROYECTO ORIGINAL SE REPORTO AL 100 EN EL TERCER TRIMESTRE DE DEL EJERCICIO 2020 SOLICITO CANCELACION DE ESTE PROYECTO
3	SANTA APOLOXIA TEACALCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICO	TLA180401484917		100%	100%	\$ 1,522,390.20	\$ 1,522,390.20	\$ 1,522,390.20	\$ 1,522,390.20	\$ 1,522,390.20	\$ 1,522,390.20	SE REPORTO AL 100 DES DE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 SOLICITO CANCELACION
4	TLAXCALA	FEDERAL	23	U128	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	TLA16170100835776	DTCR-29-006-2017	100%	100%	\$ 599,377.12	\$ 599,377.12	\$ 599,377.12	\$ 599,377.12	\$ 599,377.12	\$ 599,377.12	SE REPORTO AL 100 DE DE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 SOLICITO CANCELACION
									\$ 6,245,095.36	\$ 6,245,095.36	\$ 6,245,095.36	\$ 4,316,447.48	\$ 4,316,447.48	\$ 4,316,447.48		

C.P. ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Libero
(Nombre y firma)


ING. ARLENE SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
Autorizo
(Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: **TLAXCALA** Trimestre a reportar: **1er TRIMESTRE 2021**
 Dependencia Ejecutora: **ITIFE** Nivel de cobertura del proyecto: **Localidad**
 Ciclo del recurso: **2016**

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	FOLIO SISTEMA	Num. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero						Observaciones	
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
1	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	23	U130	EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	TLA1616040823535	AMS-29-178-2016	94%	100%	\$ 41,863,453.28	\$ 108,694,011.85	\$ 108,694,011.85	\$ 108,694,011.85	\$ 101,747,639.23	\$ 101,747,639.23	\$ 101,747,639.23	
2	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	23	U130	EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	TLA1616040823554	COMS-29-179-2016	91%	92%	\$ 41,863,453.28	\$ 88,218,654.23	\$ 88,218,654.23	\$ 88,218,654.23	\$ 81,007,833.06	\$ 81,007,833.06	\$ 81,007,833.06	

\$ 83,726,906.56 \$ 196,912,666.08 \$ 196,912,666.08 \$ 196,912,666.08 \$ 182,755,472.29 \$ 182,755,472.29 \$ 182,755,472.29


 C.P. ALEJANDRA ESCOBEDO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 (Nombre y firma)


 ING. ARMANDO ESCOBEDO
 DIRECTOR GENERAL
 (Nombre y firma)


Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: ITIFE

Trimestre a reportar: 1er TRIMESTRE 2021
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2015

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convento Especifico	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero						Observaciones
								Financiero	físico	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
1	HUAMANTL	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16160300745213	E-A-C-013-2015	79%	92%	1,442,307.71	1,442,307.72	1,442,307.72	1,442,307.72	1,143,562.88	1,143,562.88	1,143,562.88
2	SN PABLO DEL MONTE	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA16160300745226	E-AL-C-MS-25-2016	90%	98%	2,058,532.69	2,058,532.69	2,058,532.69	2,058,532.69	1,845,968.00	1,845,968.00	1,845,968.00
3	ESPANITA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	ESC AL 100	TLA2002017079556	E-AL-C-MS-27-2016	87%	92%	3,617,267.92	3,617,267.92	3,617,267.92	3,617,267.92	2,042,862.13	2,042,862.13	2,042,862.13
								\$ 7,118,108.32	\$ 7,118,108.33	\$ 7,118,108.33	\$ 7,118,108.33	\$ 5,032,393.01	\$ 5,032,393.01	\$ 5,032,393.01		


 C.F. EJANDRE GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Elaboró
 (Nombre y firma)


 ING. ARIADNA GARCIA
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)


Gestión de Proyectos


Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: IHFE

Trimestre a reportar: 1er TRIMESTRE 2021
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Cícto del recurso: 2016

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramidad	Proyecto Conven	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero					Observaciones			
							Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	
1	IGNACIO ZARAGOZA HUAYOLIPAN TLAXCALA	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA180301393306	EAC-BAR-09-2016	55%	67%	\$ 486,212.50	\$ 486,212.50	\$ 486,212.50	\$ 486,212.50	\$ 266,242.48	\$ 266,242.48	\$ 266,242.48	
2	COLONIA LOMA BONITA EL CARMEN TEQUEQUILA	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101699987	EAC-MEJ-118-2018	93%	100%	\$ 689,717.41	\$ 689,717.41	\$ 689,717.41	\$ 689,717.41	\$ 644,486.42	\$ 644,486.42	\$ 644,486.42	
3	ZACATELCO TLAXCALA	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA16180201138803	EAC-MEJ-0802-2018	70%	100%	\$ 691,913.31	\$ 691,913.31	\$ 691,913.31	\$ 691,913.31	\$ 482,849.27	\$ 482,849.27	\$ 482,849.27	
4	GUADALUPE INC OHLA CHIAUTEMPAN TLAXCALA	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101699991	EAC-MEJ-114-2018	0%	85%	\$ 692,299.53	\$ 692,299.53	\$ 692,299.53	\$ 692,299.53	\$ -	\$ -	\$ -	
5	RANCHERIA POCHTOS ALIZAYANCA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA16180201139864	EAC-DES-032-2018	43%	65%	\$ 708,832.44	\$ 708,832.44	\$ 708,832.44	\$ 708,832.44	\$ 303,676.66	\$ 303,676.66	\$ 303,676.66	
6	APZACO TLAXCALA	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA16170401044449	EAC-MEJ-017-2017	74%	99%	\$ 709,912.70	\$ 709,912.70	\$ 709,912.70	\$ 709,912.70	\$ 525,894.39	\$ 525,894.39	\$ 525,894.39	
7	ALIZAYANCA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101699998	EAC-DES-034-2018	0%	47%	\$ 710,215.23	\$ 710,215.23	\$ 710,215.23	\$ 710,215.23	\$ -	\$ -	\$ -	
8	IZOMPANTEPEC TLAXCALA	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101699976	EAC-MEJ-130-2019	93%	96%	\$ 714,167.31	\$ 714,167.31	\$ 714,167.31	\$ 714,167.31	\$ 660,680.97	\$ 660,680.97	\$ 660,680.97	
9	EL ALTO CHIAUTEMPAN TLAXCALA	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101700004	EAC-MEJ-015-2017	100%	100%	\$ 715,419.11	\$ 715,419.11	\$ 715,419.11	\$ 715,419.11	\$ 715,419.11	\$ 715,419.11	\$ 715,419.11	
10	SANTA ANA CHIAUTEMPAN TLAXCALA	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA16180201137684	EAC-DES-023-2017	100%	100%	\$ 715,891.52	\$ 715,891.52	\$ 715,891.52	\$ 715,891.52	\$ 715,891.52	\$ 715,891.52	\$ 715,891.52	
11	SANTA ANA HUHOAC APZACO TLAXCALA	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101700007	EAC-DES-021-2017	0%	0%	\$ 716,283.45	\$ 716,283.45	\$ 716,283.45	\$ 716,283.45	\$ -	\$ -	\$ -	
12	MUCZOS DE DOMINGO ARENAS	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA16170100849334	E-AL-C-MS-32-2016	73%	89%	\$ 2,346,641.34	\$ 2,346,641.34	\$ 2,346,641.34	\$ 2,346,641.34	\$ 1,708,327.09	\$ 1,708,327.09	\$ 1,708,327.09	
13	TERRENATE TLAXCALA	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA16180201138163	EAC-MEJ-046-2017	58%	100%	\$ 715,313.83	\$ 715,313.83	\$ 715,313.83	\$ 715,313.83	\$ 416,628.88	\$ 416,628.88	\$ 416,628.88	
14	MUCZOS DE DOMINGO ARENAS	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA180301393493	E-AL-MS-32-2016	73%	90%	\$ 2,346,641.34	\$ 2,346,641.34	\$ 2,346,641.34	\$ 2,346,641.34	\$ 1,708,327.09	\$ 1,708,327.09	\$ 1,708,327.09	
15	HUAMANTLA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA16170401043726	EAC-DES-006-2017	100%	100%	\$ 715,302.89	\$ 715,302.89	\$ 715,302.89	\$ 715,302.89	\$ 715,302.89	\$ 715,302.89	\$ 715,302.89	
16	HUHOAC	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA180301393151	EAC-MEJ-016-2017	0%	30%	\$ 708,381.84	\$ 708,381.84	\$ 708,381.84	\$ 708,381.84	\$ -	\$ -	\$ -	
17	TLAXCALA	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TMP_TLA210101885368	MOBILIARIO	100%	100%	\$ 5,910,300.15	\$ 5,910,300.15	\$ 5,910,300.15	\$ 5,910,300.15	\$ 5,910,300.15	\$ 5,910,300.15	\$ 5,910,300.15	
18	SANTA CATARINA AYOMETLA	FIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TMP_TLA210101885367	EAC-REH-27-2020	66%	75%	\$ 669,500.01	\$ 669,500.01	\$ 669,500.01	\$ 669,500.01	\$ 443,110.58	\$ 443,110.58	\$ 443,110.58	


\$ 20,962,945.90 \$ 12,959,461.01 \$ 12,959,461.01 \$ 12,959,461.01 \$ 8,148,423.87 \$ 8,148,423.87 \$ 8,148,423.87


 C. ALLANDEZ GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Elaboro (Nombre y firma)


 ING. ALEJANDRO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizo (Nombre y firma)

No.	Municipio	Tipos de Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Concreto Específico	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)	Fluide	Aprobado	Modificado	Recomendado (Eliminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
1	CONAC FPCON HIDALGO ALTIAYANCA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	TLA10401498700	E-ACR-005-2018	80%	100%	\$ 274,837.72	\$ 274,837.72	\$ 274,837.72	\$ 274,837.72	\$ 235,198.81	\$ 235,198.81	\$ 235,198.81	
2	SAN LORENZO XALITLILCO COAXMULLCO TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	TLA10401498733	EACR-011-2018	92%	100%	\$ 309,206.71	\$ 309,206.71	\$ 309,206.71	\$ 309,206.71	\$ 339,221.78	\$ 339,221.78	\$ 339,221.78	
3	NATIVITAS TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	TLA20201708759	EACR-021-2018	77%	100%	\$ 568,894.08	\$ 568,894.08	\$ 568,894.08	\$ 568,894.08	\$ 440,126.64	\$ 440,126.64	\$ 440,126.64	
4	HERREÑATE TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	TLA20101700046	E-AL-C-MS-04-2018	89%	100%	\$ 2,619,739.74	\$ 2,619,739.74	\$ 2,619,739.74	\$ 2,619,739.74	\$ 2,330,765.86	\$ 2,330,765.86	\$ 2,330,765.86	
5	CUAPAHTLA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	TLA20101700021	E-AL-C-MS-05-2018	81%	90%	\$ 2,621,223.42	\$ 2,621,223.42	\$ 2,621,223.42	\$ 2,621,223.42	\$ 2,412,302.39	\$ 2,412,302.39	\$ 2,412,302.39	
6	YUACALIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	TLA18401001181	E-ACR-181-2018	81%	90%	\$ 5,552,384.64	\$ 5,552,384.64	\$ 5,552,384.64	\$ 5,552,384.64	\$ 4,485,124.37	\$ 4,485,124.37	\$ 4,485,124.37	
7	SAN ANDRÉS BELAHLI ASTEPPEC TZOOMPANTEPEC TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	TLA20101700054	E-AL-C-SP-P-05-2018	62%	75%	\$ 16,007,790.05	\$ 16,007,790.05	\$ 16,007,790.05	\$ 16,007,790.05	\$ 9,968,559.44	\$ 9,968,559.44	\$ 9,968,559.44	
8	CUAPAHTLA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	TLA20101699978	E-ACR-311-2018	91%	90%	\$ 691,573.10	\$ 691,573.10	\$ 691,573.10	\$ 691,573.10	\$ 631,778.41	\$ 631,778.41	\$ 631,778.41	
9	BUAMANTLA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	TLA20601707965	E-AL-C-SP-P-06-2017	97%	100%	\$ 19,119,440.26	\$ 19,119,440.26	\$ 19,119,440.26	\$ 19,119,440.26	\$ 18,516,666.54	\$ 18,516,666.54	\$ 18,516,666.54	
10	BUAMANTLA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA20401872160	E-ACR-011-2018	100%	100%	\$ 2,026,706.49	\$ 2,026,706.49	\$ 2,026,706.49	\$ 2,026,706.49	\$ 2,026,706.49	\$ 2,026,706.49	\$ 2,026,706.49	
11	SAN GONSALES OXOQUI TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA20401872161	E-ACR-011-2018	89%	97%	\$ 1,366,422.09	\$ 1,366,422.09	\$ 1,366,422.09	\$ 1,366,422.09	\$ 1,215,830.33	\$ 1,215,830.33	\$ 1,215,830.33	
12	CUAPAHTLA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA20401872164	E-ACR-011-2018	95%	98%	\$ 452,302.56	\$ 452,302.56	\$ 452,302.56	\$ 452,302.56	\$ 410,046.50	\$ 410,046.50	\$ 410,046.50	
13	HUAYOTIPAN TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA20401872165	E-ACR-011-2018	97%	98%	\$ 1,110,995.52	\$ 1,110,995.52	\$ 1,110,995.52	\$ 1,110,995.52	\$ -	\$ -	\$ -	
14	BUAMANTLA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA20401872166	E-ACR-011-2018	100%	100%	\$ 1,648,076.92	\$ 1,648,076.92	\$ 1,648,076.92	\$ 1,648,076.92	\$ 1,648,076.92	\$ 1,648,076.92	\$ 1,648,076.92	
15	VALBUENA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA20401872173	E-ACR-011-2018	51%	100%	\$ 463,701.71	\$ 463,701.71	\$ 463,701.71	\$ 463,701.71	\$ 235,447.53	\$ 235,447.53	\$ 235,447.53	
16	BUAMANTLA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA20401872183	E-ACR-011-2018	99%	100%	\$ 1,129,938.00	\$ 1,129,938.00	\$ 1,129,938.00	\$ 1,129,938.00	\$ 1,071,050.48	\$ 1,071,050.48	\$ 1,071,050.48	
17	HUAYOTIPAN TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA20401872283	E-ACR-011-2018	96%	100%	\$ 645,998.11	\$ 645,998.11	\$ 645,998.11	\$ 645,998.11	\$ -	\$ -	\$ -	
18	BUAMANTLA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA20401872284	E-ACR-011-2018	100%	100%	\$ 1,648,076.92	\$ 1,648,076.92	\$ 1,648,076.92	\$ 1,648,076.92	\$ 1,648,076.92	\$ 1,648,076.92	\$ 1,648,076.92	
19	BUAMANTLA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA20401872286	E-ACR-011-2018	100%	60%	\$ 1,333,941.30	\$ 1,333,941.30	\$ 1,333,941.30	\$ 1,333,941.30	\$ -	\$ -	\$ -	
20	ALTIAYANCA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA20401872288	E-ACR-011-2018	95%	60%	\$ 571,835.24	\$ 571,835.24	\$ 571,835.24	\$ 571,835.24	\$ -	\$ -	\$ -	
21	BUAMANTLA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA20401872286	E-ACR-011-2018	95%	100%	\$ 968,417.86	\$ 968,417.86	\$ 968,417.86	\$ 968,417.86	\$ 918,748.61	\$ 918,748.61	\$ 918,748.61	
22	BUAMANTLA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA20401872288	E-ACR-011-2018	95%	100%	\$ 611,784.21	\$ 611,784.21	\$ 611,784.21	\$ 611,784.21	\$ -	\$ -	\$ -	
23	SAN JUAN DE LOS RIOS TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA210101885188	E-ACR-011-2018	97%	30%	\$ 800,889.73	\$ 800,889.73	\$ 800,889.73	\$ 800,889.73	\$ -	\$ -	\$ -	
24	HERREÑATE TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA210101885188	E-ACR-011-2018	97%	30%	\$ 818,076.95	\$ 818,076.95	\$ 818,076.95	\$ 818,076.95	\$ -	\$ -	\$ -	
25	APAZCO	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA210101885243	E-ACR-011-2018	92%	70%	\$ 569,696.18	\$ 569,696.18	\$ 569,696.18	\$ 569,696.18	\$ 481,132.89	\$ 481,132.89	\$ 481,132.89	
26	HUAYOTIPAN TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA210101885258	E-ACR-011-2021	97%	30%	\$ 240,199.31	\$ 240,199.31	\$ 240,199.31	\$ 240,199.31	\$ -	\$ -	\$ -	
27	HUAYOTIPAN TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA210101885258	E-ACR-011-2021	97%	30%	\$ 1,453,911.73	\$ 1,453,911.73	\$ 1,453,911.73	\$ 1,453,911.73	\$ -	\$ -	\$ -	
28	BUAMANTLA TLAXCALA	FIDECOMISO	33	1007	ESG AL 100	FMP TLA210101885267	E-ACR-011-2021	97%	30%	\$ 1,235,951.84	\$ 1,235,951.84	\$ 1,235,951.84	\$ 1,235,951.84	\$ -	\$ -	\$ -	

\$ 66,312,226.71 \$ 66,821,384.40 \$ 66,821,384.40 \$ 66,821,384.40 \$ 40,365,236.50 \$ 40,365,236.50 \$ 40,365,236.50 \$ 40,365,236.50


 DIRECTOR GENERAL
 (Nombre y firma)



 DIRECTOR GENERAL
 (Nombre y firma)

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: TIFE

Trimestre a reportar: 1er TRIMESTRE 2021
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2018

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Proyecto	Programa Fondo Convencio	FOLIO SISTEMA	Num. del proyecto	Avance (%)		Físico	Avance Financiero				Observaciones	
								Financiero	Físico		Aprobado	Modificado	Recomendado (Ministrado)	Comprometido		Devolvido
1	SAN FRANCISCO BUENAVISTA ZINCO TLAXCALA	HIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101703036	EACR-158-2018	0%	0%	\$ 125,734.27	\$ 125,734.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	CAPULAPAN TLAXCALA	HIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101703040	EACR-143-2018	96%	100%	\$ 148,450.66	\$ 148,450.66	\$ 148,450.66	\$ 142,321.90	\$ 142,321.90	\$ 142,321.90	\$ 142,321.90
4	ESPAÑITA TLAXCALA	HIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA180101503840	EACR-164-2018	97%	100%	\$ 149,267.11	\$ 149,267.11	\$ 149,267.11	\$ 144,112.59	\$ 144,112.59	\$ 144,112.59	\$ 144,112.59
5	CAPULANAVITAS	HIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101703039	EACR-151-2018	0%	0%	\$ 519,088.97	\$ 519,088.97	\$ 519,088.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	ZACATELCO TLAXCALA	HIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA200101703030	EACR-088-2018	83%	90%	\$ 719,238.60	\$ 719,238.60	\$ 719,238.60	\$ 599,845.63	\$ 599,845.63	\$ 599,845.63	\$ 599,845.63
7	HPPH TLAXCALA	HIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TLA180101503676	EACR-184-2018	96%	100%	\$ 1,346,102.15	\$ 1,346,102.15	\$ 1,346,102.15	\$ 1,290,796.99	\$ 1,290,796.99	\$ 1,290,796.99	\$ 1,290,796.99
8	BUMANTLA TLAXCALA	HIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TMP TLA200101872288	EAC-REH-14-2020	99%	100%	\$ 629,918.28	\$ 629,918.28	\$ 629,918.28	\$ 627,346.54	\$ 627,346.54	\$ 627,346.54	\$ 627,346.54
9	BUMANTLA TLAXCALA	HIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TMP TLA200101872289	EAC-REH-13-2020	99%	100%	\$ 788,591.06	\$ 788,591.06	\$ 788,591.06	\$ 784,553.17	\$ 784,553.17	\$ 784,553.17	\$ 784,553.17
10	LA MAGDALENA TLAXCALA	HIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TMP TLA200101872290	EAC-REH-16-2020	100%	100%	\$ 612,000.00	\$ 612,000.00	\$ 612,000.00	\$ 612,000.00	\$ 612,000.00	\$ 612,000.00	\$ 612,000.00
11	SAN FRANCISCO TLAXCALA	HIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TMP TLA200101872291	EAC-REH-17-2020	100%	100%	\$ 480,000.11	\$ 480,000.11	\$ 480,000.11	\$ 480,000.11	\$ 480,000.11	\$ 480,000.11	\$ 480,000.11
12	EL CARMEN TLAXCALA	HIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TMP TLA200101872292	EAC-REH-15-2020	97%	100%	\$ 469,073.98	\$ 469,073.98	\$ 469,073.98	\$ 455,015.76	\$ 455,015.76	\$ 455,015.76	\$ 455,015.76
13	BUMANTLA TLAXCALA	HIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TMP TLA200101872293	EAC-REH-18-2020	93%	100%	\$ 321,000.00	\$ 321,000.00	\$ 321,000.00	\$ 298,371.43	\$ 298,371.43	\$ 298,371.43	\$ 298,371.43
14	BUMANTLA TLAXCALA	HIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TMP TLA200101872294	EAC-REH-19-2020	74%	100%	\$ 859,000.00	\$ 859,000.00	\$ 859,000.00	\$ 634,432.55	\$ 634,432.55	\$ 634,432.55	\$ 634,432.55
17	SANTA CRUZ TLAXCALA	HIDECOMISO	33	007	ESC AL 100	TMP TLA210101885174	EAC-REH-01-2021	0%	30%	\$ 3,809,626.89	\$ 3,809,626.89	\$ 3,809,626.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\$ 11,007,092.08 \$ 11,007,092.08 \$ 11,007,092.08 \$ 11,007,092.08 \$ 6,068,796.67 \$ 6,068,796.67 \$ 6,068,796.67 \$ 6,068,796.67


 C.P. SANDRA GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 (Nombre y firma)



 ING. ARTURO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 (Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: FIFE

Trimestre a reportar: 1er TRIMESTRE 2011
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2016

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	FOLIO SISTEMA	Nom. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero				Observaciones	
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Militarizado)	Comprometido		Devengado
1	NANACAMILPA	FIDICOMISO	33	0007	REMANENTES PAM	TLA16164040824251	PGD-PRO1-072-2016	80%	100%	\$ 792,509.75	\$ 792,509.75	\$ 676,243.45	\$ 656,243.45	\$ 656,243.45	
2	TLAXCALA	FIDICOMISO	33	0008	REMANENTES PAM	TLA1617000095208	PGD-PRO1-142-2016	51%	74%	\$ 1,058,184.13	\$ 1,058,184.13	\$ 540,101.81	\$ 540,101.81	\$ 540,101.81	
										\$ 1,850,693.88	\$ 1,850,693.88	\$ 1,216,345.26	\$ 1,176,345.26	\$ 1,176,345.26	


 C. ALEJANDRA RUIZ GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 (Nombre y firma)


 ING. ARTURO SANJURJO
 DIRECTOR GENERAL
 (Nombre y firma)

Gestión de Proyectos


Entidad Federativa:
Dependencia Ejecutora:

Trimestre a reportar:
Nivel de cobertura del proyecto:
Ciclo del recurso:


1er TRIMESTRE 2021
Localidad
2017

TLAXCALA
ITIFE

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo del Proyecto	Folio Sistema	Num. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero					Pagado	Observaciones		
						Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Reconstruido (Administrado)	Comprometido	Devengado			Ejercido	
1	SAN JERONIMO ZACUALPAN TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	0007	REMANENTES FAM	TLA17180201133263	0%	100%	\$ 243,121.12	\$ 243,121.12	\$ 243,121.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	SAN BARTOLOME SAN PABLO DEL MONTE	FIDEICOMISO	33	0007	REMANENTES FAM	TLA200101702754	95%	100%	\$ 330,734.19	\$ 330,734.19	\$ 330,734.19	\$ 313,083.88	\$ 313,083.88	\$ 313,083.88	\$ 313,083.88	
3	SANTIAGO VILLA ALTA TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	0007	REMANENTES FAM	TLA200101702748	96%	100%	\$ 532,385.07	\$ 532,385.07	\$ 532,385.07	\$ 511,026.33	\$ 511,026.33	\$ 511,026.33	\$ 511,026.33	
4	SAN ISIDRO PIEDRAS NEGRAS TETLA DE LA SOLIDARIDAD	FIDEICOMISO	33	0007	REMANENTES FAM	TLA200101702758	93%	100%	\$ 699,223.59	\$ 699,223.59	\$ 699,223.59	\$ 652,080.97	\$ 652,080.97	\$ 652,080.97	\$ 652,080.97	
5	ZACATELCO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	0007	REMANENTES FAM	TLA17180201133924	91%	100%	\$ 798,235.00	\$ 798,235.00	\$ 798,235.00	\$ 725,538.07	\$ 725,538.07	\$ 725,538.07	\$ 725,538.07	
6	SANTA CRUZ TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	0007	REMANENTES FAM	TLA200101702749	80%	100%	\$ 1,084,299.99	\$ 1,084,299.99	\$ 1,084,299.99	\$ 873,002.59	\$ 873,002.59	\$ 873,002.59	\$ 873,002.59	
7	EL CARMEN AZTAMA TELOCHOLCO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	0007	REMANENTES FAM	TLA17180201134027	93%	100%	\$ 2,311,733.49	\$ 2,311,733.49	\$ 2,311,733.49	\$ 2,160,979.19	\$ 2,160,979.19	\$ 2,160,979.19	\$ 2,160,979.19	
8	SAN PEDRO XACALTZINGO	FIDEICOMISO	33	0007	REMANENTES FAM	TLA200101702760	99%	100%	\$ 3,999,937.40	\$ 3,999,937.40	\$ 3,999,937.40	\$ 3,943,966.51	\$ 3,943,966.51	\$ 3,943,966.51	\$ 3,943,966.51	
						\$ 9,999,669.86	\$ 9,999,669.86	\$ 9,999,669.86	\$ 9,999,669.86	\$ 9,999,669.86	\$ 9,999,669.86	\$ 9,179,677.54	\$ 9,179,677.54	\$ 9,179,677.54	\$ 9,179,677.54	



C.P. ALEJANDRA MUÑOZ GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Elaboró
(Nombre y firma)





ING. ARTURO SANCHEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
Autorizó
(Nombre y firma)

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: ITIFE

Trimestre a reportar: 1er TRIMESTRE 2021
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2018

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo ConVENIO Especifico	FOLIO SISTEMA	Num. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero				Observaciones	
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido		Devergado
1	ATEMPAN TLAXCALA	FEDERAL	33	I007	FAM BASICO	TLA200101702788	PGO-135-2018	81%	100%	\$ 81,024.00	\$ 81,024.00	\$ 81,024.00	\$ 85,519.04	\$ 65,519.04	\$ 65,519.04
3	CALPULALPAN TLAXCALA	FEDERAL	33	I007	FAM BASICO	TLA200101702790	PGO-099-2018	92%	100%	\$ 251,618.07	\$ 251,618.07	\$ 251,618.07	\$ 230,698.63	\$ 230,698.63	\$ 230,698.63
4	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	FEDERAL	33	I007	FAM BASICO	TLA200101702782	PGO-140-2018	93%	100%	\$ 255,000.00	\$ 255,000.00	\$ 255,000.00	\$ 237,083.18	\$ 237,083.18	\$ 237,083.18
5	INACACAMILPA DE MARIANO ARISTA	FEDERAL	33	I007	FAM BASICO	TLA200101702772	PGO-074-2018	97%	100%	\$ 289,874.55	\$ 289,874.55	\$ 289,874.55	\$ 281,105.80	\$ 281,105.80	\$ 281,105.80
6	TLAXIACO TLAXCALA	FEDERAL	33	I007	FAM BASICO	TLA200101702792	PGO-015-2018	91%	99%	\$ 399,821.20	\$ 399,821.20	\$ 399,821.20	\$ 362,782.53	\$ 362,782.53	\$ 362,782.53
7	TLAXIACO TLAXCALA	FEDERAL	33	I007	FAM BASICO	TLA200101702768	PGO-113-2018	52%	90%	\$ 401,222.56	\$ 401,222.56	\$ 401,222.56	\$ 208,885.00	\$ 208,885.00	\$ 208,885.00
9	VILLA ALTA TEPEITLAL DE LA RIZABAL TLAXCALA	FEDERAL	33	I007	FAM BASICO	TLA200101702766	PGO-115-2018	91%	100%	\$ 724,396.69	\$ 724,396.69	\$ 724,396.69	\$ 662,614.34	\$ 662,614.34	\$ 662,614.34
10	TLAXIACO TLAXCALA	FEDERAL	33	I007	FAM BASICO	TLA180401494939	PGO-067-2018	0%	98%	\$ 1,358,502.31	\$ 1,358,502.31	\$ 1,358,502.31	\$ -	\$ -	\$ -
11	SAN BENITO XALTOCAN TLAXCALA	FEDERAL	33	I007	FAM BASICO	TLA200101702770	PGO-078-2018	96%	100%	\$ 1,970,777.04	\$ 1,970,777.04	\$ 1,970,777.04	\$ 1,925,561.77	\$ 1,925,561.77	\$ 1,925,561.77
12	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	FEDERAL	33	I007	FAM BASICO	TLA180401495722	MOBILIARIO	100%	100%	\$ 7,072,641.69	\$ 7,072,641.69	\$ 7,072,641.69	\$ 7,072,641.69	\$ 7,072,641.69	\$ 7,072,641.69
										\$ 12,804,878.11	\$ 5,732,236.42	\$ 5,732,236.42	\$ 3,974,250.29	\$ 3,974,250.29	\$ 3,974,250.29


 C.P. ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Elaboró
 (Nombre y firma)


 ING. AR. LUROSSA VELAZQUEZ TEPEZ
 Autorizó
 (Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: ITIFE

Trimestre a reportar: 1er TRIMESTRE 2021
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2018

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	FOLIO SISTEMA	Num. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero				Pagado	Observaciones
								Financiero	Fisico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		
1	CALPULALPAN	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA200101702797	PGO-POT-427-2019	47%	100%	\$ 153,854.31	\$ 153,854.31	\$ 153,854.31	\$ 72,034.78	\$ 72,034.78	
2	ZACATELCO	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190101516788	PGO-POT-246-2018	80%	100%	\$ 220,067.17	\$ 220,067.17	\$ 220,067.17	\$ 176,934.57	\$ 176,934.57	
3	ALPOTZON DE LIRA Y ORTEGA XTACUXTLI	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	TLA190101516891	PGO-POT-238-2018	0%	21%	\$ 1,043,019.17	\$ 1,043,019.17	\$ 1,043,019.17	\$ -	\$ -	
										\$ 1,416,940.65	\$ 1,416,940.65	\$ 1,416,940.65	\$ 248,969.35	\$ 248,969.35	\$ 248,969.35

C.P. ALEJANDRO TORRES GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Elaboró
 (Nombre y firma)

ING. ARTURO SANCHEZ HITEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (Nombre y firma)

Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: IIHFE

Trimestre a reportar: 1er TRIMESTRE 2021
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2019

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Comvento	FOLIO SISTEMA	Num. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero					Observaciones		
								Financiero	Fisico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
1	EMILIANO ZAPATA TLAXCALA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401692199	PGO-113-2019	89%	100%	\$ 52,627.32	\$ 52,627.32	\$ 52,627.32	\$ 52,627.32	\$ 47,022.08	\$ 47,022.08	\$ 47,022.08	
2	AHUASHUATEPEC TZOMPANTEPEC	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573637	PGO-030-2019	0%	30%	\$ 83,112.35	\$ 83,112.35	\$ 83,112.35	\$ 83,112.35	\$ -	\$ -	\$ -	
3	HUEYOTLIPAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573770	PGO-011-2019	0%	100%	\$ 123,881.79	\$ 123,881.79	\$ 123,881.79	\$ 123,881.79	\$ -	\$ -	\$ -	
4	CALPULALPAN	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573784	PGO-037-2019	76%	100%	\$ 142,468.80	\$ 142,468.80	\$ 142,468.80	\$ 142,468.80	\$ 108,436.05	\$ 108,436.05	\$ 108,436.05	
5	EXQUILTLA ZACATELCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401692360	PGO-121-2019	98%	100%	\$ 260,833.99	\$ 260,833.99	\$ 260,833.99	\$ 260,833.99	\$ 254,405.20	\$ 254,405.20	\$ 254,405.20	
6	SAN FRANCISCO TENEXICAC NATIVITAS	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573810	PGO-049-2019	0%	3%	\$ 311,196.20	\$ 311,196.20	\$ 311,196.20	\$ 311,196.20	\$ -	\$ -	\$ -	
7	TLAXCALA SANTA MARIA ACUTLAPILCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401691061	PGO-087-2019	67%	100%	\$ 464,464.99	\$ 464,464.99	\$ 464,464.99	\$ 464,464.99	\$ 312,404.04	\$ 312,404.04	\$ 312,404.04	
8	ECATEPEC IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401692580	PGO-081-2019	24%	100%	\$ 669,079.30	\$ 669,079.30	\$ 669,079.30	\$ 669,079.30	\$ 158,366.33	\$ 158,366.33	\$ 158,366.33	
9	COLONIA SANTA CRUZ ZACATONITELTA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401692449	PGO-095-2019	0%	2%	\$ 838,887.77	\$ 838,887.77	\$ 838,887.77	\$ 838,887.77	\$ -	\$ -	\$ -	
10	VICENTE GUERRERO ESPANITA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301574133	PGO-065-2019	19%	73%	\$ 910,337.54	\$ 910,337.54	\$ 910,337.54	\$ 910,337.54	\$ 176,992.80	\$ 176,992.80	\$ 176,992.80	
11	LA PALMA TLAXCO	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573833	PGO-052-2019	97%	99%	\$ 927,319.61	\$ 927,319.61	\$ 927,319.61	\$ 927,319.61	\$ 899,895.87	\$ 899,895.87	\$ 899,895.87	
12	VILLA ALTA TEPETITLA DE LARDIZABAL	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401692330	PGO-102-2019	30%	40%	\$ 934,758.52	\$ 934,758.52	\$ 934,758.52	\$ 934,758.52	\$ 283,666.91	\$ 283,666.91	\$ 283,666.91	
13	HUMANTLA	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190401692307	PGO-101-2019	99%	100%	\$ 306,499.63	\$ 306,499.63	\$ 306,499.63	\$ 306,499.63	\$ 303,582.06	\$ 303,582.06	\$ 303,582.06	
14	SAN PABLO DEL MONTE	FEDERAL	33	1007	FAM BASICA	TLA190301573625	PGO-051-2019	100%	100%	\$ 3,197,860.64	\$ 3,197,860.64	\$ 3,197,860.64	\$ 3,197,860.64	\$ 3,197,860.64	\$ 3,197,860.64	\$ 3,197,860.64	

\$ 9,223,328.55 \$ 9,223,328.55 \$ 9,223,328.55 \$ 9,223,328.55 \$ 5,742,631.99 \$ 5,742,631.99 \$ 5,742,631.99

C.P. ALEJANDRO GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Elaboro
 (Nombre y firma)

ING. ARTURO GARCIA
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizo
 (Nombre y firma)



Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Dependencia Ejecutora: ITIFE

Trimestre a reportar: 1er TRIMESTRE 2021
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2019

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convênio Especifico	FOLIO SISTEMA	Nim. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero						Pagado	Observaciones	
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido			
1	CHIAUTEMPAN	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-418-2019	TLA190401687364	93%	100%	104,904.89	104,904.89	104,904.89	104,904.89	104,904.89	104,904.89	104,904.89	97,872.64	97,872.64
2	TOCATLAN	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-428-2019	TLA200101702951	52%	90%	147,838.10	147,838.10	147,838.10	147,838.10	147,838.10	147,838.10	147,838.10	-	-
3	VICENTE GUERRERO ESPANITA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-431-2019	TLA200101702958	79%	100%	183,881.45	183,881.45	183,881.45	183,881.45	183,881.45	183,881.45	183,881.45	145,940.75	145,940.75
4	TLAXCALTECATLA SANTA CATARINA AYOETLA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-421-2019	TLA200101702972	19%	91%	1,096,047.67	1,096,047.67	1,096,047.67	1,096,047.67	1,096,047.67	1,096,047.67	1,096,047.67	210,153.37	210,153.37
5	LOMA FLORIDA APIZACO MINTLACARRUQUIC SAN FRANCISCO TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-455-2020	TMP_TLA210101885032	100%	100%	195,810.18	195,810.18	195,810.18	195,810.18	195,810.18	195,810.18	195,810.18	195,810.18	195,810.18
6	FRANCISCO CALPULALPAN TLAXCALA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-445-2020	TMP_TLA210101885090	61%	65%	493,626.62	493,626.62	493,626.62	493,626.62	493,626.62	493,626.62	493,626.62	289,102.98	289,102.98
7	CALPULALPAN	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-439-2020	TMP_TLA210101885096	100%	100%	61,613.24	61,613.24	61,613.24	61,613.24	61,613.24	61,613.24	61,613.24	61,613.24	61,613.24
8	HUEYOTLIPAN	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-451-2020	TMP_TLA210101885101	100%	100%	439,717.65	439,717.65	439,717.65	439,717.65	439,717.65	439,717.65	439,717.65	439,717.65	439,717.65
9	QUETZALCOAPAN	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-452-2020	TMP_TLA210101885106	100%	100%	370,427.38	370,427.38	370,427.38	370,427.38	370,427.38	370,427.38	370,427.38	370,427.38	370,427.38
10	CHIAUTEMPAN	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-453-2020	TMP_TLA210101885117	100%	100%	39,089.30	39,089.30	39,089.30	39,089.30	39,089.30	39,089.30	39,089.30	39,089.30	39,089.30
11	EMILIANO ZAPATA	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	PGO-POT-454-2020	TMP_TLA210101885125	100%	100%	430,668.88	430,668.88	430,668.88	430,668.88	430,668.88	430,668.88	430,668.88	430,668.88	430,668.88
12	MOBILIARIO	FIDEICOMISO	33	1007	REMANENTES FAM	MOBILIARIO	TMP_TLA210101885127	100%	100%	524,180.80	524,180.80	524,180.80	524,180.80	524,180.80	524,180.80	524,180.80	524,180.80	524,180.80
								\$ -4,087,806.16 \$ -4,087,806.16 \$ 4,087,806.16 \$ 4,087,806.16 \$ 2,814,378.17 \$ 2,814,378.17 \$ 2,814,378.17 \$ 2,814,378.17 \$ 2,814,378.17 \$ 2,814,378.17										



C. P. ALEJANDRO SÁENZ GARCÍA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Elaboró:
 (Nombre y firma)




ING. ARURO SÁENZ GARCÍA
 Autorizó:
 DIRECTOR GENERAL
 (Nombre y firma)


Gestión de Proyectos

Entidad Federativa: TLAQUEALPA
 Dependencia Ejecutora: TIUPE

Trimestre a reportar: 1er TRIMESTRE 2021
 Nivel de cobertura del proyecto: Localidad
 Ciclo del recurso: 2020

No.	Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Concreto	FOLIO SISTEMA	Núm. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero				Observaciones		
								Financiero	Físico	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido
1	TETLANOHCAN	FEDERAL	33	008	MEDIA SUPERFICIE	TLA210101884945	FAM-MS-04-2020	100%	100%	\$ 258,081.54	\$ 258,081.54	\$ 258,081.54	\$ 258,081.54	\$ 258,081.54	\$ 258,081.54	
2	NANACAMILPA	FEDERAL	33	008	MEDIA SUPERFICIE	TLA210101884948	FAM-MS-03-2020	100%	100%	\$ 267,635.05	\$ 267,635.05	\$ 267,635.05	\$ 267,635.05	\$ 267,635.05	\$ 267,635.05	
3	MOBILIARIO	FEDERAL	33	008	MEDIA SUPERFICIE	TLA210101884950	MOBILIARIO	100%	100%	\$ 999,998.88	\$ 999,998.88	\$ 999,998.88	\$ 999,998.88	\$ 999,998.88	\$ 999,998.88	
										\$ 1,525,715.47	\$ 1,525,715.47	\$ 1,525,715.47	\$ 1,525,715.47	\$ 1,525,715.47	\$ 1,525,715.47	



 C.P. ALFONSO GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 (Nombre y firma)


 ING. ARTURO SANCHEZ TELLEZ
 DIRECTOR GENERAL
 (Nombre y firma)

Trimestre a reportar: 1er TRIMESTRE 2021

Enidad Federativa: Tlaxcala
 Dependencia Electorales: ITIFE


Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso *	Ramo	Fondos		Partidas		Avance Financiero						Observaciones			
				Clave del Programa	Programa Fondo Convento Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	2018	2-4-PORTACIONES FEDERALES	33	1007	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2018	2,317.42	5,312.66	2	612	\$ 125,725,416.00	\$ 125,725,416.00	\$ 125,725,416.00	\$ 74,265,330.27	\$ 66,350,996.82	\$ 66,350,996.82	\$ 66,350,996.82	
Sumas:						2,317.42	5,312.66			125,725,416.00	125,725,416.00	125,725,416.00	74,265,330.27	66,350,996.82	66,350,996.82	66,350,996.82	


 C. Jefe de Administración: JUEZ GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Elaboro (nombre y Firma)


 ING. ARTURO SANCHEZ TEJEL
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizo (nombre y Firma)

Entidad Federativa: Tlaxcala
 Dependencia: ITIFE
 Ejecutora:
 Trimestre a reportar: 1er TRIMESTRE 2021

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Fondos		Reintegros	Tipo Gasto	Partidas		Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Análisis Financiero		Ejercido	Pagado	Observaciones
				Programa	Clave del Programa			Programa Fondo Convenio Específico	Rendimiento Financiero				Comprometido	Divergido			
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	2019	2-APORTACIONES FEDERALES	33	0007		1,615,698.00	2	611		\$ 149,398,035.00	\$ 149,398,035.00	\$ 149,398,035.00	\$ 87,013,276.15	\$ 73,188,782.00	\$ 73,188,782.00		
Sumas:					113,154.00	1,615,698.00				\$ 149,398,035.00	\$ 149,398,035.00	\$ 149,398,035.00	\$ 87,013,276.15	\$ 73,188,782.00	\$ 73,188,782.00		


 C. A. ELIANDRA VILLALBA GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Auditoro
 (nombre y firma)



 INS. ANILIBO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Auditoro
 (nombre y firma)

Entidad Federativa: Tlaxcala
 Dependencia Ejecutora: ITFE

Trimestre a reportar:

1er TRIMESTRE 2021


Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso *	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convento Especifico	Fondos		Partidas		Avance Financiero					Observaciones		
						Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida General	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	2020	2. APORTACIONES FEDERALES	33	1008	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	1,617.53	22,885.90	2	612	\$ 2,571,153.64	\$ 2,571,153.64	\$ 1,548,601.37	\$ 1,525,715.47	\$ 1,525,715.47	\$ 1,525,715.47	\$ 1,525,715.47	
Sumas:						1,617.53	22,885.90			2,571,153.64	2,571,153.64	1,548,601.37	1,525,715.47	1,525,715.47	1,525,715.47	1,525,715.47	



 C.P. ALEJANDRO VALDEZ GARCIA
 FE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Elaboro (nombre y Firma)


 ING. ARNULFO SANCHEZ LOPEZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizo (nombre y Firma)

Entidad Federativa: **Tlaxcala** Trimestre a reportar: **1er TRIMESTRE 2021**
 Dependencia Ejecutora: **ITIFE**

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Fondos		Partidas		Avance Financiero					Pagado	Observaciones	
					Programa Fondo Convento Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido			Devengado
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	2020	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1007	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2020	127,223.48	70,658.13	2	612	\$ 136,115,929.00	\$ 136,115,929.00	\$ 136,115,929.00	\$ 81,630,499.87	\$ 81,630,499.87	\$ 81,630,499.87	
Sumas:						127,223.48	70,658.13			136,115,929.00	136,115,929.00	136,115,929.00	81,630,499.87	81,630,499.87	81,630,499.87	



 C.P. ALEJANDRA SANCHEZ GARCIA
 FE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Elaboró
 (nombre y Firma)


 ING. ARTURO SANCHEZ JUAREZ
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó
 (nombre y Firma)

Entidad Federativa: Tlaxcala
 Dependencia Ejecutora: ITIFE

Trimestre a reportar: 1er TRIMESTRE 2021

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convento Especifico	Fondos		Partidas		Avance Financiero							
						Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Generica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	2021	2-APORTACIONES FEDERALES	33	1007	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 2021	1,499.07	0.00	2	612	\$ 136,770,914.00	\$ 136,770,914.00	\$ 31,621,359.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Sumas:						1,499.07	0.00			136,770,914.00	136,770,914.00	31,621,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	


 C.F. ALEJANDRA LOPEZ GARCIA
 FE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Ejercicio
 (nombre y Firma)


 ING. ARTURO SANCHEZ TIZALES
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizo
 (nombre y Firma)