
	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Tlaxcala	120	44	61

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 120

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
															Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
TLA00130300210860	Desarrollo y Mantenimiento de Fases de Construcción de Clusters de 10 X3	3138-2012	Tlaxcala	Chiltepanem	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$9,962	\$9,962	\$9,962	\$9,962	\$88,800	\$88,800	\$88,800	90.71	0	0	100.00	91.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 91% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300214597	Edificio C Aula Didáctica, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3162-2013	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$239,306	\$239,306	\$239,306	\$239,306	\$239,306	\$239,306	\$239,306	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300214725	Edificio H Aula Didáctica, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3164-2013	Tlaxcala	Tampamtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$243,144	\$243,144	\$243,144	\$243,144	\$243,144	\$243,144	\$243,144	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300214825	Edificio B, Instalación Eléctrica En Taller, Ave. Estructura Alameda	3170-2013	Tlaxcala	San José Tlacuaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$263,612	\$263,612	\$263,612	\$263,612	\$263,612	\$263,612	\$263,612	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300214899	Edificio A, Ampliación Sanitarios, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3159-2013	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$983,672	\$983,672	\$983,672	\$983,672	\$813,513	\$813,513	\$813,513	82.70	0	0	100.00	83.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 83% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300214935	Edificio C, Ampliación Sanitarios, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3160-2013	Tlaxcala	Xalostoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$243,561	\$243,561	\$243,561	\$243,561	\$243,561	\$243,561	\$243,561	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300215017	Edificio D, Aula Didáctica, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3164-2013	Tlaxcala	Cuapactla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$180,533	\$180,533	\$180,533	\$180,533	\$177,487	\$177,487	\$177,487	98.42	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO Y PRESENTO UN MARCO DE \$2,846.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300215132	Edificio B, Aula Didáctica, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3163-2013	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$188,814	\$188,814	\$188,814	\$188,814	\$187,512	\$187,512	\$187,512	99.31	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO Y PRESENTO UN MARCO DE \$1,852.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300215170	Edificio E, Aula Didáctica, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3167-2013	Tlaxcala	Tecamacingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$235,050	\$235,050	\$235,050	\$235,050	\$235,432	\$235,432	\$235,432	96.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO Y PRESENTO UN MARCO DE \$9,398.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300215240	Edificio B, 4 Aulas Didácticas, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3168-2013	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$798,344	\$798,344	\$798,344	\$798,344	\$796,230	\$796,230	\$796,230	99.74	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO Y PRESENTO UN MARCO DE \$2,315.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300215309	Edificio M, Taller De Carpintería, Ave. Estructura TPA, Alameda Y Obra Exterior	3171-2013	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$943,343	\$943,343	\$943,343	\$943,343	\$365,462	\$365,462	\$365,462	38.50	0	0	100.00	39.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 39% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300215410	Edificio B, Ampliación Sanitarios, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3161-2013	Tlaxcala	Nauyacatlan de Mariano Alista	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$373,389	\$373,389	\$373,389	\$373,389	\$373,331	\$373,331	\$373,331	99.98	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO Y PRESENTO UN MARCO DE \$38.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300215497	Edificio F, Taller De La Industria Del Textil, Ave. Estructura Volo Alameda Y Obra Exterior	3169-2013	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$962,627	\$1,017,087	\$1,017,087	\$1,017,087	\$1,017,087	\$1,017,087	\$1,017,087	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO POR SER SE REPORTA UNA CANTIDAD MAYOR DE ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300215551	Edificio M, Instalación Eléctrica En Piso De Taller De Computo, Ave. Estructura Volo	3173-2013	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$275,281	\$275,281	\$275,281	\$275,281	\$239,032	\$239,032	\$239,032	79.57	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO Y PRESENTO UN MARCO DE \$86,249.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300215680	Adquisición De Mobiliario Y Equipo	518 NOMBO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$4,964,916	\$4,964,916	\$4,964,916	\$4,964,916	\$2,574,785	\$2,574,785	\$2,574,785	51.86	0	0	100.00	52.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 52% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300215786	Edificio F, Taller De Electrificación, Ave. Estructura TPA, Alameda Y Obra Exterior	3177-2013	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,413,285	\$1,413,285	\$1,413,285	\$1,413,285	\$1,412,851	\$1,412,851	\$1,412,851	99.97	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 2013, EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE CAPTURÓ PARCIALMENTE EL SERVICIO DE OBRA PRESENTA UN MARCO DE \$34.00 pesos. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300216333	Edificio D Desarrollo 128, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3218-2013	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$607,719	\$607,719	\$607,719	\$607,719	\$182,316	\$182,316	\$182,316	30.00	0	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO NO HA TENDIDO AVANCE FÍSICO NI FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300216602	Edificio D Aula Didáctica, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3185-2013	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiiltlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$250,622	\$250,622	\$250,622	\$250,622	\$250,622	\$250,622	\$250,622	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300216787	Edificio M, Aula Didáctica, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3184-2013	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiiltlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,020,988	\$1,020,988	\$1,020,988	\$1,020,988	\$399,548	\$399,548	\$399,548	39.13	0	0	100.00	40.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 39% POR LO QUE SE REPORTA UN MARCO GLOBAL. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300217919	Edificio A Tres Aulas Didácticas, Copiloteo, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3182-2013	Tlaxcala	Tecolohco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,104,784	\$1,104,784	\$1,104,784	\$1,104,784	\$968,767	\$968,767	\$968,767	87.69	0	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO DEL 80% Y FINANCIERO DEL 88% PARA AL SIGUIENTE NIVEL.		
TLA00130300217984	Edificio D Aula Didáctica, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3211-2013	Tlaxcala	Tecolohco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,705,238	\$1,705,238	\$1,705,238	\$1,705,238	\$781,961	\$781,961	\$781,961	45.86	0	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO CORRESPONDE AL CONTRATO 043-20-04-2013, COMPARECE DE TRES OBRAS 2011-2013, 20-08-2013 Y 20-01-2013, EN EL 2do. TRIMESTRE SE REPORTA UN SERVICIO POR LO QUE SE REPORTA EL IMPORTE DE CADA OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300218059	Edificio E Dos Aulas Didácticas, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3181-2013	Tlaxcala	Papalotla de Xicoténcatl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$438,219	\$438,219	\$438,219	\$438,219	\$421,611	\$421,611	\$421,611	96.21	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO TODO UN MARCO DE \$16,600.00, SE ENCUENTRA CONCLUIDO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300219131	Edificio C Tres Aulas Didácticas, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	20-001-2013	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,431,614	\$1,431,614	\$1,431,614	\$1,431,614	\$626,862	\$626,862	\$626,862	43.79	0	0	100.00	35.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO CORRESPONDE AL CONTRATO 043-20-04-2013, EN CUAL ESTA INFORMADO DE 3 OBRAS 20-01-2013, 20-01-2013 Y 20-01-2013, EN EL 3er TRIMESTRE REPORTA DE MANERA GLOBAL. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300219326	Edificio D Aula Didáctica, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3221-2003	Tlaxcala	Interoctiva de Mariano Mariano	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$238,130	\$1,068,037	\$1,068,037	\$1,068,037	\$919,457	\$919,457	\$919,457	86.09	0	0	100.00	87.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO CORRESPONDE AL CONTRATO 043-20-04-2013, SE ENCUENTRA INFORMADO POR 2 OBRAS 3211-2013 Y 20-07-2013, EN EL 3er TRIMESTRE SE REPORTA UN SERVICIO DE OBRA GLOBAL, DEBIDO A QUE SE DECONTINUA EL IMPORTE DE CADA OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300218495	Edificio G Aula Didáctica, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3191-2013	Tlaxcala	Chiltepanem	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,568,283	\$1,568,283	\$1,568,283	\$1,568,283	\$874,920	\$874,920	\$874,920	55.79	0	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO CORRESPONDE AL CONTRATO 043-20-04-2013, SE ENCUENTRA INFORMADO POR 2 OBRAS 3211-2013 Y 20-07-2013, EN EL 3er TRIMESTRE SE REPORTA UN SERVICIO DE OBRA GLOBAL, DEBIDO A QUE SE DECONTINUA EL IMPORTE DE CADA OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300219874	Edificio F Aula Didáctica, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3193-2013	Tlaxcala	Chiltepanem	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE CAMBIA DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CAPTURADA EN EL ORDEN 3193-2013. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300218745	Edificio D Aula Didáctica, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3183-2013	Tlaxcala	Santa Catalina Atoyacatl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,271,279	\$1,271,279	\$1,271,279	\$1,271,279	\$497,593	\$497,593	\$497,593	39.14	0	0	100.00	40.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO CORRESPONDE AL CONTRATO 043-20-04-2013, SE ENCUENTRA INFORMADO POR 4 OBRAS 3193-2013, 3192-2013, 3191-2013 Y 3190-2013, EN EL 3er TRIMESTRE SE REPORTA UN SERVICIO DE OBRA GLOBAL, DEBIDO A QUE SE DECONTINUA EL IMPORTE DE CADA OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300218927	Edificio D Aula Didáctica, Estructura Regional Alameda Y Obra Exterior	3198-2013	Tlaxcala	Huoytilpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$445,005	\$445,005	\$445,005	\$445,005	\$388,908	\$388,908	\$388,908	86.94	0	0	100.00	85.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE AVANCE FÍSICO DEL 86% Y FINANCIERO DEL 87% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 120

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA0013040021080	Desarrollo y Mejoramiento de Fases Avanzadas, Construcción de Clusters de 10 K3	3138-2013	Tlaxcala	Chilantempan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$97,962	\$97,962	\$97,962	\$97,962	\$88,800	\$88,800	\$88,960	90.71	0	Aula	0	100.00	91.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 91% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040021898	Edificio A Aula Didáctica, Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	3204-2013	Tlaxcala	Sanctorum de Ixmiquilpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$860,718	\$860,718	\$860,718	\$860,718	\$812,456	\$812,456	\$812,456	94.39	0	Aula	0	100.00	94.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 94% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040021937	Edificio E Aula Didáctica, Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	3207-2013	Tlaxcala	Apizaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,294,139	\$1,294,139	\$1,294,139	\$1,294,139	\$941,883	\$941,883	\$941,883	72.78	0	Aula	0	100.00	70.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO CORRESPONDE AL CONTRATO 044-20-04-2013 DE EJECUCIÓN ENTREGADA POR LAS OBRAS 2017-2013, ED-013-2013 Y ED-021-2013, DEBIDO A QUE SE HA SIDO PRESENTADO DE SEGURIDAD EL IMPORTE DE CADA OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040022096	Edificio D Dos Aulas Didácticas, Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	3184-2013	Tlaxcala	Manzanilla de Mariano Arista	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$830,065	\$830,065	\$830,065	\$830,065	\$790,062	\$790,062	\$790,062	68.68	0	Aula	0	100.00	70.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 70% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040022104	Construcción de Techamere	3194-2013	Tlaxcala	Hueytlalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$311,019	\$311,019	\$311,019	\$311,019	\$241,953	\$241,953	\$241,953	77.94	0	Aula	0	100.00	78.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 78% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040022105	Mantenimiento de Edificio A,B,C,D Aulas Didácticas, Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	3200-2013	Tlaxcala	Hueytlalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$421,299	\$421,299	\$421,299	\$421,299	\$347,914	\$347,914	\$347,914	82.58	0	Aula	0	100.00	83.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 84% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040022179	Mantenimiento de Edificio A,B,C,D Aulas Didácticas, Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	3189-2013	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,741,332	\$274,132	\$274,132	\$274,132	\$238,561	\$238,561	\$238,561	86.39	0	Aula	0	100.00	86.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 86% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040022214	Edificio A, B y Sustitución De Lona Y Obra Exterior	3242-2013	Tlaxcala	Atlangatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$752,840	\$752,840	\$752,840	\$752,840	\$225,852	\$225,852	\$225,852	30.00	0	Aula	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040022134	Edificio B 5 Aulas Didácticas, Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	3244-2013	Tlaxcala	San Juan Huasteco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,378,276	\$1,378,276	\$1,378,276	\$1,378,276	\$1,284,924	\$1,284,924	\$1,284,924	81.42	0	Aula	0	100.00	81.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO CORRESPONDE AL PROYECTO 2013 DE AL FOMENTO PROMOTOR DE CAPTIVO SUBSIDIADO COMO 2013, PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 81% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040022179	Edificio A Aula Didáctica, Dirección, Cooperativa Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	3217-2013	Tlaxcala	Atlixayana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,387,807	\$2,387,807	\$2,387,807	\$2,387,807	\$1,271,216	\$1,271,216	\$1,271,216	53.24	0	Aula	0	100.00	53.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO CORRESPONDE AL CONTRATO 044-20-01-2013, EL CUAL SE EJECUTA ENTREGADO POR LAS OBRAS 2017-2013, 2020-2013, 2010-2013 2017-2013 Y ED-034-2013, EN EL SEPT. PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 53% QUE SE CORRESPONDE AL IMPORTE DE CADA OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040021828	Edificio D Dos Aulas Didácticas con Sala de Servicios Sanitarios, Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	3197-2013	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,645,675	\$1,645,675	\$1,645,675	\$1,645,675	\$1,099,340	\$1,099,340	\$1,099,340	66.56	0	Aula	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 67% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040022032	Edificio A Dos Aulas Didácticas con, Servicios Sanitarios con, Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	3194-2013	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiotepec	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,381,145	\$272,148	\$272,148	\$272,148	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO DE EJECUCIÓN CONTRATADO NO PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040022248	Construcción de Muro de Contención De Piedra Brava	3261-2013	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$216,557	\$216,557	\$216,557	\$216,557	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO DE EJECUCIÓN CONTRATADO NO PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040022216	Muro de Contención De Concreto Armado	3268-2013	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,142,887	\$1,142,887	\$1,142,887	\$1,142,887	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO DE EJECUCIÓN CONTRATADO NO PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040022256	Muro de Contención De Concreto Armado	3270-2013	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$246,850	\$246,850	\$246,850	\$246,850	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO DE EJECUCIÓN CONTRATADO NO PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040023072	Edificio A, B, C y D 4 Aulas Didácticas, 2 Salones de, Escalera Int., Lavabos Y Obra Exterior	ED-038-2013	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,098,181	\$2,098,181	\$2,098,181	\$2,098,181	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO DE EJECUCIÓN CONTRATADO NO PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040023363	Demolición Y Construcción De Barda Perimetral Colindante Altura De 2.10 M	3267-2013	Tlaxcala	Tehuacán	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$68,497	\$68,497	\$68,497	\$68,497	\$57,967	\$57,967	\$57,967	84.63	0	Bardas	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 80% Y FINANCIERO DEL 85% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040024846	Edificio C Aula Didáctica con, Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	ED-033-2013	Tlaxcala	Papalotla de Xicotépec	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$319,861	\$319,861	\$319,861	\$319,861	\$162,583	\$162,583	\$162,583	50.83	0	Aula	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 51% Y FISICO DEL 50% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA00130400254978	Edificio M, Aulas Didácticas 2,3, 4, Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	ED-012-2013	Tlaxcala	Papalotla de Xicotépec	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$309,274	\$309,274	\$309,274	\$309,274	\$285,816	\$285,816	\$285,816	92.42	0	Aula	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 90% Y FINANCIERO DEL 92% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA0013040025502	Demolición Y Construcción De Barda Perimetral	3263-2013	Tlaxcala	Papalotla de Xicotépec	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$121,770	\$121,770	\$121,770	\$121,770	\$111,347	\$111,347	\$111,347	91.44	0	Bardas	0	100.00	90.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO TIENE UN AVANCE FISICO DEL 90% Y FINANCIERO DEL 92% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA00130400256373	Edificio D, Aulas Didácticas con, Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	3187-2013	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$235,234	\$235,234	\$235,234	\$235,234	\$235,233	\$235,233	\$235,233	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO DE CANCELACIÓN FINANCIERAMENTE TODO EL AMBRO DE 1 PESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA00130400256432	Edificio C Ampliación De Módulos Sanitarios con, Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	3245-2013	Tlaxcala	Calpulalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$517,982	\$517,982	\$517,982	\$517,982	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO DE EJECUCIÓN CONTRATADO NO PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA00130400256544	Mantenimiento de Edificio Estructura Adorada Y Obra Exterior	ED-006-2013	Tlaxcala	Manzanilla de Ciudad de Mariano Arista	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$237,413	\$237,413	\$237,413	\$237,413	\$216,653	\$216,653	\$216,653	91.26	0	Aula	0	100.00	91.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 91% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA00130400256613	Edificio C Servicio Sanitarios con, Estructura Uda, Alameda, Edificio F Dos Aulas Didácticas con, Estructura Uda	3201-2013	Tlaxcala	Xacacoalpan	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,949,586	\$1,949,586	\$1,949,586	\$1,949,586	\$1,828,043	\$1,828,043	\$1,828,043	93.77	0	Aula	0	100.00	94.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 94% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA00130400256648	Edificio A Remodelación De Aula, Estructura Regional Adorada, Edificio B Remodelación De Salones	ED-034-2013	Tlaxcala	Xacacoalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$47,686	\$47,686	\$47,686	\$47,686	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO DE EJECUCIÓN CONTRATADO NO PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA00130400256704	Edificio B Aula Didáctica, Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	3231-2013	Tlaxcala	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$160,019	\$160,019	\$160,019	\$160,019	\$97,138	\$97,138	\$97,138	60.70	0	Aula	0	100.00	61.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 61% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA00130400256742	Edificio L Aula Estructura Adorada Y Obra Exterior	3234-2013	Tlaxcala	Tehuacán	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$382,936	\$382,936	\$382,936	\$382,936	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO DE EJECUCIÓN CONTRATADO NO PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA00130400256786	Financiera De Edificio B, Estructura Alameda, Edificio D Dirección, Estructura Regional	3248-2013	Tlaxcala	Tehuacán	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$711,088	\$711,088	\$711,088	\$711,088	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO DE EJECUCIÓN CONTRATADO NO PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA00130400256849	Edificio A Sustitución De Aula Por Servicio Sanitarios, Estructura Regional Adorada Y Obra Exterior	ED-026-2013	Tlaxcala	Santa Cruz Quilichuca	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$339,019	\$339,019	\$339,019	\$339,019	\$170,485	\$170,485	\$170,485	50.24	0	Aula	0	100.00	32.00	Financiera / Física / Registra el PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE 32% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA00130400256911	Edificio B Aula Estructura Adorada, Obra Exterior	ED-014-2013	Tlaxcala	Apizaco	Santa María Teztlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales																						

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 120

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
															Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TLA00130400210860	Desarrollo y Mantenimiento de Fases de Construcción de Clíster de 10 X3	3138-2012	Tlaxcala	Chiltepanam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$97,962	\$97,962	\$97,962	\$97,962	\$88,800	\$88,800	\$88,960	90.71	0	Aula	0	100.00	91.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 91% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA0013040026932	Edificio G Servicios Sanitarios, Estructura Aislada, Obra Exterior	ED-07-2013	Tlaxcala	Yauhquechban	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$620,530	\$620,530	\$620,530	\$620,530	\$539,813	\$539,813	\$539,813	86.99	0	Aula	0	100.00	87.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 87% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA0013040026964	Edificio C Cuatro Aulas Didácticas, Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-09-2013	Tlaxcala	Yauhquechban	San José Tetel	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$725,605	\$725,605	\$725,605	\$725,605	\$636,164	\$636,164	\$636,164	87.67	0	Aula	0	100.00	88.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 88% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027008	Edificio F Dirección Bodega, Estructura Regional Aislada y Obra Exterior	ED-01-2013	Tlaxcala	Yauhquechban	Hualcoatlainco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$226,491	\$226,491	\$226,491	\$226,491	\$226,491	\$226,491	\$226,491	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027099	Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-05-2013	Tlaxcala	Tompantepec	San Andrés Ahuahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$213,971	\$213,971	\$213,971	\$213,971	\$175,393	\$175,393	\$175,393	81.04	0	Aula	0	100.00	81.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 81% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027136	Edificio D Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-03-2013	Tlaxcala	Exiliano Zapata	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$233,252	\$233,252	\$233,252	\$233,252	\$206,421	\$206,421	\$206,421	88.58	0	Aula	0	100.00	89.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 89% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA0013040027169	Edificio J Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-06-2013	Tlaxcala	Exiliano Zapata	Exiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$263,989	\$263,989	\$263,989	\$263,989	\$245,964	\$245,964	\$245,964	93.17	0	Aula	0	100.00	93.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 93% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027224	Edificio I Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	1209-2013	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,496,818	\$1,496,818	\$1,496,818	\$1,496,818	\$827,187	\$827,187	\$827,187	55.26	0	Aula	0	100.00	55.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 55% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027258	Edificio J Dos Aulas Didácticas Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-03-2013	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$374,723	\$374,723	\$374,723	\$374,723	\$295,313	\$295,313	\$295,313	78.81	0	Aula	0	100.00	79.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 79% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027320	Edificio I Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	3223-2013	Tlaxcala	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$348,986	\$348,986	\$348,986	\$348,986	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO DE ENCUESTA CONTRATADO AUN NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027361	Edificio F Dirección Bodega Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-01-2013	Tlaxcala	Españita	Españita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$249,529	\$249,529	\$249,529	\$249,529	\$176,614	\$176,614	\$176,614	68.37	0	Aula	0	100.00	64.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 68% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027476	Edificio A Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-03-2013	Tlaxcala	Atlangatepec	San Pedro Estatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$216,127	\$216,127	\$216,127	\$216,127	\$144,555	\$144,555	\$144,555	66.88	0	Aula	0	100.00	67.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 67% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027551	Edificio E Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-02-2013	Tlaxcala	Itzamal de Mariano Melancor	Villa Mariano Melancor	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$317,613	\$317,613	\$317,613	\$317,613	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO DE ENCUESTA CONTRATADO AUN NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027592	Rehabilitación Plomería De Acceso A Drenaje Pluvial, Señal y Drenaje De Canal	3234-2013	Tlaxcala	Itzamal de Mariano Melancor	San Antonio Acotitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$430,728	\$430,728	\$430,728	\$430,728	\$430,728	\$430,728	\$430,728	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO DE ENCUESTA CONTRATADO AUN NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027547	Edificio I Dirección Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-04-2013	Tlaxcala	Matlaxtlahuacán	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$187,675	\$187,675	\$187,675	\$187,675	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO DE ENCUESTA CONTRATADO AUN NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA0013040027576	Edificio B Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-02-2013	Tlaxcala	Tepehuala de Lardizabal	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$272,485	\$272,485	\$272,485	\$272,485	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO DE ENCUESTA CONTRATADO AUN NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027590	Edificio E Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-02-2013	Tlaxcala	Tepehuala de Lardizabal	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$232,514	\$232,514	\$232,514	\$232,514	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO DE ENCUESTA CONTRATADO AUN NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027614	Edificio D Tres Aulas Didácticas Estructura Regional Aislada, Edificio C Ampliación De Sanitarias	3253-2013	Tlaxcala	Tepehuala de Lardizabal	Tepehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,262,349	\$1,262,349	\$1,262,349	\$1,262,349	\$77,365	\$77,365	\$77,365	6.13	0	Aula	0	100.00	6.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 6% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027639	Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	ED-01-2013	Tlaxcala	Huamantla	San José Xicotencatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$600,455	\$600,455	\$600,455	\$600,455	\$600,455	\$600,455	\$600,455	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO DE ENCUESTA CONTRATADO AUN NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027661	Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	3179-2013	Tlaxcala	Huamantla	Jose Maria Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$279,588	\$279,588	\$279,588	\$279,588	\$202,869	\$202,869	\$202,869	72.56	0	Aula	0	100.00	73.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 73% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027687	Edificio F Servicios Sanitarios, Estructura Aislada, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3180-2013	Tlaxcala	Huamantla	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$580,181	\$580,181	\$580,181	\$580,181	\$269,850	\$269,850	\$269,850	46.51	0	Aula	0	100.00	47.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 47% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027673	Edificio C Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	3190-2013	Tlaxcala	Huamantla	Léazar Castaños	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$259,992	\$259,992	\$259,992	\$259,992	\$207,948	\$207,948	\$207,948	79.98	0	Aula	0	100.00	80.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027695	Edificio I Aula De Usos Múltiples Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	3175-2013	Tlaxcala	San Daniel Texcolco	San Daniel Texcolco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$561,209	\$561,209	\$561,209	\$561,209	\$113,406	\$113,406	\$113,406	20.21	0	Aula	0	100.00	20.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 20% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027916	Edificio I Dos Aulas Didácticas Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	3176-2013	Tlaxcala	Tepeyano	Santiago Tlaxochilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$402,312	\$402,312	\$402,312	\$402,312	\$148,112	\$148,112	\$148,112	36.82	0	Aula	0	100.00	37.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 37% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027934	Edificio C Rehabilitación De Sanitarias, Estructura Aislada, Obra Exterior	ED-03-2013	Tlaxcala	Tepeyano	Tepeyano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$205,980	\$205,980	\$205,980	\$205,980	\$205,980	\$205,980	\$205,980	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO DE ENCUESTA CONTRATADO AUN NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040027954	Edificio A Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	3234-2013	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$240,735	\$240,735	\$240,735	\$240,735	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO DE ENCUESTA CONTRATADO AUN NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA0013040027970	Edificio B Aula Didáctica Estructura Regional Aislada, Obra Exterior	3234-2013	Tlaxcala	Tlaxco	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$211,656	\$211,656	\$211,656	\$211,656	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO DE ENCUESTA CONTRATADO AUN NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA0013040028496	Edificio F Talleres De Electricidad, Estructura Aislada Y Obra Exterior	3243-2013	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,332,753	\$1,332,753	\$1,332,753	\$1,332,753	\$279,171	\$279,171	\$279,171	20.95	0	Aula	0	100.00	21.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 21% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA0013040028511	Edificio B Aula Didáctica Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3202-2013	Tlaxcala	Cuicatlan	San Francisco Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$211,385	\$211,385	\$211,385	\$211,385	\$151,565	\$151,565	\$151,565	71.70	0	Aula	0	100.00	72.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 72% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA0013040028622	Edificio D Aula Didáctica Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3294-2013	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.e.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$315,593	\$315,593	\$315,593	\$315,593	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Avance: EL PROYECTO DE ENCUESTA CONTRATADO AUN NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA0013040028667	Edificio D Aula Didáctica Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	3248-2013	Tlaxcala	Xicotlánco	Xicotlánco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Ent																			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

PERIODO 2013

Total: 120

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto			Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
				Localidad	Municipio	Localidad										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
TLA00130400210860	Desarrollo y Mantenimiento de Fases de Construcción de Clusters de 10 HS	3138-2012	Tlaxcala	Chiltepanem	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$9,962	\$9,962	\$9,962	\$9,962	\$88,800	\$88,800	\$88,800	90.71	\$0	Aula	0	100.00	91.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 91% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA00130400228710	Edificio B Planta Alta, Escuelas y Talleres de Mecanografía y Computación	3241-2013	Tlaxcala	San Jerónimo Tlaxiaco	San Jerónimo Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,316,494	\$1,316,494	\$1,316,494	\$1,316,494	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400228740	Edificio A Dos Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Estructuras Regionales Aisladas y Obra Exterior	3214-2013	Tlaxcala	Hueytlalpan	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,296,480	\$1,296,480	\$1,296,480	\$1,296,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400228818	Edificio B Substitución De Lometa y Férrea De Concreto Estructura Aislada	3274-2013	Tlaxcala	Hueytlalpan	San Simón Ahiguilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$193,396	\$193,396	\$193,396	\$193,396	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400228857	Edificio B Dos Aulas Didácticas, Estructura Aislada, Edificio C Sanitario	3225-2013	Tlaxcala	Acumamatlán de Acumamatlán	Acumamatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,926,894	\$1,926,894	\$1,926,894	\$1,926,894	\$454,189	\$454,189	\$454,189	23.57	\$0	Aula	0	100.00	24.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 24% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400228937	Edificio A Ampliación de Sanitarios Estructura Regional Aislada y Obra Exterior	3250-2013	Tlaxcala	Chiltepanem	Cobertura municipal s.n.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$486,676	\$486,676	\$486,676	\$486,676	\$110,840	\$110,840	\$110,840	22.77	\$0	Aula	0	100.00	23.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 23% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA00130400228991	Edificio F Planta Baja, Escuelas, Servicios Sanitarios, Estructuras Aisladas y Obra Exterior	3234-2013	Tlaxcala	Interoctavia de Mariano Melgar	San Antonio Atotonilco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,897,837	\$1,897,837	\$1,897,837	\$1,897,837	\$209,885	\$209,885	\$209,885	11.30	\$0	Aula	0	100.00	11.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 11% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400229127	Edificio J Talleres de Artes y Artesanía Estructura Mata Aislada y Obra Exterior	3238-2013	Tlaxcala	Tototlán	Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$547,370	\$547,370	\$547,370	\$547,370	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400229171	Edificio A Dirección Estructura Regional Aislada y Obra Exterior	3231-2013	Tlaxcala	Apetitlán de Adelino Cervantes	San Matías Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$142,126	\$142,126	\$142,126	\$142,126	\$39,537	\$39,537	\$39,537	27.82	\$0	Aula	0	100.00	28.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 28% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400229256	Edificio C Dos Aulas Didácticas, Estructura Regional Aislada y Obra Exterior	ED-036-2013	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$398,868	\$398,868	\$398,868	\$398,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400229320	Edificio A Dos Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Estructuras Regionales Aisladas y Obra Exterior	3203-2013	Tlaxcala	Yauhquechilán	Cobertura municipal s.n.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,039,190	\$1,039,190	\$1,039,190	\$1,039,190	\$236,916	\$236,916	\$236,916	24.72	\$0	Aula	0	100.00	25.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 25% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA00130400229440	Demolición y Construcción de Barde Perimetral Colindante, Altura de 3ms 3248-2013	3248-2013	Tlaxcala	Xalostoc	Guadalupe Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$147,438	\$147,438	\$147,438	\$147,438	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400229557	Demolición y Construcción de Barde Perimetral Colindante Altura 2.5 Mts	3273-2013	Tlaxcala	Sancti Spiritus de Isabel Corderas	Cobertura municipal s.n.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$60,157	\$60,157	\$60,157	\$60,157	\$44,087	\$44,087	\$44,087	73.29	\$0	Aula	0	100.00	73.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 73% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA00130400229648	Demolición y Construcción de Barde Perimetral Colindante Altura 2.50 Mts	3189-2013	Tlaxcala	Tototlán	San Juan Tototlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$96,083	\$96,083	\$96,083	\$96,083	\$57,590	\$57,590	\$57,590	59.94	\$0	Aula	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 60% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400229739	Edificio A Rehabilitación de Edificio Sanitario, Edificio B Sanitario, Demolición de Sanitarios y Aula Planta Baja	3252-2013	Tlaxcala	San Lorenzo Acomacamilta	San Lorenzo Acomacamilta	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$1,602,355	\$1,602,355	\$1,602,355	\$1,602,355	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400229852	Construcción Barde Perimetral	3264-2013	Tlaxcala	Panotla	Panotla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$314,149	\$314,149	\$314,149	\$314,149	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400229918	Edificio C Aula Didáctica Estructura Regional Aislada y Obra Exterior	3263-2013	Tlaxcala	Xalostoc	Guadalupe Teacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$220,069	\$220,069	\$220,069	\$220,069	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400229976	Edificio F Aula Didáctica Estructura Regional Aislada y Obra Exterior	3271-2013	Tlaxcala	Santa Ana Nopalucan	Santa Ana Nopalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$282,542	\$282,542	\$282,542	\$282,542	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400230147	Equipamiento de Mobiliario y Equipo	MORILLARIO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$9,255,407	\$9,255,407	\$9,255,407	\$9,255,407	\$3,322,123	\$3,322,123	\$3,322,123	35.89	\$0	Aula	0	100.00	40.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 40% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA00130400230425	Resivo 2013 (Obras Globales)	576 NUN	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$96,209,152	\$96,209,152	\$96,209,152	\$96,209,152	\$70,420,747	\$70,420,747	\$70,420,747	73.20	\$0	Programa	0	100.00	73.00	Financiera / Física / Registra: CORRESPONDE A LA OBLIGACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DEL PROGRAMA RESIVO 2013, EL CUAL RESULTA UN AVANCE DEL 73% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA00130400230478	Edificio B Aula Didáctica Estructura Regional Aislada y Obra Exterior	3163-2012	Tlaxcala	Papitlan de Xicotlán	Cobertura municipal s.n.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$179,355	\$179,355	\$179,355	\$179,355	\$173,976	\$173,976	\$173,976	97.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA12130100105981	Edificio G Dos Aulas Didácticas 8x8 Estructura Regional Aislada y Obra Exterior	3140-2012	Tlaxcala	San Jerónimo Tlaxiaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,594,827	\$2,594,827	\$2,594,827	\$2,594,827	\$2,372,676	\$2,372,676	\$2,372,676	91.44	\$0	Aula	10	100.00	91.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA12130100105321	Edificio B Tres Aulas Didácticas Mes Sanitarios Estructura Regional Aislada y Obra Exterior	3103-2012	Tlaxcala	Huamantla	Colonia el Valle	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,443,955	\$1,443,955	\$1,443,955	\$1,443,955	\$1,265,906	\$1,265,906	\$1,265,906	87.67	\$0	Aula	10	100.00	88.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA12130100105513	Edificio B Tres Aulas Didácticas Mes Sanitarios Estructura Regional Aislada y Obra Exterior	3143-2012	Tlaxcala	Cuapaxtlán	Cuapaxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$136,874	\$1,362,874	\$1,362,874	\$1,362,874	\$1,168,451	\$1,168,451	\$1,168,451	85.73	\$0	Aula	10	100.00	86.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA12130100106114	Mobiliario Para Los Diferentes Talleres Del Taller	MORILLARIO ITIFE	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$8,725,748	\$8,725,748	\$8,725,748	\$8,725,748	\$7,484,184	\$7,484,184	\$7,484,184	85.77	\$0	Mobiliario	10	100.00	86.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA12130100106455	Edificio A Tres Aulas Didácticas 8x8 M. Complejo Dirección Cal M. Estructura Regional Aislada, Edificio B Tres Aulas Didácticas 8x8 M. Estructura Regional Aislada	3101-2012	Tlaxcala	Huamantla	Ignacio Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,137,816	\$2,137,816	\$2,137,816	\$2,137,816	\$2,034,850	\$2,034,850	\$2,034,850	95.18	\$0	Escuela	1	100.00	95.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO NO PRESENTA AVANCES ORANTE EL SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA12130100106484	Edificio J Aula Didáctica 8x8 Estructura Regional Aislada y Obra Exterior	3111-2012	Tlaxcala	Mananquilpa de Ciudad de Mariano Anaya	Mananquilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$189,281	\$174,205	\$174,205	\$174,205	92.04	\$0	Escuela	1	100.00	92.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA12130100106474	Edificio B Dos Aulas Didácticas 4 x 8 M. Servicios Sanitarios y Estructura Regional Aislada y Obra Exterior	3130-2012	Tlaxcala	Tecozacoatlán	Cobertura municipal s.n.	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,310,442	\$1,310,442	\$1,310,442	\$1,310,442	\$1,212,058	\$1,212,058	\$1,212,058	92.49	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE CONSULTA FÍSICA Y FINANCIERA Y PRESETO UN MONTO DE \$98,403.50 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
TLA12130200160956	Edificio D ' Talleres De Panadería 4 X 8 M. Sanitarios 3 X 8 M. Estructura Regional Aislada y Obra Exterior	3148-2012	Tlaxcala	Xicotlán	Xicotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$507,768	\$507,768	\$507,768	\$507,768	\$393,988	\$393,988	\$393,988	77.59	\$0	Aula	0	100.00	78.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 78% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA12130200160993	Edificio D ' Talleres De Cocina 4 X 8 M. Sanitarios 3 X 8 M. Estructuras Regionales Aisladas y Obra Exterior	3147-2012	Tlaxcala	Tecolotlán	Tecolotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																			

Total: 120

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reajuste	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
TLA0013020010880	Desarrollo Y Mejoramiento De Fosa Sèptica, Construcci3n De Cisterna De 10 M3	3138-2012	Tlaxcala	Chilantempan	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa BÀsica	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIIFE	Educaci3n y deporte	En Ejecuci3n	Cuarto Trimestre	2012	\$97,962	\$97,962	\$97,962	\$97,962	\$88,800	\$88,800	\$88,960	90.71	\$0	Aula	0	100.00	91.00	Financieras / Físicas / Registros: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 91% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA11302000161130	Edificio "E" Talleres De Electricidad Y De Estructuras D-10 Aliviada Y Obra Exterior	3154-2012	Tlaxcala	Tehuacan	San José Tetel	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa BÀsica	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIIFE	Educaci3n y deporte	En Ejecuci3n	Cuarto Trimestre	2012	\$903,773	\$903,773	\$903,773	\$903,773	\$756,871	\$756,871	\$756,871	83.75	\$0	Aula	0	100.00	84.00	Financieras / Físicas / Registros: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 84% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200168901	Edificio A Tres Aulas DidÀcticas E.S.P.M. Sección Secundaria A.S.C.H. Estructura Regional Aliviada Y Obra Exterior	3153-2012	Tlaxcala	San Juan Huastlilco	San Juan Huastlilco Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa BÀsica	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIIFE	Educaci3n y deporte	En Ejecuci3n	Cuarto Trimestre	2012	\$1,224,938	\$1,224,938	\$1,224,938	\$1,224,938	\$538,588	\$538,588	\$538,588	43.73	\$0	Aula	0	100.00	44.00	Financieras / Físicas / Registros: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 44% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TLA1130200168946	Edificio "A" Área Administrativa Y De Estructuras D-10 Aliviada Y Obra Exterior	3152-2012	Tlaxcala	Tlaxcala	Santa María Acapulcillo	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa BÀsica	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIIFE	Educaci3n y deporte	En Ejecuci3n	Cuarto Trimestre	2012	\$1,339,520	\$1,339,520	\$1,339,520	\$1,339,520	\$787,916	\$787,916	\$787,916	59.57	\$0	Aula	0	100.00	60.00	Financieras / Físicas / Registros: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 60% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TLA1130200168981	Edificio A Aula DidÀctica 68 M Estructura Pvc Aliviada Y Obra Exterior	3157-2013	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal n.a.	Apoyaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa BÀsica	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIIFE	Educaci3n y deporte	En Ejecuci3n	Cuarto Trimestre	2012	\$350,690	\$350,690	\$350,690	\$350,690	\$350,033	\$350,033	\$350,033	99.81	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros: EL PROYECTO SE COMPLET3 FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. TIENE UN AVANCE DE \$659.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	