
	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Tlaxcala	218	48	61

Total: 218

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
TLA00130400268272	Reparación De Servicios Sanitarios	DOB-001-2013	Tlaxcala	Cuapiacla	Plan de Ayala	Rural	Asignaciones Federales	1012 FAFEP		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$97,345	\$97,345	\$97,345	\$97,345	\$83,918	\$83,918	\$83,918	86.21	\$0	Aula	0	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 86% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400268338	Construcción De Techumbre	DOB-002-2013	Tlaxcala	Zalatlaco	Cobertura Municipal s.a.	Urbano	Asignaciones Federales	1012 FAFEP		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$549,721	\$549,721	\$549,721	\$549,721	\$473,897	\$473,897	\$473,897	86.21	\$0	Aula	0	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 86% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400268377	Construcción De Techumbre	DOB-003-2013	Tlaxcala	Toumantepec	San Andrés Ahualulapac	Urbano	Asignaciones Federales	1012 FAFEP		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$745,126	\$745,126	\$745,126	\$745,126	\$642,350	\$642,350	\$642,350	86.21	\$0	Aula	0	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 86% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400268472	Construcción De Techumbre	DOB-004-2013	Tlaxcala	Tepeyanco	La Aurora	Rural	Asignaciones Federales	1012 FAFEP		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$503,008	\$433,627	\$433,627	\$433,627	86.21	\$0	Aula	0	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 86% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TLA00130400268969	Construcción De Cubierta	DOB-005-2013	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura Municipal s.a.	Urbano	Asignaciones Federales	1012 FAFEP		33-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$699,999	\$699,999	\$699,999	\$699,999	\$603,448	\$603,448	\$603,448	86.21	\$0	Aula	0	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 86% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.