
	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Tlaxcala	17	12	61

Total: 17

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
															Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reajuste	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
TLA00130300221857	Educación Media Superior Basea	3174-2013	Tlaxcala	Ahtlayayana	Santa Cruz Poiticos Rural	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$238,452	\$2,944,952	\$2,944,952	\$2,944,952	\$130,829	\$130,829	\$130,829	5.10	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE INICIATIVA CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE ANGRES POR \$125,622.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300221876	Media Superior Tec Coyote Tlaxiuhpan	3154-2013	Tlaxcala	Chilantempan	San Pedro Tlaxiuhpan de Nicolás Bravo Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2011	\$467,019	\$467,019	\$467,019	\$467,019	\$409,479	\$409,479	\$409,479	87.72	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE INICIATIVA CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE ANGRES POR \$7,139.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300223698	Construcción De Aula A	PM6-01-2012	Tlaxcala	Ahtlayayana	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,220,855	\$1,220,855	\$1,220,855	\$1,220,855	\$368,256	\$368,256	\$368,256	30.00	\$0	Aula	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 30% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300223734	Construcción De Aula C	PM6-01-2012	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,198,605	\$1,199,065	\$1,199,065	\$1,199,065	\$154,836	\$154,836	\$154,836	12.91	\$0	Aula	0	100.00	12.91	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 13% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300223743	Edificio B Pl Escalera 1 En Pa, Dos Aula Dos, Estructura Uco, Abanda, Obra Exterior	PM6-08-2013	Tlaxcala	Chilantempan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$942,723	\$942,723	\$942,723	\$942,723	\$938,636	\$938,636	\$938,636	99.35	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE COMPLETO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE Y PRESENTE UN ANGRES DE \$4,087.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300223823	Edificio B Aula 2 Estructura Uco Abanda Y Obra Exterior	PM6-03-2012	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$609,962	\$609,962	\$609,962	\$609,962	\$591,820	\$591,820	\$591,820	97.03	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE INICIATIVA CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, TIVO ANGRES POR \$19,141.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300223828	Edificio C Dos Aulas, Edificio D Sanitarios	PM6-01-2012	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,119,371	\$1,119,371	\$1,119,371	\$1,119,371	\$2,395,079	\$2,395,079	\$2,395,079	79.50	\$0	Aula	0	100.00	79.50	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 79% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300223862	Edificio F Taller Operador De Paquetes De Compra, Edificio G Sanitarios	PM6-09-2012	Tlaxcala	San Damián Teotihuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,735,597	\$2,735,597	\$2,735,597	\$2,735,597	\$1,631,014	\$1,631,014	\$1,631,014	59.42	\$0	Aula	0	100.00	60.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 60% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300223863	Edificio C Tres Aulas, Edificio De Sanitarios	PM6-01-2012	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,493,396	\$1,493,396	\$1,493,396	\$1,493,396	\$1,493,396	\$1,493,396	\$1,493,396	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE INICIATIVA CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130400263606	Instalación Hidromecánica Y Eléctrica En Laboratorio	PM6-01-2013	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Xicotépec Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$54,910	\$54,910	\$54,910	\$54,910	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE INICIATIVA CONTRATADO AUN NO PRESENTA AVANCES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130400263732	Mobiliario Media Sup 2012	SIN NUMERO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$2,349,686	\$2,349,686	\$2,349,686	\$2,349,686	\$246,457	\$246,457	\$246,457	21.20	\$0	Aula	0	100.00	21.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 21% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA12130200169470	Edificio B Aula 2 De Estructura U-1c Móvada Y Obra Exterior	PM6-07-2012	Tlaxcala	Ahtlayayana	Santa Cruz Poiticos Rural	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$490,038	\$490,038	\$490,038	\$490,038	\$476,858	\$476,858	\$476,858	97.31	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE INICIATIVA CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE ANGRES POR \$13,180.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA12130200169511	Edificio C Talleres De Diseño Y Fabricación De Muebles De Plásticos 4 De Estructura T80 Aislada Y Obra Exterior	PM6-02-2012	Tlaxcala	Panotla	San Tadeo Huilapan Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,765,693	\$1,765,693	\$1,765,693	\$1,765,693	\$1,628,934	\$1,628,934	\$1,628,934	92.25	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE INICIATIVA CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE ANGRES POR \$136,757.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA12130200169548	Terminación De Edificio D Taller De Electrónica Asistida 4 De Estructura T80 Aislada Y Obra Exterior	PM6-05-2012	Tlaxcala	Amacac de Guerrero	Amacac de Guerrero Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,138,987	\$1,138,987	\$1,138,987	\$1,138,987	\$1,130,190	\$1,130,190	\$1,130,190	99.23	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE INICIATIVA CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE ANGRES POR \$8,795.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA12130200169620	Edificio F Talleres De Construcción 3 De Estructura T80 Aislada Y Obra Exterior	PM6-01-2012	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario Rural	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,521,394	\$1,520,890	\$1,520,890	\$1,520,890	\$1,520,890	\$1,520,890	\$1,520,890	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE INICIATIVA CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE ANGRES POR \$1,180.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA12130200169636	Edificio D Talleres De Electricidad 4 En Estructura T-80 Aislada Y Obra Exterior	PM6-08-2012	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$1,940,685	\$1,940,685	\$1,940,685	\$1,940,685	\$1,852,156	\$1,852,156	\$1,852,156	95.44	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra: EL PROYECTO DE INICIATIVA CONCLUIDO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE ANGRES POR \$99,528.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	