

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Tlaxcala	221	48	61

Total: 221

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revisado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA00130400268272	Reparación De Servicios Sanitarios	DUR-001-2013	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	897,345	897,345	897,345	897,345	897,345	897,345	897,345	897,345	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA00130400268338	Construcción De Techumbre	DUR-002-2013	Tlaxcala	Zacatelco	Cobertura municipal	n.e.	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	8549,721	8549,721	8549,721	8549,721	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130400268377	Construcción De Techumbre	DUR-003-2013	Tlaxcala	Tampatepec	San Andrés Abasahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	8745,126	8745,126	8745,126	8745,126	8734,126	8734,126	8734,126	98.52	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE AHORROS POR \$ 11000.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130400268472	Construcción De Techumbre	DUR-004-2013	Tlaxcala	Tepeyano	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	8503,008	8503,008	8503,008	8503,008	8486,853	8486,853	8486,853	96.79	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE AHORROS POR \$ 16,154.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130400268969	Construcción De Cubierta	DUR-005-2013	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	n.e.	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	8699,999	8699,999	8699,999	8699,999	8699,970	8699,970	8699,970	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE AHORROS POR \$ 29.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	