

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
Tlaxcala	27	20	61

Total: 27

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto							Modificado	Recurrido (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
TLA00130200171093	Centro Cultural Universitario (Obra de Continuidad)	1	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Sicomocatl	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16,492,824	\$16,492,824	\$16,492,824	\$16,492,824	\$16,492,824	\$16,492,824	\$13,804,077	100.00	\$0	Espacio Cultural	11,878	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
TLA00130300221834	Colegio de Bachilleres, Plantel 18	3172-2013	Tlaxcala	Atlaxayanca	Atlaxayanca	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$230,539	\$233,507	\$233,507	\$233,507	\$230,539	\$230,539	\$230,539	\$230,539	98.73	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300221857	Educación Media Superior Emsad	3174-2013	Tlaxcala	Atlaxayanca	Santa Cruz Poicotes Rural	Rural	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$256,452	\$256,452	\$256,452	\$256,452	\$130,829	\$130,829	\$130,829	\$130,829	51.02	\$0	Aula	0	100.00	51.02	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300221876	Medio Superior Tec Ceyte Tlaxiucapan	3156-2013	Tlaxcala	Chiautempan	San Pedro Tlaxiucapan de Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$467,019	\$467,019	\$467,019	\$467,019	\$409,679	\$409,679	\$409,679	\$409,679	87.72	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EL 16/10/13, PRESENTE AVANZO POR \$ 47,339.21 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300222698	Construcción De Aula A	PMS-012-2012	Tlaxcala	Atlaxayanca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,220,855	\$1,220,855	\$1,220,855	\$1,220,855	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300223734	Construcción De Aula C	PMS-013-2012	Tlaxcala	Calpulalpan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,198,605	\$1,198,605	\$1,198,605	\$1,198,605	\$154,836	\$154,836	\$154,836	\$154,836	12.92	\$0	Aula	0	100.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE AVANZO POR \$ 17,339.21 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300223743	Edificio B Bn Escuelas 1 En Pa. Dos Aulas 2as, Estructura 02C, Adosada, Obra Exterior	PMS-006-2013	Tlaxcala	Chiautempan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$942,723	\$942,723	\$942,723	\$942,723	\$936,636	\$936,636	\$936,636	\$936,636	99.35	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300223823	Edificio B Aula 2 Estructura 01en Adosada Y Obra Exterior	PMS-003-2012	Tlaxcala	Huamantla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$609,962	\$609,962	\$609,962	\$609,962	\$591,821	\$591,821	\$591,821	\$591,821	97.03	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE AVANZO POR \$ 15,141.16 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300223858	Edificio C Dos Aulas, Edificio D Sanitarios	PMS-011-2012	Tlaxcala	Tlaxcala	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$3,119,371	\$3,119,371	\$3,119,371	\$3,119,371	\$3,119,371	\$3,119,371	\$3,119,371	\$3,119,371	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE AVANZO POR \$ 15,141.16 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300223862	Edificio F Taller Operador De Paquetes De Computo, Edificio G Sanitarios	PMS-009-2012	Tlaxcala	San Damián Texdón	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,735,597	\$2,735,597	\$2,735,597	\$2,735,597	\$2,735,597	\$2,735,597	\$2,735,597	\$2,735,597	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130300223863	Edificio C Tres Aulas, Edificio De Sanitarios	PMS-010-2012	Tlaxcala	San Pablo del Monte	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,493,396	\$3,493,396	\$3,493,396	\$3,493,396	\$3,493,396	\$3,493,396	\$3,493,396	\$3,493,396	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130400226606	Instalación Hidrosanitaria Y Eléctrica En Laboratorio Polifuncional	PMS-015-2013	Tlaxcala	Tlaxcala	Tlaxcala de Sicomocatl	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$54,910	\$54,910	\$54,910	\$54,910	\$54,910	\$54,910	\$54,910	\$54,910	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00130400226722	Mobiliario Media Sup 2012	SIN NUMERO	Tlaxcala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,549,686	\$2,549,686	\$2,549,686	\$2,549,686	\$1,157,478	\$1,157,478	\$1,157,478	\$1,157,478	45.40	\$0	Aula	0	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE AVANZO POR \$ 1,157,478.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00140100295418	Infraestructura En Educación Superior	-	Tlaxcala	Tepeyano	Tepeyano	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$30,800,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$22,321,735	\$22,321,735	\$22,321,735	\$22,321,735	93.01	\$0	Alumno	0	100.00	93.01	Financiera: se lleva un 93.01 de avance en la construcción de la Unidad de Docencia 4 / Física: se lleva un 93.01 de avance en la construcción de la Unidad de Docencia 4 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
TLA00140100295438	Construcción De Unidad De Docencia 4 -	-	Tlaxcala	Tepeyano	Tepeyano	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA	Otra obra pública	En Ejecución	2010	\$24,000,000	\$30,800,000	\$30,800,000	\$30,800,000	\$30,800,000	\$30,800,000	\$30,800,000	\$30,800,000	100.00	\$0	Alumno	0	92.00	100.00	Financiera: se concluyó la obra del Gimnasio / Física: se concluyó la obra del Gimnasio / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00140100301343	Instalación Hidrosanitaria Y Eléctrica En Laboratorio Polifuncional	PMS-024-2012	Tlaxcala	Tetla de la Solidaridad	Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$58,873	\$58,873	\$58,873	\$58,873	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO NO PRESENTE AVANZO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00140100308082	Instalación Hidrosanitaria Y Eléctrica En Laboratorio Polifuncional	PMS-023-2012	Tlaxcala	Cuauemilco	Cuauemilco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$53,708	\$53,708	\$53,708	\$53,708	\$53,708	\$53,708	\$53,708	\$53,708	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00140100308182	Instalación Hidrosanitaria Y Eléctrica En Laboratorio Polifuncional	PMS-020-2012	Tlaxcala	Tepehuala de Lardizábal	Tepehuala	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO NO PRESENTE AVANZO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00140100308212	Instalación Hidrosanitaria Y Eléctrica En Laboratorio Polifuncional	PMS-021-2012	Tlaxcala	La Magdalena Tlaxiucapan	La Magdalena Tlaxiucapan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00140100308290	Instalación Hidrosanitaria Y Eléctrica En Laboratorio Polifuncional	PMS-022-2012	Tlaxcala	Tototlac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$50,002	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA00140100308657	Instalación Hidrosanitaria Y Eléctrica En Laboratorio Polifuncional	PMS-018-2012	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$104,470	\$104,470	\$104,470	\$104,470	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	10.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO NO PRESENTE AVANZO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA1130200169479	Emsad Inconstruido Edificio "M" Taller De Computo 4 E.K. Estructura U-1c Alasado Y Obra Exterior	2951-2011	Tlaxcala	Tlaxiucapan	Tlaxiucapan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$899,480	\$899,480	\$899,480	\$899,480	\$899,480	\$899,480	\$899,480	\$899,480	98.50	\$0	Aula	1	92.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE AVANZO POR \$ 13,313.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA2130200169470	Edificio B Aula 2 En Estructura U-1c Alasado Y Obra Exterior	PMS-007-2012	Tlaxcala	Atlaxayanca	Santa Cruz Poicotes Rural	Rural	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$490,038	\$490,038	\$490,038	\$490,038	\$476,858	\$476,858	\$476,858	\$476,858	97.31	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA2130200169511	Edificio C Talleres De Diseño Y Fabricación De Moldes De Plástico 4 En Estructura T-80 Alasado Y Obra Exterior	PMS-002-2012	Tlaxcala	Panotla	San Pedro Tlaxiucapan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,765,691	\$1,765,691	\$1,765,691	\$1,765,691	\$1,628,934	\$1,628,934	\$1,628,934	\$1,628,934	92.25	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE AVANZO POR \$ 136,757.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA2130200169548	Terminación De Edificio O Taller De Electricidad Automotriz 4 En Estructura T-80 Alasado Y Obra Exterior	PMS-005-2012	Tlaxcala	Amaxac de Guerrero	Amaxac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,138,987	\$1,138,984	\$1,138,984	\$1,138,984	\$1,130,190	\$1,130,190	\$1,130,190	\$1,130,190	99.23	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE AVANZO POR \$ 4,795.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA2130200169620	Edificio F Talleres De Construcción 3 En Estructura T-80 Alasado Y Obra Exterior	PMS-001-2012	Tlaxcala	Tlaxco	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,521,394	\$1,550,890	\$1,550,890	\$1,550,890	\$1,550,890	\$1,550,890	\$1,550,890	\$1,550,890	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE AVANZO POR \$ 29,496.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
TLA2130200169636	Edificio G Talleres De Electricidad 4 En Estructura T-80 Alasado Y Obra Exterior	PMS-008-2012	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFE	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,940,685	\$1,940,685	\$1,940,685	\$1,940,685	\$1,842,156	\$1,842,156	\$1,842,156	\$1,842,156	94.92	\$0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYÓ FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, PRESENTE AVANZO POR \$ 99,529.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	