

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Tlaxcala</b>	99	35	61







Total: 99

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
TIAD0130100182666	Perforación De Pozo Para Agua Potable	PP/PROSAPYS/036/13	Tlaxcala	Lázaro Cárdenas	San José de la Laguna	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$260,626	\$260,626	\$260,626	\$260,626	\$165,296	\$165,296	\$165,296	63.42	\$0	-1	0	1.00	63.42	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TIAX12130100106368	Pavimentación De La Carretera Hueyotlipan-Las Carrosas-Cuaximala-Santa Rosa De Lima(Gra. Ejea)	PP/PP/194/12	Tlaxcala	Hueyotlipan	Hueyotlipan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TIAX12130100106369	Pavimentación Del Camino Perimetral San Isidro Buen Suceso, Albergue Insa, Tramo Insa-Caseta(Ecologíca) San Francisco Tlaxiuhuan	PP/PP/243/12	Tlaxcala	San Francisco Tlaxiuhuan	San Francisco Tlaxiuhuan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$38,000,000	\$38,000,000	\$38,000,000	\$38,000,000	\$38,000,000	\$38,000,000	\$38,000,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TIAX12130100106371	Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Modernización De 2 A 4 Carriles De La Carretera Cix I A Cix II	PP/PP/425/12	Tlaxcala	Huamantla	Huamantla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TIAX12130100106373	Elaboración Y Análisis De Resultados Del Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Rehabilitación De La Carretera Nativitas Santa Ana Fortales	PP/PP/359/12	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$167,000	\$167,000	\$167,000	\$167,000	\$167,000	\$167,000	\$167,000	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TIAX12130100106374	Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Carretera San Miguel Del MilagroAutopista Mexico Puebla	PP/PP/426/12	Tlaxcala	Nativitas	San Miguel del Milagro	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TIAX12130100106375	Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Pavimentación Del Pasa. Anayaceno	PP/PP/357/12	Tlaxcala	Nativitas	Nativitas	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
TIAX12130100106379	Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto De Inversión Denominado Modernización De La Carretera Cuapiaxtla-El Carmen Tequesquilla	PP/PP/361/12	Tlaxcala	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$382,779	\$382,779	\$382,779	\$382,779	\$382,779	\$382,779	\$382,779	100.00	\$0	Acción	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.