

| | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios |
|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Tlaxcala | 99 | 35 | 61 |

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2014

Total: 99

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Información General del Proyecto | | | | | | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------|--|--------------------------------------|----------|---|---|--|---|--|------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|----------|---------------|-----------|------------------|---|---|
| | | | | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ámbito | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millonista) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| TIAD0130300182666 | Perforación De Pozo Para Agua Potable | PP/PROSDAPYS/036/13 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | San José de la Laguna | Rural | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$260,626 | \$260,626 | \$260,626 | \$260,626 | \$165,296 | \$165,296 | \$165,296 | 63.42 | 0 | -1 | 0 | 1.00 | 63.42 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300198050 | Perforación De Pozo De Agua Potable | PP/APADU-031-13 | Tlaxcala | Panotla | San Tadeo Huilapan | Urbano | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$228,005 | \$228,005 | \$228,005 | \$228,005 | \$153,696 | \$153,696 | \$153,696 | 67.41 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 67.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300198277 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | PP/APADU-047-13 | Tlaxcala | Chilalilapam de Tlitolpam Sancho Sanchez | Chilalilapam | Urbano | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$659,945 | \$659,945 | \$659,945 | \$659,945 | \$659,945 | \$659,945 | \$659,945 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300198463 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | PP/APADU-050-13 | Tlaxcala | Chiuatempan | San Pedro Tlaxiapan de Nicolás Bravo | Urbano | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$313,683 | \$313,683 | \$313,683 | \$313,683 | \$298,373 | \$298,373 | \$298,373 | 95.12 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300198599 | Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Clarificación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PP/APADU-040-13 | Tlaxcala | Chiuatempan | San Pedro Muñoztepec | Urbano | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$679,865 | \$679,865 | \$679,865 | \$679,865 | \$679,865 | \$679,865 | \$679,865 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300198706 | Perforación De Pozo De Agua Potable Numero 3 | PP/APADU-045-13 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilichila | Santa Cruz Quilichila | Urbano | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$146,611 | \$146,611 | \$146,611 | \$146,611 | \$145,067 | \$145,067 | \$145,067 | 98.95 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 98.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD013030022588 | Perforación De Pozo De Agua Potable | PP/APADU-1193 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$264,747 | \$264,747 | \$264,747 | \$264,747 | \$227,388 | \$227,388 | \$227,388 | 85.89 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 85.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300210793 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa | PP/PROSDAPYS-033-13 | Tlaxcala | Calpulalpan | La Soledad | Rural | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$202,403 | \$202,403 | \$202,403 | \$202,403 | \$192,713 | \$192,713 | \$192,713 | 95.21 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 95.21 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA FOLIO PAR SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300213216 | Programa De Fortalecimiento De Infraestructuras De Los Centros De Salud Del Estado De Tlaxcala 2013 (Fondo Regional 2013) | EN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OPD SALUD DE TLAXCALA | Salud | Terminado | 2013 | \$100,000,000 | \$100,000,000 | \$100,000,000 | \$100,000,000 | \$100,000,000 | \$100,000,000 | ##### | ##### | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: ESTE FOLIO SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300212825 | Programa De Mantenimiento Y Construcción De Espacios Recreativos En Nivel Básico (Fondo Regional 2013) | EN | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO BLANCAFLOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$24,590,543 | \$24,590,543 | \$15,408,482 | \$15,408,482 | \$15,408,482 | 61.63 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 63.00 | Financiera / Física / Registro: EL PROGRAMA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 63.0 - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300223481 | Rehabilitación De Carretera Temezacac-Tlaxiotepec | PP/ROG213 | Tlaxcala | Intercambio de Maricón Matamoros | Cobertura municipal | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$1,159,603 | \$1,159,603 | \$1,159,603 | \$1,159,603 | \$1,159,603 | \$1,159,603 | \$1,159,603 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| TIAD0130300223484 | Rehabilitación De Carretera De San Juan Nahuatlán | PP/ROG213 | Tlaxcala | Tepehuala de San Juan Nahuatlán | Cobertura municipal | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$5,127,339 | \$5,127,339 | \$5,127,339 | \$5,127,339 | \$5,126,722 | \$5,126,722 | \$5,126,722 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 99.99 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| TIAD0130300223489 | Rehabilitación De Ramal De Acceso Al Mercado | PP/RO10913 | Tlaxcala | Chiuatempan | Cobertura municipal | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$2,375,533 | \$2,375,533 | \$2,375,533 | \$2,375,533 | \$2,375,533 | \$2,375,533 | \$2,375,533 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| TIAD0130300223565 | Rehabilitación De Carretera Ramal A Casa Blanca | PP-RS-061-13 | Tlaxcala | Tlaxco | Cobertura municipal | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$1,299,935 | \$1,299,935 | \$1,299,935 | \$1,299,935 | \$1,194,708 | \$1,194,708 | \$1,194,708 | 91.91 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 91.91 | Financiera / Física / Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| TIAD0130300228538 | Construcción De Tanque Elevado Y Línea De Alimentación | PP/APADU/100/13 | Tlaxcala | Chiuatempan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$220,623 | \$220,623 | \$220,623 | \$220,623 | \$220,623 | \$220,623 | \$220,623 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300228551 | Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Clarificación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PP/APADU/121/13 | Tlaxcala | Papalotla de Xicoténcatl | San Marcos Contla | Urbano | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$74,786 | \$74,786 | \$74,786 | \$74,786 | \$74,786 | \$74,786 | \$74,786 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300228648 | Estudio Y Proyecto De Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | PP/APADU/048/13 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | Urbano | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$68,456 | \$68,456 | \$68,456 | \$68,456 | \$26,216 | \$26,216 | \$26,216 | 38.30 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 38.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PRA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300228650 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable | PP/APADU/029/13 | Tlaxcala | Chiuatempan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$23,538 | \$23,538 | \$23,538 | \$23,538 | \$23,538 | \$23,538 | \$23,538 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300228654 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable | PP/APADU/030/13 | Tlaxcala | Chiuatempan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$25,122 | \$25,122 | \$25,122 | \$25,122 | \$25,122 | \$25,122 | \$25,122 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300228657 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | PP/APADU/049/13 | Tlaxcala | El Carmen Tepequilita | Cobertura municipal | n.a. | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$42,049 | \$42,049 | \$42,049 | \$42,049 | \$13,962 | \$13,962 | \$13,962 | 33.20 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 33.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300228659 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario | PP/APADU/176/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Santa María Acapulcillo | Urbano | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$69,770 | \$69,770 | \$69,770 | \$69,770 | \$69,770 | \$69,770 | \$69,770 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300228663 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable | PP/APADU/177/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Sebastián Atlahpa | Urbano | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$69,887 | \$69,887 | \$69,887 | \$69,887 | \$69,887 | \$69,887 | \$69,887 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300228665 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | PP/APADU/179/13 | Tlaxcala | Tenancingo | Tenancingo | Urbano | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$54,839 | \$54,839 | \$54,839 | \$54,839 | \$54,839 | \$54,839 | \$54,839 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130300228669 | Estudio Y Proyecto De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | PP/APADU/178/13 | Tlaxcala | Matlancingo | Santiago Michan | Urbano | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$37,673 | \$37,673 | \$37,673 | \$37,673 | \$36,096 | \$36,096 | \$36,096 | 95.81 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 95.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130400228673 | Estudio Y Proyecto De Drenaje Pluvial | PP/APADU/107/13 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicoténcatl | Urbano | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$233,596 | \$233,596 | \$233,596 | \$233,596 | \$233,596 | \$233,596 | \$233,596 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130400228689 | Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Clarificación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PP/PROTAR/203/13 | Tlaxcala | Tlaxco | Santa María Zotoluca | Rural | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$4,861,389 | \$4,861,389 | \$4,861,389 | \$4,861,389 | \$3,433,422 | \$3,433,422 | \$3,433,422 | 70.63 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 70.63 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130400228755 | Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Potabilización Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PP/PROSDAPYS/088/13 | Tlaxcala | Tezcuaplan | El Capulín Cholulm | Rural | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$165,957 | \$165,956 | \$165,956 | \$165,956 | \$165,956 | \$165,956 | \$165,956 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130400228780 | Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Equipo De Clarificación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PP/PROSDAPYS/044/13 | Tlaxcala | Tlaxco | Santa María Zotoluca | Rural | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$410,724 | \$410,724 | \$410,724 | \$410,724 | \$376,966 | \$376,966 | \$376,966 | 91.78 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 91.78 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130400228790 | Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Clarificación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable | PP/PROSDAPYS/089/13 | Tlaxcala | Altlaxiyanca | Loma de Junguito | Rural | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$209,592 | \$209,592 | \$209,592 | \$209,592 | \$209,592 | \$209,592 | \$209,592 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. |
| TIAD0130400228818 | Atención Social Y Participación Comunitaria | PP/PROSDAPYS/136/13 | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$167,040 | \$167,040 | \$167,040 | \$167,040 | \$167,040 | \$167,040 | \$167,040 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel. | |
| TIAD0130400228976 | Rehabilitación Del Ramal Panzacola-El Valor-Río Atzacan | PD/PR/084/13 | Tlaxcala | Papalotla de Xicoténcatl | Cobertura municipal | n.a. | Subsidio | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$13,198,216 | \$13,198,216 | \$13,198,216 | \$13,198,216 | \$3,959,465 | \$3,959,465 | \$3,959,465 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 100.00</ | | |

Total: 99

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|--|--------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|----------------|------------------|-----------|---------------------------|--|------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual/Avance Acum. | | | |
| TIAD0130400182666 | Perforación De Pozo Para Agua Potable | PP/PROSAPYS/036/13 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | San José de la Laguna | Rural | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$260,626 | \$260,626 | \$260,626 | \$260,626 | \$165,296 | \$165,296 | \$165,296 | 63.42 | 0 | -1 | 0 | 1.00 | 63.42 | Financieras / Física / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040028989 | Rehabilitación De Carretera Tlaxco-Aspiniaco Del Puñon | PP/PP/070/13 | Tlaxcala | Tlaxco | San Agustín (Pambó) | Rural | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$11,954,459 | \$11,954,459 | \$11,954,459 | \$11,954,459 | \$7,766,092 | \$7,766,092 | \$7,766,092 | 64.96 | 0 | Obra | 0 | 100.00 | 64.96 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040028992 | CONSTRUCCION DE CARRETERA APIXACO-ATILBUETLA PRIMERA ETAPA | PP/PP/106/13 | Tlaxcala | Yauhquechban | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$34,828,472 | \$34,828,472 | \$34,828,472 | \$34,828,472 | \$13,319,677 | \$13,319,677 | \$13,319,677 | 38.24 | 0 | Obra | 0 | 100.00 | 38.24 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029001 | Rehabilitación De La Carretera Panstla San Vicente Xiloxochitla, Pánel A San Daniel Venelco | PP/PP/071/13 | Tlaxcala | Nativitas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$13,126,409 | \$13,126,409 | \$13,126,409 | \$13,126,409 | \$6,037,145 | \$6,037,145 | \$6,037,145 | 45.99 | 0 | Obra | 0 | 100.00 | 45.99 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029005 | Rehabilitación Del Pánel De Acceso A Calpulalpan | PP/PP/078/13 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$7,989,439 | \$7,989,439 | \$7,989,439 | \$7,989,439 | \$5,532,897 | \$5,532,897 | \$5,532,897 | 69.25 | 0 | Obra | 0 | 100.00 | 69.25 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029010 | Rehabilitación De La Carretera Huixtlanhuac Y Santa Cruz | PP/PP/091/13 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$5,700,559 | \$5,700,559 | \$5,700,559 | \$5,700,559 | \$2,272,737 | \$2,272,737 | \$2,272,737 | 39.87 | 0 | Obra | 0 | 100.00 | 39.87 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029014 | Rehabilitación Del Pánel Circuito Xaltocan | PP/PP/144/13 | Tlaxcala | Xaltocan | Xaltocan | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$7,652,420 | \$7,652,420 | \$7,652,420 | \$7,652,420 | \$4,166,851 | \$4,166,851 | \$4,166,851 | 54.45 | 0 | Obra | 0 | 100.00 | 54.45 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029018 | Rehabilitación De La Carretera Pánel Xochitlacal | PP/PP/090/13 | Tlaxcala | Nativitas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$2,765,616 | \$2,765,616 | \$2,765,616 | \$2,765,616 | \$2,665,972 | \$2,665,972 | \$2,665,972 | 96.40 | 0 | Obra | 0 | 100.00 | 96.40 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029022 | CONSTRUCCION DE CAMINO PÁNEL A COLONIA DEL VALLE | PP/PP/252/13 | Tlaxcala | Huamantla | Colonia el Valle | Rural | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$8,489,979 | \$8,489,979 | \$8,489,979 | \$8,489,979 | \$2,622,167 | \$2,622,167 | \$2,622,167 | 30.89 | 0 | Obra | 0 | 100.00 | 30.89 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029029 | Rehabilitación De La Carretera Ayomila Sacatecol | PP/PP/227/13 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayomila | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$11,650,632 | \$11,650,632 | \$11,650,632 | \$11,650,632 | \$5,874,682 | \$5,874,682 | \$5,874,682 | 50.42 | 0 | Obra | 0 | 100.00 | 50.42 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029035 | Rehabilitación Del Camino De Barrio Guadalupe Tlaxacuapán | PP/PP/236/13 | Tlaxcala | El Carmen Tepequiquita | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$6,897,882 | \$6,897,882 | \$6,897,882 | \$6,897,882 | \$6,873,943 | \$6,873,943 | \$6,873,943 | 99.65 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 99.65 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029044 | Rehabilitación Del Camino Entrompe Santa Rosa De Limé Regopitlan, Ocotilapango | PP/PP/248/13 | Tlaxcala | Jaltocan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$8,358,836 | \$8,358,836 | \$8,358,836 | \$8,358,836 | \$6,025,282 | \$6,025,282 | \$6,025,282 | 72.08 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 72.08 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029054 | Rehabilitación De La Carretera Sacatecol Chilchilla | PP/PP/073/13 | Tlaxcala | Zacatelco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | \$8,489,913 | \$8,489,913 | \$8,489,913 | \$8,489,913 | \$8,331,667 | \$8,331,667 | \$8,331,667 | 98.14 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 98.14 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029061 | Perforación Y Equipamiento De Pozo, Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Para Zona De Hospitales | PP/PP/291/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | San Matías Tepetitlán | Rural | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$9,300,478 | \$9,300,478 | \$9,300,478 | \$9,300,478 | \$5,286,367 | \$5,286,367 | \$5,286,367 | 56.84 | 0 | Obra | 0 | 100.00 | 56.84 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029063 | Urbanización De Predio Cacacantla | PP/PP/305/13 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | San Matías Tepetitlán | Rural | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$25,472,022 | \$25,472,022 | \$25,472,022 | \$25,472,022 | \$9,844,252 | \$9,844,252 | \$9,844,252 | 38.65 | 0 | Obra | 0 | 100.00 | 38.65 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029090 | Fondo Regional 2013 (Bolsa Global) | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$25,237,637 | \$12,479,623 | \$12,479,623 | \$12,479,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0.00 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD013040029101 | 1 Al Millar Fondo Regional 2013 | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$225,594 | \$225,594 | \$225,594 | \$225,594 | \$225,594 | \$225,594 | \$225,594 | 100.00 | 0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029106 | Remedioses 2013 Fondo Regional 2013 | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$1,755,311 | \$2,915,059 | \$2,915,059 | \$2,915,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0.00 | Financieras / Física / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400293115 | Estudios Y Proyecto Fondo Regional 2013 | PP | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | \$2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0.00 | Financieras / Física / Registro: SE HANDE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400294099 | Estudio Y Proyecto De Agua Potable | PP/APASU/180/13 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$51,683 | \$51,683 | \$51,683 | \$51,683 | \$47,519 | \$47,519 | \$47,519 | 91.94 | 0 | Estudio | 0 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD0130400294044 | Mantenimiento De Edificios A, D Y Obra Exterior | PP-397-2013 | Tlaxcala | Tlaxcala | Santa María Itzulco | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$779,250 | \$779,250 | \$779,250 | \$779,250 | \$488,703 | \$488,703 | \$488,703 | 62.71 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 63.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD0130400294096 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior | PP-382-2013 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cuapiaxtla | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$218,779 | \$218,779 | \$218,779 | \$218,779 | \$75,266 | \$75,266 | \$75,266 | 34.40 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 34.00 | Financieras / Física / Registro: EL PROYECTO REGISTRA UN 34% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD01304002940816 | Mantenimiento De Edificio A,B,D,E,F,G Y Obra Exterior | PP-395-2013 | Tlaxcala | Calpulalpan | Calpulalpan | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$1,694,851 | \$1,694,851 | \$1,694,851 | \$1,694,851 | \$940,681 | \$940,681 | \$940,681 | 55.50 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 56.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD01304002940802 | Mantenimiento De Edificios A,D Y Obra Exterior | PP-385-2013 | Tlaxcala | Chiautempan | San Pedro Xochitlacal | Rural | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$476,898 | \$476,898 | \$476,898 | \$476,898 | \$346,642 | \$346,642 | \$346,642 | 72.69 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 73.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029408112 | Mantenimiento Edificios A,B,C,D, Y Obra Exterior | PP-361-2013 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$558,427 | \$558,427 | \$558,427 | \$558,427 | \$472,588 | \$472,588 | \$472,588 | 84.63 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 85.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029408175 | Mantenimiento De Edificios A,B,C, Y Obra Exterior | PP-383-2013 | Tlaxcala | Alltayanuca | Alltayanuca | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$710,025 | \$710,025 | \$710,025 | \$710,025 | \$533,381 | \$533,381 | \$533,381 | 75.12 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 75.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029408223 | Mantenimiento De Edificio A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N Y Obra Exterior | PP-379-2013 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$1,603,675 | \$1,603,675 | \$1,603,675 | \$1,603,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | 0.00 | Financieras / Física / Registro: EL PROYECTO NO REGISTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD013040029408276 | Mantenimiento De Edificios A,B,C Y Obra Exterior | PP-380-2013 | Tlaxcala | Tlaxco | Unión Ejidal Tierra y Libertad | Rural | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$659,714 | \$659,714 | \$659,714 | \$659,714 | \$524,961 | \$524,961 | \$524,961 | 79.57 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 80.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029408332 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F Y Obra Exterior | PP-394-2013 | Tlaxcala | Tlaxco | San Lorenzo Soltepec | Rural | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$703,317 | \$703,317 | \$703,317 | \$703,317 | \$589,219 | \$589,219 | \$589,219 | 83.78 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 84.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029408357 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F,H,I,J,K,L,M,N Y Obra Exterior | PP-388-2013 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Tepetitla | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$1,573,653 | \$1,573,653 | \$1,573,653 | \$1,573,653 | \$1,176,560 | \$1,176,560 | \$1,176,560 | 74.77 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 75.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| TIAD013040029408415 | Mantenimiento De Edificio A Y Obra Exterior | PP-386-2013 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$106,186 | \$106,186 | \$106,186 | \$106,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 100.00 | | |

Total: 99

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|---------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|-----------|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Millardos) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| TIAD013000182666 | Perforación De Pozo Para Agua Potable | PP/PROSBAFVS/036/13 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | San José de la Laguna | Rural | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$260,626 | \$260,626 | \$260,626 | \$260,626 | \$165,296 | \$165,296 | \$165,296 | 63.42 | 0 | -1 | 0 | 1.00 | 63.42 | Financieras / Física / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400248473 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D Y Obra Exterior | FR-364-2013 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$1,063,334 | \$1,063,334 | \$1,063,334 | \$1,063,334 | \$852,544 | \$852,544 | \$852,544 | 80.18 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 80.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400248498 | Mantenimiento De Edificios D,E Y Obra Exterior | FR-368-2013 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$7,382 | \$7,382 | \$7,382 | \$7,382 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 0.00 | Financieras / Física / Registro: EL PROYECTO NO PRESENTA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400248533 | Mantenimiento De Edificios D,F,G,H,I,K,M,Q,P Y Obra Exterior | FR-372-2013 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$1,045,756 | \$1,045,756 | \$1,045,756 | \$1,045,756 | \$654,961 | \$654,961 | \$654,961 | 62.63 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 63.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400249616 | Mantenimiento De Obra Exterior | FR-389-2013 | Tlaxcala | Santa Catarina Ayometla | Santa Catarina Ayometla | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$148,343 | \$148,343 | \$148,343 | \$148,343 | \$102,854 | \$102,854 | \$102,854 | 69.34 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 69.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400249640 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,Y Obra Exterior | FR-363-2013 | Tlaxcala | Intercambiador de Matamoros | Villa Mariano Matamoros | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$605,817 | \$605,817 | \$605,817 | \$605,817 | \$364,377 | \$364,377 | \$364,377 | 60.15 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 60.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400249695 | Mantenimiento De Edificio D Y Obra Exterior | FR-366-2013 | Tlaxcala | Tzompantepec | San Andrés Ahuahuatpec | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$210,821 | \$210,821 | \$210,821 | \$210,821 | \$164,588 | \$164,588 | \$164,588 | 78.07 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 78.00 | Financieras / Física / Registro: EL PROYECTO REGISTRA UN 78 ODE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400249751 | Mantenimiento De Edificio A,C,D, Y Obra Exterior | FR-370-2013 | Tlaxcala | San Damián Texoloc | San Damián Texoloc | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$332,274 | \$332,274 | \$332,274 | \$332,274 | \$133,017 | \$133,017 | \$133,017 | 40.03 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 40.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400250283 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,F Y Obra Exterior | FR-375-2013 | Tlaxcala | Telatlahuca | Telatlahuca | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$548,033 | \$548,033 | \$548,033 | \$548,033 | \$127,678 | \$127,678 | \$127,678 | 23.30 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 23.00 | Financieras / Física / Registro: ninguno - EL PROYECTO REGISTRA UN 0 ODE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400250299 | Mantenimiento De Edificios B,C,D,E Y Obra Exterior | FR-376-2013 | Tlaxcala | Apetatlilán de Antonio Carvajal | Nalco Axtitlinitlilán | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$384,906 | \$384,906 | \$384,906 | \$384,906 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 0.00 | Financieras / Física / Registro: EL PROYECTO NO REGISTRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400250499 | Mantenimiento En Edificios A,B,C,D,I,2, Y Obra Exterior | FR-373-2013 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$429,542 | \$429,542 | \$429,542 | \$429,542 | \$378,451 | \$378,451 | \$378,451 | 88.11 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 88.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400250548 | Mantenimiento De Edificio A,B,C,D,F,G Y Obra Exterior | FR-374-2013 | Tlaxcala | Tzompantepec | San Andrés Ahuahuatpec | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$1,698,765 | \$1,698,765 | \$1,698,765 | \$1,698,765 | \$1,432,128 | \$1,432,128 | \$1,432,128 | 84.30 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 84.00 | Financieras / Física / Registro: EL PROYECTO REGISTRA UN 84 ODE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400250625 | Mantenimiento De Edificios D,E,F, Y Obra Exterior | FR-371-2013 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$1,698,966 | \$1,698,966 | \$1,698,966 | \$1,698,966 | \$1,274,036 | \$1,274,036 | \$1,274,036 | 74.99 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 75.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400250664 | Mantenimiento De Edificios C,D,E Y Obra Exterior | FR-390-2013 | Tlaxcala | Santa Cruz Quilehtla | Ayometla | Rural | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$226,127 | \$226,127 | \$226,127 | \$226,127 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 0.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400250721 | Mantenimiento De Edificio A,B,C,D,F,G,Y Obra Exterior | FR-393-2013 | Tlaxcala | Tetelchocloco | Tetelchocloco | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$1,029,014 | \$1,174,025 | \$1,174,025 | \$1,174,025 | \$1,174,025 | \$1,174,025 | \$1,174,025 | 100.00 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400250761 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E,F,G,H, Y Obra Exterior | FR-396-2013 | Tlaxcala | Mazatecocho de José María Morcín | Mazatecocho | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$1,269,020 | \$1,269,027 | \$1,269,027 | \$1,269,027 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 0.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400251332 | Retenciones 1 Al Millar | SIN CODIGO | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | \$25,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | 100.00 | 0.00 | Financieras / Física / Registro: EL PROYECTO REGISTRA UN 0 ODE AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130400251382 | Transferencia Al Instituto Tlaxcalteca De La Infraestructura Física Educativa | NA | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | 2013 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | \$25,000,000 | 100.00 | 0 | Obra | 0 | 100.00 | 100.00 | Financieras / Física / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD014000292849 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E Y Obra Exterior | FR-398-2013 | Tlaxcala | Atlangatepec | Zumpango | Rural | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$393,010 | \$393,010 | \$393,010 | \$393,010 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 0.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD014000292887 | Mantenimiento De Edificios A,B,C,D,E, F, G Y Obra Exterior | FR-391-2013 | Tlaxcala | Huamantla | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$779,248 | \$779,248 | \$779,248 | \$779,248 | \$206,023 | \$206,023 | \$206,023 | 26.44 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 26.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD014000292954 | Mantenimiento De Edificio A Y Obra Exterior | FR-392-2013 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicoténcatl | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | \$94,579 | \$94,579 | \$94,579 | \$94,579 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Aula | 0 | 100.00 | 0.00 | Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD014000293085 | Conservación De Espacios De Educación En Nivel Básico | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ITIFE | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | \$239,959,803 | \$239,959,803 | \$239,959,803 | \$239,959,803 | \$239,959,803 | \$239,959,803 | \$239,959,803 | 98.00 | 0 | Obra | 0 | 1.00 | 98.00 | Financieras / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD014000293459 | Rehabilitación De La Carretera Teoyoc Santa Clara-La Cueva | PP/FR/232/11 | Tlaxcala | Atlangatepec | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2011 | \$16,100,000 | \$16,100,000 | \$16,100,000 | \$16,100,000 | \$16,098,625 | \$16,098,625 | \$16,098,625 | 99.99 | 0 | Obra | 0 | 1.00 | 99.00 | Financieras / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD014000294449 | Construcción De Colector Pluvial En Calle Justo Sierra | PP/FR/127/10 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicoténcatl | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | \$864,200 | \$864,200 | \$864,200 | \$864,200 | \$835,138 | \$835,138 | \$835,138 | 96.64 | 0 | Obra | 0 | 1.00 | 96.00 | Financieras / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD014000295560 | Fondo Regional 2010 | S-M | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | \$4,534,676 | \$4,534,676 | \$4,534,676 | \$4,534,676 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Obra | 0 | 1.00 | 0.00 | Financieras / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD014000298740 | Construcción De Carretera Apizaco-Atlixco Segunda Etapa | PP FR 441 13 | Tlaxcala | Apizaco | Cobertura municipal | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | \$12,758,014 | \$12,758,014 | \$12,758,014 | \$12,758,014 | \$3,827,404 | \$3,827,404 | \$3,827,404 | 30.00 | 0 | -1 | 0 | 100.00 | 30.00 | Financieras / Física / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130100121105 | Fondo Regional 2011 | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 0 | \$239,960 | \$239,960 | \$239,960 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Acción | 1 | 100.00 | 0.00 | Financieras / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130100121114 | Construcción De Boulevard Gasoducto | PP/FR/150/10 | Tlaxcala | Tlaxcala | Ocotlán | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2010 | \$77,610,079 | \$42,977,417 | \$42,977,417 | \$42,977,417 | \$39,776,668 | \$39,776,668 | \$39,776,668 | 92.55 | 0 | Obra | 1 | 100.00 | 92.00 | Financieras / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD0130100121117 | Construcción De Colector Pluvial | PP/FR/235/10 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2010 | \$3,873,161 | \$3,873,161 | \$3,873,161 | \$3,873,161 | \$3,867,096 | \$3,867,096 | \$3,867,096 | 99.84 | 0 | Obra | 1,264 | 100.00 | 99.00 | Financieras / Física / Registro: se envia para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD1130200152223 | Fondo Regional 2011 Rendimientos | S-M | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 0 | \$973,449 | \$973,449 | \$973,449 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Acción | 0 | 1.00 | 0.00 | Financieras / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TIAD2130100054799 | Fondo Regional 2012 Rendimientos | S/N | Tlaxcala | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 0 | \$552,727 | \$552,727 | \$552,727 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | Acción | 1 | 100.00 | 0.00 | Financieras / Física / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total: 99

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|--------------------|----------|---------------------------|---------------------------|--------|-----------------|---|--------------------------------------|--|---|--|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegró | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| TIAD0130100182666 | Perforación De Pozo Para Agua Potable | PP/PROSAPYS/036/13 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | San José de la Laguna | Rural | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$260,626 | \$260,626 | \$260,626 | \$260,626 | \$165,296 | \$165,296 | \$165,296 | 63.42 | \$0 | -1 | 0 | 1.00 | 63.42 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| TIAX12130100106368 | Pavimentación De La Carretera Hueyotlipan-Las Carrosas-Caxtialma-Santa Rosa De Lima(Gra. Hgts) | PP/PP/194/12 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Hueyotlipan | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$21,000,000 | \$21,000,000 | \$21,000,000 | \$21,000,000 | \$21,000,000 | \$21,000,000 | \$21,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| TIAX12130100106369 | Pavimentación Del Camino Perimetral San Lázaro Buen Suceso, Albergue Insa, Tramo Insa-Caxtialma(Ecologíca) San Francisco Tlahueloban | PP/PP/243/12 | Tlaxcala | San Francisco Tlahueloban | San Francisco Tlahueloban | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$38,000,000 | \$38,000,000 | \$38,000,000 | \$38,000,000 | \$38,000,000 | \$38,000,000 | \$38,000,000 | 100.00 | \$0 | Obra | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| TIAX12130100106371 | Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Modernización De 2 A 4 Carriles De La Carretera Cix I A Cix II | PP/PP/425/12 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | \$440,000 | 100.00 | \$0 | Acción | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| TIAX12130100106373 | Elaboración Y Análisis De Resultados Del Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Rehabilitación De La Carretera Nativitas Santa Ana Portales | PP/PP/359/12 | Tlaxcala | Nativitas | Nativitas | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$167,000 | \$167,000 | \$167,000 | \$167,000 | \$167,000 | \$167,000 | \$167,000 | 100.00 | \$0 | Acción | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| TIAX12130100106374 | Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Carretera San Miguel Del MilagroAutopista Mexico Puebla | PP/PP/426/12 | Tlaxcala | Nativitas | San Miguel del Milagro | Rural | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | \$400,000 | 100.00 | \$0 | Acción | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| TIAX12130100106375 | Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Pavimentación Del Pasa. Anayaceno | PP/PP/357/12 | Tlaxcala | Nativitas | Nativitas | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | \$100,000 | 100.00 | \$0 | Acción | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |
| TIAX12130100106379 | Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto De Inversión Denominado Modernización De La Carretera Cuapiactla-El Carmen Tequesquilla | PP/PP/361/12 | Tlaxcala | Cuapiactla | Cuapiactla | Urbano | Subsidios | 0020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | \$382,779 | \$382,779 | \$382,779 | \$382,779 | \$382,779 | \$382,779 | \$382,779 | 100.00 | \$0 | Acción | 1 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel. |