

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO
6	PGO-POT-400-2019	JARDIN DE NIÑOS	BA-29-005-2019	CATALINA D ERZELL	Papalotla	Papalotla de Xicohtencatl	29EJN0005F	JARDIN DE NIÑOS, CATALINA D'ERZELL, PAPANOTLA DE XICOHTENCATL. EDIFICIO 'A '	188,715.28	17/12/2018	10/03/2019	RAYIL CONSTRUCCIONES, SA DE CV	100%
18	EAC-MEJ-129-2019	PREESCOLAR	POTFAM-29-012-2019	MIGUEL N. LIRA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	29EJN0044H	Mejoramiento	1,440,404.00	24/05/2019	15/07/2019	CORPORATIVO CONSTRUCTOR EL COMPAS, S.A. DE C.V.	100%
35	PGO-POT-401-2019	JARDIN DE NIÑOS	BAPOT-29-020-2019	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	GUARDIA	ZACATELCO	29DJN0144H	EDIFICIO "A, B, C" REHABILITACION GENERAL	611,886.92	22/07/2019	08/09/2019	GRUPO BOCARDO, S.A. DE C.V.	0%
38	PGO-POT-230-2018	JARDIN DE NIÑOS	BAPOT-29-022-2019	SIMÓN BOLIVAR	SAN COSME ATLAMAXAC	TEPEYANCO	29DJN0019J	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA Y PUERTA DE MALLA CICLONICA	23,825.34	22/07/2019	25/08/2019	CONSTRUCTORA ASDRUBAL, S.A. DE C.V.	0%
39	PGO-POT-224-2018	PRIMARIA	BAPOT-29-021-2019	NACIONES UNIDAS	ACXOTLA DEL MONTE	TEOLOCHOLCO	29DPR0455A	EDIFICIO "A" REHABILITACION DE SANITARIOS	386,571.10	22/07/2019	25/08/2019	CONSTRUCTORA ASDRUBAL, S.A. DE C.V.	0%
40	PGO-POT-242-2018	PRIMARIA	BAPOT-29-024-2019	BENITO JUAREZ	SANTA MARIA ATLIHUETZIAN	YAUHUQUEMECAN	29EPR0113D	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PISO DE CONCERTO EN PLAZA CIVICA	348,969.16	22/07/2019	24/09/2019	MARIBEL HERNANDEZ CRUZ	0%
45	PGO-030-2019	ESC EDUCACION ESPECIAL	BAPGO-29-022-2019	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 2	San Andrés Ahuashuatepec	Tzompantepec	29DML0002I	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 2, SAN ANDRES AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC.	83,112.35	29/07/2019	08/09/2019	GPO 17 TETHRA, SA DE CV	0%
46	PGO-011-2019	PRIMARIA	BAPGO-29-021-2019	MARIANO MATAMOROS	Hueyotlipan	Hueyotlipan	29DPR0284Y	PRIMARIA, MARIANO MATAMOROS. HUEYOTLIPAN. EDIFICIO ' R '	123,881.79	29/07/2019	28/09/2019	GPO 17 TETHRA, SA DE CV	0%
48	PGO-037-2019	JARDIN DE NIÑOS	BAPGO-29-023-2019	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Calpulalpan	Calpulalpan	29DJN0017L	JARDIN DE NIÑOS, IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALPULALPAN. EDIFICIO ' A '	142,468.90	29/07/2019	08/09/2019	GPO 17 TETHRA, SA DE CV	76%
55	PGO-POT-409-2019	SECUNDARIA TECNICA	BAPOT-29-028-2019	E.S.T.NUM.26 HUAMANTLA 450	Huamantla	Huamantla	29DST0026V	SECUNDARIA TECNICA NO. 26, HUAMANTLA 450, HUAMANTLA. REHABILITACION ELECTRICA DE	271,618.26	12/08/2019	10/09/2019	LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES	100%
56	PGO-POT-406-2019	TELESECUNDARIAS	BAPOT-29-029-2019	FRANCISCO I MADERO	Francisco I. Madero	Nanacamilpa de Mariano Arista	29ETV0038M	TELESECUNDARIA, FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA. EDIFICIO ' F ' AULA	372,926.71	19/08/2019	27/10/2019	DIMARBA PROYECTOS ARQUITECTÓNICO S, SA DE CV	100%
74	FCMS-12-2018	BACHILLERATO GENERAL	FIEIEMS-29-002-2019	EMSAD BENITO JUAREZ	Huamantla	Huamantla	29EMS0022O	EMSAD, BENITO JUAREZ, HUAMANTLA. EDIFICIO ' C ' AULA 2 E.E.	431,837.16	07/10/2019	05/12/2019	ANA CORAL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	0%
75	FONEMS-03-2019	PLANTELES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFEC	FIEIEMS-29-003-2019	CONALEP NO.3	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	29DPT0003N	ESTRUCTURA U-1C COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NO. 3, SANTA APOLONIA	343,596.28	14/10/2019	20/12/2019	MENDOZA HERNANDEZ JUAN JOSE	97%
85	PGO-POT-422-2019	SECUNDARIA TECNICA	BAPOT-29-042-2019	E.S.T.NUM.26 HUAMANTLA 450	Huamantla	Huamantla	29DST0026V	SECUNDARIA TECNICA NO. 26 HUAMANTLA 450, HUAMANTLA. COLOCACION DE TRANSFORMADOR	510,019.09	28/10/2019	24/11/2019	CONSTRUCTORA IOBARA, SA DE CV	0%

No.	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	CCT	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	AVANCE FINANCIERO
94	FCMS-05-2018	COLEGIO DE BACHILLERES	FIEIEMS-29-019-2019	COBAT 22	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc		COBAT NO. 22, SAN DAMIAN TEXOLOC. EDIFICIO ' C ' CUBICULO PARA ASESORIA 2.5 EE	629,440.67	04/11/2019	29/12/2019	GABRIEL ISLAS CABALLERO	49%
96	FONEMS-05-2019	MEDIO SUPERIOR TEC	FIEIEMS-29-023-2019	CECYTE PLANTEL 04	Sanctórum	Sanctórum de Lázaro Cárdenas		CECYTE NO. 04, SANCTORUM, SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS. EDIFICIO ' A, B, D '	622,720.68	04/11/2019	29/12/2019	DENISE COTA HUGUES	100%
97	FCMS-17-2018	MEDIO SUPERIOR TEC	FIEIEMS-29-025-2019	CECYTE NO. 20	San Tadeo Huiloapan	Panotla	29ETC0020Z	CECYTE NO. 20, SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA. SUBESTACION ELECTRICA	486,393.72	04/11/2019	29/12/2019	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	100%
98	FCMS-21-2018	MEDIO SUPERIOR TEC	FIEIEMS-29-024-2019	CECYTE TOTOLAC	Totalac	Totalac	29ETC0019J	CECYTE, TOTOLAC. CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	425,136.60	04/11/2019	29/12/2019	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	100%
99	FCMS-16-2018	MEDIO SUPERIOR TEC	FIEIEMS-29-027-2019	CECYTE TECOPILCO	San Lucas Tecopilco	San Lucas Tecopilco	29ETC0025U	CECYTE NO. 25, SAN LUCAS TECOPILCO. SUBESTACION ELECTRICA	414,516.70	04/11/2019	29/12/2019	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	100%
100	FCMS-19-2018	MEDIO SUPERIOR TEC	FIEIEMS-29-026-2019	CECYTE INNOMINADO	Guadalupe Texmolac	Xaloztoc		CECYTE, GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC. CONSTRUCCION DE SUBESTACION	506,195.21	04/11/2019	29/12/2019	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	100%
101	FCMS-14-2018	MEDIO SUPERIOR TEC	FIEIEMS-29-028-2019	CECYTE TLALCUAPAN	San Pedro Tlalcuapan de Nicolás Bravo	Chiautempan	29ETC0017L	CECYTE TLALCUALPAN, SAN PEDRO TLALCUALPAN DE NICOLAS BRAVO, CHIAUTEMPAN.	404,329.53	04/11/2019	29/12/2019	JUSTINO ADOLFO DEHESA LOPEZ	100%
102	FONEMS-13-2019	MEDIO SUPERIOR TEC	FIEIEMS-29-029-2019	CECYTE SAN JUAN HUACTZINCO	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco	29ETC0015N	CECYTE NO. 15, SAN JUAN HUACTZINCO. EDIFICIO ' C ' P.B. DOS AULAS DE 2.5 E.E. C/U	1,565,127.34	04/11/2019	29/12/2019	CONSTRUCCIONES CIVILES ELTEX DE MÉXICO S.A DE C.V.	73%