

AVANCES DE OBRA 2015 (FORMATO A)

NO.	CODIGO	NIVEL	NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1	FAM-012-2015	SUPERIOR	UTT-29-002-2016	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA	El Carmen Xalpatlahuaya	Huamantla	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA, EL CARMEN XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA. EDIFICIO ' P ' PB. UNIDAD DE DOCENCIA: ESTRUCTURA DE CONCRETO AISLADA Y OBRA EXTERIOR	13,254,987.96	100%	100%
2	PGO-120-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-158-2015	BENITO JUAREZ	SAN JORGE TEZOQUIPAN	PANOTLA	JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, SAN JORGE TEZOQUIPAN , PANOTLA. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS " A,B,C,D" Y OBRA EXTERIOR	663,871.71	100%	100%
3		TELESECUNDARIAS	BAL-29-159-2015	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO	Chiautempan	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, SAN PEDRO TLALCUAPAN, CHIAUTEMPAN, REHABILITACION DE EDIFICIOS "A,B,C,D,E,F,H" Y OBRA EXTERIOR	239,571.28	100%	100%
4	E-AL-C-01-2015	PRIMARIA	EC-29-001-2015	XICOHTENCATL	Chimalpa	Acuamanala de Miguel Hidalgo	PRIMARIA XICOHTENCATL, CHIMALPA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO. REHABILITACION GENERAL	1,920,000.00	100%	100%
5	E-AL-C-05-2015	PRIMARIA	EC-29-005-2015	UNIDAD Y TRABAJO	Nativitas	Nativitas	PRIMARIA UNIDAD Y TRABAJO, NATIVITAS. REHABILITACION GENERAL	1,920,000.00	100%	100%
6	E-AL-C-16-2015	TELESECUNDARIAS	EC-29-016-2015	MIGUEL N.LIRA	El Carmen Aztama	Teolochocho	SECUNDARIA MIGUEL N. LIRA, EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO. REHABILITACION GENETAL	1,440,000.00	100%	100%
7	E-AL-C-02-2015	PRIMARIA	EC-29-002-2015	FRANCISCO I MADERO	La Victoria	Tenancingo	PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, LA VICTORIA, TENANCINGO. REHABILITACION GENERAL	1,920,000.00	100%	100%
8	E-AL-C-11-2015	PRIMARIA	EC-29-011-2015	EMILIANO ZAPATA	Exquitla	Zacatelco	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EXQUITLA, ZACATELCO. REHABILITACION GENERAL	1,440,000.00	100%	100%
9	TECH-COM-07-2015	SECUNDARIA TECNICA	TECH-29-154-2015	E.S.T. NO. 39 OCTAVIO PAZ	San Pedro Xochiteotla	Chiautempan	SECUNDARIA TECNICA NO. 39 OCTAVIO PAZ, SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	958,355.27	100%	100%
10	TECH-COM-09-2015	SECUNDARIA TECNICA	TECH-29-153-2015	E.S.T.NUM.26 HUAMANTLA 450	Huamantla	Huamantla	SECUNDARIA TECNICA NO- 26, HUAMANTLA. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1,206,589.65	100%	100%
11	TECH-COM-02-2015	TELESECUNDARIAS	TECH-29-155-2015	21 DE MARZO	San Lucas Cuauhtelulpan	Tlaxcala de Xicohtencatl	TELESECUNDARIA 21 DE MARZO, SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA DE XICOHTENCATL. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1,547,894.42	100%	100%
12	TECH-COM-03-2015	PRIMARIA	TECH-29-156-2015	CUAUHTEMOC	Acuamanala	Acuamanala de Miguel Hidalgo	PRIMARIA CUAUHTEMOC, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	649,915.84	100%	100%

AVANCES DE OBRA 2015 (FORMATO A)

NO.	CODIGO	NIVEL	NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
13	TECH-COM-03-2015	PRIMARIA	TECH-29-156-2015	CUAUHTEMOC	Acuamanala	Acuamanala de Miguel Hidalgo	PRIMARIA CUAUHEMOC, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO. CONSTRUCCIONDE TECHUMBRE	649,915.84	100%	100%
14	TECH-COM-05-2015	SECUNDARIA TECNICA	TECH-29-148-2015	ESC.SEC.TEC. NO. 41	Colonia Santa Cruz Zacatzontetla	Xaloztoc	SECUNDARIA TECNICA NO. 41, ZACATZONTETLA, XALOZTOC. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1,160,880.00	100%	100%
15	TECH-COM-04-2015	PRIMARIA	TECH-29-147-2015	RICARDO FLORES MAGON	Xaloztoc	Xaloztoc	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, XALOZTOC. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1,138,199.90	100%	100%
16	TECH-COM-01-2015	PRIMARIA	TECH-29-146-2015	MARIANO MATAMOROS	Villa Mariano Matamoros	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	998,306.07	100%	100%
17	PGO-113-2015	PRIMARIA	BAL-29-137-2015	BENITO JUAREZ	Axotla del Monte	Teolochoelco	PRIMARIA BENITO JUAREZ, ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO EDIFICIO ' C ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	411,206.35	100%	100%
18	PGO-116-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-137-2015	MELCHOR OCAMPO	Teolochoelco	Teolochoelco	JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO, TEOLOCHOLCOCONSTRUCCION DE BARDA CON REJA EN FACHADA	72,998.77	100%	100%
19	PGO-114-2015	SECUNDARIA GENERAL	BAL-29-138-2015	LAZARO CARDENAS DEL RIO	Santa Apolonia Teacalco	Santa Apolonia Teacalco	SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, SANTA APOLONIA TEACALCOEDIFICIO ' C ' SUSTITUCION DE BARANDAL METALICO 44.50 M.	51,247.32	100%	100%
20	PGO-117-2015	SECUNDARIA GENERAL	BAL-29-138-2015	JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI	La Magdalena Tlaltelulco	La Magdalena Tlaltelulco	SECUNDARIA GENERAL JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI, TLALTTELULCOEDIFICIO ' K ' AULA 2.5 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	632,188.23	100%	100%
21	PGO-115-2015	SECUNDARIA TECNICA	BAL-29-139-2015	E.S.T.NUM.19 JOSE MARIANO SANCHEZ	Colonia Mazatepec	El Carmen Tequexquitla	SECUNDARIA TECNICA NO. 19, COLONIA MAZATEPEC, EL CARMEN TEQUEXQUITLAEDIFICIO ' J ' TALLER DE INFORMATICA 4 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,021,314.55	100%	100%
22	PGO-111-2015	SECUNDARIA GENERAL	BAL-29-135-2015	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Zacatelco	Zacatelco	SECUNDARIA GENERAL IGNACIO M. ALTAMIRANOEDIFICIO ' Ñ ' CAMBIO DE TECHUMBRE Y REHABILITACION	1,500,824.11	100%	100%
23	DES-CFE-001-2015	PRIMARIA	DES-29-134-2015	ABRAHAM CASTELLANOS	Tepetitla	Tepetitla de Lardizábal	PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS, TEPETITLA DE LARDIZABALEDFICIO ' E ' DESAYUNADOR 12 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR Y CONEXION A DRENAJE SANITARIO	670,977.03	100%	100%

AVANCES DE OBRA 2015 (FORMATO A)

NO.	CODIGO	NIVEL	NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
24	DES-CFE-002-2015	TELESECUNDARIAS	DES-29-133-2015	MIGUEL N.LIRA	El Carmen Aztama	Teolocholco	TELESECUNDARIA MIGUEL N. LIRA, EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO EDIFICIO ' F ' DESAYUNADOR 12 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, OBRA EXTERIOR Y CONEXION A DRENAJE SANITARIO	685,200.37	100%	100%
25	DES-CFE-003-2015	PRIMARIA	DES-29-132-2015	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EMILIANO ZAPATA EDIFICIO ' J ' DESAYUNADOR 12 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA, OBRA EXTERIOR Y CONEXION A DRENAJE SANITARIO	615,500.00	100%	100%
26	PGO-002-2015	SECUNDARIA GENERAL	BAL-29-131-2015	OCTAVIO PAZ	San José Tetel	Yauhquemecan	SECUNDARIA GENERAL OCTAVIO PAZ, YAUHQUEMECAN EDIFICIO ' B ' DOS AULAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	854,786.23	100%	100%
27	PGO-045-2015	SECUNDARIA GENERAL	BAL-29-131-2015	RAIZ Y COMPROMISO	Cuapixtla	Cuapixtla	SECUNDARIA GENERAL RAIZ Y COMPROMISO, CUAPIXTLA EDIFICIO ' L ' SANITARIOS 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA, EDIFICIO ' F ' ADECUACION DE INSTALACION PARA AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR	1,187,775.86	100%	100%
28	OC-BAS-LP-027-2015	SECUNDARIA GENERAL	BAL-29-126-2015	JAIME TORRES BODET	TENANCINGO	TENANCINGO	SECUNDARIA GENERAL, JAIME TORRES BODET, TENANCINGO. EDIFICIO "M" TALLER DE ELECTRICIDAD 6 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,311,805.11	100%	100%
29	PGO-051-2015	SECUNDARIA TECNICA	BAL-29-128-2015	SECUNDARIA TECNICA NO. 56	San Lorenzo Axocomanitla	San Lorenzo Axocomanitla	SECUNDARIA TECNICA NO. 56, SAN LORENZO AXOCOMANITLA EDIFICIO ' G ' TALLER DE ELECTRONICA 3.5 EE. ESTRUCTURA T-84 AISLADA OBRA EXTERIOR	1,672,769.82	100%	100%
30	FCMS-026-2015	MEDIO SUPERIOR TEC	CYTE-29-120-2015	CECYTE INNOMINADO	SANTA MARIA TEXCALAC	APIZACO	CECYTE SANTA MARIA TEXCALAC, APIZACO EDIFICIO "B" PA.: LABORATORIO DE COMPUTO 6 EE. + AULA 2 EE + ESCALERA 1 EE + 2 AULAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA, EDIFICIO "D" PB: 2 AULAS 2.5 EE. C/U + ESCALERA 1 EE. PA: AULA 2.5 EE. ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	4,250,200.27	100%	100%
31	FCMS-027-2015	COLEGIO DE BACHILLERES	COBA-29-116-2015	COBACH PLANTEL 11	PANOTLA	PANOTLA	COBAT PLANTEL NO. 11 PANOTLA, PANOTLA EDIFICIO "H" AULA 2.5 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO "G" AMPLIACIÓN DE LABORATORIO DE IDIOMAS 5.5 EE. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1,370,086.58	100%	100%
32	FCMS-025-2015	MEDIO SUPERIOR TEC	CYTE-29-117-2015	CECYTE NO. 20	San Tadeo Huiloapan	PANOTLA	CECYTE NO. 20, SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA EDIFICIO ' F ' TALLER DE CONSTRUCCION 3EE ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,836,436.39	100%	100%

AVANCES DE OBRA 2015 (FORMATO A)

NO.	CODIGO	NIVEL	NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
33	FCMS-22-2015	MEDIO SUPERIOR TEC	CYTE-29-118-2015	CECYTE PLANTEL NO. 22	EL ROSARIO	TLAXCO	CECYTE NO. 22, EL ROSARIO, TLAXCO. EDIFICIO "H" TALLER DE ELECTRONICA AUTOMOTRIZ 4 EE. ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR	2,119,236.00	100%	100%
34	FCMS-012-2015	MEDIO SUPERIOR TEC	CYTE-29-119-2015	CECYTE UNION EJIDAL	UNION EJIDAL	TLAXCO	CECYTE UNION EJIDAL, TLAXCO EDIFICIO "D" PB. TALLER DE ALIMENTOS 6 EE. + TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 4EE. ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	2,968,558.35	100%	100%
35	FCMS-019-2015	MEDIO SUPERIOR TEC	CYTE-29-123-2015	CECYTE TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	CECYTE SAN LUCAS TECOPILCO EDIFICO "G" PA; DOS AULAS 2.5 EE C/U + ESCALERA 1EE. ESTRUCTURA U-2C AISLADA, EDIFICIO "H" TALLER DE ELECTRICIDA AEE ESTRUCTURA T-80 AISLADA Y OBRA EXTERIOR	2,991,711.37	100%	100%
36	FCMS-018-2015	MEDIO SUPERIOR TEC	CYTE-29-115-2015	CECYTE INNOMINADO	GUADALUPE TEXMOLAC	XALOZTOC	CECYTE GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC, EDIFICIO "A" PB: 2 AULAS 2.5 EE. C/U + ESCALERA 1 EE., PA: LABORATORIO DE COMPUTO 6 EE + AULA 2 EE. + ESCALERA 1 EE + 2 AULAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	4,485,899.99	100%	100%
37	FCMS-028-2015	COLEGIO DE BACHILLERES	COBA-29-124-2015	COBACH PLANTEL 20	Ixtenco	Ixtenco	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS ' A, B, C, D, E, G 'CONSTRUCCION DE TECHUMBRE + BARDA PERIMETRAL EDIFICIO ' G ' ADECUACION ELECTRICA POR PISO ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,836,721.86	100%	100%
38	PGO-REH-02-2015	PRIMARIA	BAL-29-104-2015	JOSE MA MORELOS	Texcacoac	Chiautempan	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, TEXCACOAC, CHIAUTEMPAN REHABILITACION DE EDIFICIOS ' A, B, C, D, E, F, G, H ' Y OBRA EXTERIOR	1,791,649.28	100%	100%
39	PGO-REH-03-2015	PRIMARIA	BAL-29-105-2015	MIGUEL HIDALGO	San Bartolomé Cuahuixmatlac	Chiautempan	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN REHABILITACION DE EDIFICIOS ' A, B, C, D, E, F, I ' Y OBRA EXTERIOR	2,486,880.31	100%	100%
40	PGO-REH-01-2015	PRIMARIA	BAL-29-108-2015	IGNACIO RAMIREZ	Santa Inés Tecuexcomac	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, SANTA INES, TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROSREHABILITACION DE EDIFICIOS ' A, B, C, D, E, F, H ' Y OBRA EXTERIOR	2,460,793.76	100%	100%
41	PGO-058-2015	TELESECUNDARIA S	BAL-29-107-2015	PRIMERO DE SEPTIEMBRE	Santa Cruz Pocitos	Altzayanca	TELESECUNDARIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE, SANTA CRUZ POCITOS, ALTZAYANCA EDIFICIO ' C ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	260,400.54	100%	100%
42	PGO-062-2015	TELESECUNDARIA S	BAL-29-107-2015	ALFONSO GOYA PINGARRON	Concepción Hidalgo	Altzayanca	TELESECUNDARIA ALFONSO GOYA PINGARRON, CONCEPCION HIDALGO, ALTZAYANCAEDIFICIO ' F ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	241,241.35	100%	100%

AVANCES DE OBRA 2015 (FORMATO A)

NO.	CODIGO	NIVEL	NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
43	PGO-022-2015	PRIMARIA	BAL-29-107-2015	RICARDO FLORES MAGON	Felipe Carrillo Puerto	Altzayanca	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, FELIPE CARRILLO PUERTO, ALTZAYANCA EDIFICIO ' B ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	228,809.58	100%	100%
44	PGO-059-2015	PRIMARIA	BAL-29-107-2015	FERNANDO MONTES DE OCA	Santa Cruz Pocitos	Altzayanca	PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, SANTA CRUZ POCITOS, ALTZAYANCA EDIFICIO ' A ' DOS AULAS 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	428,754.88	100%	100%
45	PGO-056-2015	SECUNDARIA TECNICA	BAL-29-106-2015	ESC. SEC. TEC. No. 36	San Gabriel Cuautla	Tlaxcala de Xicohtencatl	SECUNDARIA TECNICA NO. 36, SAN GABRIEL CUAUHTLA, TLAXCALA DE XICOHTECATL EDIFICIO ' D ' SUSTITUCION DE LOSA 10 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA	620358.55	100%	100%
46	PGO-064-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-106-2015	MIGUEL N. LIRA	Loma Bonita	Tlaxcala de Xicohtencatl	JARDIN DE NIÑOS MIGUEL N. LIRA, LOMA BONITA, TLAXCALA DE XICOHTECATL EDIFICIO ' B ' BODEGA DE 3 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	145573.57	100%	100%
47	PGO-065-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-106-2015	CARMEN RAMOS DEL RIO	Santa Cruz Tetela	Chiautempan	JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO, SANTA CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN EDIFICIO ' C ' AULA USAER 6 X 6 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	236212.71	100%	100%
48	UPT-001-2015	SUPERIOR	UPT-29-097-2015	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA	San Pedro Xalcaltzinco	Tepeyanco	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA, TEPEYANCO CONSTRUCCION DE LAGO ARTIFICIAL	1,815,346.48	100%	100%
49	FCMS-013-2015	COLEGIO DE BACHILLERES	COBA-29-092-2015	COBACH PLANTEL 12	Santa Cruz Tlaxcala	Santa Cruz Tlaxcala	COBACH NO. 12, SANTA CRUZ TLAXCALA EDIFICIO ' A ' REHABILITACION EN PISO, EDIFICIO ' I ' SERVICIOS SANITARIOS 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA EDIFICIO ' I ' AULA DIDACTICA 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,436,666.15	100%	100%
50	FCMS-006-2015	COLEGIO DE BACHILLERES	COBA-29-090-2015	COBACH PLANTEL 16	Teolochoolco	Teolochoolco	COBACH NO. 16, TEOLOCHOLCO EDIFICIO ' B ' AULA DE TUTORIAS 4 EE. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1,219,077.71	100%	100%
51	FCMS-001-2015	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EMSD-29-089-2015	EMSAD ACOPINALCO DEL PEÑON	Acopinalco del Peñón	Tlaxco	EMSAD ACOPINALCO DEL PEÑON, TLAXCO EDIFICIO ' C ' AULA DIDACTICA 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO ' D ' TALLER DE COMPUTACION 4EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,570,588.23	100%	100%
52	FCMS-021-2015	BACHILLERATO GENERAL	EMSD-29-086-2015	EMSAD ATOTONILCO, TLAXCO	San José Atotonilco	Tlaxco	EMSAD SAN JOSE ATOTONILCO, TLAXCO EDIFICIO ' A ' ADMINISTRATIVO 9 EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO ' C ' AULA DIDACTICA 3 EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA, EDIFICIO ' G ' INTENDENCIA 1 EE + LABORATORIO 4 EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	3,208,681.82	100%	100%

AVANCES DE OBRA 2015 (FORMATO A)

NO.	CODIGO	NIVEL	NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
53	FCMS-007-2015	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EMSD-29-087-2015	EMSAD INNOMINADO	Felipe Carrillo Puerto	Altzayanca	EMSAD FELIPE CARRILLO PUERTO, ALTZAYANCAEDIFICIO 'B' AULA DIDACTICA 2EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA, EDIFICIO 'D' TALLER DE COMPUTACION 4EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,382,604.78	100%	100%
54	FCMS-008-2015	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EMSD-29-088-2015	EMSAD SANTA CRUZ POCITOS NO. 24	Santa Cruz Pocitos	Altzayanca	EMSAD NO. 24, ALTZAYANCAEDIFICIO 'B' AULA DIDACTICA 2EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA,EDIFICIO 'D' TALLER DE COMPUTACION 4EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,442,919.65	100%	100%
55	FCMS-017-2015	COLEGIO DE BACHILLERES	COBA-29-091-2015	COBACH PLANTEL 03	Calpulalpan	Calpulalpan	COBACH NO. 03, CALPULALPANEDIFICIO 'K' AULA DIDACTICA 2EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA,EDIFICIO 'F' REHABILITACION DE SANITARIOS 2EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	763,834.09	100%	100%
56	FCMS-024-2015	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EMSD-29-085-2015	EMSAD DIAZ ORDAZ	Gustavo Diaz Ordaz	Emiliano Zapata	EMSAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATAEDIFICIO 'C' TALLER DE COMPUTACION 4 EE + INTENDENCIA 1 EE + LABORATORIO 4 EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	2,111,217.96	100%	100%
57	PGO-027-2015	EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	BAL-29-079-2015	XICOHTENCATL	San Isidro Buen Suceso	San Pablo del Monte	PRIMARIA XICOHTENCATL, SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTEEDIFICIO 'C' PB. DOS AULAS 2 EE. C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,086,578.47	100%	100%
58	PGO-049-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-083-2015	PROFR. HAZAEL CARRO LIMA	Exquiltla	Zacatelco	JARDIN DE NIÑOS HAZAEL CARRO LIMA, EXQUITLA, ZACATELCO EDIFICIO 'F' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	267249.16	100%	100%
59	PGO-052-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-083-2015	ANTONINO GONZALEZ ABASCAL	Zacatelco	Zacatelco	JARDIN DE NIÑOS ANTONINO GONZALEZ ABASCAL, ZACATELCOEDIFICIO 'B' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	231489.89	100%	100%
60	PGO-025-2015	PRIMARIA	BAL-29-083-2015	NARCISO MENDOZA	Colonia José María Morelos	Cuapiaxtla	PRIMARIA NARCISO MENDOZA, COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CUAPIAXTLAEDIFICIO 'E' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	319690.92	100%	100%
61	PGO-017-2015	TELESECUNDARIAS	BAL-29-076-2015	TLAHUEXOLOTZIN	Zumpango	Atlangatepec	TELESECUNDARIA TLAHUEXOLOTZIN, ZUMPANGO, ATLANGATEPEC EDIFICIO 'B' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	246998.55	100%	100%

AVANCES DE OBRA 2015 (FORMATO A)

NO.	CODIGO	NIVEL	NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
62	PGO-001-2015	TELESECUNDARIAS	BAL-29-076-2015	TLACHCO	Guadalupe Tlachco	Santa Cruz Tlaxcala	TELESECUNDARIA TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA EDIFICIO ' C ' DOS AULAS DIDACTICAS 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	440001.18	100%	100%
63	PGO-026-2015	PRIMARIA	BAL-29-076-2015	TIERRA Y LIBERTAD	Colonia Delicias	Altzayanca	PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, COLONIA LAS DELICIAS, ALTZAYANCAEDIFICIO ' E ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	290966.9	100%	100%
64	PGO-047-2015	SECUNDARIA TECNICA	BAL-29-076-2015	E.S.T.NUM.26 HUAMANTLA 450	Huamantla	Huamantla	SEUNDARIA TECNICA NO. 26, HUAMANTLAEDIFICIO ' L ' TALLER DE INFORMATICA 4 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1050875.61	100%	100%
65	PGO-024-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-075-2015	AXAYACATL	Colonia Mazatepec	El Carmen Tequexquitla	JARDIN DE NIÑOS AXAYACATL, COLONIA MAZATEPEC, EL CARMEN TEQUEXQUITLAEDIFICIO ' E ' AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	233662.95	100%	100%
66	PGO-029-2015	PRIMARIA	BAL-29-075-2015	RAFAEL RAMIREZ	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, CUAPIAXTLAEDIFICIO ' D ' TRES AULAS 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	656121.14	100%	100%
67	PGO-048-2015	PRIMARIA	BAL-29-094-2015	JOSEFA CASTELAR	Huamantla	Huamantla	PRIMARIA JOSEFA CASTELAR, HUAMANTLAEDIFICIO ' F ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA,EDIFICIO ' L ' SERVICIOS SANITARIOS 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	903,641.53	100%	100%
68	PGO-019-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-094-2015	FRANCISCO GABILONDO SOLER	San Juan Huactzinco	San Juan Huactzinco	JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, SAN JUAN HUACTZINCO EDIFICIO ' F ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	294,987.90	100%	100%
69	PGO-018-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-077-2015	LUIS CABRERA	San José Atotonilco	Tlaxco	JARDIN DE NIÑOS LUIS CABRERA, ATOTONILCO, TLAXCOEDIFICIO ' E ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	284,148.19	100%	100%
70	PGO-043-2015	TELESECUNDARIAS	BAL-29-077-2015	MIGUEL HIDALGO	San Felipe Hidalgo	Nanacamilpa de Mariano Arista	TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA EDIFICIO ' F ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	235877.07	100%	100%

AVANCES DE OBRA 2015 (FORMATO A)

NO.	CODIGO	NIVEL	NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
71	PGO-044-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-077-2015	EMILIO SANCHEZ PIEDRAS	N.C.P. Alvaro Obregón	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	JARDIN DE NIÑOS EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, ALVARO OBREGON, SANCTORUM DE LAZARO CARDENASEDIFICIO ' E ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	289837.41	100%	100%
72	PGO-034-2015	PRIMARIA	BAL-29-078-2015	RICARDO FLORES MAGON	Mazatecochco	Mazatecochco de José María Morelos	PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, MAZATECOCHCOEDIFICIO ' A ' PA. CINCO AULAS 2 EE. C/U + AZOTEA DE ESCALERA ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,345,032.63	100%	100%
73	PGO-003-2015	SECUNDARIA GENERAL	BAL-29-093-2015	FCO. J. CLAVIJERO	San José Teacalco	San José Teacalco	SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO J. CLAVIJERO, SAN JOSE TEACALCOEDIFICIO ' B ' DOS AULAS 2.5 EE. C/U ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	827,108.92	100%	100%
74	PGO-032-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-082-2015	ALVARO OBREGON	San Nicolas	San Pablo del Monte	JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON, SAN NICOLAS, SAN PABLO DEL MONTEEDIFICIO ' H ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	280,240.37	100%	100%
75	PGO-036-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-082-2015	SALVADOR DIAZ MIRON	San Bartolome	San Pablo del Monte	JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON, SAN BARTOLOME, SAN PABLO DEL MONTE EDIFICIO ' D ' DOS AULAS 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	530,682.46	100%	100%
76	PGO-033-2015	SECUNDARIA GENERAL	BAL-29-082-2015	VICENTE SUAREZ	Tlaltepango	San Pablo del Monte	SECUNDARIA GENERAL VICENTE SUAREZ, TLALTEPANGO, SAN PABLO DEL MONTEEDIFICIO ' L ' AULA DIDACTICA 2 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	474,715.49	100%	100%
77	PGO-005-2015	SECUNDARIA GENERAL	BAL-29-062-2015	CRISANTO CUELLAR ABAROA	Tepetitla	Tepetitla de Lardizábal	SECUNDARIA GENERAL CRISANTO CUELLAR ABAROA, TEPETITLA DE LARDIZABAEEDIFICIO ' P ' AULA 2 EE. ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	431,243.05	100%	100%
78	PGO-023-2015	TELESECUNDARIAS	BAL-29-062-2015	FRANCISCO MARQUEZ	Mazatecochco	Mazatecochco de José María Morelos	TELESECUNDARIA FRANCISCO MARQUEZ, MAZATECOCHCO EDIFICIO ' I ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	288,331.27	100%	100%
79	PGO-004-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-062-2015	FEDERICO FROEBEL	Tepetitla	Tepetitla de Lardizábal	JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, TEPETITLA DE LARDIZABAL EDIFICIO ' F ' DOS AULAS 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	485,594.55	100%	100%
80	PGO-030-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-062-2015	TLAHUICOLE	Mazatecochco	Mazatecochco de José María Morelos	JARDIN DE NIÑOS TLAHUICOLE, MAZATECOCHCO EDIFICIO ' H ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	276,899.05	100%	100%

AVANCES DE OBRA 2015 (FORMATO A)

NO.	CODIGO	NIVEL	NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
81	PGO-006-2015	PRIMARIA	BAL-29-065-2015	LAZARO CARDENAS	San Miguel el Piñón	Españita	PRIMARIA LAZARO CARDENAS, ESPAÑITA EDIFICIO ' E ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	311,019.64	100%	100%
82	PGO-013-2015	SECUNDARIA TECNICA	BAL-29-065-2015	ESC.SEC.TEC.NO. 38	Hueyotlipan	Hueyotlipan	SECUNDARIA TECNICA NO. 38 UNION Y PROGRESO, HUEYOTLIPAN EDIFICIO' G ' AULA 8 X 12 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	792397.12	100%	100%
83	PGO-007-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-065-2015	JOSE FERNANDEZ DE LARA	Espíritu Santo	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	J.N. JOSE FERNANDEZ DE LARA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS EDIFICIO ' B ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	283191.77	100%	100%
84	PGO-088-2015	TELESECUNDARIAS	BAL-29-063-2015	CITLALPOPOCATZIN	San Marcos Contla	Papalotla de Xicohténcatl	TELESECUNDARIA CITLALPOPOCATZIN, SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICHTENCATL EDIFICIO ' E ' 2 AULAS 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	385,681.22	100%	100%
85	PGO-086-2015	SECUNDARIA TECNICA	BAL-29-063-2015	ESC. SEC TEC. N° 45	Santa María Texcalac	Apizaco	SECUNDARIA TECNICA NO. 45, SANTA MARIA TEXCALAC, APIZACO EDIFICIO ' G ' AULA 2.5 EE. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	430870.48	100%	100%
86	PGO-087-2015	SECUNDARIA TECNICA	BAL-29-063-2015	SECUNDARIA TECNICA 55	Santa Maria Acuitlapilco	Tlaxcala de Xicohtencatl	SECUNDARIA TECNICA NO. 55 SANTA MARIA ACUITLAPILCO, TLAXCALA EDIFICIO ' B ' AULA 3 E.E. ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	458868.73	100%	100%
87	PGO-008-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-063-2015	JUANA DE ARCO	San José Teacalco	San José Teacalco	J.N. JUANA DE ARCO, SAN JOSE TEACALCO EDIFICIO ' E ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	275895.73	100%	100%
88	PGO-012-2015	TELESECUNDARIAS	BAL-29-063-2015	MIGUEL N. LIRA	San Andrés Ahuashuatepec	Tzompantepec	TELESECUNDARIA MIGUEL N. LIRA, SAN ANDRES AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC EDIFICIO ' D ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	208225.24	100%	100%
89	PGO-010-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-063-2015	AGUSTIN DE ITURBIDE	Muñoz	Muñoz de Domingo Arenas	J.N. AGUSTIN DE ITURBIDE, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS EDIFICIO ' A ' AULA 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	223145.84	100%	100%
90	PGO-021-2015	JARDIN DE NIÑOS	BAL-29-061-2015	VICENTE SUAREZ	Santa Úrsula Zimatepec	Yauhquemecan	JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ, SANTA URSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMECAN EDIFICIO ' E ' DOS AULAS 6 X 8 M. + DIRECCION- SANITARIOS 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1,122,928.28	100%	100%

AVANCES DE OBRA 2015 (FORMATO A)

NO.	CODIGO	NIVEL	NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
91	PGO-009-2015	PRIMARIA	BAL-29-061-2015	NICOLAS BRAVO	Nicolás Bravo	Terrenate	PRIMARIA NICOLA BRAVO, TERRENATEEDIFICIO ' F ' AULA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	231,104.75	100%	100%
92	PGO-EDE-003-2015	SECUNDARIA GENERAL	BAL-29-053-2015	LEONARDA GOMEZ BLANCO	Totolac	Totolac	SECUNDARIA GENERAL LEONARDA GOMEZ BLANCO, TOTOLACREHABILITACION DE EDIFICIOS ' A, B, C, D, E ' Y OBRA EXTERIOR	3,525,580.27	100%	100%
93	PGO-EDE-006-2015	PRIMARIA	BAL-29-055-2015	EMILIANO ZAPATA	Col. Ejidal	San José Teacalco	PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COL. EJIDAL, SAN JOSE TEACALCOREHABILITACION DE EDIFICIOS ' A, B, C, D, E, F, G, H, I ' Y OBRA EXTERIOR	1,549,019.84	100%	100%
94	PGO-EDE-007-2015	SECUNDARIA GENERAL	BAL-29-055-2015	VICENTE SUAREZ	Tlaltepango	San Pablo del Monte	SECUNDARIA GENERAL VICENTE SUAREZ, TLALTEPANGO, SAN PABLO DEL MONTEREHABILITACION DE EDIFICIOS ' A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ' Y OBRA EXTERIOR	2,992,171.71	100%	100%
95	PGO-EDE-005-2015	SECUNDARIA TECNICA	BAL-29-054-2015	E.S.T.NUM.4 JOSE AGUSTIN ARRIETA	Chiautempan	Chiautempan	SECUNDARIA TECNICA JOSE AGUSTIN ARRIETA, CHIAUTEMPAN REHABILITACION DE EDIFICIOS ' A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ' Y OBRA EXTERIOR	5,449,488.77	100%	100%
96	PGO-EDE-004-2015	PRIMARIA	BAL-29-054-2015	MIGUEL HIDALGO	San José Aztlatlá	Contla de Juan Cuamatzi	PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SAN JOSE AZTLATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZIREHABILITACION DE EDIFICIOS ' A, B, C, D, E, F, G, H, J, K ' Y OBRA EXTERIOR	2,199,729.87	100%	100%
97	FCMS-020-2015	MEDIO SUPERIOR TEC	CYTE-29-045-2015	CECYTE TOCATLAN	Tocatlán	Tocatlán	CECYTE TOCATLAN EDIFICIO 'A' PB: AULA 3EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA,EDIFICIO 'D' PA: 2 AULAS 2.5 EE C/U + ESCALERA 1EE+ 1 AULA 2EE + LABORATORIO DE COMPUTO 6EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	2,627,542.63	100%	100%
98	FCMS-015-2015	MEDIO SUPERIOR TEC	CYTE-29-041-2015	CECYTE CUAHUIXMATLAC	San Bartolomé Cuahuixmatlac	Chiautempan	CECYTE CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN EDIFICIO 'B' PB: 3 AULAS 2.5 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA, 'B2' ESCALERA, EDIFICIO 'C' PA: 2 AULAS 2.5 EE C/U + 1 AULA 2EE + LABORATORIO DE COMPUTO 6EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	4,151,999.98	100%	100%
99	FCMS-005-2015	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EMSD-29-048-2015	EMSAD NO. 25	San Pedro Xochiteotla	Chiautempan	EMSD NO. 25EDIFICIO 'B' PB: 1 AULA 2EE + SANITARIOS 2EE, PA: AULA 2EE ESTRUCTURA U-2C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1,755,274.35	100%	100%
100	FCMS-016-2015	MEDIO SUPERIOR TEC	CYTE-29-042-2015	CECYTE TLACHCO	Guadalupe Tlachco	Santa Cruz Tlaxcala	CECYTE GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALAEDIFICIO 'B' PB: 3 AULAS 2.5 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA, 'B2' ESCALERA, EDIFICIO 'C' PA: 2 AULAS 2.5 EE C/U + 1 AULA 2EE + LABORATORIO DE COMPUTO 6EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	3,793,060.20	100%	100%

AVANCES DE OBRA 2015 (FORMATO A)

NO.	CODIGO	NIVEL	NO. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
101	FCMS-014-2015	COLEGIO DE BACHILLERES	CYTE-29-044-2015	COBAT 22	San Damián Texoloc	San Damián Texoloc	COBAT NO. 22, SAN DAMIAN TEXOLOCEBIFICIO 'B' PB: 2 AULAS 2.5 EE C/U + ESCALERA 1EE ESTRUCTURA U-2C ADOSADA, EDIFICIO 'F' LABORATORIO DE IDIOMAS 3EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1,927,692.41	100%	100%
102	FCMS-010-2015	MEDIO SUPERIOR TEC	CYTE-29-043-2015	CECYTE TEPETITLA	Villa Alta	Tepetitla de Lardizábal	CECYTE, VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZABAEEDIFICIO 'C' PA: 2 AULAS 2.5 EE C/U + 1 AULA 2EE + LABORATORIO DE COMPUTO 6EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA, 'B2' ESCALERA, EDIFICIO 'D' PB: 3 AULAS 2.5 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	4,150,175.69	100%	100%
103	FCMS-002-2015	MEDIO SUPERIOR TEC	CYTE-29-049-2015	CECYTE PLANTEL No. 05	Zacatelco	Zacatelco	CECYTE NO. 05EDIFICIO 'J' PB: 2 AULAS 2.5 EE C/U + AULA 2EE, PA: 2 AULAS 2.5 EE C/U ESTRUCTURA U-2C AISLADA,EDIFICIO 'K' ESCALERA,EDIFICIO 'L' PB: SANITARIOS 3EE ESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	3,864,648.29	100%	100%
104	FCMS-003-2015	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EMSD-29-046-2015	EMSAD 27	Santiago Cuauila	Calpulalpan	EMSAD NO. 27EDIFICIO 'C' 4 AULAS DIDACTICAS 2EE C/U ESTRUCTURA U-1C AISLADA, EDIFICIO 'D' TALLER DE COMPUTACION 4EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	2,494,990.78	100%	100%
105	FCMS-004-2015	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EMSD-29-047-2015	EMSAD NO. 26	Ignacio Zaragoza	Huamantla	EMSAD NO. 26EDIFICIO 'C' 2 AULAS DIDACTICAS 2EE C/U ESTRUCTURA U-1C ADOSADA,EDIFICIO 'D' TALLER DE COMPUTACION 4EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,550,127.88	100%	100%
106	FCMS-011-2015	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EMSD-29-050-2015	EMSAD ZITLALTEPEC	Zitlaltepec	Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos	EMSAD ZITLALTEPEC EDIFICIO 'C' AULA DIDACTICA 2EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA,EDIFICIO 'D' TALLER DE COMPUTACION 4EE ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR	1,173,143.69	100%	100%