

	CODIGO	NIVEL	No. CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO CON IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1	PGO-POT-160-2016	PRIMARIA	BA-29-001-2017	MANUEL MELENDEZ	Tlalcuapan	Chiautempan	PRIMARIA, MANUEL MELENDEZ, TLALCUAPAN, CHIAUTEMPAN. EDIFICIO ' B, C, D, E, F ' CAMBIO DE PISO DE LOSETA	269,468.13	100%	0%
2	FAM-036-2016	SUPERIOR	UTT-29-002-2017	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA	El Carmen Xalpatlahuaya	Huamantla	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA, EL CARMEN XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA. PRIMERA ETAPA DE CUBIERTA DE EXPLANADA	1,500,000.00	0%	0%
3	PGO-POT-164-2016	SECUNDARIA TECNICA	BA-29-003-2017	ESC. SEC TEC. N° 47	Santa Cruz Aquiahuac	Tetlatlahuca	SECUNDARIA TECNICA NO. 47, SANTA CRUZ AQUIAHUAC, TETLATLAHUCA. MANTENIMIENTO DE BAÑOS SECOS	109,964.33	100%	0%
4	PGO-POT-168-2017	SECUNDARIA TECNICA	BA-29-006-2017	E.S.T.NUM.7 GABRIEL M. HERNANDEZ	Tlaxco	Tlaxco	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 7, GABRIELA M. HERNANDEZ. REHABILITACION DE TRANSFORMADOR Y CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO	248,149.68	95%	0%
5	PGO-POT-165-2016	JARDIN DE NIÑOS	BA-29-007-2017	VICENTE GUERRERO	Concepción Hidalgo	Altzayanca	JARDIN DE NIÑOS, VICENTE GUERRERO, CONCEPCION HIDALGO, ALTZAYANCA. EDIFICIO ' B ' IMPERMEABILIZACION. EDIFICIO ' A, B, C ' REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR	94,676.87	6%	0%
	PGO-POT-166-2017	SECUNDARIA GENERAL	BA-29-007-2017	RAIZ Y COMPROMISO	Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	SECUNDARIA GENERAL, RAIZ Y COMPROMISO, CUAPIAXTLA. BARDAS 60 M.L.	244,270.86	1%	0%